А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "ПАК"

Основание: Договор № А18-238-00 от 11.07.2018 г.

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от площадки УМ-1 "ЗАПАД" до площадки манифольда М-316 (УКПГ)"*

Сумма договорной цены: **162 399 606,88 тенге**

Выполнено до:

Выполнено за месяц: **июль 2018 г. 47% 76 350 406,75 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
2	**РАЗДЕЛ. КОЛЛЕКТОР ГКС ИЗ ТРУБ ГФК ДУ 200 (8 ") ANSI 600 8RD 100 БАР -4,1 КМ (ОТ ВЫХОДА С ПОДВОДНОГО ДЮКЕРА Ду=200мм ДО ВХОДА В БЛОК КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ НА ПЛОЩАДКЕ МАНИФОЛЬДА М-316 (УПН-1/2))**				
74	РАЗБИВКА ТРАССЫ	КМ	4,100	71 500,00	293 150
75	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,4 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М -	М3	30 750	266,15	8 184 113
76	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М	М3	30 750	302,86	9 312 945
77	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	14 260	436,73	6 227 770
78	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1 020,000	3 538,92	3 609 698
79	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1 640,000	3 538,92	5 803 829
80	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	13 640,000	300,07	4 092 955
81	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	13 640,000	1 149,82	15 683 545
82	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 200 ММ, С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ	М	4 100,000	1 493,03	6 121 423
83	ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ	М	4 100,000	153,80	630 580
84	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	Т	39,975	4 191,54	167 557
	ИТОГО:				**60 127 564**
	ПРОКОЛ ПОД ДОРОГОЙ 400 мм. 1 ШТ				
85	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДАМИ В ФУТЛЯРАХ ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ, ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДА 150-400 ММ	ПЕРЕХОД	1	127 401,12	127 401,12

86	ПРОДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА СТАЛЬНЫМИ ТРУБ И ДИАМ. 400 ММ НА ДЛИНУ ДО 20 М БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА /ПРОКОЛ/ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И СТОИМОСТЬЮ ФУТЛЯРА	М	20	275 000,00	5 500 000,00
87	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 800 ММ	М	1	36 632,26	36 632,26
88	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	М	20	16 533,00	330 660,00
89	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 400 ММ	КМ	0,02	10 868 584,10	217 371,68
90	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СВЕЧИ И ПРОТЕКТОРЫ ЭХЗ	К-Т	1,00	315 250,00	315 250,00
	ИТОГО:				**6 527 315,06**
	ЗАЩИТА 6 ПЛИТАМИ ПРОХОДА ПОД ДОРОГОЙ. 5 ПРОХОДОВ				
91	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТЫ Т. 100 СМ	М3	135,000	450,30	60 791
92	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ 3Х1,5Х0,14 6 ШТ НА 1 ПЕРЕХОД	М3	21,600	67 330,40	1 454 337
	ИТОГО:				**1 515 127**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**68 170 006,03**
	НДС 12%				8 180 400,72
	ВСЕГО:				**76 350 406,75**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1140000945	Ключ динамометрический	ШТ	2	696039,38	1 392 078,76
1140000962	Тефлоновая лента	ШТ	250	578,84	144 711,22
1140001043	Смазка TF-15 (кг)	ШТ	1	16427,97	16 427,97
1140002181	Муфта ремонтная 8" (ID=190мм)	ШТ	2	457829,77	915 659,54
1140002191	Набор клея Easy Fit	ШТ	6	6986,47	41 918,84
1140002885	Патрубок 6" L=3,05м (10фт)	ШТ	1	149404,75	149 404,75
1140002894	Фланец 8" ASA 600 (муфта)	ШТ	1	130223,38	130 223,38
1140002895	Фланец стальной 8" 600# (реверс)	ШТ	1	136760,25	136 760,25
1140002896	Оборудов.для фланцев 8" (2гайки и 2шайбы	ШТ	12	10648,00	127 776,00
1140002899	Патрубок 8" L=2,44м (8фт)	ШТ	2	206432,46	412 864,92
1140002902	Патрубок 8" L=0,8м (2,6фт)	ШТ	2	108143,75	216 287,50
1140002903	Отвод 8" 22,5^0 R=1,5D	ШТ	4	265478,64	1 061 914,56
1140002905	Прокладка 8" RF	ШТ	5	53240,00	266 200,00
1140002906	Устройство сопряжения муфта/муфта 8"	ШТ	1	83152,50	83 152,50
1140003691	Клапан обратный 8" 600#ANSI,TBA,STELLITE	ШТ	2	2516162,24	5 032 324,48
1140007654	Трубы стеклопластиковые DN 8"PN100Bar с	ШТ	204	226725,11	46 251 922,16
	ИТОГО:				**56 379 626,83**

Заказчик

менеджер проекта Р. Бишанд

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2018 г.

Л. Нартаев 07.08.18

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.