Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметовой от пр.312 стрелковой дивизии до пр.Абилкайыр хана в г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 278 от 22.08.2017, доп.согл. № 313 от 11.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда по типу I (S=3952 м2)				
1	**1**	**11-270302-0503 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср.13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**2800**	**148,91**	**416942**
			Накладные расходы			***15,54***	***43508***
			Сметная прибыль			***11,03***	***30885***
2	**2**	**11-270302-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср.13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см**	**м2 покрытия**	**1200**	**172,91**	**207494**
			Накладные расходы			***18,46***	***22154***
			Сметная прибыль			***12,81***	***15370***
3	**3**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1196**	**239,26**	**286158**
			Накладные расходы			***8,93***	***10680***
			Сметная прибыль			***17,72***	***21197***
4	**4**	**11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,976**	**85002,18**	**167964**
			Накладные расходы			***3452,24***	***6822***
			Сметная прибыль			***6296,46***	***12442***
5	**5**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)**	**т**	**1,976**	**2193,50**	**4334**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*513,02*	*1014*
			Сметная прибыль			*162,48*	*321*
6	**6**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=8 см**	**м2 покрытия**	**3952**	**1787,58**	**7064536**
			Накладные расходы			*100,68*	*397872*
			Сметная прибыль			*132,41*	*523299*
7	**7**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**3952**	**1623,97**	**6417938**
			Накладные расходы			*61,04*	*241216*
			Сметная прибыль			*120,29*	*475403*
8	**8**	**11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,1856**	**85002,18**	**100779**
			Накладные расходы			*3452,24*	*4093*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*7465*
9	**9**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)**	**т**	**1,1856**	**2193,50**	**2601**
			Накладные расходы			*513,02*	*608*
			Сметная прибыль			*162,48*	*193*
10	**10**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=5 см**	**м2 покрытия**	**3952**	**2130,74**	**8420665**
			Накладные расходы			*113,53*	*448664*
			Сметная прибыль			*157,83*	*623753*
11	**11**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из щебеночно-мастичных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**3952**	**490,44**	**1938201**
			Накладные расходы			*18,41*	*72759*
			Сметная прибыль			*36,33*	*143570*
			Раздел: Дорожная одежда по типу II (S=1794 м2)				
12	**12**	**11-270302-0505 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**1260**	**370,08**	**466295**
			Накладные расходы			*38,52*	*48529*
			Сметная прибыль			*27,41*	*34540*
13	**13**	**11-270302-0405 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**540**	**492,64**	**266027**
			Накладные расходы			*51,83*	*27988*
			Сметная прибыль			*36,49*	*19706*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1035	239,26	247637
			Накладные расходы			*8,93*	*9242*
			Сметная прибыль			*17,72*	*18343*
15	15	12-180101-1202 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной в ср.12 см. Разборка	м3 конструкции	216	507,94	109716
			Накладные расходы			*124,66*	*26926*
			Сметная прибыль			*37,63*	*8127*
16	16	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	345,6	164,30	56783
			Накладные расходы			*6,13*	*2119*
			Сметная прибыль			*12,17*	*4206*
17	17	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	345,6	239,26	82689
			Накладные расходы			*8,93*	*3086*
			Сметная прибыль			*17,72*	*6125*
18	18	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,897	85002,18	76247
			Накладные расходы			*3452,24*	*3097*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*5648*
19	19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т	0,897	2193,50	1968
			Накладные расходы			*513,02*	*460*
			Сметная прибыль			*162,48*	*146*
20	20	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (=8) см. Устройство	м2	1794	2749,74	4933025
			Накладные расходы			*147,35*	*264354*
			Сметная прибыль			*203,68*	*365409*
21	21	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,897	85002,18	76247
			Накладные расходы			*3452,24*	*3097*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*5648*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т	0,897	2193,50	1968
			Накладные расходы			*513,02*	*460*
			Сметная прибыль			*162,48*	*146*
23	23	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=8 см	м2 покрытия	1794	1787,58	3206927
			Накладные расходы			*100,68*	*180613*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*132,41*	*237550*
24	**24**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**1794**	**1623,97**	**2913406**
			Накладные расходы			*61,04*	*109499*
			Сметная прибыль			*120,29*	*215808*
25	**25**	**11-271001-0102 РСНБ РК 2015**	**Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**0,5382**	**85002,18**	**45748**
			Накладные расходы			*3452,24*	*1858*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*3389*
26	**26**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)**	**т**	**0,5382**	**2193,50**	**1181**
			Накладные расходы			*513,02*	*276*
			Сметная прибыль			*162,48*	*87*
27	**27**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=5 см**	**м2 покрытия**	**1794**	**2130,74**	**3822539**
			Накладные расходы			*113,53*	*203670*
			Сметная прибыль			*157,83*	*283151*
28	**28**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**1794**	**490,44**	**879841**
			Накладные расходы			*18,41*	*33029*
			Сметная прибыль			*36,33*	*65173*
			Раздел: Дорожная одежда по типу III (S=560 м2)				
29	**29**	**11-270302-0505 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**267,7057796**	**370,08**	**99071**
			Накладные расходы			*38,52*	*10311*
			Сметная прибыль			*27,41*	*7339*
30	**30**	**11-270302-0405 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя в ср. 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**114,7310484**	**492,64**	**56521**
			Накладные расходы			*51,83*	*5946*
			Сметная прибыль			*36,49*	*4187*
31	**31**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**219,901**	**239,26**	**52614**
			Накладные расходы			*8,93*	*1964*
			Сметная прибыль			*17,72*	*3897*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Подсыпка продольного профиля из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.18 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	12,1479934	3787,79	46014
			Накладные расходы			*323,90*	*3935*
			Сметная прибыль			*280,58*	*3408*
33	33	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	202,466556	7,34	1485
			Накладные расходы			*1,11*	*226*
			Сметная прибыль			*0,54*	*110*
34	34	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	53,9910816	83,86	4528
			Накладные расходы			*14,85*	*802*
			Сметная прибыль			*6,21*	*335*
35	35	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	53,9910816	37,13	2005
			Накладные расходы			*5,94*	*321*
			Сметная прибыль			*2,75*	*149*
36	36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 150 мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	95,9219053	3787,79	363332
			Накладные расходы			*323,90*	*31069*
			Сметная прибыль			*280,58*	*26914*
37	37	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	600,5607977	273,98	164539
			Накладные расходы			*56,65*	*34019*
			Сметная прибыль			*20,29*	*12188*
38	38	11-270403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	600,5607977	156,16	93782
			Накладные расходы			*26,56*	*15953*
			Сметная прибыль			*11,57*	*6947*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	132,943	3228,14	429158
			Накладные расходы			*120,48*	*16017*
			Сметная прибыль			*239,12*	*31789*
40	40	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2903,468	2538,27	7369792
			Накладные расходы			*94,73*	*275051*
			Сметная прибыль			*188,02*	*545910*
41	41	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,3002804	85002,18	25524
			Накладные расходы			*3452,24*	*1037*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*1891*
42	42	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т	0,3002804	2193,50	659
			Накладные расходы			*513,02*	*154*
			Сметная прибыль			*162,48*	*49*
43	43	11-270602-0103 РСНБ РК 2015	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (=8) см. Устройство	м2	559,9999976	2749,74	1539852
			Накладные расходы			*147,35*	*82519*
			Сметная прибыль			*203,68*	*114063*
44	44	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,28	85002,18	23801
			Накладные расходы			*3452,24*	*967*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*1763*
45	45	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т	0,28	2193,50	614
			Накладные расходы			*513,02*	*144*
			Сметная прибыль			*162,48*	*45*
46	46	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=8 см	м2 покрытия	559,9999976	1787,58	1001048
			Накладные расходы			*100,68*	*56379*
			Сметная прибыль			*132,41*	*74152*
47	47	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	559,9999976	1623,97	909424
			Накладные расходы			*61,04*	*34180*
			Сметная прибыль			*120,29*	*67365*
48	48	11-271001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,168	85002,18	14280
			Накладные расходы			*3452,24*	*580*
			Сметная прибыль			*6296,46*	*1058*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)**	т	0,168	2193,50	369
			Накладные расходы			*513,02*	*86*
			Сметная прибыль			*162,48*	*27*
50	50	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=5 см**	м2 покрытия	559,9999976	2130,74	1193212
			Накладные расходы			*113,53*	*63576*
			Сметная прибыль			*157,83*	*88386*
51	51	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из щебеночно-мастичных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	559,9999976	490,44	274644
			Накладные расходы			*18,41*	*10310*
			Сметная прибыль			*36,33*	*20344*
			Раздел: Установка бортовых камней БР 100.30.15 (L=980 м.п.)				
52	52	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	980	2273,08	2227616
			Накладные расходы			*454,44*	*445347*
			Сметная прибыль			*168,38*	*165009*
53	53	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	44,358	42709,22	1894516
			Накладные расходы			*1593,97*	*70706*
			Сметная прибыль			*3163,65*	*140334*
			Раздел: Облицовка откосов под ж/д путепроводом				
54	54	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	139	60,16	8362
			Накладные расходы			*17,32*	*2407*
			Сметная прибыль			*4,46*	*619*
55	55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,561	308820,25	173248
			Накладные расходы			*100946,98*	*56631*
			Сметная прибыль			*22875,57*	*12833*
56	56	23-010201-0146 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	108,24	1102,52	119336
			Накладные расходы			*41,15*	*4454*
			Сметная прибыль			*81,67*	*8840*
57	57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под облицовку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство**	м3 основания	13,9	7288,56	101311
			Накладные расходы			*933,06*	*12970*
			Сметная прибыль			*539,89*	*7505*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**58**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,385**	**220147,76**	**84757**
			Накладные расходы			***8216,22***	***3163***
			Сметная прибыль			***16307,24***	***6278***
59	**59**	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты облицовочные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**139**	**3311,35**	**460278**
			Накладные расходы			***123,58***	***17178***
			Сметная прибыль			***245,29***	***34095***
			ИТОГО:				**60951545**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3426091**
			Сметная прибыль				**4514929**
			Итого с временными		**1,04 %**	**633896,00**	**61585441**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,701 %**	**1047568,00**	**62633009**
			Итого в текущих ценах 2017-2018 года, к = 1,0299691				**64510066,08**
			Итого с коэф.договорной цены, к=0,999984				**64509033,92**
			Итого с НДС		**12 %**	**7741084,07**	**72250117,99**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Актобе"
Төреғали Р. Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"
Каракулова Р.К.

Заведующий сектором ГУ "Отдел ПТ и АД"
Аймаганбетов Д. Т.

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтройНадзор"
Бурумбаев А. М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметовой от пр.312 стрелковой дивизии до пр.Абилкайыр хана в г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 278 от 22.08.2017, доп.согл. № 313 от 11.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж				
1	**1**	**11-330303-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**	**опора**	**37**	**5526,71**	**204488**
			Накладные расходы			***1505,37***	***55699***
			Сметная прибыль			***409,39***	***15147***
2	**2**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**43,475**	**420,88**	**18298**
			Накладные расходы			***15,71***	***683***
			Сметная прибыль			***31,18***	***1355***
3	**3**	**41-010105-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**43,475**	**372,65**	**16201**
			Накладные расходы			***13,91***	***605***
			Сметная прибыль			***27,60***	***1200***
4	**4**	**41-310101-0702 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**43,475**	**420,88**	**18298**
			Накладные расходы			***15,71***	***683***
			Сметная прибыль			***31,18***	***1355***
5	**5**	**13-080202-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный. Демонтаж на установленных опорах**	**шт.**	**10**	**3934,39**	**39344**
			Накладные расходы			***801,35***	***8014***
			Сметная прибыль			***291,44***	***2914***
6	**6**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Демонтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**28**	**7078,65**	**198202**

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1430,32*	*40049*
			Сметная прибыль			*524,34*	*14682*
7	**7**	**41-310103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,404**	**401,75**	**162**
			Накладные расходы			*14,99*	*6*
			Сметная прибыль			*29,76*	*12*
8	**8**	**41-010105-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,404**	**372,65**	**151**
			Накладные расходы			*13,91*	*6*
			Сметная прибыль			*27,60*	*11*
9	**9**	**41-310103-0502 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**0,404**	**401,75**	**162**
			Накладные расходы			*14,99*	*6*
			Сметная прибыль			*29,76*	*12*
10	**10**	**11-330207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**светильник**	**57**	**1300,44**	**74125**
			Накладные расходы			*476,54*	*27163*
			Сметная прибыль			*96,33*	*5491*
11	**11**	**41-310101-0501 РСНБ РК 2015**	**Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка**	**т**	**0,342**	**660,59**	**226**
			Накладные расходы			*24,65*	*8*
			Сметная прибыль			*48,93*	*17*
12	**12**	**41-010104-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,342**	**439,48**	**150**
			Накладные расходы			*16,40*	*6*
			Сметная прибыль			*32,55*	*11*
13	**13**	**41-310101-0502 РСНБ РК 2015**	**Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Разгрузка**	**т**	**0,342**	**660,59**	**226**
			Накладные расходы			*24,65*	*8*
			Сметная прибыль			*48,93*	*17*
14	**14**	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	**км линии**	**5,835**	**22514,65**	**131373**
			Накладные расходы			*7119,70*	*41543*
			Сметная прибыль			*1667,75*	*9731*
15	**15**	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж с троса**	**м кабеля**	**249**	**533,45**	**132828**
			Накладные расходы			*91,75*	*22845*
			Сметная прибыль			*39,51*	*9839*
16	**16**	**41-310103-0401 РСНБ РК 2015**	**Провод в кругах. Погрузка**	**т**	**0,9261**	**615,57**	**570**
			Накладные расходы			*22,97*	*21*

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»