Акт государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

От «27» сентября 20 13 г. с.Казахстан
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «27» сентября 20 13 г. № 1-39,0"

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Кудайбергенов Нуржан Кенесович** первый заместитель акима Енбекшиказахского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – заказчика **Малибеков Д.С.**Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ» Енбекшиказахского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика **Капаев Е.С. ТОО «Ремонтно-строительное управление – 1»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тех.надзор (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **Абитов Е. ТОО «Есик Саулет»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов отдела капитального строительства (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Смагулов А** руководитель
(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Молдакасымов С**

(фамилия, имя, отчество, должность)

Аким с.Казахстан Енбекшиказахского района (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения **Сугурбеков М**

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) руководитель ГУ «ЖКХ и ЖИ» Малибеков Д.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Благоустройство с.Казахстан Енбекшиказахского района

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения ордера производства работ «ЖКХ,ПТ и АД»
от «___»_____20___г. №_____

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Ремонтно-строительное управление -1»

(наименование организации)

выполнившим
Благоустройство

(виды работ)

и субподрядными организациями НЕТ

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Есик ГеоСаулет»**

(наименование организации)

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

(номер проекта, номер серии)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ __май 2013г_____;
(месяц, год)
окончание работ __сентябрь 2013г_____;
(месяц и год)
При продолжительности строительства, месс: 5 месяцев
По норме по проекту организации строительства__5 месяцев___ ;
Фактически 5 месяцев_____;

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая

8. документация:___Журнал производства работ, Акты скрытых работ исполнительная схема акты освидетельствования работ_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Выполненные работы предусмотренные проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию
:

Наименование улиц	Единица измерения	По проекту
Ул Онгарбаева		
Устройство корыта глубиной до 250мм	м2	3235
Погрузка грунта	тн	1294
Перевозка грунта	м	1294
планировка	м2	3235
Устройство основания Н=20см	м2	3235
Устройство основания Н=10см	м2	3235
Устройство а/б Н=5см	м2	3105,6
Укрепление обочин из ГПС Н=10см	м2	647
Ул.Умбеталиева		
Устройство корыта глубиной до 250мм	м2	3245
Погрузка грунта	тн	1297
Перевозка грунта	м	1297

планировка	м2	3245
Устройство основания Н=20см	м2	3245
Устройство основания Н=10см	м2	3245
Устройство а/б Н=5см	м2	2604
Укрепление обочин из ГПС Н=10см	м2	649
Ул.Рыскулова		
Устройство корыта глубиной до 250мм	М2	2000
Погрузка грунта	тн	800
Перевозка грунта	м	800
планировка	м2	2000
Устройство основания Н=20см	м2	2000
Устройство основания Н=10см	м2	2000
Устройство а/б Н=5см	м2	1600
Укрепление обочин из ГПС Н=10см	м2	400
Ул.Минжасарова		
Устройство корыта глубиной до 250мм	М2	1350
Погрузка грунта	тн	540
Перевозка грунта	м	540
планировка	м2	1350
Устройство основания Н=20см	м2	1350
Устройство основания Н=10см	м2	1350
Устройство а/б Н=5см	м2	1080
Укрепление обочин из ГПС Н=10см	м2	270
Ул.Муратбаева		
Устройство корыта глубиной до 250мм	М2	1100
Погрузка грунта	тн	440
Перевозка грунта	м	440
планировка	м2	1100
Устройство основания Н=20см	м2	1100
Устройство основания Н=10см	м2	1100
Устройство а/б Н=5см	м2	880
Укрепление обочин из ГПС Н=10см	м2	220
Ул.Гагарина		
Устройство корыта глубиной до 250мм	М2	1050
Погрузка грунта	тн	440
Перевозка грунта	м	440
планировка	м2	1050

планировка	м2	1050
Устройство основания Н=20см	м2	1050
Устройство основания Н=10см	м2	1050
Устройство а/б Н=5см	м2	840
Укрепление обочин из ГПС Н=10см	м2	210
Ул.Хайдари		
Устройство корыта глубиной до 250мм	М2	850
Погрузка грунта	тн	382
Перевозка грунта	м	382
планировка	м2	850
Устройство основания Н=20см	м2	850
Устройство основания Н=10см	м2	850
Устройство а/б Н=5см	м2	680
Укрепление обочин из ГПС Н=10см	м2	170

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего ___44635680_____ тыс. тенге, в том числе.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке __Благоустройство с.Казахстан Енбекшиказахского района_____
(наименование объекта комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии Кудайбергенов Н.К.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии: Малибеков Д.С.

Смагулов А

Абитов Е.А.

Капаев Е.С..

Молдакасымов С.

Сугурбеков М.

Приложение №1
к приказу МГД РК
от 14 07 00г №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 157 от 22 августа 2013г.

Поставщик ТОО "РСУ-1" **(2)**
БИН и адрес местонахождения поставщика БИН 991040001212.РК.Алмат.обл..Илийский р-н. с.Жетыген.м-н Дорожник 18А **(2а)**
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 09001 №0008560 от 10.01.2013г **(2б)**
ИИК поставщика KZ 639650000040276959 АО" Альянс Банк",г. Алматы .БИК IRTYKZKA **(2в)**
Договор (контракт) на поставку товаров(работ.услуг) №19 от 10.04.2013г **(3)**
Условия оплаты труда по договору(контракту) Безналичный **(4)**
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)
(государство.регион.область.город.район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности№ от **(5)**
Способ отправления **(6)**
Товаро-транспортная накладная № **(7)**
Грузоотправитель ТОО"РСУ-1" 991040001212 Алматинская область, Илийский р-н, с.Жетыген, м-н"Дорожник",18 А **(8)**
(РНН.наименование и адрес)
Грузополучатель **(9)**
БИН и адрес местонахождения получателя:050140007722 г.Есик, ул.Жамбыла 21,Енбекшиказахскогорайона
Получатель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Енбекшиказахского района" **(10)**
БИН и адрес местонахождения получателя:050140007722 г.Есик, ул.Жамбыла 21.Енбекшиказахскогорайона **(10а)**
ИИК получателя:KZ90070103KSN0912000 Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A **(10б)**

№ п\п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	К-во (обьем	Цена тенге	Стоимость товаров (работ,услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Став	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Благоустройству центральных улиц									
1	населенных пунктов Енбекшиказахского									
	района (по благоустройству территории.									
	с.Казахстан).				10095000,00	12	1211400,00	11306400		
	Всего по счету				**10095000,00**		**1211400**	**11306400**		

Руководитель органицации
(ф.и.о.подпись)
Главный бухгалтер организации .
Трунова Е.Е.

Конурбаев Г.Н.
РСУ-1

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(ф.и.о.подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ"ОТДЕЛ ЖКХ,ПТ И АД" ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ-1"
Наименование стройки - Благоустройство с.Казахстан Енбекшиказахского района Алматинской области
ОСНОВАНИЕ Договор № 19 от 10.04.2013г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2013Г

Сметная стоимость	4312,399	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	679	чел.-ч
Сметная заработная плата	137,787	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ул.Рыскулова										
1	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1600	601,22	15,35	961958	24562	23408	0,03	54		
		м2		5,94	5,06	9504	8096	133	0,02	28		
2	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	3200	72,26	--	231222	--	43	--	--		
		м2		0,01	--	32	--	133	--	--		
3	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см**	400	198,76	20,37	79504	8148	5419	0,03	13		
		м2		4,79	5,40	1916	2159	133	0,02	8		
		ул.Муратбаева										
4	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	283	601,22	15,35	170146	4344	4140	0,03	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	1681	1432	133	0,02	
5	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	566	72,26	–	40897	–	8	–	
		м2		0,01	–	6	–	133	–	
		ул.Хайдари								
6	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	850	0,28	0,28	239	239	75	–	
		м2		–	0,09	–	78	97	–	
7	Е0127-21-3	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	850	312,47	11,84	265602	10066	9751	0,04	3
		м2		5,51	3,11	4684	2648	133	0,01	1
8	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	8500	190,95	11,84	1623100	100665	97505	0,04	30
		м2		5,51	3,11	46835	26477	133	0,01	9
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	680	601,22	15,35	408832	10439	9948	0,03	23
		м2		5,94	5,06	4039	3441	133	0,02	12
10	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1360	72,26	–	98270	–	18	–	–
		м2		0,01	–	14	–	133	–	–
11	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	180	198,76	20,37	35777	3667	2439	0,03	6
		м2		4,79	5,40	862	971	133	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3915547	162131			441
			Тенге			69572	45301			162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3915547				
	Материалы -		Тенге			8330				
	Всего заработная плата -		Тенге				114874			
	Местные материалы -		Тенге			3675514				
		Накладные расходы -	Тенге			152754				
		Нормативная трудоемкость в Н Р. -	чел.-ч							76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4312399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -	Тенге				137787			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4312399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -	Тенге				137787			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					3915547				
	Накладные расходы		152753,9							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		244098,08							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4312399				
	Итого с зимними удорожаниями		4312399 X	58217,39	4370616,39					
	Итого с затратами на выслугу лет		4312399 X	43123,99	4413740,38					
	Итого с затратами на доп. отпуска		4312399 X	17249,60	4430989,97					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		4430989,9	9897058,60						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		9898831,6	197941,17	10094999,77					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1211400						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					11306400				

Заказчик: ГУ"ЖКХ,ПТ и АД"
Енбекшиказахского района

И.о. руководителя
Малибеков Д.

Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Директор ТОО "РСУ-1"
Капаев Е.

Технадзор: ТОО "Есик Саулет"