Наименование объекта: Освещение улиц ул.Астана,ул.Бердикулова в п.Иргиз; Иргизкого района Актюбинской области.

Акт

приемки выполненных работ

Освещение улиц

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Понижающая КТПН 10/0,4КВ								
		1.2 Заземление								
1	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10,5409	61,9	3,3	652	35	234	0,14	1
		м		23	0,4	242	4	95	0,002	-
2	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,03528	49389		1742				
		т								
3	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	24	247,7	20,7	5945	497	2567	0,7	17
		шт								

				111	1,6	2664	38	95	0,009	–
4	4-1-10									
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,07152	49180		3517				
		т								
	1.3 КТПН									
5	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция								
				4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
6	75-4-53									
		Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	236758		236758				
		шт								
7	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	2518,77	100,89	151	6	11	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	7	2	118	0,18	–
8	Е7-48-7	Установка блоков внутренних стен массой до 1 т	2	692,64	303,89	1385	608	928	1,38	3
		шт сборных конструкций								
				223,43	108,09	447	216	140	0,4675	1
9	30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	2	5581		11162				
		шт								
10	Е13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,08	23,54	0,05	96	–	22	0,0289	–
		м2								
				5,85	0,02	24	–	90	0,0001	–

Раздел 2 Освещение - 0,4 кв

11	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	12,6	261	–	3289	–	3717	1,81	23
		м3 грунта		261	–	3289	–	113	–	–
12	Е5-62-1	Бетонирование опор для освещения	4,16	564,76	236,26	2349	983	844	0,57	2
		м3 конструктивного объема свай		96,75	79,88	402	332	115	0,28	1
13	2-1-288	Опоры стальные	26	3414,68		88782				
		шт								
14	Е21-17-3	Монтаж светильников для ламп накаливания на стальных трубах	26	251,05	64,18	6527	1669	5580	0,703	18
		шт		158,4	40,34	4118	1049	108	0,176	5
15	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	26	4800		124800				
		шт								
16	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	46,2	61,9	3,3	2860	152	1027	0,14	6
		м		23	0,4	1063	18	95	0,002	–
17	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,0583	49389		2879				
		т								
18	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	33	247,7	20,7	8174	683	3530	0,7	23
		шт		111	1,6	3663	53	95	0,009	–
19	4-1-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,15642	49180		7693				
		т								
20	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1260	103,71	11,48	130675	14465	120975	0,503	634

	м кабеля								
			81,68	7,22	102917	9097	108	0,0315	40
21 16-1-486	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,448	137342		61529				
	км								
22 16-1-485	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,553	108150		59807				
	км								
23 16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,259	12893		3339				
	км								
24 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,016	383725,42	1733,92	6140	28	1281	361	6
	км трубопровода								
			60966	650,25	975	10	130	3,17	–
	Всего прямые затраты				**786714**	**29716**			**760**
					124491	**13137**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				395749				
	оборудования, тенге				236758				
	Накладные расходы, тенге				147364				
	- заработная плата, тенге				22105				
	- трудоемкость, чел-ч				74				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41839				
	Всего				**975917**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7392				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2957				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**986266**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2521882**				
	- материалы, тенге				1011930				
	- оборудование, тенге				605390				

- сметная заработная плата, тенге	434900
- нормативная трудоемкость, чел-ч	895
Налог (2 %)	50438
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2572322**
НДС (12 %)	308678
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2881000**

Заказчик

" ГУ Аппарат акима Иргизского сельского округа"

Подрядчик

ТОО "АвтЭко"