А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-238-00 от 11.07.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *"Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от площадки УМ-1 "ЗАПАД" до площадки манифольда М-316 (УКПГ)"*
Сумма договорной цены: **162 399 606,88 тенге**
Выполнено до: 76 350 406,75 тенге
Выполнено за месяц: **август 2018 г.** **13,23%** **21 493 189,76 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1		**РАЗДЕЛ. КОЛЛЕКТОР ГКС ИЗ ТРУБ ГФК ДУ 200 (8 ") ANSI 600 8RD 100 БАР -4,4 КМ (ОТ ВЫХОДА С ПЛОЩАДКИ УМ-1"ЗАПАД" ДО ПОДВОДНОГО ДЮКЕРА Ду=200мм)**				
1		РАЗБИВКА ТРАССЫ	КМ	4,400	71 500,00	314 600
2		СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,4 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М -	М3	33 000	266,15	8 782 950
4		РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	6 607	436,73	2 885 475
5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	475,000	3 538,92	1 680 987
6		ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	760,000	3 538,92	2 689 579
9		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 200 ММ, С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ	М	1 900,000	1 493,03	2 836 757
		ИТОГО:				**19 190 348**
		НДС 12%				2 302 841,76
		ВСЕГО:				**21 493 189,76**

Заказчик
менеджер проекта Р. Висанд
"ТОО "Жаикмунай" _____
"_____" _____ 2018 г.

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.
Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

Тулибаев Б.М.