Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235

форма

Декларация о соответствии

"31" 07 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бірлік» ул. С.Жаксыгулова 1/2 №003627 выдана 20.03.2001г.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Конеева Аманжола Исмагуловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мельничная от пр.Евразия до ул.Деповская в г.Уральск ЗКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска» руководитель Мухамбеткалиев Кайрат Куанышкалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Марасант», ТОО «KZ Астана-Курылыс XXI», ТОО «KZ Project Construction LTD»

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актау жобалау» А-12-17-АД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска»; Приказ №202 от 08.11.2018г.

;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная скорость движения,	км/час	40	--	40	--
Ширина полосы движения	м	3-3,5	--	3-3,5	--
Число полос движения	шт	1-2	--	1-2	--
Ширина дорожной одежды	м	3,5-6	--	3,5-6	--
Ширина обочин	м	0,5	--	0,5	--
Тип дорожной одежды и вид		Облегченный, асфальтобетонное	--	Облегченный, асфальтобетонное	--

покрытия					
Ширина пешеходной части тротуара	м	1	--	1	--
Общая протяженность доро-ги, подлежащая ремонту	м	560	--	560	--

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Конструирование и расчет дорожной одежды произведен из наличия дорожно-строительных материалов, интенсивности движения и инженерно-геологических условий в соответствии с СН РК 3.01-01-2013, СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» и применительно к типовым материалам для проектирования, серии 503-0-47.86** П04-96 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам».

Исходные данные:

1. Дорожная одежда облегченного типа, вид покрытия асфальтобетонное.

2. Дорожно-климатическая зона -IV.
3. Тип местности по характеру и степени увлажнения — I.
4. Категория дороги (улицы) - улица местного значения.
5. Грунты земляного полотна — суглинок.
Требуемый модуль упругости для капитального типа одежды Етр=234МПа.
Расчетный модуль с учетом интенсивности воздействия нагрузки равен Еобщ.=234МПа.
Конструкция дорожной одежды тип I ПК0 - ПК 3+12, ПК0-ПК2+48
Двухслойное покрытие:
- асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II, на битуме 60/90 толщиной — 5см по ГОСТ 9128-2009;
- розлив битума БНД 90/130 расход 0,3т/1000м2.
- розлив битума БНД 90/130 расход 0,7т/1000м2
Основание:

- песчано-гравийная смесь укрепленная стабилизатором грунта. В количестве 0,007% совместно с цементом М400 в количестве 5%, толщиной - 25 см с проливом во-ды.
Подстилающий слой:
- ПГС - 10см;
- уплотненный грунт.
Конструкция дорожной одежды тип II(съезды, парковка)
Двухслойное покрытие:
- асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II на битуме 60/90 толщиной — 4см по ГОСТ 9128-2009;
- розлив битума БНД 90/130 расход 0,3т/1000м2;
- асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый h=6 см марка II. ГОСТ 9128-2009;
- розлив битума БНД 90/130 расход 0,7т/1000м2.
Основание:
- щебень фракционированный М 600 по способу заклинки толщиной - 23 см по ГОСТ 8267-93 с проливом воды;
- ПГС - 15см;
- уплотненный грунт.

Конструкция тротуаров.
Покрытие:
- асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II на битуме марки БНД 90/130, толщиной — 4 см по ГОСТ 9128-2009.
Основание:
- щебень фракционированный фракции 20-40 мм, марки М 600, по способу заклинки толщиной - 10 см по ГОСТ 25607-2009.
Подстилающий слой:
- ПГС - 10 см.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь, 2017 год;
месяц, год
окончание работ июль, 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мельничная от пр.Евразия до ул.Деповская в г.Уральск ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Бірлік» Конеев Аманжол Исмагулович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «БІРЛІК»