3

# А К Т
## приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

***Заказчик:*** ТОО "Жаикмунай"
***Подрядчик:*** ТОО "ПАК"
***Основание:*** Договор № А18-238-00 от 11.07.2018 г.
***Наименование стройки:*** *Чинаревское НГКМ*
***Объект:*** *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от площадки УМ-1 "ЗАПАД" до площадки манифольда М-316 (УКПГ)"*
Сумма договорной цены: **162 399 606,88 тенге**
Выполнено до: 97 843 596,51 тенге
Выполнено за месяц: **сентябрь 2018 г.** **18,04%** **29 304 770,88 тенге**
Оценка качества работ: _____

| № п/п | | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **РАЗДЕЛ. КОЛЛЕКТОР ГКС ИЗ ТРУБ ГФК ДУ 200 (8 ") ANSI 600 8RD 100 БАР -4,4 КМ (ОТ ВЫХОДА С ПЛОЩАДКИ УМ-1"ЗАПАД" ДО ПОДВОДНОГО ДЮКЕРА Ду=200мм)** | | | | |
| 4 | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М | М3 | 7 998 | 436,73 | 3 492 967 |
| 5 | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | М3 | 575,000 | 3 538,92 | 2 034 879 |
| 6 | | ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 920,000 | 3 538,92 | 3 255 806 |
| 9 | | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 200 ММ, С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ | М | 2 300,000 | 1 493,03 | 3 433 969 |
| | | ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ | М | 2 300,000 | 153,80 | 353 740 |
| | | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М | М3 | 7 653,000 | 300,07 | 2 296 436 |
| | | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ | М3 | 7 653,000 | 1 149,82 | 8 799 572 |
| | | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М | М3 | 7 653,00 | 302,86 | 2 317 788 |
| | | ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ | Т | 42,900 | 4 191,54 | 179 817 |
| | | **ИТОГО:** | | | | **26 164 974** |
| | | НДС 12% | | | | 3 139 796,88 |
| | | **ВСЕГО:** | | | | **29 304 770,88** |

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"_____ инженер проекта Бауыржан Виктор
"_____"_____2018 г.

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.
Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

Тулеченова Н.