Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016г.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AKM GROUP»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройКонтур»
Договор №1 от 15.06.2016г.
Наименование работ: «Капитальный ремонт дома культуры в а.Гродиково Жамбылского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование работ	С начала строительст-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			За отчетный месяц			
						Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты		СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	«Капитальный ремонт дома культуры в а.Гродиково Жамбылского района Жамбылской области»	17 134 670,0	17 134 670,0	0	0	17 134 670,0	17 134 670,0	0	0
	Итого к оплате	17 134 670,0				17 134 670,0			
	В т.ч. НДС	1 835 857,5				1 835 857,5			

ПОДРЯДЧИК

ТОО «AKM GROUP»

_____ **Усенбаев Ш.А.**

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО «СтройКонтур»

_____ **Алиев Е.Б.**

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АКМ GROUP»
Субподрядчик: ТОО «СтройКонтур»
Договор №1 от 15.06.2016г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры в селе Гродиково Жамбылского района Жамбылскойобласти

Наименование обьекта: Здание дома культуры

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Наружная отделка										
1	E0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски	852,69	25,7	-	21914	-	20709	0,18	152		
				25,7	-	21914	-	94,5	-	-		
		м2										
2	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	261,8	32,87	-	8605	-	8605	0,23	60		
				32,87	-	8605	-	100	-	-		
		м2										
		Подвал										
3	E0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски	900,73	25,7	-	23149	-	21876	0,18	160		
				25,7	-	23149	-	94,5	-	-		
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-й этаж								
4	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсовых плиток стен и перегородок	115,06	12,89	1,05	1483	121	1332	0,07	8
				11,84	0,41	1362	47	94,5	-	-
		м2								
5	Е0163-11-2	-Разборка облицовки из гипсовых плиток потолков	155,18	16,57	1,05	2571	163	2336	0,1	15
				15,52	0,41	2408	64	94,5	-	-
		м2								
6	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски	1794,25	25,7	-	46112	-	43576	0,18	319
				25,7	-	46112	-	94,5	-	-
		м2								
7	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	64,56	133,16	23,58	8597	1522	6939	0,74	48
				109,58	4,16	7074	269	94,5	0,02	2
		м2								
		2-й этаж								
8	Е0163-11-1	-РАЗборка облицовки из гипсовых плиток стен и перегородок	167,07	12,89	1,05	2154	175	1934	0,07	12
				11,84	0,41	1978	68	94,5	-	-
		м2								
9	Е0163-11-2	-РАЗборка подвесного потолка	131,54	16,57	1,05	2180	138	1980	0,1	13
				15,52	0,41	2042	54	94,5	-	-
		м2								
10	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски	1525,59	25,7	-	39208	-	37051	0,18	272
				25,7	-	39208	-	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			155973	2120			1059

			Тенге			153853	502			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	154355	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21951	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176306	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			320450	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176306	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Ремонтные работы

Отделочные работы

11	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2235,82	253,55	4,78	566889	10678	251725	0,61	1361
				117,43	1,71	262545	3831	94,5	0,01	19
		м2								
12	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2235,82	303,99	2,82	679665	6315	199509	0,56	1260
				93,41	1,01	208858	2263	94,5	-	11
		м2								
13	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	695,4	32,87	-	22858	-	22858	0,23	159
				32,87	-	22858	-	100	-	-
		м2								
14	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	695,4	331,94	5,08	230830	3534	103334	0,85	592
				156,03	1,21	108505	843	94,5	0,06	45
		м2								
15	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	986	145,33	4,16	143291	4098	80408	0,52	516
				84,79	1,51	83602	1485	94,5	0,01	7
		м2								
16	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2986,04	285,16	2,63	851498	7838	213814	0,45	1339
				74,78	0,99	223310	2949	94,5	-	15
		м2								
17	E0115-35-1	-Устройство подвесных по толков из декоративно-акустических плит	131,54	374,77	2,76	49297	363	45802	2,02	266
				367,43	1,04	48331	136	94,5	0,01	1
		м2								
18	C11011-651	-Потолок подвесной "APMSTRONG"	131,54	1070	-	140748	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с комплектующими		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	109,27	677,49	7,91	74029	865	37447	2,06	225
				359,66	2,99	39300	326	94,5	0,01	2
20	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	109,27	247,36	6,12	27029	669	16488	0,81	88
				141,39	2,32	15450	254	105	0,01	1
21	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	109,27	285,08	2,55	31151	278	7034	0,45	49
				74,78	0,91	8172	99	85,05	-	-
22	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, цилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	64,56	1922,19	2,63	124096	169	23424	2,3	148
				382,95	0,99	24723	64	94,5	-	-
23	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких м2	1114,49	556,58	3,31	620307	3690	314339	1,64	1833
				297,56	0,9	331630	1003	94,5	0,03	38
24	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	1114,49	75,78	2,06	84454	2299	13232	0,07	79
				11,78	0,79	13124	878	94,5	-	4
25	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе стен м2	199,88	2048,91	3,2	409536	640	101888	3,11	621
				538,2	1,21	107575	242	94,5	0,01	1
26	Е0110-7-3	-Облицовка фронтона и карниза Сайдингом м2	85,29	148,45	5,24	12661	447	13044	0,87	74
				139,73	1,89	11917	161	108	0,01	1
27	Прайс лист	-Сайдинг виниловый м2	89,5545	282,67	-	25315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	261,8	271,7	2,45	71131	641	31122	0,7	184
				125,24	0,56	32787	147	94,5	0,03	9
29	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремний органическая	261,8	306,45	2,54	80227	664	4719	0,1	27
				18,11	0,96	4742	252	94,5	-	1

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4245012	43188			8821
	Тенге	1547429	14934			155
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4245012	-	-		-
Материалы -	Тенге	1640224	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1562362	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	166063	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	848109	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1480187	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		740
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	222028	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	343512	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6068711	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9716
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1784390	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	6068711	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9716
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1784390	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4400984	45308			9880
	Тенге	1701282	15435			158
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4400984	-	-		-
Материалы -	Тенге	1640224	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1716717	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	166063	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	848109	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1626526	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		813
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	243979	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	361651	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6389161	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10851
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1960696	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6389161	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10851
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1960696	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 2016 г.								
		Итого прямых затрат					4400983,367			
		Накладные расходы					1626525,7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					361650,61			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6389159,7			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	6389159,721	X	2,72 %	173785,144	6562944,9			
		Итого с зимними удорожаниями	6562944,865	X	0,9 %	59066,504	6622011,4			
		Итого с затратами на выслугу лет	6562944,865	X	1 %	65629,449	6687640,8			
		Итого с затратами на доп. отпуска	6562944,865	X	0,4 %	26251,779	6713892,6			
		Итого в текущих ценах на 2016	6713892,597	X	2,234		14998836			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	14998836,062	X	2 %	299976,721	15298813			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1835857,5			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					17134670			

ПОДРЯДЧИК

ТОО «АКМ GROUP»

Усенбаев Ш.А.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО «СтройКонтур»

Алиев Е.Б.