А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-238-00 от 11.07.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от площадки УМ-1 "ЗАПАД" до площадки манифольда М-316 (УКПГ)"*
Сумма договорной цены: **162 399 606,88 тенге**
Выполнено до: 127 148 367,02 тенге
Выполнено за месяц: **октябрь 2018 г. 17,65% 28 661 134,72 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	1	**РАЗДЕЛ. КОЛЛЕКТОР ГКС ИЗ ТРУБ ГФК ДУ 200 (8 ") ANSI 600 8RD 100 БАР -4,4 КМ (ОТ ВЫХОДА С ПЛОЩАДКИ УМ-1"ЗАПАД" ДО ПОДВОДНОГО ДЮКЕРА Ду=200мм)**				
3		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М	М3	25 347,00	302,86	7 676 592
4		РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	695	436,73	303 527
5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	50,000	3 538,92	176 946
6		ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	80,000	3 538,92	283 114
7		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	6 987,000	300,07	2 096 589
8		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	6 987,000	1 149,82	8 033 792
9		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 200 ММ, С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ	М	200,000	1 493,03	298 606
10		ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ	М	2 100,000	153,80	322 980
		ИТОГО:				**19 192 147**
		УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА ГКС ОТ СКВ. 32 С КОЛЛЕКТОРОМ ГКВ Ду=200мм				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ				
35		МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,300	847 974,97	254 392
36		ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	13,050	3 757,60	49 037
37		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	13,050	809,71	10 567
		МОНТАЖ ОПОР ПОД НАДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДУ-200ММ				

44		МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАСС ДО 0,1 Т	Т	0,200	847 974,97	169 595
45		ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	8,700	3 757,60	32 691
46		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	8,700	809,71	7 044
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:				**523 326**
		МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
49		УКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,03	7 328 094,00	219 843
50		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200Х6 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,005	13 303 660,00	66 518,30
		МОНТАЖ 2 ОТВОДОВ Д=100 ММ				
51		ПРИВАРКА ДИАМ. 100 ММ	ШТ	4	7 268,00	29 072
52		СТОИМОСТЬ Д=100 ММ	ШТ	2	11 760,00	23 520
		МОНТАЖ 1 ТРОЙНИКА Д=100				
53		ПРИВАРКА ТРОЙНИКА ДИАМ. 100 ММ	ШТ	3	7 268,00	21 804
54		СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА Д=100 ММ	ШТ	1	23 888,00	23 888
55		КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Д=100 ММ, РУ 6,3 МПА (СО СТОИМОСТЬЮ)	ШТ	1	887 415,00	887 415
56		КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, С РУЧНЫМ РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ (СО СТОИМОСТЬЮ)	ШТ	1	1 172 531,25	1 172 531
57		ПРИВАРКА БОБЫШЕК, ШТУЦЕРОВ , ДИАМЕТР ДО 25 ММ	ШТ	2	7 268,00	14 536,00
58		ШТУЦЕР , ДИАМЕТР ДО 25 ММ	ШТ	2	12 000,00	24 000,00
59		МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ, МАНОМЕТРОВ. СТОИМОСТЬ	ШТ	2	40 000,00	80 000,00
		МОНТАЖ 1 ТРОЙНИКА Д=200-100 ММ				
60		ПРИВАРКА ТРОЙНИКА ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1	7 268,00	7 268
61		ПРИВАРКА ТРОЙНИКА ДИАМ. 200 ММ	ШТ	2	12 500,00	25 000
62		СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА Д=200 ММ	ШТ	1	44 610,00	44 610
63		КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, С РУЧНЫМ РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200 ММ (СО СТОИМОСТЬЮ)	ШТ	1	2 201 539,00	2 201 539
64		ПРИВАРКА ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 200 ММ	ШТ	2	232 000,80	464 002
65		МОНТАЖ АДАПТОРА FP I (8 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 200 ММ	ШТ	2	80 000,00	160 000
66		УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ	ШТ	2	19 500,00	39 000
67		ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	14,19	3 757,60	53 320
68		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	14,19	809,71	11 490
69		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	35,00	1 602,48	56 086,80
70		ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	30	5 247,60	157 428,00
71		ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	5	9 339,26	46 696,32

72		ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИ)) ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ)))