Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» 10 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УМИРЗАК», Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Мусрепова, 20**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Дарихожаев Ержан Маратович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

Капитальный ремонт здания «Жастар сарайы», расположенного в населенном пункте Темирлан с/о Кажимукан, Ордабасинского района Туркестанской области

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики Ордабасынского района, Туркестанской области, директор Сайлыбаев Мурат Кенжебекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Кап-Строй» директор Махамбетов А.,**

наименование организации

ТОО «Агроспецмонтаж» директор Буркитов Т.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Арх.строй сервис-А» №06-2016**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики Ордабасынского района, Туркестанской области от 24.05. 2017 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание «Жастар сарайы»

1) замена покрытия кровли из рубероида на «Биполь»;
2) замена утеплителя покрытия из керамзитобетона на минераловатную плиту ППЖ-200 толщиной 120 мм;
3) частичная перепланировка внутренних помещений;
4) замена деревянных оконных блоков на ПВХ;
5) замена внутренних деревянных дверных блоков;
6) замена наружной деревянной двери на ПВХ;
7) замена штукатурки наружных стен с декоративной отделкой типа «Аспол» с последующей окраской поливинилацетатной краской;
8) устройство утепление наружных стен минплитой П-175 толщиной 50 мм;

9) замена штукатурки внутренних стен с декоративной отделкой типа «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской, устройство панели из керамической плитки и масляной панели;
12) замена известковой окраски потолков на водоэмульсионную окраску с выравневающим слоем раствора «Алинекс», устройство потолков из гипсокартона;
13) замена бетонных полов на полы из керамических плиток;
14) замена бетонных полов на полы из керамогранитных плиток;
15) замена бетонных полов на полы из линолеума;
16) замена деревянных полов на полы из линолеума;
17) замена бетонной отмостки шириной 1500 мм;

Котельная

Котельная на твердом - одноэтажная, модульный утепленный контейнер прямоугольной формы в плане с размерами 6,0х2,4х2,4 м.

Уборная на 2 очка

Проектируемое здание уборной - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2,5х2,9м.
Количество этажей - 1эт.
Высота этажа - 2,60 м.
Уборная разработана со стенами из кирпича с монолитным бетонным выгребом, с устройством помойницы под общим выгребом.
Выгреб запроектирован водонепроницаемым и оборудован вытяжным коробом, что обеспечивает основное санитарное требование - предохранение от загрязнения почвы, воды.
Выгреб рассчитан на вывоз нечистот ассенизационной машиной. Единовременное количество забираемых нечистот 3,25 м3.

Склад угля

Проектируемый склад для угля прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3.25х2.5 м.
Высота помещения - 2.3 м.

Выгреб

Проектируемый выгреб - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1,5х3,4 м.
Высота от верха днища до низа плиты покрытия - 2,44 м.

Беседка

Беседка предназначена для организации крытого пространства для посетителей дворца молодежи.
Беседка многоугольной формы в плане, диаметром 5,0 м.
Высота беседки - 2.7 м до низа несущих конструкций.
Беседка обустроена сидениями.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **5**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;
фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания «Жастар сарайы», расположенного в населенном пункте Темирлан с/о Кажимукан, Ордабасинского района Туркестанской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Дарихожаев Ержан Маратович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «ОМПРЗАҚ» ЖШС