А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"

Подрядчик: ТОО "ПАК"

Основание: Дополнительное соглашение № 1 от 03.08.2018 г. к Договору № А18-238-00 от 11.07.2018 г.

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*

Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от площадки УМ-1 "ЗАПАД" до площадки манифольда М-316 (УКПГ)"*

Сумма договорной цены: **237 998 918,18 тенге**

Выполнено до: 227 958 821,38 тенге

Выполнено за месяц: **июнь 2019 г.** **3 351 108,1 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1		**УЗЕЛ НА УП-1**				
2		МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ 100ММ	М	25,00	5196,00	129 900,00
3		СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ 100ММ	М	25,00	3933,64	98 340,90
4		МОНТАЖ ОТВОДА ДУ 100ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	4,00	31540,00	126 160,00
5		СТОИМОСТЬ ОТВОДА ДУ 100ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	4,00	32501,70	130 006,80
6		МОНТАЖ ТРОЙНИКА НЕРАВНОПРОХОДНОГО ДУ200-100ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1,00	65320,00	65 320,00
7		СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ200-100ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1,00	56585,50	56 585,50
8		МОНТАЖ ТРОЙНИКА РАВНОПРОХОДНОГО ДУ100ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1,00	47310,00	47 310,00
9		СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ100ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1,00	56585,50	56 585,50
10		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА РУ8,0МПА ДУ25ММ	ШТ	1,00	23038,00	23 038,00
11		СТОИМОСТЬ ШАРОВОГО КРАНА РУ8,0МПА ДУ25ММ	ШТ	1,00	59234,50	59 234,50
12		МОНТАЖ БОБЫШКИ ДО ДУ25ММ	ШТ	5,00	10633,00	53 165,00
13		СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ ДО ДУ25ММ	ШТ	5,00	15000,00	75 000,00
14		МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ БОБЫШКИ ДО ДУ25ММ	ШТ	5,00	10633,00	53 165,00
15		СТОИМОСТЬ ЗАГЛУШКИ ДО ДУ25ММ	ШТ	5,00	12000,00	60 000,00
16		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА РУ8,0МПА ДУ200ММ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	ШТ	1,00	94707,00	94 707,00
17		МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА РУ8,0МПА ДУ100ММ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	ШТ	2,00	53027,00	106 054,00
18		ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	8,95	3757,60	33 630,5

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
19		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	8,95	809,71	7 246,9
20		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	25,00	1602,48	40 062,0
21		ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60ММ	М	25,00	5247,60	131 190,0
22		ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60ММ	КОМПЛ	1,00	8614,80	8 614,8
23		ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60ММ	КОМПЛ	2,00	14139,6	28279,2
		ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 200ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60ММ	КОМПЛ	1,00	16979,16	16 979,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:				**1 500 574,7**
		РАСШИРЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА НА УМ-1				
24		МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ 250ММ	М	5,00	9174,00	45 870,00
25		СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ 250ММ	М	5,00	15602,40	78 012,00
26		МОНТАЖ ТРОЙНИКА НЕРАВНОПРОХОДНОГО ДУ250-200ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2,00	89189,00	178 378,00
27		СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ250-200ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2,00	111972,5	223 944,90
28		МОНТАЖ ФЛАНЦА РУ8МПА, ДУ250ММ, РУ8,0МПА	ШТ	1,00	32207,00	32 207,0
29		СТОИМОСТЬ ФЛАНЦА РУ8МПА, ДУ250ММ,С КРЕПЕЖОМ	ШТ	1,00	237794,00	237 794,0
30		МОНТАЖ БОБЫШКИ ДО ДУ25ММ	ШТ	2,00	10633,00	21 266,00
31		СТОИМОСТЬ БОБЫШКИ ДО ДУ25ММ	ШТ	2,00	15000,00	30 000,00
32		МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ БОБЫШКИ ДО ДУ25ММ	ШТ	2,00	10633,00	21 266,00
33		СТОИМОСТЬ ЗАГЛУШКИ ДО ДУ25ММ	ШТ	2,00	12000,00	24 000,00
34		ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	4,30	3757,60	16 157,7
35		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	4,30	809,71	3 481,8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**912 377,4**
38		МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ 100ММ	М	30,00	5196,00	155 880,00
39		СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ 100ММ	М	30,00	3933,64	118 009,08
40		МОНТАЖ ОТВОДА ДУ 100ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	4,00	31540,00	126 160,00
41		СТОИМОСТЬ ОТВОДА ДУ 100ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	4,00	32501,70	130 006,80
42		ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	10,74	3757,60	40 356,6
43		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	10,74	809,71	8 696,3

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:				**579 108,8**
		ВСЕГО:				**2 992 060,8**
		НДС 12%				359 047,30
		ВСЕГО:				**3 351 108,10**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2019 г.

Ген. директор _____ Кондопуло Н.И.

Нач. ПТО _____Кравченко Л.А.

Тулибаев Б.М.