Генподрядчик: ТОО Үркін Мұнай»
Субподрядчик: ТОО «АК Актюбводстрой»
Договор №16 от 25.06.2013 г.
Наименование объекта: Строительство наружной сети водоснабжения в с.Коминтерн Мартукского района

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2013 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	Бурение эксплуатационной скважины № 1 водозабора				
1.	Роторное бурение скважины с обратной промывкой в грунтах 6 группы глубиной до 100 м станком 1БА-15В и применением эрлифта.	м	100	20 157	1 612 560
2.	Долото трехшарошечное (ГОСТ 26672-75*), тип Ш 69, 9Т-ЦВ-10.	шт	4,35	126 846	551 780
3.	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) см муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 тн.	м	77	277	21 329
4.	Трубы электросварные прямотовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6мм (обсадная).	м	78,54	4 058	318 715
5.	Сварка обсадных труб наружным диаметром 168 мм.	шт	7	534	3 738
6.	Резка обсадных труб наружным диаметром 168 мм.	шт	2	104	208
7.	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 200 мм.	км	0,077	1 375 706	105 929
8.	Засыпка ПГС в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины.	$м^3$	3,52	5195	18 286
9.	Смеси песчано-гравийные природные.	$м^3$	3,52	3767	13260
10.	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.	м	11	685	7535
11.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6 мм(перфорированная).	м	11	4870	53 570
12.	Сетка проволочная фильтрованная	$м^2$	0,4	936	374

13.	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.	м	20	7375	147 500
14.	Портландцемент тампонажный бездобавочный	тн	0,8	37 665	30 132
15.	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания.	м-час	3,13	219 391	686 513

ИТОГО: 3 571 429
НДС(12%): 428 571
ВСЕГО: 4 000 000
К оплате: четыре миллиона тенге.

ДИРЕКТОР ТОО «Үркін Мұнай»: **МОЛДЫБАЕВ К.С.**

ГЕН.ДИРЕКТОР ТОО «АК Актюбводстрой»: **БЕРДИНБАЕВ С.К.**

Утемуратов О.М.