А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Дополнительное соглашение № 3 от 12.10.2018 г. к Договору № А18-238-00 от 11.07.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от площадки УМ-1 "ЗАПАД" до площадки манифольда М-316 (УКПГ)" (дополнительные*
Сумма договорной цены: **192 597 888,78 тенге**
Выполнено до: 138 362 994,22 тенге
Выполнено за месяц: **октябрь 2018 г.** **8,07%** **15 533 663,04 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА К БЛОКУ КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ ДУ=150 ММ РУ6,3 МПА (ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Р.ЕМБУЛАТОВКА)				
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ТРУБОПРОВОДЕ ДИАМ. 114Х5 ММ	ШТ	1	75 250,00	75 250,00
2	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,035	2 031 442,00	71 100,47
3	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 159Х5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,035	7 281 120,00	254 839,20
4	МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДИАМ. 159Х5-114Х5 ММ	ШТ	1	26 163,00	26 163,00
5	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДИАМ. 159Х5-114Х5ММ	ШТ	1	39 812,00	39 812,00
6	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150 ММ, УСТАНОВКА	ШТ	1	36814,8	36 814,80
7	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА150 ММ, СТОИМОСТЬ	ШТ	1	1 174 236,00	1 174 236,00
8	МОНТАЖ ОТВОДА 90* ДИАМ. 159Х5 ММ	ШТ	4	17 442,00	69 768,00
9	СТОИМОСТЬ ОТВОДА ДИАМ. 159Х5 ММ	ШТ	4	40 545,00	162 180,00
10	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА ДИАМ.159-247 ММ	ШТ	1	36 000,00	36 000,00
11	МОНТАЖ АДАПТЕРА ДИАМ.159 ММ (ГФК-СТАЛЬ)	ШТ	1	44 280,00	44 280,00
12	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	17,5	3 757,60	65 758,00
13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2	М2	18	809,71	14 169,93
14	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	35	1 602,48	56 086,80
15	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	35	9 339,26	326 874,24

16	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	КОМПЛ	1	16 979,16	16 979,16
	ИТОГО:				**2 470 312**
	РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДКИ УП-1 ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА 8" К УМ-ЗАПАД				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО	М3	26,19	436,73	11 438
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ	М3	0,81	3 538,92	2 867
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	27,0	79,00	2 133
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	54,0	828,64	44 747
5	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	54,0	140,18	7 570
6	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	5,4	6 053,78	32 690
7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	108,0	1 824,95	197 095
8	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -	М3	9,18	67 330,40	618 093
9	ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ (С КОЭФ.=0,8)	М	9,0	1 343,20	12 089
10	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ БЕЗ СТОИМОСТИ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	9,0	1 679,00	15 111
11	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	12,0	6 490,00	77 880
12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,25	847 974,97	211 994
13	ПОСТАНОВКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ	ШТ	20,0	1 019,69	20 394
14	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	10,875	3 757,60	40 864
15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2	М2	10,875	809,71	8 806
16	ДЕМОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ (С КОЭФ.=0,7)	М	12	3 426,50	41 118
17	МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ (БЕЗ СТОИМОСТИ)	М	12	4 895,00	58 740
18	МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ (СО СТОИМОСТЬЮ)	М	12	24 885	298 620
19	МОНТАЖ ТРОЙНИКА Д200Х100 ММ	ШТ	1	75 230,00	75 230
20	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА Д200Х100 ММ	ШТ	1	67 902,00	67 902
21	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА Д100 ММ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	ШТ	1	104 617,00	104 617
22	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	1	14 139,60	14 140
	ВСЕГО:				**1 964 135**
	ТРУБОПРОВОД ГФК Д. 8" ОТ УМ-1 (ЗАПАДНЫЙ МАНИФОЛЬД) ДО УП-1				

1	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОЛЛЕКТОРА - 1,9 КМ**				
1	**РАБОТА ПЕРСОНАЛА**				
1.1	ПРОРАБ	ЧЕЛ/ЧАС	50	3 145	157 250
1.2	БРИГАДИР	ЧЕЛ/ЧАС	50	2 298	114 900
1.3	МОНТАЖНИК	ЧЕЛ/ЧАС	250	2 298	574 500
	ИТОГО:				**846 650**
2	**РАБОТА АВТОТЕХНКИ**				
2.1	АВТОМАСТЕРСКАЯ	МАШ/ЧАС	50	8 587	429 350
	ИТОГО:				**429 350**
	ВСЕГО				**1 276 000**
2	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОЛЛЕКТОРА - 1,9 КМ**				
2.1	ГИДРОИСПЫТАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 200 ММ	М	1 900,000	1 043,00	1 981 700
	ИТОГО:				**1 981 700**
3	**ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ УТЕЧЕК**				
	РАБОТА ПЕРСОНАЛА:				
3.1	ПРОРАБ	ЧЕЛ/ЧАС	15	3 145	47 175
3.2	МОНТАЖНИКИ	ЧЕЛ/ЧАС	105	2 298	241 290
	ИТОГО:				**288 465**
	ВСЕГО:				**3 546 165**
	ОБУСТРОЙСТВО ЧНГКМ. СИСТЕМА СБОРА ГКС ОТ ПЛОЩАДКИ УМ-1 "ЗАПАД" ДО ПЛОЩАДКИ МАНИФОЛЬДА М-316 (УКПГ). ОТ ВЫХОДА С ПЛОЩАДКИ УМ-1"ЗАПАД" ДО ПОДВОДНОГО ДЮКЕРА Ду=200мм				
1	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОЛЛЕКТОРА - 1,9 КМ**				
1	ГИДРОИСПЫТАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 200 ММ	М	1 900,000	1 043,00	1 981 700
	ИТОГО:				**1 981 700**
1	**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ И ПОВТОРНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОЛЛЕКТОРА - 1,9 КМ**				
	РАБОТА ПЕРСОНАЛА:				
2	ПРОРАБ	ЧЕЛ/ЧАС	60	3 145	188 700
3	БРИГАДИР	ЧЕЛ/ЧАС	100	2 298	229 800
4	МОНТАЖНИКИ	ЧЕЛ/ЧАС	460	2 298	1 057 080
5	РАЗНОРАБОЧИЕ	ЧЕЛ/ЧАС	250	2 298	574 500
	РАБОТА АВТОТЕХНИКИ:				
6	АВТОКРАН	МАШ\ЧАС	30	11 501	345 030
7	ЭКСКАВАТОР	МАШ\ЧАС	30	12 574	377 220
8	МТЗ-80	МАШ\ЧАС	40	8 587	343 480
9	СПЕЦАВТОТЕХНИКА	МАШ\ЧАС	60	8 587	515 220
10	УАЗ	МАШ\ЧАС	60	4 600	276 000
	ИТОГО:				**3 907 030**

	ВСЕГО:				**5 888 730**
	ВСЕГО				**13 869 342**
	НДС 12%				1 664 321,04
	ВСЕГО				**15 533 663,04**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____ (Wiegand)

"_____"_____2018 г.

менеджер проекта

Жуленов.Д.

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.