А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Дополнительное соглашение № 4 от 10.01.2019 г. к Договору № А18-238-00 от 11.07.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от площадки УМ-1 "ЗАПАД" до площадки манифольда М-316 (УКПГ)"*
Сумма договорной цены: **237 998 918,18 тенге**
Выполнено до: 182 557 791,98 тенге
Выполнено за месяц: **январь 2019 г.** **100%** **45 401 029,4 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДСЫПКЕ ПОДУШКИ ИЗ ПГС				
		МАСТЕР	ЧЕЛ/ЧАС	10	3 145	31 450
		РАБОЧИЙ	ЧЕЛ/ЧАС	70	2 298	160 860
		РАБОТА АВТОТЕХНКИ				
		ЭКСКАВАТОР	МАШ/ЧАС	5	12 574	62 870
		МАТЕРИАЛ				
		СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	6,25	2 000,00	12 500
		ИТОГО:				**267 680**
		ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОЛЛЕКТОРА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 3,3КМ				
		ГИДРОИСПЫТАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 200 ММ	М	3 300,000	1 043,00	3 441 900
		ИТОГО:				**3 441 900**
		РЕМОНТАНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА ОТ УМ-1 ДО УП-1 Д. 8" L=1900М (ВЫЕМКА ГРУНТА)				
	1	**РАБОТА ПЕРСОНАЛА**				
		МАСТЕР	ЧЕЛ/ЧАС	58	3 145	182 410
		РАБОЧИЙ	ЧЕЛ/ЧАС	576	2 298	1 323 648
		ИТОГО:				**1 506 058**
	2	**РАБОТА АВТОТЕХНИКИ**				
		ЭКСКАВАТОР	МАШ/ЧАС	113	12 574	1 420 862
		ИТОГО:				**1 420 862**
		ИТОГО:				**2 926 920**
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА ОТ УМ-1 ДО УП-1 Д. 8" L=1900М (ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА)				

		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА ОТ УМ-1 ДО УП-1 Д.8" L=1900 П/М (ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА)				
	1	**РАБОТА ПЕРСОНАЛА**				
		МАСТЕР	ЧЕЛ/ЧАС	180	3 145	566 100
		БРИГАДИР	ЧЕЛ/ЧАС	191	2 298	438 918
		МОНТАЖНИК	ЧЕЛ/ЧАС	1 093	2 298	2 511 714
		РАБОЧИЙ	ЧЕЛ/ЧАС	800	2 298	1 838 400
		ИТОГО:				**5 355 132**
	2	**РАБОТА АВТОТЕХНИКИ**				
		ЭКСКАВАТОР	МАШ/ЧАС	300	12 574	3 772 200
		АВТОМАСТЕРСКАЯ	МАШ/ЧАС	180	8 587	1 545 660
		ИТОГО:				**5 317 860**
	3	**МАТЕРИАЛЫ:**				
		КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ	ШТ	33	649	21 417
		АЦЕТОН	Л	21	550	11 550
		СКОТЧ	РУЛ	2	1064,052	2 128
		ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА	М2	2	2393,985	4 788
		ПЕРЧАТКИ Х/Б	ПАР	37	123,31	4 562
		КРАГИ СВАРОЧНЫЕ	ПАР	8	1119,646	8 957
		ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	ШТ	7	700,271	4 902
		РЕСПИРАТОР	ШТ	20	196,427	3 929
		ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКО	ПАР	8	186,604	1 493
		ДИСК ОТРЕЗНОЙ Д. 230ММ	ШТ	18	483,92872	8 711
		ДИСК ОТРЕЗНОЙ Д. 125ММ	ШТ	22	241,96084	5 323
		ПОЛОТНО ХИЛТИ	ШТ	5	5006,6038	25 033
		ЩЕТКА ПО МЕТАЛЛУ	ШТ	6	580,052	3 480
		ЛЕНТА ТЕКСТИЛЬНАЯ (РЕМЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ)	ПМ	42	553	23 226
		ШНУР АСБЕСТОВЫЙ	ПМ	15	941,215	14 118
		ИТОГО:				**143 617**
		ИТОГО:				**10 816 609**
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА ОТ УМ-1 ДО УП-1 Д.8" L=1900 П/М				
	1	**РАБОТА ПЕРСОНАЛА**				
		МАСТЕР	ЧЕЛ/ЧАС	200	3 145	629 000
		РАБОЧИЙ	ЧЕЛ/ЧАС	3 296	2 298	7 574 208
		ИТОГО:				**8 203 208**
	2	**РАБОТА АВТОТЕХНИКИ**				
		ЭКСКАВАТОР	МАШ/ЧАС	323	12 574	4 061 402
		АВТОМАСТЕРСКАЯ	МАШ/ЧАС	150	8 587	1 288 050
		КАМАЗ (ВАХТА, КО)	МАШ/ЧАС	208	8 587	1 786 096

		МТЗ-80	МАШ/ЧАС	30	8 587	257 610
		КОМПРЕССОР	МАШ/ЧАС	10	8 587	85 870
		ИТОГО:				**7 479 028**
		ИТОГО:				**15 682 236**
		ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ - 1,9КМ				
		ГИДРОИСПЫТАНИЕ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС, ДИАМЕТР	М	1 900,0	1 043,00	1 981 700
		ИТОГО:				**1 981 700**
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА ОТ УМ-1 ДО УП-1 Д.8" L=1900 П/М				
	1	**РАБОТА ПЕРСОНАЛА**				
		МАСТЕР	ЧЕЛ/ЧАС	90	3 145	283 050
		РАБОЧИЙ	ЧЕЛ/ЧАС	1 170	2 298	2 688 660
		МОНТАЖНИК	ЧЕЛ/ЧАС	96	2 298	220 608
		ИТОГО:				**3 192 318**
	2	**РАБОТА АВТОТЕХНИКИ**				
		ЭКСКАВАТОР	МАШ/ЧАС	79	12 574	993 346
		АВТОМАСТЕРСКАЯ	МАШ/ЧАС	16	8 587	137 392
		КАМАЗ (ВАХТА, КО)	МАШ/ЧАС	100	8 587	858 700
		МТЗ-80	МАШ/ЧАС	11	8 587	94 457
		КОМПРЕССОР	МАШ/ЧАС	10	8 587	85 870
		АВТОКРАН	МАШ/ЧАС	5	11 501	57 505
		ИТОГО:				**2 227 270**
		ИТОГО:				**5 419 588**
		ВСЕГО:				**40 536 633,39**
		НДС 12%				4 864 396,01
		ВСЕГО:				**45 401 029,40**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

1140000412	Труба стеклопластиковая (ШТ)	ШТ	41	252399,1151	10 348 363,72
1140000944	Прокладка	ШТ	4	3346,655	13 386,62
1140000948	Фланец	ШТ	4	40877,0325	163 508,13
1140000951	Ниппель	ШТ	1	22941,02	22 941,02
1140000962	Тефлоновая лента	ШТ	401	578,8448878	232 116,80
1140001043	Смазка TF-15 (кг)	ШТ	24	16427,97083	394 271,30
1140001843	Прокладка спирально-навитая 1" 600#ANSI	ШТ	4	640	2 560,00
1140002181	Муфта ремонтная 8" (ID=190мм)	ШТ	5	457829,77	2 289 148,85
1140002183	Рубанок 80-300 TS/220B с 80мм барабаном	ШТ	2	3993920,315	7 987 840,63
1140002191	Набор клея Easy Fit	ШТ	108	7427,703241	802 191,95
1140002866	Патрубок 4" L=0,5м (1,7фт)	ШТ	1	34222,88	34 222,88
1140002868	Отвод 4" 22,5^0 R=1,5D	ШТ	2	274886,31	549 772,62

1140002869	Смазка для резьб TF-15	ГЛН	1	52303,5	52 303,50
1140002870	Лента тефлоновая (12м*25мм*0,08мм)	РУЛ	17	1743,45	29 638,65
1140002881	Оборудов.для фланцев 6" (2гайки и 2шайбы	ШТ	24	14846,4925	356 315,82
1140002893	Труба 8"полной длины L=30фт.вн.диам=7,83	М	2 020,840	48480,86364	97 972 068,48
1140002894	Фланец 8" ASA 600 (муфта)	ШТ	6	133815,2917	802 891,75
1140002895	Фланец стальной 8" 600# (реверс)	ШТ	2	142035,665	284 071,33
1140002896	Оборудов.для фланцев 8" (2гайки и 2шайбы	ШТ	24	11278,10917	270 674,62
1140002897	Патрубок 8" L=1,22м (4фт)	ШТ	1	124988,4	124 988,40
1140002898	Патрубок 8" L=1,83м (6фт)	ШТ	2	164148,845	328 297,69
1140002900	Патрубок 8" L=3,05м (10фт)	ШТ	4	260392,5	1 041 570,00
1140002901	Патрубок 8" L=0,5м (1,7фт)	ШТ	5	97213,2	486 066,00
1140002903	Отвод 8" 22,5^0 R=1,5D	ШТ	6	280880,04	1 685 280,24
1140002904	Патрубок ремонтный 8"	ШТ	1	831670,83	831 670,83
1140002905	Прокладка 8" RF	ШТ	11	55807,11091	613 878,22
1140002906	Устройство сопряжения муфта/муфта 8"	ШТ	4	85675,9775	342 703,91
1140003226	ПРОКЛАДКА СПИРАЛЬНО-НАВИТАЯ, 600# RF 8"	ШТ	20	5872,705	117 454,10
1140003544	Болт 7/8" шпилька с резьбой 6_1/4"	ШТ	112	1480,946696	165 866,03
1140003558	Фланец 1" глухой 600# ANSI D4	ШТ	1	4328,89	4 328,89
1140003572	Отвод 2" 1.5D, 90° SMLS, BW D4	ШТ	2	9504,425	19 008,85
1140003576	Фланец 2" глухой 600# ANSI D4	ШТ	3	8420,963333	25 262,89
1140003682	Кран шаровой 4" 600# ANSI,RF,RPTFE	ШТ	2	846660,765	1 693 321,53
1140005592	Прокладка4" 600RF	ШТ	2	2124,165	4 248,33
1140005594	Прокладка 8" 600RF ASME B16.20	ШТ	3	6053,073333	18 159,22
1140006191	ФЛАНЕЦ ПРИВАРНОЙ ВСТЫК 2"	ШТ	2	5955,18	11 910,36
1140006200	КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР, ШПИЛЬКА С ГАЙКОЙ/ШАЙБОЙ	ШТ	92	1272,57	117 076,44
1140007654	Трубы стеклопластиковые DN 8"PN100Bar с	ШТ	383	226725,1086	86 835 716,59
1140008384	Шпилька с 2мя 6ми гайками М30 1 1/8х235	ШТ	48	3333,46	160 006,08
1140009959	Фланец стальной приварной класс 600 2"	ШТ	2	6300	12 600,00
1140010105	Камера пуска приема 8"	ШТ	3	9702740,867	29 108 222,60
1140010549	ПАТРУБОК 8" L=2,74 (9FT)PIN/PIN	ШТ	1	253141	253 141,00
1140010735	Труба 8"полной длины L=30фт.вн.диам=7,83	ШТ	98	444741,889	43 584 705,12
1190000086	Цепной разводной ключ	ШТ	1	7074,22	7 074,22
	ИТОГО:				**290 200 846,21**

Заказчик инженер-механик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2019 г.

Ген. директор _____ Кондопуло Н.И.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

15.01.2019