Наименование объекта: Освещение улиц ул.Астана,ул.Бердикулова в п.Иргиз, Иргизкого района Актюбинской области.

Акт №2
приемки выполненных работ
Освещение улиц Астана,ул.Бердикулова в п.Иргиз, Иргизкого района Актюбинской области.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Понижающая КТПН 10/0,4КВ								
		1.1 Ограждение КТПН								
1	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	6,2	261	–	1618	–	1828	1,81	11
		м3 грунта		261	–	1618	–	113	–	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(заделка бетоном ям под стойки)	0,54	5964,43	66,01	3221	36	125	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,1218	–
3	Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	0,34518	25987,18	4444,95	8970	1534	6368	110	38
		т конструкций		19800	696,02	6835	240	90	2,55	1
4	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,34518	17937,37	627,69	6192	217	4442	86,5	30

	т конструкций		14197,5	101,25	4901	35	90	0,49	–
5 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,20876	59200		12359				
	т								
6 8-6-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 65х3,2 мм	25	400		10000				
	м								
7 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,01344	49389		664				
	т								
8 4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=16 мм	0,00095	58000		55				
	т								
9 1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d=1,6 мм	35	385		13475				
	м2								
10 Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	3,82	32,52	0,05	124	–	20	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	22	–	90	0,0001	–
11 Е13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	3,82	42,36	0,09	162	–	10	0,0137	–
	м2		2,75	0,05	11	–	90	0,0002	–
1.2 Заземление									
12 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	17,4591	61,9	3,3	1081	58	389	0,14	2
	м		23	0,4	402	7	95	0,002	–
Раздел 2 Освещение - 0,4 кв									
13 17-6-96	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов (ТУ16-675.199-87), тип ДРИ-250-2	26	3580		93080				

	шт		
Всего прямые затраты	**151001**	**1845**	**82**
	13895	**295**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	135262		
Накладные расходы, тенге	13182		
- заработная плата, тенге	1977		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9851		
Всего	**174034**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1740		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	696		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**175276**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**448182**		
- материалы, тенге	345865		
- сметная заработная плата, тенге	47568		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90		
Налог (2 %)	8964		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**457145**		
НДС (12 %)	54857		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**512002**		
С учетом понижающего коэф.	399999,68		

Заказчик

ТОО" ГУ Аппарат акима Иргизского сельского округа"

Подрядчик

ТОО "АвтЭко"