Заказчик

ГКП на ПХВ "Аксуская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, п .Жансугурова, ул Жансугурова, АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX, ИИК KZ776010311000142596, кбе 12 БИН 020240004250

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA, ИИК KZ98722S000000722183, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№100	22.05.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
					из них			дополнительные затрат		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"	12615900	12615900	11264196	4621264	4621264					1351704	12615900
Итого за июнь 2014 г.	12615900	12615900	11264196	4621264	4621264					1351704	12615900

Заказчик М.П. Директор ГКП на ПВХ "Аксуская центральная районная больница" (должность, ф.и.о , подпись) Жумагельдин А.К

Подрядчик М.П. Ген. директор ТОО "СурМАК" (должность, ф.и.о , подпись) Боскынбаев А.Н

Технадзор _____ (подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ, NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы									
1.	E0158-2-4 Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	998,91	48,37	4,36	48317	4355	0,29	287
				44,01	0,68	43962	679	0,01	5
2.	E0158-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	988,91	24,15	2,64	23882	2611	0,15	150
				21,51	0,45	21271	445	0,00	5
3.	E0146-44-1 Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	73,23	270,90	23,78	19838	1741	1,65	121
				247,12	8,98	18097	658	0,04	3
4.	E0146-44-3 Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	101,33	158,38	23,78	16049	2410	0,91	92
				134,60	8,98	13639	910	0,04	4
5.	E0162-36-1 Очистка вручную поверхности от известковой окраски с земли и лесов	м2	707,95	25,70	--	18194	--	0,18	126
				25,70	--	18194	--	--	--
6.	E0162-36-1 Очистка вручную поверхности от известковой окраски с земли и лесов	м2	1366,05	25,70	--	35107	--	0,18	243
				25,70	--	35107	--	--	--
7.	E0162-36- Очистка вручную поверхности от	м2	1037,00	37,04	--	38410	--	0,26	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	масляной окраски с земли и лесов			37,04	--	38410	--	--	--
8.	Е0146-37-1	Разборка монолитных бетонных перегородок	м2	16,52	2798,44	1351,69	46244	22336	8,94	148
					1446,75	510,75	23907	8440	2,49	41
9.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	2,18	1795,50	627,75	3914	1368	7,10	15
					1167,75	236,25	2546	515	1,16	3
		Итого по разделу: Демонтажные работы								249956
		Раздел: Монтажные работы								
10.	Е0110-14-1	Установка опорного бруса	м3	2,10	21898,02	417,85	46030	878	25,42	53
					3907,13	157,50	8213	331	0,78	2
11.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов	т	1,23	46409,71	3043,21	56917	3732	195,50	240
					36742,50	1150,31	45061	1411	5,61	7
12.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	1,23	154200,00	--	189111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	800,40	105,07	1,24	84095	990	0,08	64
					13,33	0,47	10668	380	0,00	2
14.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами	м2	800,40	201,26	5,90	161086	4722	0,46	371
					81,51	2,23	65242	1781	0,01	9
15.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	93,17	5450,00	--	507758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0158-14-1	Устройство сплошного настила из досок	м2	116,50	222,05	3,72	25869	433	0,29	34
					42,95	0,59	5004	69	0,01	1
17.	Е0134-60-3	Облицовка карнизов металлосайдингом	м2	61,65	148,42	1,50	9150	92	0,86	53
					143,35	0,56	8837	35	0,00	0
18.	СПрайс.лист	Металлосайдинг	м2	64,73	414,70	--	26845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	988,90	14,57	1,24	14404	1224	0,08	79
					13,33	0,47	13181	470	0,00	2
20.	СПрайс.ли ст	Пленка гидро-пароизоляционная	м2	988,90	31,10	--	30755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	988,90	1013,63	10,25	1002380	10136	1,97	1945
					313,89	3,85	310408	3807	0,02	19
22.	СПрайс.ли ст	Конек бочкообразный	м	68,56	293,74	--	20139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс.ли ст	Конек фигурный	м	14,45	259,19	--	3745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс.ли ст	Элемент снегозадержания	м	136,50	172,79	--	23586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,10	599,34	35,14	1260	74	0,90	2
					142,31	13,23	299	28	0,07	0
26.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю , покрытия и настилы по фермам	м2	988,90	21,41	1,14	21174	1125	0,03	33
					5,38	0,42	5322	420	0,00	2
27.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	45,05	460,21	24,15	20732	1088	1,28	58
					213,70	7,99	9627	360	0,04	2
28.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	24,00	379,30	23,60	9103	566	1,18	28
					196,66	8,22	4720	197	0,04	1
29.	С12061-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	м2	45,05	6022,00	--	271291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30674-99								
30.	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	24,00	5369,00 --	-- --	128856 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-69,05	2800,00 --	-- --	-193340 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	69,05	4963,00 --	-- --	342695 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	69,05	169,39 108,16	6,98 2,65	11697 7468	482 183	0,67 0,01	47 1
34.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	54,53	2030,00 --	-- --	110696 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монтажные работы								2926033
		Раздел: Внутренняя отделка								
35.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	680,67	127,55 82,03	1,78 0,68	86823 55835	1208 459	0,52 0,00	352 2
36.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен шпаклевкой при толщине намета до 10 мм	м2	602,08	88,71 77,74	3,63 0,56	53411 46806	2186 337	0,50 0,01	303 3
37.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	1444,99	38,00 --	-- --	54910 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								195143
	ИТОГО:						3371133	63759		5111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					811824	21915		113
		На общестроительные работы						871868		
		Всего накладных расходов:						871868		
		Итого с накладными						4243001		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						254580		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4497581		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4558298		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4576288		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4621264		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						11043330		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						220866		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11264196		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1351704		
		Итого с НДС						12615900		

Заказчик:

Директор ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

Кумагельдин А.К. _____

Технический надзор

_____

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

Боскыбаев А.Н. _____

Казахстан Республикасы Алматы облысы Талдықорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик

ГКП на ПХВ "Аксуская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, п .Жансугурова, ул-Жансугурова, АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX, ИИК KZ776010311000142596, кбе 12 БИН 020240004250

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО Kaspi Bank", БИК CASPKZKA ИИК KZ98722S000000722183, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№100	22.05.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"	26283125	26283125	12202879	9627630	5006366					1464346	13667225
Итого за июль 2014 г	26283125	26283125	12202879	9627630	5006366					1464346	13667225

Заказчик
М.П.

Директор ГКП на ПВХ Аксуская центральная районная больница (должность, ф.и.о , подпись) Жумагельдин А.К

Подрядчик Ген Директор ТОО "СурМАК" (должность, ф.и.о , подпись) Боскынбаев А.Н

Технадзор (подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п:	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п:	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,33	23143,99	395,71	7684	131	25,88	9
					4010,63	149,06	1332	49	0,73	0
2.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных сетн досками обшивки	м2	15,56	982,27	5,80	15284	90	0,42	6
					66,76	2,20	1039	34	0,01	0
3.	Е0158-14-1	Устройство сплошного настила из досок	м2	0,64	222,05	3,72	142	2	0,29	0
					42,95	0,59	27	--	0,01	0
4.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	20,64	14,57	1,24	301	26	0,08	2
					13,33	0,47	275	10	0,00	0
5.	Спрайс-лист	Пленка гидро-пароизоляционная	м2	20,64	31,10	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	20,64	875,03	10,25	18061	212	1,70	35
					271,69	3,85	5608	79	0,02	0
7.	Спрайс-лист	Конек бочкообразный	м	15,00	293,74	--	4406	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст									
8.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	21,84	568,05	1,55	12406	34	1,12	24
					176,21	0,59	3849	13	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								58925
		Раздел: Проемы								
9.	Е0158-25-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали	м	58,60	194,46	0,77	11395	45	0,41	24
					60,01	0,11	3517	6	0,00	0
10.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	4,82	392,20	24,17	1890	116	0,96	5
					160,30	8,22	773	40	0,04	0
11.	С12061-19-2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	4,82	12700,00	--	61214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,72	378,49	40,10	2543	269	1,71	12
					313,09	15,16	2104	102	0,07	0
13.	С12022-2	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	37400,00	--	112200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								189243
		Раздел: Внутренняя отделка								
14.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	27,28	127,55	1,78	3480	48	0,52	14
					82,03	0,68	2238	18	0,00	0
15.	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков при толщине намета до 10 мм	м2	707,95	99,99	3,80	70788	2690	0,57	405
					88,47	0,59	62632	418	0,01	4
16.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	1699,08	38,00	--	64565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	707,95	260,86	2,91	184676	2062	0,30	212
					50,20	1,10	35537	779	0,01	4
18.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	35,44	996,29	67,78	35309	2402	3,85	137
					644,33	11,29	22835	400	0,06	2
19.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	1,78	563,53	33,79	1003	60	2,27	4
					387,65	5,62	690	10	0,03	0
20.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	602,08	88,71	3,63	53411	2186	0,50	303
					77,74	0,56	46806	337	0,01	3
21.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	1444,99	38,00	--	54910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1104,22	254,87	2,35	281432	2595	0,27	293
					44,77	0,90	49435	994	0,00	5
23.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	535,16	1961,64	2,63	1049789	1405	2,30	1231
					382,95	0,99	204940	528	0,00	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1799361
		Раздел: Стены								
24.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,29	9663,08	389,15	12465	502	3,24	4
					507,15	147,01	654	190	0,72	1
25.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	11665,18	380,30	99	3	66,70	1
					11126,25	143,44	94	1	0,70	0
26.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,01	45800,00	--	256	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
27.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00 --	-- --	163 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	23,10	1163,05 258,75	43,41 16,26	26867 5977	1003 376	1,64 0,08	38 2
29.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	10023,81 9496,12	527,69 196,87	358 339	19 7	64,86 0,96	2 0
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00 --	-- --	1470 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0106-14-1	Устройство бетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,25	12548,24 1816,43	1106,01 417,80	3112 450	274 104	11,45 2,04	3 1
32.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00 --	-- --	2416 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	181 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,11	15781,21 2533,16	459,39 173,54	1752 281	51 19	15,07 0,85	2 0
35.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00 --	-- --	983 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								50387
		Раздел: Фасад								
37.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	542,50	105,07 13,33	1,24 0,47	56998 7231	671 258	0,08 0,00	43 1
38.	С11031-16	Маты ламельные URSA, марка МЛ	м3	52,62	11100,00	--	584082	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	30-2-30				--	--	--	--	--	--
39.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2127,00	210,78	110,19	448332	234385	0,52	1108
					97,81	65,05	208037	138361	0,10	217
		Итого по разделу: Фасад								1089412
		Раздел: Отопление БЛОК А								
40.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	130,00	481,30	4,95	62569	644	0,34	44
					60,03	1,86	7804	242	0,01	1
41.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	46,00	618,12	9,94	28433	457	0,43	20
					75,30	3,71	3464	171	0,02	1
42.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	180,00	431,30	4,95	77634	891	0,34	61
					60,03	1,86	10805	335	0,01	2
43.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	40,00	273,30	4,95	10932	198	0,34	14
					60,03	1,86	2401	75	0,01	0
44.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	8,00	656,00	--	5248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130901-129	Вентель ф 32 МSУ	шт.	8,00	4439,00	--	35512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	64,00	4352,10	43,41	278534	2778	0,78	50
					124,72	16,26	7982	1041	0,08	5
47.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	38,00	65,51	--	2489	--	0,14	5
					25,88	--	983	--	--	--
48.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	38,00	521,42	49,05	19814	1864	1,69	64
					292,39	19,69	11111	748	0,09	3
49.	С130904-5	Краны двойной регулировки	шт	38,00	377,00	--	14326	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
50.	Е0115-172 -4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера	м2	232,52	164,61	0,09	38276	20	0,74	173
					124,20	0,02	28879	6	0,00	0
		Итого по разделу: Отопление БЛОК А								573768
ИТОГО:							3761098	258135		4349
							740129	145751		257

Накладные расходы :

На общестроительные работы	781152
На сантехнические работы	54330
Всего накладных расходов:	835483
Итого с накладными	4596580

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	275795
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4872375
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4938152
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4957642
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5006366
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11963607
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	239272
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12202879
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1464346
Итого с НДС	13667225

Заказчик

Директор ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Жумагельдин А.К. _____

Технический надзор _____

Составил:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

Бостанбаев А.Н. _____

Заказчик

ГКП на ПХВ "Аксуская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, п .Жансугурова, ул Жансугурова, АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX, ИИК KZ776010311000142596, кбе 12 БИН 020240004250

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО Kaspi Bank", БИК CASPKZKA ИИК KZ98722S000000722183, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№100	22.05.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"	39950350	39950350	12202879	14634052	5006422					1464346	13667225
Итого за август	39950350	39950350	12202879	14634052	5006422					1464346	13667225

Заказчик Директор ГКП на ПВХ "Аксуская центральная районная больница" Жумагельдин А.К

М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик Ген.директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н

М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор _____ (подпись)

ДЛЯ ФОРМ №3

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	84,09	443,29	128,16	37276	10777	1,03	87
					174,40	44,59	14665	3749	0,17	15
2.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	77,19	4010,00	--	309532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,90	4250,00	--	29325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	46,00	1380,00	--	63480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей	м	276,00	98,72	63,27	27247	17462	0,21	58
					35,45	22,67	9785	6256	0,12	33
6.	C11011-11-63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	46,00	530,00	--	24380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Проемы								491540
		Раздел: Полы								
7.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	333,02	221,81	12,44	73866	4142	0,41	136
					60,03	4,67	19991	1557	0,02	8
8.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	333,02	935,06	6,13	311394	2040	0,44	146
					67,28	2,31	22404	770	0,01	4
9.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	356,33	111,76	0,57	39824	205	0,09	31
					13,85	0,22	4934	80	0,00	0
10.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	35,63	180,18	2,35	6420	84	0,54	19
					90,05	0,90	3209	32	0,00	0
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	339,22	221,81	12,44	75242	4219	0,41	139
					60,03	4,67	20363	1586	0,02	8
12.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м	339,22	1989,46	14,65	674866	4970	1,22	414
					197,43	5,49	66973	1861	0,03	9
13.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	362,97	143,73	0,40	52168	145	0,27	99
					47,87	0,14	17377	50	0,00	0
14.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	17,97	341,15	23,02	6130	414	0,48	9
					98,84	8,64	1776	155	0,04	1
15.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	17,97	225,28	11,31	4048	203	0,29	5
					58,48	4,25	1051	76	0,02	0
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,97	221,81	12,44	3986	224	0,41	7
					60,03	4,67	1079	84	0,02	0
17.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	17,97	1989,46	14,65	35751	263	1,22	22
					197,43	5,49	3548	99	0,03	0
18.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	19,23	143,73	0,40	2764	8	0,27	5
					47,87	0,14	921	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,75	221,81	12,44	3937	221	0,41	7
					60,03	4,67	1066	83	0,02	0
										1290396
		Итого по разделу: Полы								
		Раздел: Внутренняя отделка								
20.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	17,75	18,53	0,15	329	3	0,11	2
					15,79	0,06	280	1	0,00	0
21.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,23	9169,83	154,03	38788	652	14,63	62
					2295,00	58,50	9708	247	0,28	1
22.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	48,31	18,53	0,15	895	7	0,11	5
					15,79	0,05	763	3	0,00	0
23.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями и волокнистых и зернистых материалов стен	м3	54,25	4803,46	472,77	260588	25648	23,05	1250
					4101,19	177,19	222489	9612	0,86	47
24.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,26162	59912,58	670,08	15674	175	332,35	87
					54596,25	253,12	14283	66	1,24	0
25.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,26	53000,00	--	13866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	542,50	987,94	6,15	535956	3336	1,32	717
					222,01	2,34	120439	1268	0,01	6
27.	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	м2	542,50	1076,43	4,16	583965	2258	0,62	337
					128,57	1,57	69749	854	0,01	4
28.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	542,50	318,24	2,54	172646	1377	0,15	80
					26,14	0,96	14181	522	0,00	3
										1653922
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								
		Раздел: Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	14,83	2574,06	126,11	38160	1870	0,98	14
					142,31	47,81	2110	709	0,23	3
30.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,41	7986,04	82,51	59196	612	1,55	12
					225,11	31,16	1669	231	0,15	1
										97357
		Итого по разделу: Отмостка								
		Раздел: Отопление								
31.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	118,48	164,61	0,09	19503	10	0,74	88
					124,20	0,02	14715	3	0,00	0
32.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	396,00	12,59	--	4987	--	0,06	23
					12,29	--	4868	--	--	--
33.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	116,00	82,97	21,06	9624	2443	0,24	28
					44,38	5,41	5148	628	0,03	4
34.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	6,96	357,00	--	2485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11031-123	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 6 мм	м	110,00	163,00	--	17930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11031-122	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 6 мм	м	6,00	136,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,00	200,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
										63745
		Итого по разделу: Отопление								
		Раздел: Водопровод и канализация								
38.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	45,00	471,67	4,19	21225	189	0,34	15
					59,85	1,58	2693	71	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	35,00	362,67	4,19	12693	147	0,34	12
					59,85	1,58	2095	55	0,01	0
40.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	29,00	364,67	4,19	10575	122	0,34	10
					59,85	1,58	1736	46	0,01	0
41.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	144,00	329,67	4,19	47472	603	0,34	49
					59,85	1,58	8618	228	0,01	1
42.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм	шт	4,00	371,00	--	1484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	шт	33,00	328,00	--	10824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	17,00	473,47	39,24	8049	667	1,47	25
					254,25	15,75	4322	268	0,07	1
45.	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Ду 15 мм	шт	17,00	707,00	--	12019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
47.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00	--	9870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
49.	С130901-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 32 мм	шт	3,00	902,00	--	2706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	1,00	316,00	--	316	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
51.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00	126700,00	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	8033,57	1,57	16067	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
55.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	43,50	148,40	0,07	6455	3	0,65	28
					108,00	0,02	4698	1	0,00	0
56.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	253,00	10,99	--	2780	--	0,05	13
					10,69	--	2705	--	--	--
57.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	12,00	195,71	137,68	2349	1652	0,37	4
					58,03	53,01	696	636	0,29	3
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								174984
		Раздел: Горячее водоснабжение								
58.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	36,00	329,67	4,19	11868	151	0,34	12
					59,85	1,58	2155	57	0,01	0
59.	С130901-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	432,00	--	3456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	14,00	143,32	1,57	2006	22	0,70	10
					126,00	--	1764	--	--	--

64000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	14,00	1320,00 --	-- --	18480 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,81	148,40 108,00	0,07 0,02	714 519	-- --	0,65 0,00	3 0
63.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	36,00	10,99 10,69	-- --	396 385	-- --	0,05 --	2 --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								36920
		Раздел: Канализация								
64.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	50,00	620,54 106,20	0,64 0,25	31027 5310	32 12	0,58 0,00	29 0
65.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	21,20	748,88 102,38	1,43 0,54	15876 2170	30 11	0,56 0,00	12 0
		Итого по разделу: Канализация								46903
		ИТОГО:					3855765 711002	87572 32039		4123 156

Накладные расходы :

На общестроительные работы	688586
На сантехнические работы	52281
Всего накладных расходов:	740867
Итого с накладными	4596632

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	275798
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4872430
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4938208
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4957698
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5006422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11963607
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	239272
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12202879
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1464346
Итого с НДС	13667225

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

Жумагельдин А.К. ----------

Технический надзор ----------

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

Боскынбаев А.Н ----------

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аксуская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, п .Жансугурова, ул Жансугурова, АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX, ИИК KZ776010311000142596, кбе 12 БИН 020240004250

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО Kaspi Bank", БИК CASPKZKA ИИК KZ98722S000000722183, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№100	22.05.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"	42053000	42053000	1877366	15404043	769991					225284	2102650
Итого за сентябрь 2014 г	42053000	42053000	1877366	15404043	769991					225284	2102650

Заказчик

М.П.

Директор ГКП на ПВХ "Аксуская центральная районная больница"

(должность, ф.и.о , подпись)

Жумагельдин А.К

Подрядчик Ген.директор ТОО "СурМАК"

М.П.

(должность, ф.и.о , подпись)

Боскынбаев А.Н

Технадзор

(подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
1.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	92,00	620,54 106,20	0,64 0,25	57090 9770	59 23	0,58 0,00	54 0
2.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	29,80	748,88 102,38	1,43 0,54	22317 3051	43 16	0,56 0,00	17 0
3.	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия ПХВ д 50	шт	3,00	96,76 --	-- --	290 --	-- --	-- --	-- --
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия ПХВ д 100	шт	1,00	127,87 --	-- --	128 --	-- --	-- --	-- --
5.	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПХВ д 50	шт	20,00	17,28 --	-- --	346 --	-- --	-- --	-- --
6.	СПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПХВ д 100	шт	7,00	48,38 --	-- --	339 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,20	7940,17	66,01	1588	13	1,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
8.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9126,62	39,24	36506	157	2,22	9
					387,00	15,75	1548	63	0,07	0
9.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	31,00	5930,28	21,53	183839	667	1,95	60
					346,50	9,00	10742	279	0,04	1
10.	Ц0135-6-5	Водонагреватель электрический пропиточный, тип ЭПВ-2А	шт	8,00	1058,92	40,91	8471	327	5,00	40
					949,50	4,50	7596	36	0,03	0
11.	СПРАЙС-ЛИСТ	Водонагреватель на 15 литров	шт	8,00	5598,42	--	44787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								355701
		Раздел: Электромонтажные работы								
12.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2,00	2070,00	--	4140	--	6,98	14
					1215,00	--	2430	--	--	--
13.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1,00	78400,00	--	78400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	5,00	2849,00	178,00	14245	890	3,00	15
					486,00	40,50	2430	203	0,23	1
16.	СПрайс-ли ст	ЩРв-36з 1-36	шт	2,00	1922,06	--	3844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-ли ст	ЩРв-72з 1-36	шт	2,00	4791,57	--	9583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс-ли	ЩРВ-П4	шт	1,00	1056,16	--	1056	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	60,00	501,20	13,20	30072	792	1,00	60
					227,00	2,30	13620	138	0,01	1
20.	СПрайс-ли ст	Автомат 3Р 32 А	шт	2,00	759,12	--	1518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-ли ст	Автомат ВА 47-29 1Р 16 А	шт	17,00	73,78	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-ли ст	Автомат ВА 47-29 1Р 25 А	шт	1,00	73,78	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс-ли ст	Автомат ВА 47-29 3Р 32 А	шт	2,00	215,50	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-ли ст	Автоматический выключатель УЗОЭКФ АД2 30мА 25 А	шт	11,00	543,61	--	5980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-ли ст	Автоматический выключатель УЗОЭКФ АД2 30мА 16 А	шт	26,00	388,30	--	10096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс-ли ст	Автомат АП -50Б-2МТ	шт	1,00	825,13	--	825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	10,00	244,37	65,36	2444	654	0,95	9
					151,65	34,45	1516	345	0,16	2
28.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	10,00	2480,00	--	24800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								309462
	ИТОГО:						665163	3602		278
							52742	1108		5
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	27074
На общестроительные работы	46
На сантехнические работы	32630
Всего накладных расходов:	59750
Итого с накладными	724913

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30338
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	755251
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	762487
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	764631
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	769991
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1840555
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36811
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1877366
Налог на добавленную стоимость, 12 %	225284
Итого с НДС	2102650

Заказчик

ГКП на ПХВ «Аксуская центральная районная больница» «Управления здравоохранения Алматинской области»

Умбетьдин А. _____

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

Боскыбаев А.Н. _____

Заказчик

ГКП на ПХВ "Аксуская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, п .Жансугурова, ул Жансугурова, АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX, ИИК KZ776010311000142596, кбе 12 БИН 020240004250

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		Доп соглашение №1 от 12.01.2015г. к Договору №100 от 22.05.2014 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за январь без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"	54053000	12000000	10714286	5442758	5442758					1285714	12000000
Итого за январь 2015 г	54053000	12000000	10714286	5442758	5442758					1285714	12000000

Заказчик Директор ГКП на ПВХ "Аксуская центральная районная больница" _____ Жумагелдин А.К

М.П (должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик Ген.директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н

М.П (должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор _____

(подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12 января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: КОТЕЛЬНАЯ

А К Т N1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундамент								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,07	7986,03	82,51	8521	88	1,55	2
					225,11	31,16	240	33	0,15	0
2.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	12,04	9460,08	389,15	113899	4685	3,24	39
					507,15	147,01	6106	1770	0,72	9
3.	Е0106-11-7	Устройство выпусков в бетоне	1т	0,05	38734,93	380,30	1874	18	227,70	11
					38036,25	143,44	1840	7	0,70	0
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00	--	1620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	5,58	197,54	5,24	1102	29	0,44	2
					66,76	1,97	373	11	0,01	0
7.	Е0108-10-	Кладка армированных средней	м3	10,61	7373,45	421,76	78247	4476	6,14	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов			996,19	157,50	10572	1671	0,78	8
8.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	182 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00 --	-- --	4904 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундамент								211127
		Раздел: Перемычка ПР1								
10.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,31	15781,21 2533,16	459,39 173,54	4892 785	142 54	15,06 0,85	5 0
11.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00 --	-- --	767 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 --	-- --	380 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перемычка ПР1								6040
		Раздел: Сердечники								
13.	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	2,74	4877,84 1816,42	1106,01 417,80	13380 4982	3034 1146	11,45 2,04	31 6
14.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,15	58700,00 --	-- --	8983 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 --	-- --	386 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00 --	-- --	629 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	2022 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,65	13051,99	301,37	60692	1401	9,27	43
					1474,88	113,85	6858	529	0,56	3
19.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,09	58700,00	--	5518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	68800,00	--	21397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	45300,00	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сердечники								113891
		Раздел: Кровля								
23.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	26,20	212,30	1,49	5562	39	0,18	5
					31,05	0,56	814	15	0,00	0
24.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	26,20	201,26	5,90	5273	155	0,46	12
					81,51	2,23	2136	58	0,01	0
25.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	4,07	7370,00	--	29968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0110-14-1	Установка стропильной конструкции	м3	0,45	21898,02	417,85	9845	188	25,41	11
					3907,13	157,50	1757	71	0,78	0
27.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов	т	0,02	46409,71	3043,21	976	64	195,50	4
					36742,50	1150,31	773	24	5,61	0
28.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,02	154200,00	--	3243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	35,10	14,57	1,24	511	43	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13,33	0,47	468	17	0,00	0
30.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Пленка гидро-пароизоляционная	м2	35,10	31,10	--	1092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	35,10	1013,63	10,25	35578	360	1,97	69
					313,89	3,85	11018	135	0,02	1
32.	Е0134-60-3	Обшивка карниза панелями	м2	8,10	148,42	1,50	1202	12	0,86	7
					143,35	0,56	1161	5	0,00	0
33.	Спрайс-ли ст	Панели "Металлосайдинг"	м2	8,51	414,68	--	3527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,45	599,34	35,14	269	16	0,90	0
					142,31	13,23	64	6	0,07	0
35.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	35,10	21,41	1,14	752	40	0,03	1
					5,38	0,42	189	15	0,00	0
36.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	35,10	133,09	0,69	4671	24	0,05	2
					7,45	0,25	262	9	0,00	0
37.	Е0112-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	м2	2,93	568,05	1,55	1664	5	1,12	3
					176,21	0,59	516	2	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								104135
		Раздел: Проемы								
38.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	1,73	379,30	23,60	656	41	1,18	2
					196,66	8,22	340	14	0,04	0
39.	С12061-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	1,73	6022,00	--	10418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
40.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1,73	2800,00 -- --	-- -- --	-4844 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
41.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	1,73	4963,00 -- --	-- -- --	8586 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
42.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,10	379,71 313,09	40,10 15,16	797 657	84 32	1,71 0,07	4 0
43.	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00 -- --	-- -- --	25100 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Проемы								40714
		Раздел: Полы								
44.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,16	8804,53 652,05	-- --	19009 1408	-- --	4,21 --	9 --
45.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,59	221,81 60,03	12,44 4,67	4789 1296	269 101	0,41 0,02	9 0
		Итого по разделу: Полы								23798
		Раздел: Внутренние отделочные работы								
46.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	0,82	996,29 644,33	67,78 11,29	817 528	56 9	3,85 0,06	3 0
47.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	21,59	127,55 82,03	1,77 0,68	2754 1771	38 15	0,52 0,00	11 0
48.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и	м2	44,77	306,32 156,03	5,08 1,21	13714 6986	228 54	0,85 0,06	38 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен								
49.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	67,18	18,53	0,15	1245	10	0,11	7
					15,79	0,06	1061	4	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренние отделочные работы								18529
		Раздел: Наружная отделка								
50.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	44,77	245,81	2,45	11005	110	0,70	31
					125,23	0,56	5607	25	0,03	1
51.	Е0115-155 -1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	44,77	15,41	1,13	690	50	0,07	3
					11,13	0,43	498	19	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								11695
		Раздел: Крыльца								
52.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,13	8719,80	245,77	18608	524	2,06	4
					313,09	92,84	668	198	0,45	1
53.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	25,26	63,31	0,29	1599	7	0,33	8
					58,99	0,11	1490	3	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльца								20807
		Раздел: Дымовая труба								
55.	Е0116-9-8	Монтаж дымовой трубы диам 250 мм	м	7,00	304,18	61,99	2129	434	2,28	16
					242,19	23,21	1695	162	0,16	1
56.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,38	251,77	--	850	--	1,77	6
					251,77	--	850	--	--	--
57.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	7986,03	82,51	799	8	1,55	0
					225,11	31,16	23	3	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В12,5	м3	1,30	9848,16	325,60	12803	423	4,53	6
					706,39	111,83	918	145	0,44	1
59.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01	22751,81	13899,17	127	78	48,88	0
					8694,00	5250,94	49	29	25,65	0
60.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,01	44300,00	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,52	154,22	--	389	--	1,12	3
					154,22	--	389	--	--	--
62.	Е0116-9-8	Монтаж дымовой трубы диам 250 мм	м	7,00	5157,03	88,56	36099	620	2,28	16
					403,65	33,16	2826	232	0,16	1
63.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,00	10665,17	1521,18	15	2	36,11	0
					6831,00	573,75	10	1	2,81	0
64.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00	40200,00	--	56	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дымовая труба								53516
		ИТОГО:					604248	17798		493
							79984	6624		37

Накладные расходы :

На общестроительные работы	81900
На сантехнические работы	5663
Всего накладных расходов:	87563
Итого с накладными	691811

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41509
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	733320
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	743220
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	746153
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	753486

54080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1800588
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	36012
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1836600
Налог на добавленную стоимость, 12 %	220392
Итого с НДС	2056992

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Жумалиев Д.

Технический надзор

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12_января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитльный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области(Электромонтажные раоты)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2015 Г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок А								
1.	Ц0108-68-1	Шины сечение до 250 мм2	м	8,00	102,60	14,40	821	115	0,44	4
					80,10	2,80	641	22	0,02	0
2.	СПРАЙС-ЛИСТ	Шины "N"6х9	шт	8,00	99,02	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
4.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	128,00	244,37	65,36	31279	8366	0,95	121
					151,65	34,45	19411	4410	0,16	20
6.	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4	шт	3,00	2320,00	--	6960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	шт	3,00	1290,00	--	3870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	шт	25,00	2930,00	--	73250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	97,00	2480,00	--	240560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	36,00	169,86	57,56	6115	2072	0,55	20
					86,85	35,93	3127	1294	0,16	6
11.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	27,00	871,00	--	23517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151701-15	Светильник подвесной типа НПП03-60-001-У3.5	шт	9,00	143,00	--	1287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	27,00	19,00	--	513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	9,00	17,00	--	153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	273,00	14,00	--	3822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	273,00	99,00	--	27027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	113,00	34,70	--	3921	--	0,19	21
					29,48	--	3331	--	--	--
18.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	113,00	145,00	--	16385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	29,13	--	117	--	0,17	1
					27,00	--	108	--	--	--
20.	С151801-1	Розетка штепсельная с плоскими	шт	4,00	46,00	--	184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41	контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4			--	--	--	--	--	--
21.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	36,26 27,00	-- --	73 54	-- --	0,17 --	0 --
22.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00 --	-- --	430 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	53,00	35,40 29,48	-- --	1876 1562	-- --	0,19 --	10 --
24.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	53,00	156,00 --	-- --	8268 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	33,00	45,74 31,05	-- --	1509 1025	-- --	0,20 --	7 --
26.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	33,00	182,00 --	-- --	6006 --	-- --	-- --	-- --
27.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,18	26100,00 --	-- --	4698 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	3142,00	94,79 78,30	10,91 6,91	297823 246019	34272 21710	0,48 0,03	1518 95
29.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,21	28900,00 --	-- --	5953 --	-- --	-- --	-- --
30.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,39	52100,00 --	-- --	72445 --	-- --	-- --	-- --
31.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,31	83600,00 --	-- --	25832 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,31	60500,00	--	79140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,10	79100,00	--	7821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151601-710	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,17	440200,00	--	75265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	240,00	28,10	--	6744	--	0,11	26
					18,02	--	4325	--	--	--
36.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	9,00	664,00	--	5976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	15,00	777,00	--	11655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок А								1057037
		Раздел: Сопутствующие работы								
38.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	2000,00	42,56	19,79	85120	39580	0,13	270
					22,77	7,47	45540	14940	0,04	73
39.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	240,00	77,70	35,65	18648	8556	0,24	58
					42,05	13,48	10092	3235	0,07	16
40.	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	шт	384,00	116,61	55,43	44778	21285	0,36	139
					61,18	20,95	23493	8045	0,10	39
41.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	300,00	8,62	0,02	2586	6	0,05	16
					8,60	--	2580	--	--	--
42.	Е0169-3-3	Пробивка ниши в ктрпичных стенах	1гнездо	4,00	459,03	323,35	1836	1293	0,89	4
					135,68	124,39	543	498	0,68	3
		Итого по разделу: Сопутствующие работы								152968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система уравнивания потенциалов								
43.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	40,00	88,90	3,10	3556	124	0,16	6
					27,90	0,30	1116	12	0,00	0
44.	Ц0108-472 -5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	м	12,00	58,20	7,60	698	91	0,15	2
					27,70	0,90	332	11	0,01	0
		Итого по разделу: Система уравнивания потенциалов								4254
		Раздел: Демонтажные работы								
45.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	156,00	29,35	2,80	4579	437	0,18	28
					26,55	0,45	4142	70	0,00	1
46.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	160,00	8,42	--	1347	--	0,06	9
					8,42	--	1347	--	--	--
47.	Ц0108-599 -1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	9,00	200,73	11,21	1807	101	2,00	18
					189,52	1,06	1706	10	0,01	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								7732
ИТОГО:							1221991	116312		2278
							370699	54259		252

Накладные расходы :

На монтажные работы	339980
На общестроительные работы	108603
Всего накладных расходов:	448583
Итого с накладными	1670574

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100235
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1770809
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1794715
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1801798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1819506
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4348032
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86961
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4434993
Налог на добавленную стоимость, 12 %	532199
Итого с НДС	4967192

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

Технический надзор

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12 января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области (Ограждение)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:Ограждение								
1.	С12021-117	Стойки металлические	т	4,40	113100,00	-- / --	498151	-- / --	--	--
2.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	7,66	134000,00	-- / --	1026144	-- / --	--	--
3.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,28	134000,00	-- / --	37198	-- / --	--	--
4.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,84	134000,00	-- / --	111981	-- / --	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								1673474
		ИТОГО:					1673474	-- / --		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						1673474		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						100408		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1773882		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1797829		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1804925		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1822664		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4355581		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						87112		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4442693		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						533123		
		Итого с НДС						4975816		

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

Жумаралиев А.К.

Технический надзор----------

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н.

Заказчик

ГКП на ПХВ "Аксуская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, п .Жансугурова, ул Жансугурова, АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX, ИИК KZ776010311000142596, кбе 12 БИН 020240004250

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		Доп соглашение №1 от 12.01.2015г. к Договору №100 от 22.05.2014г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"	78632581	24579581	21946055	14446375	9003617					2633526	24579581
Итого за март 2015 г	78632581	24579581	21946055	14446375	9003617					2633526	24579581

Заказчик М.П.

Директор ГКП на ПВХ "Аксуская центральная районная больница" _____ Жумагелдин А.К
(должность, ф.и.о , подпись)

Подрядчик М.П.

Ген.директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н
(должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор _____
(подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в 56010

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12 января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области(Электромонтажные работы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 Г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок Б								
1.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	2,50	32,87	--	82	--	0,23	1
					32,87	--	82	--	--	--
2.	E0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	м3	4,86	967,13	0,07	4698	--	5,87	29
					855,00	0,03	4154	--	0,00	0
3.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	3,47	112,50	--	390	--	0,83	3
					112,50	--	390	--	--	--
4.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,47	10148,10	119,96	35214	416	4,90	17
					887,51	45,31	3080	157	0,18	1
5.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовыегнезда с заделкой	1т	0,00	59912,58	670,08	240	3	289,00	1
					54596,25	253,12	218	1	0,99	0
6.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0106-11-	Армирование набетонок	1т	0,06	5604,41	409,16	331	24	11,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10				2173,50	154,69	128	9	0,60	0
8.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00 --	-- --	3893 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов стальными тяжами	т	0,93	31517,42 29882,25	477,54 180,00	29248 27731	443 167	186,17 0,88	173 1
10.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,07	119700,00 --	-- --	8243 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-90 8	Швеллеры из горячекатанного прокатанемерной длины, нормальной	т	0,87	69700,00 --	-- --	60569 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-87 4	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной	т	0,06	63600,00 --	-- --	3791 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,90	22,68 6,68	0,06 0,03	610 180	2 1	0,03 0,00	1 0
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,90	20,99 4,78	0,03 --	565 129	1 --	0,02 --	1 --
15.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	494,74	48,37 44,01	4,36 0,68	23931 21774	2157 336	0,29 0,01	142 2
16.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	494,74	24,15 21,51	2,64 0,45	11948 10642	1306 223	0,15 0,00	75 2
17.	Е0110-14-1	Установка опорного бруса	м3	1,03	21898,02 3907,13	417,85 157,50	22495 4014	429 162	22,10 0,62	23 1
18.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов	т	0,61	46409,71 36742,50	3043,21 1150,31	28458 22531	1866 705	170,00 4,49	104 3
19.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	393,00	105,07 13,33	1,24 0,47	41291 5238	486 187	0,07 0,00	27 1
20.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами	м2	393,00	201,26	5,90	79094	2319	0,40	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					81,51	2,23	32034	874	0,01	3
21.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	45,75	5450,00	--	249311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0158-14-1	Устройство сплошного настила из досок	м2	58,31	222,05	3,72	12948	217	0,29	17
					42,95	0,59	2504	34	0,01	0
23.	Е0134-60-3	Облицовка карниза металлосайдингом	м2	31,90	148,42	1,50	4735	48	0,74	24
					143,35	0,56	4573	18	0,00	0
24.	СПрайс"TR ADE	Металлосайдинг	м2	33,50	414,70	--	13890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	494,74	14,57	1,24	7206	612	0,07	34
					13,33	0,47	6594	235	0,00	1
26.	СПрайс	Пленка гидро-пароизоляционная	м2	494,74	31,10	--	15388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	494,74	1013,63	10,25	501484	5071	1,71	846
					313,89	3,85	155295	1905	0,02	7
28.	СПрайс	Конек бочкообразный	м	34,30	293,74	--	10075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Элемент снегозадержания	м	68,50	172,79	--	11836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,03	599,34	35,14	616	36	0,78	1
					142,31	13,23	146	14	0,05	0
31.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	494,74	21,41	1,14	10593	563	0,03	14
					5,38	0,42	2663	210	0,00	1
32.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,17	23143,99	395,71	3842	66	22,50	4
					4010,63	149,06	666	25	0,58	0
33.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	7,78	982,27	5,80	7642	45	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					66,76	2,20	519	17	0,01	0
34.	Е0158-14-1	Устройство сплошного настила из досок	м2	0,32	222,05	3,72	71	1	0,29	0
					42,95	0,59	14	--	0,01	0
35.	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	10,32	875,03	10,25	9030	106	1,48	15
					271,69	3,85	2804	40	0,02	0
36.	СПрайс	Конек бочкообразный	м	11,25	293,74	--	3305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	10,92	568,05	1,55	6203	17	0,97	11
					176,21	0,59	1924	6	0,00	0
38.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	36,83	270,90	23,78	9977	876	1,65	61
					247,12	8,98	9101	331	0,04	2
39.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	23,22	460,21	24,15	10686	561	1,11	26
					213,70	7,99	4962	185	0,03	1
40.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	10,37	379,30	23,60	3933	245	1,02	11
					196,66	8,22	2039	85	0,03	0
41.	С12061-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	м2	23,22	6022,00	--	139831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками	м2	10,37	5369,00	--	55677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4	м2	-33,59	2800,00	--	-94052	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			--	--	--	--	--	--
44.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	33,59	4963,00 --	-- --	166707 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	33,59	169,39 108,16	6,98 2,65	5690 3633	234 89	0,59 0,01	20 0
46.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	28,35	2030,00 --	-- --	57550 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0158-25-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали	м	30,90	194,46 60,01	0,77 0,11	6009 1854	24 3	0,41 0,00	13 0
48.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	44,94	158,38 134,60	23,78 8,98	7118 6049	1069 404	0,91 0,04	41 2
49.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,52	392,19 160,30	23,51 7,56	988 404	59 19	0,83 0,03	2 0
50.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,52	12700,00 --	-- --	32004 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,41	378,49 313,09	38,89 13,95	2426 2007	249 89	1,49 0,06	10 0
52.	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	25100,00 --	-- --	75300 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	37,22	443,29 174,40	124,60 41,02	16499 6491	4637 1527	0,90 0,14	33 5
54.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	31,70	4010,00 --	-- --	127117 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с	м2	5,52	4250,00	--	23460	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
56.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	20,00	1380,00 -------- --	-- -------- --	27600 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
57.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей	м	120,00	98,72 -------- 35,45	63,27 -------- 22,67	11847 -------- 4255	7592 -------- 2720	0,18 -------- 0,10	22 -------- 12
58.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	20,00	530,00 -------- --	-- -------- --	10600 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
59.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	278,61	221,81 -------- 60,03	12,44 -------- 4,67	61798 -------- 16725	3465 -------- 1303	0,36 -------- 0,02	99 -------- 5
60.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	278,61	935,06 -------- 67,28	6,13 -------- 2,31	260517 -------- 18743	1706 -------- 644	0,38 -------- 0,01	106 -------- 3
61.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	298,11	111,76 -------- 13,85	0,57 -------- 0,22	33317 -------- 4128	171 -------- 67	0,08 -------- 0,00	23 -------- 0
62.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	29,81	180,18 -------- 90,05	2,35 -------- 0,90	5371 -------- 2684	70 -------- 27	0,47 -------- 0,00	14 -------- 0
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	73,36	221,81 -------- 60,03	12,44 -------- 4,67	16272 -------- 4404	912 -------- 343	0,36 -------- 0,02	26 -------- 1
64.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	73,36	1989,46 -------- 197,43	14,65 -------- 5,49	145947 -------- 14484	1075 -------- 403	1,06 -------- 0,02	78 -------- 2
65.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	78,50	143,73 -------- 47,87	0,40 -------- 0,14	11282 -------- 3758	31 -------- 11	0,24 -------- 0,00	19 -------- 0
66.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	4,50	341,15 -------- 98,84	23,02 -------- 8,64	1535 -------- 445	104 -------- 39	0,42 -------- 0,03	2 -------- 0
67.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	4,50	225,28 -------- 58,48	11,31 -------- 4,25	1014 -------- 263	51 -------- 19	0,25 -------- 0,02	1 -------- 0
68.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,50	221,81 --------	12,44 --------	998 --------	56 --------	0,36 --------	2 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	270	21	0,02	0
69.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	4,50	1989,46	14,65	8953	66	1,06	5
					197,43	5,49	888	25	0,02	0
70.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,82	143,73	0,40	692	2	0,24	1
					47,87	0,14	231	1	0,00	0
71.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,58	221,81	12,44	1238	69	0,36	2
					60,03	4,67	335	26	0,02	0
72.	Е0162-36-1	Очистка вручную поверхности от известковой окраски с земли и лесов	м2	362,05	25,70	--	9305	--	0,18	64
					25,70	--	9305	--	--	--
73.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	362,05	127,55	1,78	46181	643	0,45	163
					82,03	0,68	29699	244	0,00	1
74.	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	361,87	99,99	3,80	36183	1375	0,57	207
					88,47	0,59	32015	214	0,01	2
75.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	868,49	38,00	--	33003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска водоэмульсионными составми потолков, подготовленным под окраску	м2	356,47	260,86	2,91	92989	1038	0,26	93
					50,20	1,10	17894	392	0,00	2
77.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	5,40	18,53	0,15	100	1	0,09	0
					15,79	0,06	85	--	0,00	0
78.	Е0162-36-1	Очистка вручную поверхности от известковой окраски с земли и лесов	м2	311,95	25,70	--	8017	--	0,18	56
					25,70	--	8017	--	--	--
79.	Е0162-36-4	Очистка вручную поверхности от масляной окраски с земли и лесов	м2	460,00	37,04	--	17038	--	0,26	118
					37,04	--	17038	--	--	--
80.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	23,50	996,29	67,78	23413	1593	3,85	91
					644,33	11,29	15142	265	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	0,81	563,53	33,79	456	27	2,27	2
					387,65	5,62	314	5	0,03	0
82.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен шпаклевкой при толщине намета до 10 мм	м2	621,72	88,71	3,63	55153	2257	0,50	313
					77,74	0,56	48333	348	0,01	4
83.	С143002-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	кг	1492,13	38,00	--	56701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	621,72	248,56	1,88	154535	1169	0,23	144
					38,93	0,72	24204	448	0,00	2
85.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен,столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	81,21	1961,64	2,63	159304	213	2,00	162
					382,95	0,99	31099	80	0,00	0
86.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	27,39	18,53	0,15	507	4	0,09	3
					15,79	0,06	432	2	0,00	0
87.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	327,10	105,07	1,24	34367	405	0,07	23
					13,33	0,47	4360	155	0,00	1
88.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	м3	32,71	4803,46	472,77	157121	15464	20,04	656
					4101,19	177,19	134150	5796	0,69	23
89.	С11031-168	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	м3	31,73	11100,00	--	352203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1282,00	210,78	110,19	270222	141270	0,45	581
					97,81	65,05	125389	83394	0,08	105
91.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,16	59912,58	670,08	9466	106	289,00	46
					54596,25	253,12	8626	40	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00 --	-- --	8374 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	м2	327,10	987,94 222,01	6,15 2,34	323154 72619	2012 765	1,15 0,01	376 3
94.	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	м2	327,10	1076,43 128,57	4,16 1,57	352101 42055	1362 515	0,54 0,01	177 2
95.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	327,10	318,24 26,14	2,54 0,96	104097 8550	830 315	0,13 0,00	42 1
96.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	8,10	2574,06 142,31	126,11 47,81	20850 1153	1022 387	0,85 0,18	7 1
97.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	4,05	7986,04 225,11	82,51 31,16	32343 912	334 126	1,35 0,12	5 0
		Итого по разделу: Блок Б								4826534
		Раздел: Прочие работы								
98.	Е0106-1-15	Устройство бетонного крыльца В15	м3	13,50	8574,12 168,19	122,01 43,73	115751 2271	1647 590	0,97 0,19	13 3
99.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99023,46 38036,25	368,83 131,96	4373 1680	16 6	198,00 0,56	9 0
100.	Е0109-17-1	Монтаж металлического каркаса	т	0,93	5393,46 1816,43	2795,25 709,70	4998 1683	2591 658	9,35 2,34	9 2
101.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания	т	0,93	112700,00 --	-- --	104446 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,80	1513,46 781,43	390,15 --	1214 627	313 --	2,96 --	2 --
103.	Е0110-14-	Установка стропильной системы	м3	0,42	21898,02	417,85	9108	174	22,10	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
					3907,13	157,50	1625	66	0,62	0
104.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов	тн	0,03	46409,71	3043,21	1398	92	170,00	5
					36742,50	1150,31	1107	35	4,49	0
105.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,03	154200,00	--	4645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	31,50	14,57	1,24	459	39	0,07	2
					13,33	0,47	420	15	0,00	0
107.	СПрайс	Пленка гидро-пароизоляционная	м2	31,50	31,10	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	31,50	1013,63	10,25	31929	323	1,71	54
					313,89	3,85	9888	121	0,02	0
109.	Е0134-60-3	Облицовка карниза,потолка панелями	м2	37,92	148,42	1,50	5628	57	0,74	28
					143,35	0,56	5436	21	0,00	0
110.	СПрайс-лист	Панели металлосайдинга	м2	39,82	414,70	--	16512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю. покрытия и настилы по фермам	м2	31,50	21,41	1,14	674	36	0,03	1
					5,38	0,42	170	13	0,00	0
112.	Е0106-1-15	Устройство бетонного крыльца В15	м3	6,39	8574,12	122,01	54789	780	0,97	6
					168,19	43,73	1075	279	0,19	1
113.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99023,46	368,83	4373	16	198,00	9
					38036,25	131,96	1680	6	0,56	0
114.	Е0109-17-1	Монтаж металлического каркаса	т	0,71	5393,46	2795,25	3806	1972	9,35	7
					1816,43	709,70	1282	501	2,34	2
115.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания	т	0,71	112700,00	--	79523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,71	1513,46	390,15	1068	275	2,96	2
					781,43	--	551	--	--	--
117.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	0,24	21898,02	417,85	5239	100	22,10	5
					3907,13	157,50	935	38	0,62	0
118.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов	тн	0,02	46409,71	3043,21	839	55	170,00	3
					36742,50	1150,31	664	21	4,49	0
119.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,02	154200,00	--	2787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	16,53	14,57	1,24	241	20	0,07	1
					13,33	0,47	220	8	0,00	0
121.	СПрайс	Пленка гидро-пароизоляционная	м2	5,51	93,31	--	514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	16,53	1013,63	10,25	16755	169	1,71	28
					313,89	3,85	5189	64	0,02	0
123.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,41	568,05	1,55	2505	7	0,97	4
					176,21	0,59	777	3	0,00	0
124.	Е0134-60-3	Облицовка карниза,потолка панелями	м2	22,92	148,42	1,50	3402	34	0,74	17
					143,35	0,56	3286	13	0,00	0
125.	СПрайс-лист	Панели металлосайдинга	м2	24,07	414,70	--	9980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю. покрытия и настилы по фермам	м2	16,53	21,41	1,14	354	19	0,03	0
					5,38	0,42	89	7	0,00	0
127.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,12	22,68	0,06	1114	3	0,03	1
					6,68	0,03	328	1	0,00	0
128.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	49,12	20,99	0,03	1031	1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			4,78	--	235	--	--	--
129.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	58,39	27,10	--	1582	--	--	--
130.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	58,39	78,90	--	4607	--	0,37	22
		Итого по разделу: Прочие работы			17,62	--	1029	--	--	--
										496624

ИТОГО:

	5323157	219422	5904
Накладные расходы :	1091710	109664	215
На общестроительные работы		1179540	
На металломонтажные работы		4294	
Всего накладных расходов:		1183835	
Итого с накладными		6506991	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		390420	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		6897411	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		6990526	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		7018116	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		7087090	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		16935859	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		338717	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		17274576	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2072949	
Итого с НДС		19347525	

Заказчик
ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

_____ Жумагельдин А.К.

Технический надзор _____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

56020

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12 января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области(Отопление блок Б)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 Г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	34,00	481,30 60,03	4,95 1,86	16364 2041	168 63	0,30 0,01	10 0
2.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	98,00	431,30 60,03	4,95 1,86	42267 5883	485 183	0,30 0,01	29 1
3.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,00	273,30 60,03	4,95 1,86	5466 1201	99 37	0,30 0,01	6 0
4.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	656,00 --	-- --	2624 --	-- --	-- --	-- --
5.	С130901-129	Вентель ф 32 мм MSV-1	шт.	4,00	4439,00 --	-- --	17756 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	38,00	4352,10 124,72	43,41 16,26	165380 4739	1650 618	0,68 0,06	26 2
7.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	19,00	65,51 25,88	-- --	1245 492	-- --	0,12 --	2 --
8.	Е0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	19,00	521,42	49,05	9907	932	1,47	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			292,39	19,69	5555	374	0,07	1
9.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	19,00	377,00 --	-- --	7163 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	126,00	164,61 124,20	0,09 0,02	20741 15649	11 3	0,65 0,00	81 0
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	152,00	12,59 12,29	-- --	1914 1869	-- --	0,05 --	8 --
12.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	10,00	82,97 44,38	21,06 5,41	830 444	211 54	0,21 0,03	2 0
13.	С11031-557	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 38 мм	рулон	0,60	357,00 --	-- --	214 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11031-123	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 6 мм	м	6,00	163,00 --	-- --	978 --	-- --	-- --	-- --
15.	С11031-122	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 6 мм	м	4,00	136,00 --	-- --	544 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,00	200,00 --	-- --	5200 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	580,00	109,47 108,47	1,00 0,16	63493 62913	580 93	0,49 0,00	286 1
18.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	40,00	197,20 181,24	15,96 2,52	7888 7250	638 101	1,21 0,02	48 1
19.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	60,00	313,24 281,34	31,90 5,04	18794 16880	1914 302	1,91 0,04	114 3
20.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,05	9649,24 4083,75	5565,49 2101,50	434 184	250 95	23,80 10,27	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0146-33-4	Заделка отверстий площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах	м3	0,05	24727,71 9117,00	355,81 135,00	1113 410	16 6	61,11 0,66	3 0
ИТОГО:							390315 125510	6956 1929		645 10

Накладные расходы :

На общестроительные работы	15934
На сантехнические работы	127403
Всего накладных расходов:	143338
Итого с накладными	533652

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32019
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	565671
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	573308
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	575571
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	581228
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1388947
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27779
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1416726
Налог на добавленную стоимость, 12 %	170007
Итого с НДС	1586733

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

_____Жумательдин А.К.

Технический надзор _____

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12_января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области (Электромонтажные работы блок Б)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 Г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование и материалы								
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2,00	2252,25	--	4504	--	6,98	14
					1397,25	--	2794	--	--	--
2.	СПрайс-лист	Шкаф силовой ЩРС1-53	шт	1,00	22958,72	--	22959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	75-6-75	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3064-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	62600,00	--	62600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	5,00	2962,35	218,45	14812	1092	3,00	15
					558,90	46,58	2794	233	0,27	1
5.	СПрайс-лист	ЩРв-18з 1-36	шт	1,00	1390,00	--	1390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	ЩРв-24з 1-36	шт	3,00	1417,28	--	4252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс-ли ЩРВ-П4 ст		шт	1,00	1203,72 --	-- --	1204 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	35,00	538,32 261,05	16,27 2,64	18841 9137	569 93	1,00 0,02	35 1
9.	СПрайс-ли Автомат 3Р 32А ст		шт	2,00	759,12 --	-- --	1518 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПрайс-ли Автомат ВА 47-29 1Р 16А ст		шт	13,00	73,78 --	-- --	959 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПрайс-ли Автомат ВА 47-29 1Р 25А ст		шт	1,00	73,78 --	-- --	74 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПрайс-ли Автомат ВА 47-29 3Р 32А ст		шт	2,00	215,50 --	-- --	431 --	-- --	-- --	-- --
13.	СПрайс-ли Автоматический выключатель УЗОЭКФ АД2 30мА 25 А ст		шт	7,00	543,61 --	-- --	3805 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс-ли Автоматический выключатель УЗОЭКФ АД2 30мА 16 А ст		шт	8,00	543,61 --	-- --	4349 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс-ли Автомат АП-50Б-2МТ 4а шт ст		шт	1,00	825,13 --	-- --	825 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПрайс-ли Автомат АП-50Б-3МТ 40А ст		шт	1,00	1636,67 --	-- --	1637 --	-- --	-- --	-- --
17.	Ц0108-68- 1	Шины сечение до 250 мм2	м	6,00	117,94 92,11	17,72 3,22	708 553	106 19	0,44 0,02	3 0
18.	СПрайс	Шины"N" 6Х9	шт	6,00	99,02 --	-- --	594 --	-- --	-- --	-- --
19.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	262,62 235,75	16,27 2,64	263 236	16 3	1,00 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
21.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	3,00	956,25 453,10	22,15 2,64	2869 1359	66 8	2,00 0,02	6 0
22.	СПрайс-лист	Магнитный пускатель ПМ12-010-260	шт	3,00	2057,97 --	-- --	6174 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	53,00	280,01 174,40	78,25 39,62	14841 9243	4147 2100	0,95 0,16	50 8
24.	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	шт	22,00	2930,00 --	-- --	64460 --	-- --	-- --	-- --
25.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	31,00	2480,00 --	-- --	76880 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	25,00	193,68 99,88	68,36 41,32	4842 2497	1709 1033	0,55 0,16	14 4
27.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	13,00	871,00 --	-- --	11323 --	-- --	-- --	-- --
28.	С151701-15	Светильник подвесной ,тип НПП03-60-001-У3.5	шт	12,00	143,00 --	-- --	1716 --	-- --	-- --	-- --
29.	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	13,00	19,00 --	-- --	247 --	-- --	-- --	-- --
30.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	12,00	17,00 --	-- --	204 --	-- --	-- --	-- --
31.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	106,00	14,00 --	-- --	1484 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	106,00	99,00 --	-- --	10494 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
69.	Ц0108-141 -9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 30 кг	м	196,00	103,75 -------- 56,93	42,33 -------- 9,20	20335 -------- 11157	8296 -------- 1803	0,31 -------- 0,05	61 -------- 10
70.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4,00	31,13 -------- 22,66	2,57 -------- 0,58	125 -------- 91	10 -------- 2	0,10 -------- 0,00	0 -------- 0
71.	С151601-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,20	169800,00 -------- --	-- -------- --	33960 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	2755,35 -------- 970,60	1767,05 -------- 364,55	11021 -------- 3882	7068 -------- 1458	5,00 -------- 2,11	20 -------- 8
73.	С151610-60	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х16-25	комплект	4,00	4080,00 -------- --	-- -------- --	16320 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
74.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей мягким грунтом	м3	4,50	140,51 -------- 140,51	-- -------- --	632 -------- 632	-- -------- --	0,89 -------- --	4 -------- --
75.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,00	233989,88 -------- 31567,50	-- -------- --	936 -------- 126	-- -------- --	175,00 -------- --	1 -------- --
76.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	19,11	7,89 -------- --	7,89 -------- 2,42	151 -------- --	151 -------- 46	-- -------- 0,01	-- -------- 0
77.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,37	154,22 -------- 154,22	-- -------- --	982 -------- 982	-- -------- --	0,97 -------- --	6 -------- --
		Итого по разделу: Замена питающего кабеля от блока А до блока Б								105773
		ИТОГО:					945954 -------- 262024	95877 -------- 37033		1386 -------- 159
		Накладные расходы : ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						225685		
		На общестроительные работы						61154		
		Всего накладных расходов:						286839		
		Итого с накладными						1232793		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						68989		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1301782		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1318236		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1323111		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1335299		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3190934		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						63819		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3254753		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						390570		
		Итого с НДС						3645323		

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

_____ Ахмагельдин А.К.

Технический надзор _____

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____ Боскынбаев А.Н.

Заказчик

ГКП на ПХВ "Аксуская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, п .Жансугурова, ул Жансугурова, АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX, ИИК KZ776010311000142596, кбе 12 БИН 020240004250

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№100 от 22.05.2014 г и доп соглашение №1 от 12.01.2015 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
					из них			дополнительные затрат		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"	86668000	44615000	7174481	17389788	2943413					860938	8035419
Итого за апрель 2015 г	86668000	44615000	7174481	17389788	2943413					860938	8035419

Заказчик

М.П.

Директор ГКП на ПВХ "Аксуская центральная районная больница" Жумакелдина А.Т

Подрядчик Ген.директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н

М.П.

Технадзор

(подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12_января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области (смета 6-1-2.Оборудование котельной)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ (Е0118-2-6)	котел	2,00	11325,27 6480,00	1484,39 555,75	22651 12960	2969 1111	37,50 2,72	75 5
2.	Котел на жидком топливе ВВ1035 (СПрайс-лист)	шт	2,00	114930,69 --	-- --	229861 --	-- --	-- --	-- --
3.	Горелка газомазутная, масса 0,07 т (Ц0106-11-1)	т 168	2,00	72616,00 28130,00	42360,00 7448,16	145232 56260	84720 14896	143,00 43,20	286 86
4.	Горелка MAIOR P35AB (СПрайс-лист)	шт	2,00	43875,57 --	-- --	87751 --	-- --	-- --	-- --
5.	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 (Е0118-10-4)	1бак	1,00	737,98 621,00	68,60 24,75	738 621	69 25	3,63 0,13	4 0
6.	Бак расширительный 300 л (СПрайс-лист)	шт	1,00	26985,41 --	-- --	26985 --	-- --	-- --	-- --
7.	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т (Е0118-13-1)	1насос	2,00	3223,67 2218,50	120,17 45,00	6447 4437	240 90	13,00 0,22	26 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс-ли ст	Насосы циркуляционные А50/180	шт	2,00	13512,12	--	27024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е00118-13 -1	Установка насосов подпитки	1насос	1,00	3223,67	120,17	3224	120	13,00	13
					2218,50	45,00	2218	45	0,22	0
10.	СПрайс-ли ст	Насосы подпиточный URS 25-120	шт	1,00	33160,63	--	33161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1,00	15827,84	155,59	15828	156	3,58	4
					627,75	58,50	628	58	0,28	0
12.	Ц0133-499 -5	Водоумягчитель катионовый	шт	2,00	912,82	46,12	1826	92	5,00	10
					857,25	11,25	1714	22	0,07	0
13.	СПрайс-ли ст	Противонакипное магнитное устройство УПА -2М	шт	2,00	65735,69	--	131471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0118-10-10	Установка бака подпитки воды вместимостью 1,2 м3	1бак	1,00	14920,41	151,78	14920	152	11,00	11
					1786,50	56,25	1786	56	0,28	0
		Итого по разделу:								747120
		Раздел: Газоходы котельной								
15.	Ц0106-264 -9	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе	т 168	0,11	33792,00	18070,00	3764	2013	69,00	8
					12710,00	2677,97	1416	298	15,53	2
16.	С12021-18 3	Газоходы	т	0,11	179200,00	--	20500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,00	21,80	0,05	87	--	0,03	0
					5,81	0,02	23	--	0,00	0
18.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	8,00	19,64	0,02	157	--	0,02	0
					3,13	--	25	--	--	--
19.	Е0126-12-	Изоляция плоских поверхностей	м2	4,60	240,16	92,82	1105	427	0,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке			100,80	34,88	464	160	0,17	1
20.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	0,23	2380,00 --	-- --	547 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	5,50	191,79 151,65	26,19 9,90	1055 834	144 54	0,91 0,05	5 0
22.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная ,толщиной 0,7 мм	т	0,05	67180,00 --	-- --	3628 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Газоходы котельной								30844
		Раздел: Запорная и предохранительная арматура								
23.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	13,00	891,93 447,75	90,13 33,75	11595 5821	1172 439	2,60 0,16	34 2
24.	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара,Ру 1МПа,DУ 65мм	шт	10,00	3590,00 --	-- --	35900 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dу65 мм	шт	2,00	1020,00 --	-- --	2040 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130903-44	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые, чугунные, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 11823-91	шт	1,00	2874,00 --	-- --	2874 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0118-17-2	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 89 мм	1шт	1,00	1687,49 195,75	36,99 13,50	1687 196	37 14	1,11 0,07	1 0
28.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1,47 0,07	7 0
29.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	3,00	437,00 --	-- --	1311 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	225,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	858,70	1,57	3435	6	0,22	1
					40,50	--	162	--	--	--
33.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	63,00	--	378	--	0,31	2
					54,00	--	324	--	--	--
34.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	1,00	47,70	1,57	48	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
36.	СПрайс-лист	Электроконтактный монометр	шт	1,00	1457,99	--	1458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Запорная и предохранительная арматура								65797
		Раздел: Трубопроводы								
37.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	45,00	801,76	15,99	36079	720	0,66	30
					116,10	5,99	5224	270	0,03	1
38.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	30,00	623,70	14,12	18711	424	0,55	17
					100,35	5,29	3010	159	0,03	1
39.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	22,00	264,48	3,96	5819	87	0,30	7
					52,20	1,49	1148	33	0,01	0
40.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,00	266,48	3,96	1332	20	0,30	1
					52,20	1,49	261	7	0,01	0
41.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	45,00	10,99	--	495	--	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	481	--	--	--
42.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	57,00	11,13 10,69	-- --	634 609	-- --	0,05 --	3 --
43.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	26,00	114,31 29,93	6,39 2,48	2972 778	166 64	0,19 0,01	5 0
44.	С11011-169	Изол	м2	19,00	126,00 --	-- --	2394 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	26,00	142,25 79,88	33,05 12,38	3698 2077	859 322	0,44 0,06	11 2
46.	С11031-155	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	0,80	2380,00 --	-- --	1904 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	26,00	114,31 29,93	6,39 2,48	2972 778	166 64	0,19 0,01	5 0
48.	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	29,00	262,00 --	-- --	7598 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопроводы								84609
	ИТОГО:						928367 105566	94954 18266		570 103

Накладные расходы :

На монтажные работы	60432
На общестроительные работы	5076
На сантехнические работы	50210
Всего накладных расходов:	115719
Итого с накладными	1044085

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32002
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1076087
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1083719
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1085980
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1091634
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2608653
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52173
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2660826
Налог на добавленную стоимость, 12 %	319299
Итого с НДС	2980125

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

_____Жумагельдин А.К.

Технический директор _____

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12 января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области (смета 2-1-4.Водопровод,канализация)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 Г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок Б								
38.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	39,00	362,67 59,85	4,19 1,58	14144 2334	163 62	0,34 0,01	13 0
39.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	17,00	364,67 59,85	4,19 1,58	6199 1017	71 27	0,34 0,01	6 0
40.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	75,00	329,67 59,85	4,19 1,58	24725 4489	314 118	0,34 0,01	25 1
41.	С130901-2 5	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм	шт	1,00	371,00 --	-- --	371 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130901-2 4	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	шт	11,00	328,00 --	-- --	3608 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	11,00	473,47 254,25	39,24 15,75	5208 2797	432 173	1,47 0,07	16 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25 мм								
44.	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	шт	11,00	707,00 ---	-- ---	7777 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
46.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00 ---	-- ---	9870 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1,00	4867,02 130,50	50,89 18,00	4867 130	51 18	0,75 0,09	1 0
48.	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3,00	721,00 ---	-- ---	2163 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	284,00 ---	-- ---	284 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00 ---	-- ---	328 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	2,00	251,00 ---	-- ---	502 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00	126700,00 ---	-- ---	228 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам 15 мм	1кран	2,00	8033,57 54,00	1,57 --	16067 108	3 --	0,30 --	1 --
54.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	21,10	148,40 108,00	0,07 0,02	3131 2279	1 --	0,65 0,00	14 0
55.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	131,00	10,99	--	1440	--	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	1400	--	--	--
		Итого по разделу: Блок Б								105087
		Раздел: Горячее водоснабжение								
56.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,00	329,67 59,85	4,19 1,58	1648 299	21 8	0,34 0,01	2 0
57.	С130901-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа,ДУ 15мм	шт	1,00	432,00 --	-- --	432 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	шт	2,00	143,32 126,00	1,57 --	287 252	3 --	0,70 --	1 --
59.	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	2,00	1320,00 --	-- --	2640 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,66	148,40 108,00	0,07 0,02	98 71	-- --	0,65 0,00	0 0
61.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	10,99 10,69	-- --	55 53	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								5160
		Раздел: Канализация								
62.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	56,00	620,54 106,20	0,64 0,25	34750 5947	36 14	0,58 0,00	33 0
63.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	23,00	748,88 102,38	1,43 0,54	17224 2355	33 12	0,56 0,00	13 0
64.	СПрайс-лист	Ревизия ПХВ д 100	шт	1,00	127,87 --	-- --	128 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	СПрайс-ли ст	Заглушка ПХВ д 50	шт	8,00	17,28	--	138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс-ли ст	Заглушка ПХВ д 100	шт	3,00	48,38	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-1-1	Устройство бетонного упора	м3	0,05	7940,17	66,01	397	3	1,35	0
					195,75	24,93	10	1	0,12	0
68.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62	39,24	18253	78	2,22	4
					387,00	15,75	774	31	0,07	0
69.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13,00	5930,28	21,53	77094	280	1,95	25
					346,50	9,00	4504	117	0,04	1
		Итого по разделу: Канализация								148130
		Раздел: Демонтажные работы								
70.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	214,00	51,07	0,69	10929	148	0,33	71
					50,38	0,11	10781	24	0,00	0
71.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	35,00	88,41	1,24	3094	43	0,57	20
					87,17	0,20	3051	7	0,00	0
72.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	130,00	118,01	1,59	15341	207	0,69	89
					116,42	0,25	15135	33	0,00	0
73.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	45,00	145,63	3,27	6553	147	0,85	38
					142,36	0,52	6406	23	0,00	0
74.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	30,00	101,59	3,33	3048	100	0,61	18
					98,26	0,54	2948	16	0,00	0
75.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	4,00	244,84	6,45	979	26	1,43	6
					238,39	1,04	954	4	0,01	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								39945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							298319	2297		412
							69548	740		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2232
На сантехнические работы	73717
Всего накладных расходов:	75949
Итого с накладными	374268

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22456
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	396724
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	402080
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	403667
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	407634
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	974114
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19482
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	993596
Налог на добавленную стоимость, 12 %	119232
Итого с НДС	1112828

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

_____Жумагельдин А.К.

Технический надзор _____

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н.

53020

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12 января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области(смета 2-1-3 Вентиляция)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 Г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система ВЕ1								
1.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,50	1132,62	10,58	3964	37	1,41	5
					227,25	3,96	795	14	0,02	0
2.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих/РР/ номер 1 размером 100х150 мм	шт	2,00	590,15	16,15	1180	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
3.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	3,20	164,63	50,15	527	160	0,53	2
					92,03	18,68	294	60	0,09	0
4.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,16	10300,00	--	1648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2,00	1124,70	6,95	2249	14	0,49	1
					81,00	2,25	162	4	0,01	0
		Итого по разделу: Система ВЕ1								9569
		ИТОГО:					9568	244		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1607	92		--
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					319			
		На сантехнические работы					1549			
		Всего накладных расходов:					1868			
		Итого с накладными					11436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					686			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					12122			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					12286			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					12334			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					12455			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968					29763			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					595			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					30358			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					3643			
		Итого с НДС					34001			

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

-----Жумагельдин А.К.

Технический надзор -----

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

«СурМАК»

-----Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12 января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области (смета 6-2.Тепловые сети)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	34,20	29,64	28,58	1014	977	0,01	0
					0,99	9,56	34	327	0,04	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,80	262,72	--	473	--	1,54	3
					262,72	--	473	--	--	--
3.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,54	45,00	45,00	654	654	--	--
					--	9,00	--	131	0,19	3
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8,08	3,80	3,24	31	26	0,00	0
					0,48	1,12	4	9	0,00	0
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,40	21,55	4,52	52	11	0,11	0
					17,03	--	41	--	--	--
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под канал	м3	1,24	1813,20	152,52	2248	189	1,02	1
					153,68	57,15	191	71	0,28	0
7.	Е0107-61-	Устройство непроходных каналов	м3	1,35	1986,57	564,43	2682	762	3,33	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты			567,00	195,49	765	264	0,75	1
8.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,40	18900,00 -- --	-- -- --	7560 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,90	19300,00 -- --	-- -- --	17370 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,05	17900,00 -- --	-- -- --	931 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	212117,21 76050,00	46381,71 17015,25	7000 2510	1531 562	424,00 88,37	14 3
12.	С130806-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	33,99	204,00 -- --	-- -- --	6934 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	2,00	489,00 -- --	-- -- --	978 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу:								47926
		Раздел: Монолитный участок УМ-1								
14.	Е0106-22-7	Устройство	м3	0,16	13919,53 2295,00	383,89 145,01	2227 367	61 23	14,20 0,71	2 0
15.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 -- --	-- -- --	8 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций	т	0,02	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	185 138	22 2	46,60 0,53	1 0
17.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02	147100,00	--	2765	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитный участок УМ-1								5186
		Раздел: Тепловая камера								
18.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10,58	29,64	28,58	314	302	0,01	0
					0,99	9,56	10	101	0,04	0
19.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,50	262,72	--	131	--	1,54	1
					262,72	--	131	--	--	--
20.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	14,40	45,00	45,00	648	648	--	--
					--	9,00	--	130	0,19	3
21.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8,00	3,80	3,24	30	26	0,00	0
					0,48	1,12	4	9	0,00	0
22.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,58	29,64	28,03	314	297	0,01	0
					1,61	7,06	17	75	0,02	0
23.	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	0,50	650,25	--	325	--	3,81	2
					650,25	--	325	--	--	--
24.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	7940,17	66,01	5558	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
25.	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	3,60	13436,17	1343,81	48370	4838	16,06	58
					2792,25	463,29	10052	1668	1,77	6
26.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,65	223,00	--	815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	2696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I .d22мм	т	0,05	52900,00	--	2433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,70	18200,00	--	12740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт	2,00	1820,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2,31	6,48	6,48	15	15	--	--
					--	2,10	--	5	0,01	0
35.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,77	134,10	--	103	--	0,97	1
					134,10	--	103	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловая камера								112413
		Раздел: Дренажный колодец								
36.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	8,00	481,50	--	3852	--	2,78	22
					481,50	--	3852	--	--	--
37.	Е0123-20-2	Устройство фильтрующего щебеночного основания под иловые площадки и поля фильтрации	м3	1,10	1880,99	15,68	2069	17	0,41	0
					59,31	5,09	65	6	0,02	0
38.	Е0107-31-1	Устройство опорных подушек ОП-3	м3	0,02	2805,26	1856,11	67	45	4,93	0
					812,93	597,97	20	14	2,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,02	17900,00 --	-- --	430 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,37	17806,09 1615,95	1538,85 576,23	24394 2214	2108 789	9,66 2,81	13 4
41.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	341 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,15	3011,10 531,00	-- --	452 80	-- --	3,24 --	0 --
44.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,10	8719,48 567,00	-- --	872 57	-- --	3,66 --	0 --
45.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,20	167,18 167,18	-- --	535 535	-- --	1,21 --	4 --
46.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,20	25,65 20,27	5,38 --	82 65	17 --	0,13 --	0 --
										46494

Итого по разделу: Дренажный колодец

Раздел: Деформационный шов канала

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0107-19-4	Герметизация швов мастикой, вертикальных	м2	7,50	103,13 32,40	0,18 0,07	773 243	1 1	0,19 0,00	1 0
48.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой швов каналов	м2	7,50	405,02 22,10	7,14 2,68	3038 166	54 20	0,14 0,01	1 0
49.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	33,00	150,76 42,75	9,01 3,38	4975 1411	297 112	0,27 0,02	9 1
50.	С11011-169	Изол	м2	5,00	126,00	--	630	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	33,00	128,99	11,48	4257	379	0,44	15
					77,40	4,28	2554	141	0,02	1
52.	С11031-15 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	0,40	2380,00	--	952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	33,00	114,31	6,39	3772	211	0,19	6
					29,93	2,48	988	82	0,01	0
54.	С11011-72 6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	13,50	89,00	--	1202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	20,01	6,48	6,48	130	130	--	--
					--	2,10	--	42	0,01	0
56.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,67	134,10	--	894	--	0,97	6
					134,10	--	894	--	--	--
		Итого по разделу: Деформационный шов канала								20623
		Раздел: Топливопровод								
57.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	12,00	266,48	3,96	3198	48	0,30	4
					52,20	1,49	626	18	0,01	0
58.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	12,00	266,48	3,96	3198	48	0,30	4
					52,20	1,49	626	18	0,01	0
59.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	5,00	189,31	0,14	947	1	0,01	0
					2,84	0,05	14	--	0,00	0
60.	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводолв диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными толщ 60 мм	м	12,00	142,25	33,05	1707	397	0,44	5
					79,88	12,38	959	149	0,06	1
61.	С11031-15 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	0,20	2380,00	--	476	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
62.	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	3520,00 --	-- --	21120 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	367,00 --	-- --	2202 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,73	1986,57 567,00	564,43 195,49	1442 412	410 142	3,33 0,75	2 1
65.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские , прямоугольные	м3	0,30	18200,00 --	-- --	5460 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,41	19300,00 --	-- --	7913 --	-- --	-- --	-- --
67.	С143018-145	Опорные подушки ОП-1 из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,02	17900,00 --	-- --	286 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Топливопровод								47949
		ИТОГО:					280590 31083	14569 4928		184 26

Накладные расходы :

На общестроительные работы	34849
На металломонтажные работы	114
На сантехнические работы	1484
Всего накладных расходов:	36447
Итого с накладными	317037

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19022
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	336059
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	340596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	341940
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	345301
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	825158
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16503
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	841661
Налог на добавленную стоимость, 12 %	100999
Итого с НДС	942660

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

_____Жумагельдин А.К.

Главный инженер _____

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12_января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области (смета 2-1-5.Пожарная сигнализация)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Демонтаж ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	2862,64	0,64	2863	1	15,20	15
					2862,00	--	2862	--	--	--
2.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
3.	Ц0110-669 -3	Демонтаж прибора и устройства сигнализирующего объектного:устройства ультразвуковые :блок питания и контроля/мат заказчмка/	шт	1,00	375,04	0,64	375	1	2,00	2
					374,40	--	374	--	--	--
4.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:устройства ультразвуковые :блок питания и контроля/мат заказчмка/	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
5.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8	шт	2,00	722,00	--	1444	--	4,00	8
					610,00	--	1220	--	--	--
6.	СПРайс"INTANT	Аккумуляторные батареи 12В 7А/ч	шт	2,00	760,25	--	1520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-669	Демонтаж прибора и устройства	шт	1,00	793,44	0,64	793	1	4,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	сигнализирующего объектного:прибор речевого оповещения			792,80	--	793	--	--	--
8.	Ц0110-669	Приборы и устройства	шт	2,00	2062,70	1,60	4125	3	11,00	22
	-1	сигнализирующие объектовые: прибор речевого оповещения/мат.заказчика/			1982,00	--	3964	--	--	--
9.	Ц0110-668	Демонтаж извещателей ПС	шт	74,00	139,44	0,64	10319	47	0,80	59
	-2	автоматических: дымовых			138,80	--	10271	--	--	--
10.	Ц0110-668	Извещатели ПС автоматические :	шт	54,00	369,90	1,60	19975	86	2,00	108
	-2	дымовой /мат заказчика/			347,00	--	18738	--	--	--
11.	Ц0110-668	Демонтаж извещателей ПС	шт	6,00	57,60	--	346	--	0,40	2
	-1	автоматических: тепловых			57,60	--	346	--	--	--
12.	Ц0110-668	Монтаж извещателей ПС	шт	4,00	153,50	--	614	--	1,00	4
	-1	автоматические: тепловых/мат.заказчика/			144,00	--	576	--	--	--
13.	Ц0110-668	Демонтаж извещателей ПС	шт	2,00	57,60	--	115	--	0,40	1
	-1	автоматических: ручных			57,60	--	115	--	--	--
14.	Ц0110-668	Монтаж извещателей ПС	шт	8,00	153,50	--	1228	--	1,00	8
	-1	автоматические: ручной/мат.заказчика/			144,00	--	1152	--	--	--
15.	Ц0108-593	Демонтаж световых настенных	шт	5,00	88,80	36,40	444	182	0,33	2
	-11	указателей			52,40	10,28	262	51	0,06	0
16.	Ц0108-593	Монтаж световых настенных	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1
	-11	указателей			131,00	25,70	131	26	0,15	0
17.	Ц0110-683	Демонтаж дистанционной	шт	2,00	792,00	--	1584	--	10,00	20
	-13	сигнализации : сирена мощная 1кВт			792,00	--	1584	--	--	--
18.	Ц0110-683	Сигнализация дистанционная :	шт	3,00	3220,00	--	9660	--	25,00	75
	-13	сирена мощная 1кВт			1980,00	--	5940	--	--	--
19.	СПРайс"INTANT	Сирена Маяк -12КП	шт	1,00	501,07	--	501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПРайс"IN	Сирена Маяк -12К	шт	1,00	698,05	--	698	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TANT									
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0167-6-1	Демонтаж провода	м	220,00	13,94	0,06	3067	13	0,10	21
					13,88	--	3054	--	0,00	0
22.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	470,00	61,10	0,80	28717	376	0,28	132
					48,80	0,10	22936	47	0,00	0
23.	СПРайс"IN TANT	Кабель КСПВ -2х0,5 мм	м	309,00	5,39	--	1666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПРайс"IN TANT	Кабель КСПВ -4х0,5 мм	м	41,20	10,37	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРайс"IN TANT	Кабель КСПВ 6х0,5 мм	м	206,00	15,90	--	3275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРайс"IN TANT	Кабель КСПВ -8х0,5 мм	м	51,50	21,43	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-397 -1	Демонтаж профиля перфорированного монтажного	м	150,00	12,44	6,12	1866	918	0,04	5
					6,32	1,28	948	192	0,01	1
28.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	300,00	108,60	48,90	32580	14670	0,22	66
					39,60	12,20	11880	3660	0,07	21
29.	СПРайс"IN TANT	Кабельный пластиковый канал 10х15 мм	м	154,50	13,13	--	2029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	30,00	36,51	--	1095	--	0,16	5
					26,33	--	790	--	--	--
31.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	30,00	9,33	0,82	280	25	0,05	2
					7,99	0,50	240	15	0,00	0
32.	СПРайс"IN	Гофрированная труба ф16 мм	м	30,90	12,09	--	374	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TANT									
					--	--	--	--	--	--
33.	ЦО108-394 -1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	м	200,00	150,90	47,40	30180	9480	0,24	48
					40,10	13,40	8020	2680	0,08	16
34.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00	--	18	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 172027 25897 653

104287 6671 39

Накладные расходы :

На монтажные работы	91551
Всего накладных расходов:	91551
Итого с накладными	263578

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15815
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	279393
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	283165
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	284283
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	287077
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	686021
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13720
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	699741
Налог на добавленную стоимость, 12 %	83969
Итого с НДС	783710

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

----------Жумагельдин А.К.

Технический надзор ----------

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

----------Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12_января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области (смета 6-1-3.Отопление вентиляция котельной)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	3,00	264,48	3,96	793	12	0,30	1
					52,20	1,49	157	4	0,01	0
2.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	437,00	--	874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	0,75	4327,15	34,73	3245	26	0,68	1
					108,45	13,01	81	10	0,06	0
		Итого по разделу: Отопление								4913
		Раздел: Вентиляция								
4.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	935,14	53,14	935	53	4,96	5
					882,00	20,25	882	20	0,10	0
5.	СПрайс-лист	Вентилятор канальный WOS200 фирмы "DOSPEL"	шт	1,00	4769,03	--	4769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								5704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					10616 1120	90 34		6 --

Накладные расходы :

На сантехнические работы	1330
Всего накладных расходов:	1330
Итого с накладными	11946

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	717
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12663
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12834
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12885
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13012
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	31094
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	622
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31716
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3806
Итого с НДС	35522

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

_____ Жумагельдин А.К.

Технический надзор _____

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____ Боскынбаев А.Н.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12 января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области (Смета 7-1-1.Ограждение)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С12021-117	Стойки металлические	т	2,82	113100,00	-- / --	318580	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	3,01	134000,00	-- / --	403359	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						721939	-- / --		-- / --

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	721939

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43316
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	765255
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	775586
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	778647
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	786300
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1879003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37580
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1916583
Налог на добавленную стоимость, 12 %	229990
Итого с НДС	2146573

Заказчик

ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

_____Жумагельдин А.К.

Технический надзор _____

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

_____Боскынбаев А.Н.

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аксуская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, п .Жансугурова, ул Жансугурова, АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX, ИИК KZ776010311000142596, кбе 12 БИН 020240004250

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО Kaspi Bank", БИК CASPKZKA ИИК KZ98722S000000722183, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№100 и доп соглашение №1 от 12 января 2015 г	22.05.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
					из них			дополнительные затрат			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГКП на ПВХ "Центральная районная больница Аксуского района (поликлиника)	91039840	48986840	3903429	19073839	1684051					468411	4371840
Итого за июнь 2015 г	91039840	48986840	3903429	19073839	1684051					468411	4371840

Заказчик М.П.

Директор ГКП на ПВХ "Аксуская центральная районная больница" Жумагельдин А.К
(должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор
(подпись)

Подрядчик Ген.директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н
М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аксуская центральная районная больница государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «СурМАК»

Договор №100 от 22 мая 2014 г и доп.соглашение №1 от 12 января 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт ЦРБ Аксуского района Алматинской области (Смета 7-1-1.Ограждение)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя высотой до 1,7 м	м	763,07	946,62	240,24	722339	183319	1,42	1084
					249,75	65,38	190577	49890	0,24	179
2.	C12021-268	Сварная решетка ограждения	тн	1,88	134000,00	--	251558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	3,00	4700,85	33,47	14103	100	7,85	24
					1435,50	12,65	4306	38	0,06	0
4.	C12021-268	Сварная решетка ограждения	тн	0,17	134000,00	--	23430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	4,00	7669,99	1172,83	30680	4691	17,80	71
					3217,50	334,76	12870	1339	1,28	5
6.	C12021-268	Сварная решетка ограждения	тн	0,53	134000,00	--	70921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1379,31	21,80	0,05	30066	69	0,03	41
					5,81	0,02	8014	28	0,00	0
8.	E0113-26-	Окраска металлических	м2	1379,31	20,36	0,02	28081	28	0,02	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,16	--	5738	--	--	--		
ИТОГО:					1171178	188208				1248
					221505	51295				185

Накладные расходы :

На общестроительные работы	375029
Всего накладных расходов:	375029
Итого с накладными	1546207

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	92772
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1638979
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1661105
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1667661
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1684051
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3826891
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76538
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3903429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	468411
Итого с НДС	4371840

Заказчик

Главный врач ГКП на ПВХ «Аксуская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области»

---Жумагельдин А.К.

Технический надзор ----------

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «СурМАК»

---Боскынбаев А.Н.