Заказчик: АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", БИН 930340000261

Ф-3

Подрядчик: ТОО "UK RCO-Ltd", БИН 150840003726

Наименование строительства: Ремонт кровли комбикормового завода (4-й этаж)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1

за июль месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма	
		Договор подряда (контракт) № 625 от 25.06.2019 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт кровли комбикормового завода (4-й этаж)	2 530 993,00	2 259 815,18							271 177,82	2 530 993,00
Всего к оплате										

Сдал (Подрядчик):

ТОО "UK RCO-Ltd", БИН 150840003726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор /Шериязданов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", БИН 930340000261

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор /Раисов Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 20-1
Форма

Заказчик: **АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", БИН 930340000261**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "UK RCO-Ltd", БИН 150840003726**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ремонт кровли комбикормового завода (4-й этаж)**
(наименование, адрес)

Объект : **Ремонт кровли комбикормового (4-й этаж)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 625 от 25.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Капитальный ремонт кровли									
1	1219-0101-0901	Очистка покрытия кровли НР = 72 %	т	100	2076,76	–	207676	–	–	134574	369630

				2076,76	–	207676	–	–	27380	
2 1208-0101-0201	Разборка покрытия кровли из наплавляемого материала (3 слоя) НР = 72 %	м2 кровли	203,7	168,92	0,22	34409	44	–	22269	61212
				168,7	–	34365	–	–	4534	
3 1111-0101-0802	Уборка утеплителя (шлака) толщиной до 100 мм НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 изоляции	18,5	4896,86	1232	90592	22792	–	63207	166103
				3664,86	373,68	67800	6913	–	12304	
4 1112-0101-1701	Разборка стяжки кровли толщиной 15 мм (до 100 мм) НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	184,5	227,13	10,5	41905	1937	–	33580	81524
				216,63	3,19	39968	588	–	6039	
5 1112-0101-1702	Разборка стяжки кровли. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=85,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	15682,5	0,8	–	12613	–	–	10444	24902
				0,8	–	12613	–	–	1845	
6 1112-0101-1701	Устройство стяжки кровли пескобетоном М-150 толщиной 15 мм. (до 100 мм) НР = 92 %	м2 стяжки	184,5	745,65	134,56	137572	24827	62785	47077	199421
				270,79	37,38	49960	6896	–	14772	
7 1112-0101-1702	Устройство кровли стяжки пескобетоном. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=85,000;	м2 стяжки	15682,5	21,23	1,14	332876	17880	299192	16919	377779

				1,01	0,3	15804	4630	–	27984	
8	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	184,5	2399,76	13,39	442755	2470	408684	26996	507331
					171,28	5,44	31601	1003	–	37580	
9	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	184,5	1282,51	6,27	236624	1156	221162	12242	268775
					77,54	2,6	14306	479	–	19909	
10	1112-0101-0401	Устройство примыканий, парапетов из наплавляемого материала в 3 слоя НР = 92 %	м примыканий	19,2	4503,91	9,84	86475	189	79681	5538	99374
					344,01	4,32	6605	83	–	7361	
11	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	70,18	577		40494		–		43734
12	4102-0101-1027	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	70,18	792		55583		–		60030
									–	4447	

Итого **2 259 815**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 480 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 71 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 592

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 071 504
- перевозка грузов, тенге	96 077
Накладные расходы, тенге	372 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	167 395
Всего	**2 259 815**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 259 815**
НДС (12 %)	271 178
Итого	**2 530 993**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "UK RCO-Ltd", БИН 150840003726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **/Шерияздaнов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", БИН 930340000261

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **/Раисов Р.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

10.07.19

Киселев Н.Г. 12.07.19г

Тургамбаев

Начальник ОКС УК

ТОО Сарыарка Плотникова О.В.

12.07.2019г

Согласно Т/Р №1

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1** — **110440014343**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "UK RCO-Ltd", Респблика Казахстан, ВКО., г. Усть-Каменогорск, ул. ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, д. 29/1, кв. (офис) 135** — **150840003726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №625 от 25.06.2019 г.

Номер документа	Дата составления
10	10.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт кровли комбикормового завода (4-й этаж)			тенге	1	2 530 993,00	2 530 993,00
				Итого	1	x	**2 530 993,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2019

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
_____ Раисов Р.М.
«__10__» _____2019г

Акт сдачи-приемки выполненных работ

по ремонту кровли комбикормового завода (4-й этаж)

АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»

п. Касыма Кайсенова 10 июля 2019г

Комиссия, в составе:

представителей Заказчика АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»:

- Дюсупова К.К., главного инженера Технического Департамента,
- Тургамбаева Б.С., главного механика Технического Департамента,
- Шарифуллина С.С., инженера по эксплуатации зданий и сооружений,
- Киселева А.Г., начальника кормоцеха
- Бочкарева А.Н., инженера по капитальному строительству ТОО «Строительная корпорация «Сарыарка»;

представителей Подрядчика, ТОО «UK RCO-Ltd»:

- Шериязданова А.С., директора
- Кауанова А.Д., мастера

составили настоящий акт о нижеследующем:

- ремонт кровли комбикормового завода (4-й этаж) АО «Усть-Каменолгорская Птицефабрика», далее АО УКПФ, осуществлялся подрядчиком ТОО «UK RCO-Ltd» в соответствии с Договором №625 от 25.06.2019г .
- ремонт был осуществлен в сроки:

начало работ: 25 июня 2019г
окончание работ: 10 июля 2019г

при продолжительности ремонта в 25 календарных дней согласно Графика работ.

На основании визуального осмотра предъявленной к приемке отремонтированной кровли комбикормового завода (4-й этаж) и пооперационного контроля, осуществленным техническим надзором Заказчика, Комиссия устанавливает следующее:

1) ремонт произведен на основании Технического задания Заказчика и Договора № 625 от 25.06.2019г при соблюдении мероприятий по охране труда и безопасного ведения работ;

2) Строительный мусор по завершению работ_____ (вывезен, не вывезен);

3) Ремонтные работы по ремонту кровли комбикормового завода (4-й этаж) АО УКПФ выполнены с оценкой _____;

4) Выявленные недоделки согласно Приложения №1 к акту сдачи-приемки препятствуют, не препятствуют (ненужное вычеркнуть) нормальной эксплуатации кровли;

5) Полная стоимость выполненных работ по Договору составляет **2 530 993 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто три) тенге с НДС**, фактические затраты составили **2 530 993 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто три) тенге с НДС.**

6) Гарантийный срок на выполненные работы, установленный Подрядчиком, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации мягкой кровли , составляет **3 года** (**три года**) с даты подписания настоящего акта сдачи-приемки работ Заказчиком.

Заключение Комиссии:

Ремонт кровли комбикормового завода (4-й этаж) выполнен в соответствии с Техническим заданием Заказчика и требованиями по устройству кровель.

Предъявленные к приемке работы по ремонту кровли комбикормового завода (4-й этаж) принять в эксплуатацию с оценкой _____ (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Приложение к акту:

Приложение №1 «Перечень недоделок, выявленных в ходе приемки работ»

Подписи представителей Заказчика:

Главный инженер ТД _____ Дюсупов К.К.

Главный механик ТД _____ Тургамбаев Б.С.

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений _____ Шарифуллин С.С.

Начальник кормоцеха _____ Киселев А.Г.

Инженер по капитальному строительству

ТОО «Строительная корпорация «Сарыарка» _____ Бочкарев А.Н.

Подписи представителей Подрядчика:

Директор ТОО «UK RCO-Ltd» _____ Шериязданов А.С.

Мастер ТОО «UK RCO-Ltd» _____ Кауанов А.Д.