А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-304-00 от 19.06.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скважины № 724 с приемом в систему манифольда на*
Сумма договорной цены: **18 190 236,64 тенге**
Выполнено до:
Выполнено за месяц: **октябрь 2018 г.** **12 252 652,9 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1.	**СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ СИСТЕМЫ МАНИФОЛЬДА УМ-1 "ЗАПАД"**				
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ПЛОЩАДКИ ПОД БЛОК МАНИФОЛЬДА И БЛОКИ КАМЕР ОУ				
1	**РАБОТА ПЕРСОНАЛА**				
	ПРОРАБ	чел/час	80	3 145	251 600
	МОНТАЖНИК	чел/час	240	2 298	551 520
	СТРОПАЛЬЩИК	чел/час	120	2 298	275 760
	СВАРЩИК	чел/час	25	2 298	57 450
	СЛЕСАРЬ	чел/час	45	2 298	103 410
2	**РАБОТА АВТОТЕХНИКИ**				
	АВТОКРАН	маш/час	40	11 501	460 040
	КАМАЗ	маш/час	12	8 587	103 044
	ЭКСКАВАТОР	маш/час	10	12 574	125 740
	УАЗ	маш/час	80	8 587	686 960
	КАТОК	маш/час	5	7 974	39 870
	СВАРОЧНАЯ АВТОМАСТЕРСКАЯ	маш/час	25	8 587	214 675
	МАТЕРИАЛ:				
	ПЛИТА ДОРОЖНАЯ 2П30-15.10	ШТ	11	44 034	484 374
	БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ БР30-30-15	ШТ	2	14 464	28 928
	СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ	ШТ	2	19 285	38 570
	КАРТА ОГРАЖДЕНИЯ	ШТ	2	30 857	61 714
	СЕТКА КЛАДОЧНАЯ	КГ	420	188	78 767
	ПГС	ТН	4,8	1 543	7 406
	ЩЕБЕНЬ	ТН	2,9	1 728	5 011
	ЦЕМЕНТ	ТН	0,7	35 386	24 770
	ИТОГО:				**3 599 610**

	БЛОК КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ (ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА)				
13	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,300	847 974,97	254 392
16	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 4	Т	1,96	4 191,54	8 215
17	МОНТАЖ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДУ200 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	Т	1,960	409 412,90	802 449
	ИТОГО:				**1 065 057**
	ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГКС ОТ БЛОКА КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА ДО ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА ДУ250 ММ НА БЛОКЕ УМ-1				
29	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,100	847 974,97	84 797
30	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ200 ММ	М	5	7 818,0	39 090,0
31	МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ЗАГЛУШКОЙ РУ8,0 МПА ДУ200 ММ	ШТ	2	49 550,0	99 100,0
32	МОНТАЖ ТРОЙНИКА РАВНОПРОХОДНОГО ДУ200 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	74 325,0	74 325,0
33	МОНТАЖ ОТВОДА ДУ200 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	49 550,0	49 550,0
34	МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА РУ 8,0 МПА ДУ200 ММ	ШТ	1	94 707,0	94 707,0
35	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА РУ 8,0 МПА ДУ200 ММ	ШТ	1	94 707,0	94 707,0
36	МОНТАЖ БОБЫШКИ ДО ДУ25 ММ	ШТ	4	10 633,0	42 532,0
37	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	3,45	3 757,60	12 963,7
38	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	3,45	809,71	2 793,5
	ИТОГО:				**594 566**
	КОЛЛЕКТОР СБОРА АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ С СИСТЕМ СППК:				
44	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ80 ММ	М	1	4 047,0	4 047,0
46	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	7,5	5 196,00	38 970,0
47	МОНТАЖ ОТВОДА ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	31 540,0	31 540,0
	ИТОГО:				**74 557**
	КОЛЛЕКТОР СИСТЕМЫ ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ДУ100 ММ				
50	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	4,5	5 196,00	23 382,0
51	МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДУ100-50 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	39355	78 710,0
52	МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ЗАГЛУШКОЙ РУ1,6 МПА ДУ50 ММ	ШТ	2	15630	31 260,0
53	МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ЗАГЛУШКОЙ РУ1,6 МПА ДУ100 ММ	ШТ	2	31540	63 080,0
54	МОНТАЖ ОТВОДА ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	31 540,0	31 540,0
55	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	1,611	3 757,60	6 053,5
56	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,611	809,71	1 304,4
	ИТОГО:				**235 330**

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ГКС "ВД" ДУ250 ММ				
60	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,100	847 974,97	84 797
61	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ250 ММ	М	4	9 174,0	36 696,0
62	МОНТАЖ ТРОЙНИКА НЕРАВНОПРОХОДНОГО ДУ250Х200 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	89 189,0	178 378,0
63	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДУ250 ММ, РУ8,0 МПА	ШТ	1	119 338,0	119 338,0
64	МОНТАЖ БОБЫШКИ ДО ДУ25 ММ	ШТ	4	10 633,0	42 532,0
65	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	3,44	3 757,60	12 926,1
66	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	3,44	809,71	2 785,4
	ИТОГО:				**477 453**
	БЛОК КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ (ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА)				
70	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,300	847 974,97	254 392
73	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 4	Т	1,96	4 191,54	8 215
	ИТОГО:				**262 608**
	ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГКС ОТ БЛОКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА ОУ ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА ДО ПРИЕМНО-				
84	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,100	847 974,97	84 797
85	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ200 ММ	М	3	7 818,0	23 454,0
86	МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ЗАГЛУШКОЙ РУ8,0 МПА ДУ200 ММ	ШТ	2	49 550,0	99 100,0
87	МОНТАЖ ТРОЙНИКА РАВНОПРОХОДНОГО ДУ200 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	74 325,0	74 325,0
88	МОНТАЖ ТРОЙНИКА НЕРАВНОПРОХОДНОГО ДУ250Х200 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	89 189,0	89 189,0
89	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА РУ 8,0 МПА ДУ200 ММ	ШТ	1	94 707,0	94 707,0
90	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	2,07	3 757,60	7 778,2
91	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ	М2	2,07	809,71	1 676,1
	ИТОГО:				**475 027**
	ИТОГО РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДКИ МАНИФОЛЬДА УМ-1 "ЗАПАД"				**6 784 207**
2	**СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВ. №724**				
95	**УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ОБВАЛОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ СКВАЖИНЫ**				
96	УСТРОЙСТВО НАСЫПИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М	М3	908	2 158,92	2 020 749
97	ПОЛИВ ВОДОЙ ГРУНТА ПРИ УПЛОТНЕНИИ	М3	908	140,18	131 208
98	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОСЛОЙНО ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 0,2 М ЗА 6-8 ПРОХОДОК	М3	908	282,65	264 560
	ИТОГО:				
	МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ПОД БЛОК ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ				
100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	10,80	436,73	4 717

101	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1,080	3 538,92	3 822
102	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	11,9	79,00	939
103	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	18,0	77,28	1 391
104	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	18,0	140,18	2 523
105	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	10,800	6 053,78	65 381
106	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	24,0	1 824,95	43 799
107	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -6 ШТ	М3	4,320	67 330,40	290 867
108	МОНТАЖ БЛОКА ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ. МОНТАЖ. ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА.	ШТ	1	195 836,00	195 836
	ИТОГО:				**3 025 792**
	БЛОК КАМЕРЫ ЗАПУСКА ОУ (ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА)				
	ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНУ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
109	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	27,740	436,73	12 115
110	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,860	3 538,92	3 043
111	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	28,600	79,00	2 259
112	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	31,5	77,28	2 434
113	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	31,5	140,18	4 416
114	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	18,0	6 053,78	108 968
115	ПЕРВЫЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	31,5	1 038,81	32 723
116	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	31,5	1 038,81	32 723
116	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554
117	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	27,0	6 490,75	175 250
118	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,300	847 974,97	254 392
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОГО ПРИЯМКА 1 ШТ				
119	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247

120	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	95
121	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	0,400	2 568,70	1 027
122	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893
123	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
124	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
125	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
126	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	ИТОГО:				**1 129 869**
	ВСЕГО:				**10 939 868,66**
	НДС 12%				1 312 784,24
	ВСЕГО:				**12 252 652,90**

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"_____ инженер-механик
"_____"_____2018 г. Ненар Цар

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.
Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

Гулекбаев БМ