# А К Т
## приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

***Заказчик:*** ТОО "Жаикмунай"
***Подрядчик:*** ТОО "ПАК"
***Основание:*** Договор № А18-304-00 от 19.06.2018 г.
***Наименование стройки:*** *Чинаревское НГКМ*
***Объект:*** *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скважины № 724 с приемом в систему манифольда на площадке УМ-1 "ЗАПАД"*
Сумма договорной цены: **18 190 236,64 тенге**
Выполнено до: 12 252 652,9 тенге
Выполнено за месяц: **июнь 2019 г.** **29,94%** **5 445 315,68 тенге**
Оценка качества работ: _____

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | **СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ СИСТЕМЫ МАНИФОЛЬДА УМ-1 "ЗАПАД"** | | | | |
| | **МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ПОД БЛОК ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ** | | | | |
| 4 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М | М3 | 10,80 | 436,73 | 4 717 |
| 5 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ | М3 | 1,080 | 3 538,92 | 3 822 |
| 6 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М | М3 | 11,9 | 79,00 | 939 |
| 7 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ | М2 | 18,0 | 77,28 | 1 391 |
| 8 | ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ | М2 | 18,0 | 140,18 | 2 523 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 10,800 | 6 053,78 | 65 381 |
| 10 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ | М2 | 24,0 | 1 824,95 | 43 799 |
| 11 | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -6 ШТ | М3 | 4,320 | 67 330,40 | 290 867 |
| 12 | МОНТАЖ БЛОКА ОПЕРАТОРНОЙ С БЫТОВЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ. МОНТАЖ. ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА. | ШТ | 1 | 195 836,00 | 195 836 |
| | **ИТОГО:** | | | | **609 274** |
| | **БЛОК КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ (ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА)** | | | | |
| 18 | МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ80 ММ | М | 5,5 | 4 047,0 | 22 259 |
| 19 | СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ80 ММ | М | 5,5 | 3 409,2 | 18 750 |
| 21 | МОНТАЖ БЛОКА СППК4Р 80-63 СО СТОИМОСТЬЮ | ШТ | 1 | 889 525,0 | 889 525 |
| 22 | МОНТАЖ ОТВОДА 90*, ДУ80 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 18 472,0 | 18 472 |
| 23 | СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90* ДУ80 ММ | ШТ | 1 | 15 000,0 | 15 000 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ50 ММ | М | 3 | 3 886,0 | 11 658 |
| 25 | МОНТАЖ ОТВОДА 90*, ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 3 | 10 633,0 | 31 899 |
| 26 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 1,54 | 3 757,60 | 5 787 |
| 27 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 1,54 | 809,71 | 1 247 |
| | **ИТОГО:** | | | | **1 014 596** |
| | **КОЛЛЕКТОР СБОРА АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ С СИСТЕМ СППК:** | | | | |
| 42 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т | Т | 0,150 | 847 974,97 | 127 196 |
| 43 | МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДУ100-80 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 3 | 40776 | 122 328,0 |
| 45 | МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ЗАГЛУШКОЙ РУ8,0 МПА ДУ80 ММ | ШТ | 3 | 18472 | 55 416,0 |
| 47 | МОНТАЖ ОТВОДА ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 2 | 31 540,0 | 63 080,0 |
| 48 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 2,685 | 3 757,60 | 10 089,2 |
| 49 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 2,685 | 809,71 | 2 174,1 |
| | **ИТОГО:** | | | | **380 283** |
| | **БЛОК КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ (ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА)** | | | | |
| 74 | МОНТАЖ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДУ200 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | Т | 1,960 | 409 412,90 | 802 449 |
| 75 | МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ50 ММ | М | 7 | 3 886,0 | 27 202 |
| 76 | МОНТАЖ ОТВОДА 90* ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 3 | 15630 | 46 890 |
| 77 | МОНТАЖ ТРОЙНИКА РАВНОПРОХОДНОГО ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 23 445,0 | 23 445 |
| 78 | МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ С ЗАГЛУШКОЙ РУ1,6 МПА ДУ50 ММ | ШТ | 1 | 15 630,0 | 15 630 |
| 79 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 1,26 | 3 757,60 | 4 735 |
| 80 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 1,26 | 809,71 | 1 020 |
| | **ИТОГО:** | | | | **921 371** |
| | **ИТОГО РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДКИ МАНИФОЛЬДА УМ-1 "ЗАПАД"** | | | | **2 925 526** |
| **2** | **СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВ. №724** | | | | |
| | **БЛОК КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ (ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА)** | | | | |
| 129 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 4 | Т | 1,96 | 4 191,54 | 8 215 |
| 130 | МОНТАЖ КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДУ200 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | Т | 1,960 | 409 412,90 | 802 449 |
| 131 | МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ50 ММ | М | 10 | 3 886,0 | 38 860 |
| 132 | МОНТАЖ ОТВОДА 90*, ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 3 | 10 633,0 | 31 899 |
| 133 | МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ80 ММ | М | 6,5 | 4 047,0 | 26 306 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ80 ММ | М | 6,5 | 3 409,2 | 22 159 |
| 136 | МОНТАЖ БЛОКА СППК4Р 80-63 СО СТОИМОСТЬЮ | ШТ | 1 | 889 525,0 | 889 525 |
| 137 | МОНТАЖ ОТВОДА 90*, ДУ80 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 3 | 18 472,0 | 55 416 |
| 138 | СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90* ДУ80 ММ | ШТ | 3 | 15 000,0 | 45 000 |
| 139 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 3,62 | 3 757,60 | 13 603 |
| 140 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 3,62 | 809,71 | 2 931 |
| | **ИТОГО:** | | | | **1 936 363** |
| | **ИТОГО СКВ.724:** | | | | **1 936 363** |
| | **ВСЕГО:** | | | | **4 861 889** |
| | НДС 12% | | | | 583 426,68 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **5 445 315,68** |

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2019 г.

Ген. директор _____ Кондопуло Н.И.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

Гуенбаев Б.М.