Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Суюнбая, 298

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 6
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	1,6788	4019,28	1347,30	6748	2262	--	3957	11561
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	4486	1011		856	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	3,961968	79,00	--	313	--		--	338
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	3,961968	1697,00	--	6723	--		--	7261
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	167,88	784,64	--	131726	--	--	142264	295908
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	131726	--		21919	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	18,13104	504,00	--	9138	--		--	9869
		СП - 8%			--	--	--	--		731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	18,13104	1697,00	–	30768	–		–	33230
		СП - 8%			–	–	–	–		2461	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**	т	2,084	64565,39	4790,42	134554	9983	–	86458	238693
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	124571	730		17681	
8	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных мафов**	т	2,084	455,00	–	948	–		–	1024
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	2,084	1697,00	–	3537	–		–	3819
		СП - 8%			–	–	–	–		283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				324455	12245	–	232679	601703
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				260782	1741	–	44570	
	Всего заработная плата		Тенге				189901				
	Транспортные расходы		Тенге					137222			
		Накладные расходы	Тенге				51428				
		Сметная прибыль	Тенге				146221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				363012				
		Сметная заработная плата	Тенге								134
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					137222			
	Всего заработная плата		Тенге				134554				
		Накладные расходы	Тенге					125301			
		Сметная прибыль	Тенге				86458				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				238693				
		Сметная заработная плата	Тенге								123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					125301			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				601705				
		Сметная заработная плата	Тенге								257
								262523			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
10	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	20	7526,36	707,60	150527	14152	–	98190	268615
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	–	136375	–		19897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	19100	166		2664	
12	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	2,2	536,00	--	1179	--		--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
13	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,2	837,00	--	1841	--		--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
14	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	2,2	366,00	--	805	--		--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	5892	9943		18279	
		Компенсационная посадка									
16	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	55732	4672		10849	
17	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	20	9505,00	--	190100	--	190100	--	205308
		СП - 8%			--	--	--	--		15208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				657729	67386	369419	182319	907253
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217100	14780	--	67202	
	Материалы		Тенге				657729				
	Всего заработная плата		Тенге				179318				
								231880			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
		Накладные расходы	Тенге				182319				
		Сметная прибыль	Тенге				67204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					231880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				907252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					231880			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,98943	2109,24	–	2087	–	–	1503	3877
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	2087	–		287	
19	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	40,2675	261,00	–	10510	–		–	11351
		СП - 8%			–	–	–	–		841	
20	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	39,117	1697,00	–	66382	–		–	71692
		СП - 8%			–	–	–	–		5311	
21	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	23,01	16,48	13,79	379	317	1	142	563
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	61	137		42	
22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	15,34	6343,24	1617,14	97305	24807	58677	23800	130793
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	13821	11770		9688	
23	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	153,4	1821,05	30,07	279349	4612	106304	183993	500409
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	168433	1931		37067	
24	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	6,5962	29213,00	–	192695	–	192695	–	208110
		СП - 8%			–	–	–	–		15416	
		Поребрик									
25	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	6,5	2109,24	–	13710	–	–	9871	25468
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	13710	–		1887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	11,05	261,00	–	2884	–		–	3115
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
27	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	11,05	1697,00	–	18752	–		–	20252
		СП - 8%			–	–	–	–		1500	
28	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	6,5	16,48	13,79	107	90	–	40	159
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	17	39		12	
29	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,6	6343,24	1617,14	16492	4205	9944	4034	22168
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	2343	1995		1642	
30	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	65	1821,05	30,07	118368	1954	45044	77963	212038
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	71370	818		15707	
31	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,04	29213,00	–	30382	–	30382	–	32812
		СП - 8%			–	–	–	–		2431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				849402	35985	443047	301346	1242807
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				271842	16689	–	92062	
	Материалы		Тенге				849402				
	Всего заработная плата		Тенге				219971				
	Местные материалы		Тенге					288531			
	Транспортные расходы		Тенге				223076				
		Накладные расходы	Тенге				98527				
		Сметная прибыль	Тенге				301346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1242807				
		Сметная заработная плата	Тенге								259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					288531			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1242807				
		Сметная заработная плата	Тенге								259
								288531			

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	78	15		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0612	16804,00	–	1028	–	1028	–	1111
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
		Люки									
34	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	–	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
35	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
36	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	–	24256	–	24256	–	26196
		СП - 8%			–	–	–	–		1940	
37	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
38	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
39	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	–	37	–		–	39
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28627	413	25503	2765	33902
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2611	189	–	2512	
	Материалы		Тенге				4371				
	Всего заработная плата		Тенге				218				
	Местные материалы		Тенге					2800			
	Транспортные расходы		Тенге				1028				
		Накладные расходы	Тенге				100				
		Сметная прибыль	Тенге				2765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7707				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				24256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1940				
							26196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2800			
		РАЗДЕЛ 5. Ограждение палисадника /Тип 1/									
40	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	12	2563,60	–	30763	–	–	22150	57146
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	30763	–		4233	
41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	97	83		68	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,324	20965,32	1097,63	6793	356	6014	459	7832
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	423	81		580	
43	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0426	25354,71	12073,50	1080	514	254	322	1515
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	312	155		112	
44	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	809,00	–	9708	–	9708	–	10485
		СП - 8%			–	–	–	–		777	
45	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,412416	169148,10	38277,14	69759	15786	2144	39657	118170
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	51829	5645		8753	
46	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,412416	59952,04	2469,65	24725	1019	1489	15472	43412
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	22217	206		3216	
47	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,168888	249771,00	–	42183	–	42183	–	45558
		СП - 8%			–	–	–	–		3375	
48	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм**	т	0,23304	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
49	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,03192	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
50	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,001848	224711,00	–	415	–	415	–	448
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
51	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м2	5,34	393,04	–	2099	–	–	1448	3831
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2099	–		284	
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	21,36	87,89	2,27	1877	48	841	686	2768
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	988	6		205	
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	42,72	92,87	1,62	3967	69	2743	805	5154
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1155	12		382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				194056	17967	66204	81167	297240
							109883	6188	–	22018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88783				
	Материалы		Тенге				10012				
	Всего заработная плата		Тенге					35707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42599				
		Накладные расходы	Тенге				25715				
		Сметная прибыль	Тенге				9160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					35707			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95565				
	Материалы		Тенге				3888				
	Всего заработная плата		Тенге					80364			
		Накладные расходы	Тенге				55451				
		Сметная прибыль	Тенге				12081				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					80364			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9708				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9708				
		Сметная прибыль	Тенге				777				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				297239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					116071			
		РАЗДЕЛ 6. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
54	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106**	шт	1	673612,50	–	673613	–		–	673613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	673613	–	
55	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
56	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	90357,14	–	90357	–		–	90357
					–	–	–	–	90357	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				985345	–	–	–	985345
							–	–	985345	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				985345				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				985345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				985345				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4068250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				862218				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133996			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39587			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						904173		
		- Перевозка грузов	Тенге				153881				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						985345		
		- Накладные расходы	Тенге							800276	
		- Сметная прибыль	Тенге							228364	

		Итого с временными, 1,04 %					4 100 312				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					4 142 364				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					4 205 505				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					4 415 343				
		Налог на добавленную стоимость 12%					529 841				
		Итого с НДС					4 945 184				
		Всего					4 945 184				
		Тендерная скидка					98 904				
		Итого к оплате					4 846 280				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

расц. соотв

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. СМУ 14, 15

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 7
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	1,5608	4019,28	1347,30	6273	2103	--	3679	10749
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	4170	940		796	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	3,683488	79,00	–	291	–		--	314
		СП - 8%			–	–	–	--		23	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	3,683488	1697,00	–	6251	--		--	6751
		СП - 8%			–	–	–	--		500	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	156,08	784,64	–	122467	--	--	132264	275109
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	–	122467	--		20378	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	16,85664	504,00	–	8496	--		--	9175
		СП - 8%			–	–	–	--		680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	16,85664	1697,00	–	28606	–		–	30894
		СП - 8%			–	–	–	–		2288	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	39,34	578,00	–	22738	–	–	24557	51079
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	22738	–		3784	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	1,510656	504,00	–	761	–		–	822
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,510656	1697,00	–	2564	–		–	2769
		СП - 8%			–	–	–	–		205	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**	т	0,893	64565,39	4790,42	57657	4278	–	37047	102281
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	53379	313		7576	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных мафов**	т	0,893	455,00	–	406	–		–	439
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,893	1697,00	–	1515	–		–	1637
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				258025	6381	–	197547	492019
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202755	1253	–	36445	
	Всего заработная плата		Тенге				200368				
	Транспортные расходы		Тенге					150315			
		Накладные расходы	Тенге				48890				
		Сметная прибыль	Тенге				160501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				389739				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					150315			
	Всего заработная плата		Тенге				57657				
		Накладные расходы	Тенге					53692			
		Сметная прибыль	Тенге				37047				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7576				
							102281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					53692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				492019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					204007			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж сараев									
13	Е11-460401-0210 1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	49,9125	125123,30	63031,48	6245217	3146059	97087	3858083	10911564
		НР - 84%; СП - 8%			60146,68	31873,48	3002071	1590885		808264	
14	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	64,49	11831,05	3140,65	762984	202541	--	556805	1425373
		НР - 84%; СП - 8%			8690,40	1588,15	560444	102420		105583	
15	Е11-460401-0703 1146-0401-0703 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка**	м2	502	544,12	7,24	273147	3634	--	226391	539501
		НР - 84%; СП - 8%			536,88	--	269513	--		39963	
16	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	224,1952	504,00	--	112994	--		--	122034
		СП - 8%			--	--	--	--		9040	
17	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка (асбестоцементная кровля)**	т	5,92	79,00	--	468	--		--	505
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
18	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	230,1152	1697,00	--	390505	--		--	421746
		СП - 8%			--	--	--	--		31240	
		Снос деревьев									
19	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	25	7526,36	707,60	188159	17690	--	122738	335768
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	--	170469	--		24872	
20	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка вручную**	пень	5	5203,92	82,74	26020	414	1731	17339	46827
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	23875	207		3469	
21	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей, сучьев ипней. Погрузка**	т	2,75	536,00	--	1474	--		--	1592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
22	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автмобилями в нселенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,75	837,00	–	2302	–		–	2486
		СП - 8%			–	–	–	–		184	
23	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей, сучьев и пней. Разгрузка**	т	2,75	366,00	–	1007	–		–	1087
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
24	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	150	1187,95	1040,63	178192	156095	–	64133	261711
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	22097	37286		19386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8182468	3526432	98818	4845489	14070194
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4048469	1730798	–	1042237	
	Материалы		Тенге				8182468				
	Всего заработная плата		Тенге				98818				
	Транспортные расходы		Тенге					5779267			
		Накладные расходы	Тенге				508750				
		Сметная прибыль	Тенге				4845490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1042237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14070195				
		Сметная заработная плата	Тенге								4781
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5779267			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14070195				
		Сметная заработная плата	Тенге					5779267			4781
		РАЗДЕЛ 3.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
25	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	20	7526,36	707,60	150527	14152	--	98190	268615
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	–	136375	–		19897	
26	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	19100	166		2664	
27	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	2,2	536,00	–	1179	--		--	1274
		СП - 8%			–	–	–	--		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,2	837,00	–	1841	–		–	1989
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
29	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	2,2	366,00	–	805	–		–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
30	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	5892	9943		18279	
		Компенсационная посадка									
31	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	55732	4672		10849	
32	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	шт.	20	9505,00	–	190100	–	190100	–	205308
		СП - 8%			–	–	–	–		15208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				657729	67386	369419	182319	907253
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217100	14780	–	67202	
	Материалы		Тенге				657729				
	Всего заработная плата		Тенге				179318				
	Местные материалы		Тенге					231880			
	Транспортные расходы		Тенге				190100				
		Накладные расходы	Тенге				3826				
		Сметная прибыль	Тенге				182319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				907252				
		Сметная заработная плата	Тенге								214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					231880			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				907252				
		Сметная заработная плата	Тенге								214
								231880			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
33	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	1,25259	2109,24	–	2642	–	–	1902	4908
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	2642	–		364	
34	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	50,9775	261,00	–	13305	–		–	14370
		СП - 8%			–	–	–	–		1064	
35	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	49,521	1697,00	–	84037	–		–	90760
		СП - 8%			–	–	–	–		6723	
36	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	29,13	16,48	13,79	480	402	1	180	713
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	77	173		53	
37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	19,42	6343,24	1617,14	123186	31405	74284	30130	165581
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	17497	14900		12265	
38	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	194,2	1821,05	30,07	353648	5839	134577	232930	633504
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	213232	2445		46926	
39	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,3506	29213,00	–	243946	–	243946	–	263462
		СП - 8%			–	–	–	–		19516	
		Поребрик									
40	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	13,6	2109,24	–	28686	–	–	20654	53286
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	28686	–		3947	
41	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	23,12	261,00	–	6034	–		–	6517
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
42	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	23,12	1697,00	–	39235	–		–	42373
		СП - 8%			–	–	–	–		3139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13,6	16,48	13,79	224	188	--	84	333
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	36	81		25	
44	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,44	6343,24	1617,14	34507	8797	20809	8440	46383
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	4901	4174		3436	
45	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	136	1821,05	30,07	247663	4089	94246	163123	443649
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	149328	1712		32863	
46	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,176	29213,00	--	63567	--	63567	--	68653
		СП - 8%			--	--	--	--		5085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1241160	50719	631430	457443	1834492
							416399	23484	--	135889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1241160				
	Материалы		Тенге				323917				
	Всего заработная плата		Тенге					439883			
	Местные материалы		Тенге				307514				
	Транспортные расходы		Тенге				142611				
		Накладные расходы	Тенге				457443				
		Сметная прибыль	Тенге				135888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1834491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					439883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1834491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					439883			
		РАЗДЕЛ 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,21	4151,64	1097,63	872	231	367	297	1263
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	274	53		94	
48	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2142	16804,00	--	3599	--	3599	--	3887
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Люки									
49	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
51	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	–	24256	–	24256	–	26196
		СП - 8%			–	–	–	–		1940	
52	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
53	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
54	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	–	37	–		–	39
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31821	578	28336	2977	37580
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2807	227	–	2785	
	Материалы		Тенге				7565				
	Всего заработная плата		Тенге				480				
	Местные материалы		Тенге					3034			
	Транспортные расходы		Тенге				3599				
		Накладные расходы	Тенге				100				
		Сметная прибыль	Тенге				2977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11386				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3034			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				24256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37582				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
								3034			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
55	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	40,404	2742,01	–	110788	–	–	79768	205800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	110788	--		15244	
56	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	68,6868	261,00	–	17927	--		--	19361
		СП - 8%			–	–	–	--		1434	
57	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	68,6868	1697,00	–	116561	--		--	125886
		СП - 8%			–	–	–	--		9325	
58	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	40,404	16,48	13,79	666	557	3	249	988
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	106	240		73	
59	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	155,4	696,37	136,62	108216	21230	44126	54015	175209
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	42860	7153		12978	
60	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	155,4	931,15	136,62	144700	21230	80610	54015	214612
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	42860	7153		15897	
61	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	155,4	507,50	136,62	78865	21230	14775	54015	143510
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	42860	7153		10630	
62	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	155,4	1318,88	128,54	204954	19975	1272	178394	414015
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	183707	6073		30668	
63	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	155,4	3315,00	–	515151	–	515151	--	556363
		СП - 8%			–	–	–	--		41212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1297828	84223	655937	420456	1855744
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				423182	27773	–	137461	
	Материалы		Тенге				1297828				
	Всего заработная плата		Тенге				1572				
	Местные материалы		Тенге					450955			
	Транспортные расходы		Тенге				654362				
		Накладные расходы	Тенге				134489				
		Сметная прибыль	Тенге				420454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1855745				
		Сметная заработная плата	Тенге								378
								450955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1855745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					450955			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
64	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	12,48	2742,01	–	34220	–	–	24639	63568
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	34220	–		4709	
65	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	21,216	261,00	–	5537	–		–	5980
		СП - 8%			–	–	–	–		443	
66	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	21,216	1697,00	–	36004	–		–	38884
		СП - 8%			–	–	–	–		2880	
67	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,48	16,48	13,79	206	172	1	77	305
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	33	74		23	
68	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	48	696,37	136,62	33426	6558	13629	16684	54118
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	13239	2210		4009	
69	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	48	931,15	136,62	44695	6558	24898	16684	66289
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	13239	2210		4910	
70	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	48	507,50	136,62	24360	6558	4563	16684	44327
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	13239	2210		3284	
71	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	48	1318,88	128,54	63306	6170	393	55102	127881
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	56743	1876		9473	
72	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	48	3315,00	–	159120	–	159120	–	171850
		СП - 8%			–	–	–	–		12730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				400874	26015	202604	129870	573202
							130713	8579	–	42461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400874				
	Материалы		Тенге				486				
	Всего заработная плата		Тенге					139291			
	Местные материалы		Тенге				202119				
	Транспортные расходы		Тенге				41541				
		Накладные расходы	Тенге				129870				
		Сметная прибыль	Тенге				42459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					139291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				573203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					139291			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
73	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**27**	**2563,60**	**--**	**69217**	**--**	**--**	**49836**	**128578**
		НР - 72%; СП - 8%			**2563,60**	**--**	**69217**	**--**		**9524**	
74	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,243**	**6343,24**	**1617,14**	**1541**	**393**	**929**	**377**	**2072**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**219**	**186**		**153**	
75	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,729**	**20965,32**	**1097,63**	**15284**	**800**	**13532**	**1032**	**17621**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**952**	**183**		**1305**	
76	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,09585**	**25354,71**	**12073,50**	**2430**	**1157**	**570**	**725**	**3408**
		НР - 69%; СП - 8%			**7332,36**	**3633,08**	**703**	**348**		**252**	
77	**С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**27**	**809,00**	**--**	**21843**	**--**	**21843**	**--**	**23590**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1747**	
78	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,927936**	**169148,10**	**38277,14**	**156959**	**35519**	**4825**	**89229**	**265882**
		НР - 69%; СП - 8%			**125671,00**	**13688,54**	**116615**	**12702**		**19695**	
79	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,927936**	**59952,04**	**2469,65**	**55632**	**2292**	**3352**	**34811**	**97678**
		НР - 69%; СП - 8%			**53869,60**	**499,15**	**49988**	**463**		**7235**	
80	**С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,379998**	**249771,00**	**--**	**94912**	**--**	**94912**	**--**	**102505**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		7593	
81	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм**	т	0,52434	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
82	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,07182	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
83	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,004158	224711,00	–	934	–	934	–	1009
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
84	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	12,015	393,04	–	4722	–	–	3258	8619
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	4722	–		638	
85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	48,06	87,89	2,27	4224	109	1892	1543	6228
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	2223	13		461	
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	96,12	92,87	1,62	8927	156	6173	1811	11597
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	2598	27		859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				436626	40426	148962	182622	668787
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247236	13922	–	49537	
	Материалы		Тенге				199762				
	Всего заработная плата		Тенге				22526				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					80340			
		Накладные расходы	Тенге				95847				
		Сметная прибыль	Тенге				57858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				278230				
		Сметная заработная плата	Тенге								79
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					80340			
	Материалы		Тенге				215021				
	Всего заработная плата		Тенге				8748				
		Накладные расходы	Тенге					180818			
		Сметная прибыль	Тенге				124765				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				366968				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					180818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21843				
		Сметная прибыль	Тенге				21843				
			Тенге				1747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				668788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					261159			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
87	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	7	2563,60	–	17945	–	–	12921	33335
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	17945	–		2469	
88	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	114	97		80	
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	411	79		564	
90	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,09072	25354,71	12073,50	2300	1095	540	686	3226
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	665	330		239	
91	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16,8	1678,00	–	28190	–	28190	–	30446
		СП - 8%			–	–	–	–		2255	
92	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,451066	169148,10	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	56686	6174		9574	
93	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	24299	225		3517	
94	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,221221	248843,00	–	55049	–	55049	–	59453
		СП - 8%			–	–	–	–		4404	
95	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,22995	224711,00	–	51672	–	51672	–	55806
		СП - 8%			–	–	–	–		4134	
96	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м2	7,4025	393,04	–	2909	–	–	2008	5310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2909	–		393	
97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1370	8		284	
98	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1601	16		529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				276912	20188	150721	78618	383971
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106000	6929	–	28442	
	Материалы		Тенге				143082				
	Всего заработная плата		Тенге				11298				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24550			
		Накладные расходы	Тенге				106722				
		Сметная прибыль	Тенге				17636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				173575				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24550			
	Материалы		Тенге				105639				
	Всего заработная плата		Тенге				4515				
		Накладные расходы	Тенге					88379			
		Сметная прибыль	Тенге				60982				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				179951				
		Сметная заработная плата	Тенге								66
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					88379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				28190				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				30446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				383972				
		Сметная заработная плата	Тенге								90
								112929			
		РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
99	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527**	шт	1	1135789,29	–	1135789	–		–	1135789
					–	–	–	–	1135789	–	
100	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106**	шт	1	673612,50	–	673613	–		–	673613
					–	–	–	–	673613	–	
101	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399**	шт	1	917125,00	–	917125	–		–	917125
					–	–	–	–	917125	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
103	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	–	246223	–		–	246223
					–	–	–	–	246223	–	
104	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
105	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	–	257518	–		–	257518
					–	–	–	–	257518	–	
106	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
107	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	–	109332	–		–	109332
					–	–	–	–	109332	–	
108	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт	1	545757,14	–	545757	–		–	545757
					–	–	–	–	545757	–	
109	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	785203,57	–	785204	–		–	785204
					–	–	–	–	785204	–	
110	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21	–	960948	–		–	960948
					–	–	–	–	960948	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6339908	–	–	–	6339909
							–	–	6339909	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				6339909				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6339909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6339909				
		РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
111	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	9	58009,29	–	522084	–		–	522084
					–	–	–	–	522084	–	
112	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	9	78610,71	–	707496	–		–	707496
					–	–	–	–	707496	–	
113	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150,00	–	392150	–		–	392150
					–	–	–	–	392150	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1621730	–	–	–	1621730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							–	–	1621730	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				1621730				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1621730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1621730				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28 784 881**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 794 659				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 822 347			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 827 745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 286 227		
		- Перевозка грузов	Тенге				880 206				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7 961 639		
		- Накладные расходы	Тенге							6 497 341	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 542 459	

		Итого с временными, 1,04 %					**29 001 443**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**29 285 480**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**29 711 957**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**31 194 466**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**3 743 336**				
		Итого с НДС					**34 937 802**				
		Всего					**34 937 802**				
		Тендерная скидка					**698 756**				
		Итого к оплате					**34 239 046**				

Заказчик:
Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:
ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

расц. соотв.

Авторский надзор:
ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 12а

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 8
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	1,9685	4019,28	1347,30	7912	2652	--	4640	13557
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	5260	1185		1004	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	4,64566	79,00	--	367	--		--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	4,64566	1697,00	--	7884	--		--	8514
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	196,85	784,64	--	154457	--	--	166813	346971
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	154457	--		25702	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	21,2598	504,00	--	10715	--		--	11572
		СП - 8%			--	--	--	--		857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	21,2598	1697,00	–	36078	–		–	38964
		СП - 8%			–	–	–	–		2886	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	64,68	578,00	–	37385	–	–	40375	83981
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	37385	–		6221	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	2,483712	504,00	–	1252	–		–	1352
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,483712	1697,00	–	4215	–		–	4552
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	0,75	64565,39	4790,42	48424	3593	–	31115	85902
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	44831	263		6363	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	0,75	455,00	–	341	–		–	369
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,75	1697,00	–	1273	–		–	1375
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				310301	6245	–	242943	597505
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				241932	1448	–	44259	
	Всего заработная плата		Тенге				261877				
	Транспортные расходы		Тенге					198286			
		Накладные расходы	Тенге				62124				
		Сметная прибыль	Тенге				211829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				511603				
		Сметная заработная плата	Тенге								193
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					198286			
	Всего заработная плата		Тенге				48424				
		Накладные расходы	Тенге					45094			
		Сметная прибыль	Тенге				31115				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6363				
							85902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					45094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				597505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					243380			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	**Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**25**	**7526,36**	**707,60**	**188159**	**17690**	**--**	**122738**	**335768**
		НР - 72%; СП - 8%			**6818,76**	**--**	**170469**	**--**		**24872**	
14	**Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Пни твердых пород. Корчевка**	**пень**	**5**	**4857,74**	**82,74**	**24289**	**414**	**--**	**17339**	**44958**
		НР - 72%; СП - 8%			**4775,00**	**41,43**	**23875**	**207**		**3330**	
15	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	**т**	**2,75**	**536,00**	**--**	**1474**	**--**		**--**	**1592**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118**	
16	**С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2,75**	**837,00**	**--**	**2302**	**--**		**--**	**2486**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**184**	
17	**С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	**т**	**2,75**	**366,00**	**--**	**1007**	**--**		**--**	**1087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**81**	
18	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**50**	**5284,59**	**1040,63**	**264229**	**52032**	**204831**	**21378**	**308456**
		НР - 108%; СП - 8%			**147,31**	**248,57**	**7366**	**12429**		**22849**	
		Компенсационная посадка									
19	**Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	**яма**	**25**	**4123,09**	**563,87**	**103077**	**14097**	**19315**	**66444**	**183084**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	69665	5840		13562	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	шт.	25	9505,00	–	237625	–	237625	–	256635
		СП - 8%			–	–	–	–		19010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				822162	84232	461771	227899	1134066
							271375	18476	–	84006	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				822162				
	Материалы		Тенге				224147				
	Всего заработная плата		Тенге					289850			
	Местные материалы		Тенге				237625				
	Транспортные расходы		Тенге				4782				
		Накладные расходы	Тенге				227899				
		Сметная прибыль	Тенге				84005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1134065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					289850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1134065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					289850			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,916158	2109,24	–	1932	–	–	1391	3590
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	1932	–		266	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	37,2855	261,00	–	9732	–		–	10510
		СП - 8%			–	–	–	–		779	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	36,2202	1697,00	–	61466	–		–	66383
		СП - 8%			–	–	–	–		4917	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	21,306	16,48	13,79	351	294	1	131	521
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	56	126		39	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	14,204	6343,24	1617,14	90099	22970	54331	22037	121108
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	12798	10898		8971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	142,04	1821,05	30,07	258662	4271	98431	170368	463352
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	155960	1788		34322	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	6,10772	29213,00	–	178425	–	178425	–	192699
		СП - 8%			–	–	–	–		14274	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	17,158	2109,24	–	36190	–	–	26057	67227
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	36190	–		4980	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	29,1686	261,00	–	7613	–		–	8222
		СП - 8%			–	–	–	–		609	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	29,1686	1697,00	–	49499	–		–	53459
		СП - 8%			–	–	–	–		3960	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	17,158	16,48	13,79	283	237	1	106	420
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	45	102		31	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	6,8632	6343,24	1617,14	43535	11099	26252	10648	58518
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	6184	5266		4335	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	171,58	1821,05	30,07	312455	5159	118901	205799	559715
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	188395	2160		41460	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,74528	29213,00	–	80198	–	80198	–	86614
		СП - 8%			–	–	–	–		6416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1130440	44028	556540	436537	1692338
							401560	20340	–	125359	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1130440				
	Материалы		Тенге				297919				
	Всего заработная плата		Тенге					421900			
	Местные материалы		Тенге				258623				
	Транспортные расходы		Тенге				128309				
		Накладные расходы	Тенге				436538				
		Сметная прибыль	Тенге				125358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1692336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					421900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1692336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								379
		Сметная заработная плата	Тенге					421900			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,09**	**4151,64**	**1097,63**	**374**	**99**	**158**	**127**	**541**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**117**	**23**		**40**	
36	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0918**	**16804,00**	**--**	**1543**	**--**	**1543**	**--**	**1666**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**123**	
		Люки									
37	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1142,92**	**154,45**	**1143**	**154**	**--**	**1055**	**2374**
		НР - 99%; СП - 8%			**988,47**	**77,34**	**988**	**77**		**176**	
38	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**1**	**1850,60**	**193,06**	**1851**	**193**	**114**	**1625**	**3753**
		НР - 99%; СП - 8%			**1544,49**	**96,67**	**1544**	**97**		**278**	
39	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**24256,00**	**--**	**24256**	**--**	**24256**	**--**	**26196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1940**	
40	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**0,07**	**455,00**	**--**	**32**	**--**		**--**	**34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
41	**С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**0,07**	**455,00**	**--**	**32**	**--**		**--**	**34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
42	**С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,07**	**522,00**	**--**	**37**	**--**		**--**	**39**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**29266**	**446**	**26071**	**2807**	**34637**
							2650	**197**	**--**	**2566**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5010**				
	Материалы		Тенге				**270**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2847			
	Местные материалы		Тенге				1543				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				2807				
		Сметная прибыль	Тенге				625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**20,7246**	**2742,01**	**–**	**56827**	**–**	**–**	**40916**	**105562**
		НР - 72%; СП - 8%			**2742,01**	**–**	**56827**	**–**		**7819**	
44	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**35,23182**	**261,00**	**–**	**9196**	**–**		**–**	**9931**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**736**	
45	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**35,23182**	**1697,00**	**–**	**59788**	**–**		**–**	**64571**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4783**	
46	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**20,7246**	**16,48**	**13,79**	**342**	**286**	**1**	**128**	**507**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**55**	**123**		**38**	
47	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**79,71**	**696,37**	**136,62**	**55507**	**10890**	**22633**	**27706**	**89870**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**21984**	**3669**		**6657**	
48	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**79,71**	**931,15**	**136,62**	**74222**	**10890**	**41348**	**27706**	**110082**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**21984**	**3669**		**8154**	
49	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**79,71**	**507,50**	**136,62**	**40453**	**10890**	**7579**	**27706**	**73611**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**21984**	**3669**		**5453**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	79,71	1318,88	128,54	105128	10246	652	91504	212363
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	94230	3115		15731	
51	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	79,71	3315,00	–	264239	–	264239	–	285378
		СП - 8%			–	–	–	–		21139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				665701	43201	336452	215666	951875
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217065	14246	–	70510	
	Материалы		Тенге				665701				
	Всего заработная плата		Тенге				807				
	Местные материалы		Тенге					231310			
	Транспортные расходы		Тенге				335645				
		Накладные расходы	Тенге				68984				
		Сметная прибыль	Тенге				215665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				951875				
		Сметная заработная плата	Тенге								194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					231310			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				951875				
		Сметная заработная плата	Тенге								194
								231310			

РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки

52	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	6,2946	2742,01	–	17260	–	–	12427	32062
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	17260	–		2375	
53	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	10,70082	261,00	–	2793	–		–	3016
		СП - 8%			–	–	–	–		223	
54	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	10,70082	1697,00	–	18159	–		–	19612
		СП - 8%			–	–	–	–		1453	
55	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	6,2946	16,48	13,79	104	87	–	39	154
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	17	37		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	24,21	696,37	136,62	16859	3308	6874	8415	27296
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	6677	1114		2022	
57	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	24,21	931,15	136,62	22543	3308	12558	8415	33435
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	6677	1114		2477	
58	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	24,21	507,50	136,62	12287	3308	2302	8415	22358
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	6677	1114		1656	
59	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	24,21	1318,88	128,54	31930	3112	198	27792	64500
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	28620	946		4778	
60	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	24,21	3315,00	–	80256	–	80256	–	86677
		СП - 8%			–	–	–	–		6420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				202191	13121	102188	65503	289110
							65928	4327	–	21415	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202191				
	Материалы		Тенге				245				
	Всего заработная плата		Тенге					70255			
	Местные материалы		Тенге				101944				
	Транспортные расходы		Тенге				20952				
		Накладные расходы	Тенге				65503				
		Сметная прибыль	Тенге				21416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				289109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					70255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				289109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					70255			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
61	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	34	2563,60	–	87162	–	–	62757	161913
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	87162	–		11994	
62	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,306	6343,24	1617,14	1941	495	1170	475	2609
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	276	235		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,918	20965,32	1097,63	19246	1008	17040	1300	22190
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1198	230		1644	
64	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,1207	25354,71	12073,50	3060	1457	718	913	4291
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	885	439		318	
65	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34	809,00	–	27506	–	27506	–	29706
		СП - 8%			–	–	–	–		2200	
66	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,168512	169148,10	38277,14	197652	44727	6077	112362	334815
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	146848	15995		24801	
67	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,168512	59952,04	2469,65	70055	2886	4222	43836	123002
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	62947	583		9111	
68	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,478516	249771,00	–	119519	–	119519	–	129081
		СП - 8%			–	–	–	–		9562	
69	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,66028	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
70	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09044	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
71	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,005236	224711,00	–	1177	–	1177	–	1271
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
72	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,13	393,04	–	5947	–	–	4103	10854
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	5947	–		804	
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60,52	87,89	2,27	5319	137	2383	1943	7843
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	2799	17		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**121,04**	**92,87**	**1,62**	**11241**	**196**	**7773**	**2281**	**14603**
		НР - 69%; СП - 8%			**27,03**	**0,28**	**3272**	**33**		**1082**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**549825**	**50907**	**187585**	**229970**	**842178**
							311335	**17532**	**–**	**62384**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**251552**				
	Материалы		Тенге				**28366**				
	Всего заработная плата		Тенге					**101169**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**120696**				
		Накладные расходы	Тенге				**72858**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25953**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**350364**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101169**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**270767**				
	Материалы		Тенге				**11016**				
	Всего заработная плата		Тенге					**227697**			
		Накладные расходы	Тенге				**157111**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34230**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**462108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**227697**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**27506**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27506**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2200**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**29706**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**842178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**270**
		Сметная заработная плата	Тенге					**328866**			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
75	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**6**	**2563,60**	**–**	**15382**	**–**	**–**	**11075**	**28573**
		НР - 72%; СП - 8%			**2563,60**	**–**	**15382**	**–**		**2117**	
76	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,108**	**6343,24**	**1617,14**	**685**	**175**	**413**	**168**	**921**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**97**	**83**		**68**	
77	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,27**	**20965,32**	**1097,63**	**5661**	**296**	**5013**	**382**	**6526**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**352**	**68**		**483**	
78	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,07776**	**25354,71**	**12073,50**	**1972**	**939**	**463**	**588**	**2765**
		НР - 69%; СП - 8%			**7332,36**	**3633,08**	**570**	**283**		**205**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	14,4	1678,00	–	24163	–	24163	–	26096
		СП - 8%			–	–	–	–		1933	
80	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,386628	169148,10	38277,14	65397	14799	2010	37177	110781
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	48588	5292		8206	
81	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**ЛРешетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,386628	59952,04	2469,65	23179	955	1397	14504	40698
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	20827	193		3015	
82	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,189618	248843,00	–	47185	–	47185	–	50960
		СП - 8%			–	–	–	–		3775	
83	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,1971	224711,00	–	44291	–	44291	–	47834
		СП - 8%			–	–	–	–		3543	
84	Е11-130601-0207 1113-0601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	6,345	393,04	–	2494	–	–	1721	4552
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2494	–		337	
85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25,38	87,89	2,27	2231	58	999	815	3289
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1174	7		244	
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	50,76	92,87	1,62	4714	82	3260	956	6124
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1372	14		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				237353	17304	129194	67386	329119
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90857	5939	–	24380	
	Материалы		Тенге				122642				
	Всего заработная плата		Тенге				9684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21043			
		Накладные расходы	Тенге				91476				
		Сметная прибыль	Тенге				15117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11021				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				148779				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								20
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21043			
	Материалы		Тенге				90548				
	Всего заработная плата		Тенге				3870				
		Накладные расходы	Тенге					75753			
		Сметная прибыль	Тенге				52270				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11425				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				154243				
			чел.-ч								57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					75753			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24163				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24163				
		Сметная прибыль	Тенге				1933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				329118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					96796			
		РАЗДЕЛ 9. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
87	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337**	**шт**	**1**	**785203,57**	**–**	**785204**	**–**		**–**	**785204**
					–	**–**	**–**	**–**	**785204**	**–**	
88	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105**	**шт**	**1**	**534914,29**	**–**	**534914**	**–**		**–**	**534914**
					–	**–**	**–**	**–**	**534914**	**–**	
89	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121**	**шт**	**1**	**1111392,86**	**–**	**1111393**	**–**		**–**	**1111393**
					–	**–**	**–**	**–**	**1111393**	**–**	
90	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399**	**шт**	**1**	**917125,00**	**–**	**917125**	**–**		**–**	**917125**
					–	**–**	**–**	**–**	**917125**	**–**	
91	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136**	**шт**	**1**	**243512,50**	**–**	**243513**	**–**		**–**	**243513**
					–	**–**	**–**	**–**	**243513**	**–**	
92	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101**	**шт**	**1**	**109332,14**	**–**	**109332**	**–**		**–**	**109332**
					–	**–**	**–**	**–**	**109332**	**–**	
93	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114**	**шт**	**1**	**126500,00**	**–**	**126500**	**–**		**–**	**126500**
					–	**–**	**–**	**–**	**126500**	**–**	
94	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118**	**шт**	**1**	**213694,64**	**–**	**213695**	**–**		**–**	**213695**
					–	**–**	**–**	**–**	**213695**	**–**	
95	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256**	**шт**	**1**	**363235,71**	**–**	**363236**	**–**		**–**	**363236**
					–	**–**	**–**	**–**	**363236**	**–**	
96	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Турник классический для детей от 14 лет код 6440**	**шт**	**1**	**149992,86**	**–**	**149993**	**–**		**–**	**149993**
					–	**–**	**–**	**–**	**149993**	**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
98	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
99	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
100	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	–	359621	–		–	359621
					–	–	–	–	359621	–	
101	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	–	451994	–		–	451994
					–	–	–	–	451994	–	
102	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	–	529945	–		–	529945
					–	–	–	–	529945	–	
103	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
104	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	–	508259	–		–	508259
					–	–	–	–	508259	–	
105	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	–	276493	–		–	276493
					–	–	–	–	276493	–	
106	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	–	308118	–		–	308118
					–	–	–	–	308118	–	
107	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	–	346971	–		–	346971
					–	–	–	–	346971	–	
108	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7536	шт	1	194196,43	–	194196	–		–	194196
					–	–	–	–	194196	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8794722	–	–	–	8794724
							–	–	8794724	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				8794724				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8794724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8794724				
РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха											
109	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	8	58009,29	–	464074	–		–	464074
					–	–	–	–	464074	–	
110	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	8	78610,71	–	628886	–		–	628886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	628886	–	
111	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150,00	–	392150	–		–	392150
					–	–	–	–	392150	–	
112	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван-качель код 2607	шт	1	344260,71	–	344261	–		–	344261
					–	–	–	–	344261	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1829371	–	–	–	1829371
							–	–	1829371	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				1829371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1829371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1829371				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16494922
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1602702				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					259484			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82504			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1799801		
		- Перевозка грузов	Тенге				285255				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10624094		
		- Накладные расходы	Тенге							1488711	
		- Сметная прибыль	Тенге							434879	

		Итого с временными, 1,04 %					16 555 979				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					16 636 059				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					16 756 298				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					17 592 371				
		Налог на добавленную стоимость 12%					2 111 085				
		Итого с НДС					19 703 456				
		Всего					19 703 456				
		Тендерная скидка					394 069				
		Итого к оплате					19 309 387				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

расц. соотв. АВ

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 1а

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 9
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	119,62	578,00	--	69140	--	--	74671	155316
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	--	69140	--		11505	
2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,593408	504,00	--	2315	--		--	2500
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,593408	1697,00	--	7795	--		--	8419
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
4	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	1,166	64565,39	4790,42	75283	5586	--	48373	133549
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	69698	409		9893	
5	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	1,166	455,00	--	531	--		--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,166	1697,00	–	1979	–		–	2137
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				157042	5586	–	123044	302494
							138837	409	–	22407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81759				
	Всего заработная плата		Тенге					69140			
	Транспортные расходы		Тенге				12619				
		Накладные расходы	Тенге				74671				
		Сметная прибыль	Тенге				12514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					69140			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75283				
	Всего заработная плата		Тенге					70106			
		Накладные расходы	Тенге				48373				
		Сметная прибыль	Тенге				9893				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				133549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					70106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				302493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					139246			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
7	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,60	75264	7076	–	49095	134307
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	–	68188	–		9949	
8	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	–	6936	17983
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	9550	83		1332	
9	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	1,1	536,00	–	590	–		–	637
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
10	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,1	837,00	–	921	–		–	994
		СП - 8%			–	–	–	–		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,1	366,00	–	403	–		–	435
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
12	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Компенсационная посадка									
13	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336		5425	
14	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	10	9505,00	–	95050	–	95050	–	102654
		СП - 8%			–	–	–	–		7604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				328865	33693	184709	91160	453625
							108550	7390	–	33602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					115940			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
		Накладные расходы	Тенге				91160				
		Сметная прибыль	Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					115940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				453626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бордюр									
15	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	25	2109,24	–	52731	–	–	37966	97953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	52731	–		7256	
16	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	42,5	261,00	–	11093	–		–	11980
		СП - 8%			–	–	–	–		887	
17	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	42,5	1697,00	–	72123	–		–	77892
		СП - 8%			–	–	–	–		5770	
18	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	25	16,48	13,79	412	345	1	154	612
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	66	148		45	
19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	10	6343,24	1617,14	63432	16171	38251	15515	85263
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	9010	7673		6316	
20	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	250	1821,05	30,07	455262	7517	173245	299859	815530
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	274500	3147		60410	
21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4	29213,00	–	116852	–	116852	–	126200
		СП - 8%			–	–	–	–		9348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				771904	24033	328349	353494	1215430
							336307	10968	–	90032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				771904				
	Материалы		Тенге				211498				
	Всего заработная плата		Тенге					347275			
	Местные материалы		Тенге				116852				
	Транспортные расходы		Тенге				83215				
		Накладные расходы	Тенге				353494				
		Сметная прибыль	Тенге				90032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1215430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					347275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1215430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					347275			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,21	4151,64	1097,63	872	231	367	297	1263
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	274	53		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2142	16804,00	–	3599	–	3599	–	3887
		СП - 8%			–	–	–	–		288	
		Люки									
24	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	–	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
25	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
26	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	–	24256	–	24256	–	26196
		СП - 8%			–	–	–	–		1940	
27	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
28	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
29	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	–	37	–		–	39
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31821	578	28336	2977	37580
							2807	227	–	2785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7565				
	Материалы		Тенге				480				
	Всего заработная плата		Тенге					3034			
	Местные материалы		Тенге				3599				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				2977				
		Сметная прибыль	Тенге				843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3034			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3034			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
30	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	3,666	2742,01	–	10052	–	–	7238	18673
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	10052	–		1383	
31	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	6,2322	261,00	–	1627	–		–	1757
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
32	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	6,2322	1697,00	–	10576	–		–	11422
		СП - 8%			–	–	–	–		846	
33	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,666	16,48	13,79	60	51	1	23	90
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	10	22		7	
34	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	14,1	696,37	136,62	9819	1926	4004	4901	15897
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	3889	649		1178	
35	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	14,1	931,15	136,62	13129	1926	7314	4901	19472
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	3889	649		1442	
36	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	14,1	507,50	136,62	7156	1926	1341	4901	13021
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	3889	649		965	
37	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	14,1	1318,88	128,54	18596	1812	116	16186	37565
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	16668	551		2783	
38	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	14,1	3315,00	–	46742	–	46742	–	50481
		СП - 8%			–	–	–	–		3739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				117757	7642	59518	38150	168378
							38397	2520	–	12473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117757				
	Материалы		Тенге				143				
	Всего заработная плата		Тенге					40917			
	Местные материалы		Тенге				59373				
	Транспортные расходы		Тенге				12203				
		Накладные расходы	Тенге				38149				
		Сметная прибыль	Тенге				12472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					40917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				168378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					40917			
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									
39	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**21**	**2563,60**	**--**	**53836**	**--**	**--**	**38762**	**100005**
		НР - 72%; СП - 8%			**2563,60**	**--**	**53836**	**--**		**7408**	
40	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,189**	**6343,24**	**1617,14**	**1199**	**306**	**723**	**293**	**1611**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**170**	**145**		**119**	
41	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,567**	**20965,32**	**1097,63**	**11887**	**622**	**10525**	**803**	**13705**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**740**	**142**		**1015**	
42	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,07455**	**25354,71**	**12073,50**	**1890**	**900**	**443**	**564**	**2651**
		НР - 69%; СП - 8%			**7332,36**	**3633,08**	**547**	**271**		**196**	
43	**С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21**	**809,00**	**--**	**16989**	**--**	**16989**	**--**	**18348**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1359**	
44	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,721728**	**169148,10**	**38277,14**	**122079**	**27626**	**3753**	**69400**	**206797**
		НР - 69%; СП - 8%			**125671,00**	**13688,54**	**90700**	**9879**		**15318**	
45	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,721728**	**59952,04**	**2469,65**	**43269**	**1782**	**2608**	**27075**	**75972**
		НР - 69%; СП - 8%			**53869,60**	**499,15**	**38879**	**360**		**5628**	
46	**С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,295554**	**249771,00**	**--**	**73821**	**--**	**73821**	**--**	**79726**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5906	
47	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм**	т	0,40782	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
48	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-2**	т	0,05586	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
49	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,003234	224711,00	–	727	–	727	–	785
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
50	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	9,345	393,04	–	3673	–	–	2534	6704
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	3673	–		497	
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	37,38	87,89	2,27	3285	85	1471	1200	4844
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1729	10		359	
52	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	74,76	92,87	1,62	6943	121	4801	1409	9020
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	2021	21		668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				339598	31442	115861	142040	520168
							192295	10828	–	38531	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155371				
	Материалы		Тенге				17520				
	Всего заработная плата		Тенге					62487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74548				
		Накладные расходы	Тенге				45001				
		Сметная прибыль	Тенге				16030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					62487			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167238				
	Материалы		Тенге				6804				
	Всего заработная плата		Тенге					140637			
		Накладные расходы	Тенге				97039				
		Сметная прибыль	Тенге				21142				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					140637			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16989				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16989				
		Сметная прибыль	Тенге				1359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				520169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					203123			
		РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
53	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт	1	545757,14	–	545757	–		–	545757
					–	–	–	–	545757	–	
54	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,50	–	673613	–		–	673613
					–	–	–	–	673613	–	
55	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
56	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	–	109332	–		–	109332
					–	–	–	–	109332	–	
57	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500,00	–	126500	–		–	126500
					–	–	–	–	126500	–	
58	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	–	363236	–		–	363236
					–	–	–	–	363236	–	
59	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86	–	149993	–		–	149993
					–	–	–	–	149993	–	
60	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
61	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2676828**	–	–	–	**2676830**
							–	–	2676830	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				2676830				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2676830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2676830				
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
62	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	4	58009,29	–	232037	–		–	232037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	232037	–	
63	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	3	78610,71	–	235832	–		–	235832
					–	–	–	–	235832	–	
64	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150,00	–	392150	–		–	392150
					–	–	–	–	392150	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				860019	–	–	–	860019
							–	–	860019	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				860019				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				860019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				860019				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6234525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				817193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102973			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32342			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						716773		
		- Перевозка грузов	Тенге				110054				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3536850		
		- Накладные расходы	Тенге							750865	
		- Сметная прибыль	Тенге							199830	

		Итого с временными, 1,04 %					6 262 581				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					6 299 378				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					6 354 629				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					6 671 700				
		Налог на добавленную стоимость 12%					800 604				
		Итого с НДС					7 472 304				
		Всего					7 472 304				
		Тендерная скидка					149 446				
		Итого к оплате					7 322 858				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

расц. соотв

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"