Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года№ 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От" *07* " *ноября* 20 *16* г.

Актюбинская область, Иргизский район, Иргизский с.о, с.Иргиз, Абулхаир хана 28

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением *(распоряжением акима* Иргизского с.о.*) от "07"* ноября *2016 г. №* _____

Акимат Иргизского с.о. _____

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа
управления, назначившего комиссию)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Абилкаиров Досым Ниязович - директор ТОО «Автэко»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика Бекбулатова Ш.К - директор ТОО «ТОП Проект»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарин Алтынбек Асылбекулы -аким Иргизского сельского округа.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)*ГУ «Аппарат Акима Иргизского сельского округа»*

_____

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Освещение улиц Астана и Бердикулова в п.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ***Актюбинская область,Иргизский район,Иргизский с.о.,с.Иргиз,Абулхаир хана 28***

(область, район, населенный пункт микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от " __" _____ 20 __г. № Акимат Иргизского сельского округа

(наименование органа, вынесшего решение) и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от " __ " _____20*16* г. № _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО **«Автэко»**

(наименование организации)

выполнившим Освещение улиц Астана и Бердикулова в п.Иргиз,Иргизского района Актюбинской области (электроснабжение электроосвещение.)

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на освещение улиц разработана генеральным проектировщиком *ТОО «ТОП Проект»*

(наименование организации)

выполнившим Освещение улиц Астана и Бердикулова в п.Иргиз,Иргизского района Актюбинской области (смета,пояснительная записка)

(наименование частей разделов документации)

И субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций,выполненные части и раздела документации(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций,тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении _ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)_____

(номер проекта, номер серии)

7. *Проектная (проектно-сметная) документация утверждена*_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «__» 20___ г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь, 2016г.* ;

(месяц, год)

окончание работ *ноябрь, 2016г.* ;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____ *2 месяца *

фактически *1 месяц .*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая *документация:* рабочий проект, сметная документация акты выполненных работ, договор,протокола _____

_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): _____

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38 ; 6-10кВ(с траверсами)	опора	*26*	*26*	*26*	*26*
Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт,длина 9,5м,марка СВ95-2А	*шт.*	*26*	*26*	*26*	*26*
Кабели силовые АВВГ 2х10(ок) ГОСТ 16442-80	*км*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
Траверсы стальные	*шт*	*26*	*26*	*26*	*26*
Изолятор опорный напряжение 35кВ	*шт*			*26*	*26*
Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	*шт*			*26*	*26*
Изолятор колпачок К-6 (КП-20)СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт*			*20*	*20*
Разъединитель напряжением 35кВ	*комплект*			*1*	*1*
Разъединитель РЛНД	*шт*			*1*	*1*

КТП-10/0,4 кВА с трансф 40 кВА	*компл*	*1*	*1*	*1*	*1*

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подрядчиком выполнен освещения улиц Астана и Бердикулова в п.Иргиз Актюбинской области.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *Мероприятия по охране труда, обеспечению* взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды выполнен согласно нормативными документациями

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *3029,466* тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)Светильники тип РКУ01-250-011-У1,кабели силовые:АВВГ2х2,5, ,опоры СВ-95 ,электроды прокаты полосовые ,лампы ртутные.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *« Овещение улиц Астана и Бердикулова в п.Иргиз,Иргизского района Актюбинской области»*

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата печать)

Члены государственной приемочной комиссии

Сарин А.С.

Бекбулатова Ш.К.

Абилкаиров Д.Н.