Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«27» ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519», РК 050026, г. Алматы, ул. Исаева, д.15, оф. помещение 88
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Сычева А.В. генерального директора
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Реконструкция ячеек КРУ типа КХII на ПС 220 кВ Строительная-2», в г.Экибастуз
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является филиал «Северные МЭС» АО «KEGOC», директор Дайнеко А.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Фирма «Индустрия», ТОО «Инфраэнерго»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) №104/2017/45/17 ТОО «Казахский Институт Технического развития»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) филиал «Северные МЭС» АО «KEGOC» от 23.02.2018г приказ №118
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ПС 220 кВ «Строительная-2»					
ячейка секционного выключателя	шт.	1	1	1	1
ячейка секционного разъединителя	шт.	1	1	1	1
ячейка ввода	шт.	2	2	2	2
ячейка отходящей линии	шт.	13	13	13	13
ячейка ТСН	шт.	4	4	4	4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: выполнение замены ячеек КРУ-6кВ в количестве 21 штуки в существующем здании

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019 г. ;

(месяц, год)
окончание работ сентябрь 2019 г. ;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 6 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии))
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено
;
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ячеек КРУ типа КХII на ПС 220 кВ Строительная-2
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сычев А.В. генеральный директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

АСПМК-519

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

« 27» қараша 2019 ж.

Мердігер (бас мердігер) «АСПМК-519» ЖШС, ҚР 050026, Алматы қаласы, Исаев көшесі, 15 үй, 88 кеңсе
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы)
атынан бас директоры Сычев А.В.
(ұйым басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Екібастұз қаласында 220 кВ-тық «Строительная-2» ҚС-да КХII типті ЖТҚ ұяшықтарын қайта құру» объектісі бойынша
(объектінің атауы, орналасқан жері)
тапсырыс беруші «KEGOC» АҚ «Солтүстік ЖЭТ» филиалы, директоры Дайнеко А.Н. болып табылатын
(ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосалқы мердігерлік ұйым: «Фирма «Индустрия» ЖШС, «Инфраэнерго» ЖШС
(ұйымның атауы)
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Казақ Техникалық Даму институты» ЖШС №104/2017/45/17
(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі)
«KEGOC» АҚ «Солтүстік ЖЭТ» филиалы 23.02.2018 жылғы №118 бұйрығымен бекітілген
(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
220 кВ-тық «Строительная-2» ҚС					
секциялық ажыратқыш ұяшығы	дана	1	1	1	1
секциялық айырғыш	дана	1	1	1	1

ұяшығы					
енгізу ұяшығы	дана	2	2	2	2
бөліну желісінің ұяшығы	дана	13	13	13	13
ӨҚТ ұяшығы	дана	4	4	4	4

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –м^3)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
<u>қолданыстағы ғимаратта 21 дана мөлшерінде 6кВ-тық ЖТҚ ұяшықтарын ауыстыруды орындау</u> _____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы <u>сәуір 2019</u> ;
(айы, жылы)
жұмыстардың аяқталуы <u>қыркүйек 2019</u> ;
(айы, жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: <u>3 ай</u>;
нақты, <u>6 ай</u>;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар

жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

талап етілмейді
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні,
Мөрдің орны (болған жағдайда))

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);
13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды
қарастырылмаған;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «220 кВ-тық «Строительная-2» ҚС-да КХII типті ЖТҚ ұяшықтарын қайта құру» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.
Мердігер (бас мердігер)
Бас директор Сычев А.В.
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні)

Мөрдің орны (болған жағдайда)

АСПМК-519