А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-304-00 от 19.06.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от площадки УМ-1 "ЗАПАД" до площадки манифольда М-316 (УКПГ)"*
Сумма договорной цены: **21 748 754,87 тенге**
Выполнено до: 21 331 157,86 тенге
Выполнено за месяц: **сентябрь 2019 г. 1,92% 417 597,01 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ СИСТЕМЫ МАНИФОЛЬДА УМ-1 "ЗАПАД"				
	БЛОК КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ (ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА)				
28	ИЗОЛЯЦИЯ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	1,0	16 979,16	16 979
	ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГКС ОТ БЛОКА КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА ДО ПРИЕМНО-				
39	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	5,0	1 602,48	8 012,4
40	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	5,0	6 440,40	32 202,0
41	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	КОМПЛ	4,0000	16 979,16	67 916,6
	КОЛЛЕКТОР СИСТЕМЫ ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ДУ100 ММ				
57	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	4,0	10 089,60	40 358,4
58	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	4,5	1 602,48	7 211,2
59	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ150 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	4,5	4 448,40	20 017,8
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ГКС "ВД" ДУ250 ММ				
67	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	4	1 602,48	6 409,9
68	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	4	6 440,40	25 761,6

69	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ	КОМПЛ	1,0	16 979,16	16 979,2
	БЛОК КАМЕРЫ ПРИЕМА ОУ (ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА)				
81	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	7,0	1 602,48	11 217
82	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	7,0	4 448,40	31 139
83	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	1,0	10 089,60	10 090
	ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГКС ОТ БЛОКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА ОУ ДУ200 ММ, РУ8.0 МПА ДО ПРИЕМНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА ДУ250 ММ НА БЛОКЕ УМ-1				
92	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	3	1 602,48	4 807,4
93	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	3	6 440,40	19 321,2
94	ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	КОМПЛ	1,0	16 979,16	16 979,2
	ИТОГО РАСШИРЕНИЕ ПЛОЩАДКИ МАНИФОЛЬДА УМ-1 "ЗАПАД"				**335 402**
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВ. №724				
141	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	10,0	1 602,48	16 025
142	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	1,0	4 448,40	4 448
143	ИЗОЛЯЦИЯ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	КОМПЛ	1,0	16 979,16	16 979
	ИТОГО СКВ.724:				**37 452,4**
	ВСЕГО:				**372 854,47**
	НДС 12%				44 742,54
	ВСЕГО:				**417 597,01**

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2019 г.

Ген. директор_____ Кондопуло Н.И.

Нач. ПТО_____Кравченко Л.А.