Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС	Всего
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя									
Всего по объекту	13 067 543,00								
в том числе за июль 2018г		13 067 543,00		11 667 449,11				1 400 093,89	
итого									13 067 543,00

Итого к оплате:13 067 543,00 (тринадцать миллионов шестьдесят семь тысяч пятьсот сорок три) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка вбетонных стенах. Разборка	м2	4,2000000	2743,26	11522
2.	2.	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из цементно-песчаной стяжки	м2	50,3000000	3091,70	155512
3.	3.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытий ступеней из гранита толщ. 150мм	м2 покрытия	220,5000000	10339,19	2279791
4.	4.	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Демонтаж основания из тротуарнойплитки	м2	350,0000000	306,40	107240
5.	5.	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Демонтаж гидроизоляции полов	м2 изолируемой поверхности	350,8000000	546,06	191559
6.	6.	1115-0108-1608 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка облицовки из профилированного листа с разборкой деревянного каракаса	м2	410,5000000	13807,71	5668063
7.	7.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	598,6000000	419,92	251365
8.	8.	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж перегородки из жести	м2	100,0000000	712,36	71236
9.	9.	1213-0103-0102 РСНБ	Облицовка стен из плит гранитных.	м2		9661,12	994129

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Разборка облицовки		102,9000000		
10.	10.	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждений лестничных маршей	м	43,8000000	890,82	39018
11.	11.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	24,2745000	83,16	2019
12.	12.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24,2745000	1153,44	27999

ИТОГО:			9799453
В том числе :			
Накладные расходы			3970087
Сметная прибыль			725885
Итого с временными	1,04 %	101914	9901367
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	142580	10043947
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		10244826
Скидка	25,00013%	-2561220	7683606
Итого с НДС	12 %	922033	8605639

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	8.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	310,2402500	2761,30	856666
2.	9.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	310,2402500	8169,12	2534390
3.	12.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	534,6000000	2324,94	1242913
4.	13.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	534,6000000	176,27	94231
5.	30.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,0000000	13543,68	203155
6.	31.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,0000000	9687,24	145309
7.	32.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,0000000	4215,86	4216
ИТОГО:							5080880

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе :					
		Накладные расходы				902377	
		Сметная прибыль				376361	
		Итого с временными	1,04 %	52841		5133721	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	73926		5207647	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			5311800	
		Скидка	25,00013%	-1327957		3983843	
		Итого с НДС	12 %	478061		4461904	

Заказчик Технадзор Подрядчик

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС	Всего
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя									
Всего по объекту	32 521 268,00								
в том числе за июль 2018г		19 453 725,00		17 369 397,32				2 084 327,68	
итого									19 453 725,00

Итого к оплате: 19 453 725,00 (девятьнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	4,2000000	5068,49	21288
2.	2.	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2000000	56171,88	235922
3.	3.	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000000	1298,16	2596
4.	4.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2,0000000	3864,24	7728
5.	10.	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Левкас потолков сухой растворной смесью	м2	25,2000000	3036,73	76525
6.	11.	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	25,2000000	4791,04	120734
7.	14.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	105,7500000	538,92	56991
8.	15.	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурк а высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхнос	423,0000000	4231,75	1790028

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
9.	16.	1115-0406-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности. Отделка декоративная - набивка узора по трафарету	м2 отделываемой поверхности	50,0000000	6570,00	328500
10.	17.	2102-0402-1002 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала	кг	1419,0000000	737,64	1046711
11.	18.	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,6000000	548,98	92009
12.	19.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,6114470	218435,40	133562
13.	20.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8120580	214602,48	174270
14.	21.	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	167,6000000	5445,95	912742
15.	22.	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	167,6000000	26809,90	4493339
16.	23.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,0000000	1928,79	123442
17.	24.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	64,0000000	176,27	11281

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	25.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	16,0000000	538,92	8623
19.	26.	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Левкас стен сухой растворной смесью	м2	64,0000000	2353,90	150650
20.	27.	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	64,0000000	3761,34	240726
21.	28.	ТЦЕНА	Выполнение работ по роспили и мозайки	к-кс	1,0000000	1996457,14	1996457
22.	29.	СТЦЕНА	Стоимость материалов для роспили и мозайки	к-кт	1,0000000	3255426,00	3255426
23.	33.	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из гранитных плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	30,2305100	38828,99	1173820
24.	34.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	220,5000000	16556,44	3650695
25.	35.	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка плит	м2	220,5000000	686,35	151340
26.	36.	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка плит	м2 покрытия	220,5000000	1861,74	410515
27.	37.	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из гранитных плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	27,0000000	38828,99	1048383
28.	38.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,2000000	1077,19	27145
29.	39.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,2000000	190,11	4791
30.	40.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,2000000	5279,90	133054
31.	41.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28,6000000	925,97	26483
32.	42.	1111-0101-2705 РСНБ	Покрытия из плиток тактильных на	м2	13,7600000	3139,49	43199

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клее из сухих смесей. Устройство покрытия				
33.	43.	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	13,7600000	13903,92	191318
34.	47.	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные,6000л	маш.-ч	1,6440800	7385,90	12143

ИТОГО: 22152435

В том числе :

Накладные расходы			4916140
Сметная прибыль			1640921
Итого с временными	1,04 %	230385	22382820
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	322313	22705133
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		23159236
Скидка	25,00013%	-5789839	17369397
Итого с НДС	12 %	2084328	19453725

Заказчик Технадзор Подрядчик

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 4

г. Алматы «10» сентября 2018 г.

Заказчик **КГУ"Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" адрес: г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а, Омаров А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «10» сентября 2018 г.

ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44 Абильдаев Талипхан Дилдабекович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» сентября 2018 г.

Технический надзор – ТОО «АДС САПА», Республика Казахстан, г.Астана, пр. Б.Момышулы, д. 6/1, кв.63 эксперт Абдрахимов М.С. – эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам, аттестат эксперта КДСиЖКХ №07103 от 14.05.2014 г. и КДСиЖКХ №07104 от 14.05.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «10» сентября 2018 г.

ТОО «СП «NEFT» , Игликов В.К. , г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

адрес: г.Алматы, Алмалинский район, Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Управление ГАСК г.Алматы KZ30REA00100239 от 30.06.2018

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СП «NEFT» , рабочий проект** утвержденного **КГУ"Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018г.;**

окончание работ **август 2018г.;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть);**

фактически, месяц : **2 (два);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **«Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	610,13 м2	610,13 м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1850,94 м3	1850,94 м3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подземный пешеходный переход стеный отделонный облицовочным материалом декоративной штукатуркой типа «Байрамикс», входные группы облицовывались гранитом, потолок – панелями типа Albes.
Капитальным ремонтом предусмотрены: замена дверных блоков, электромонтажные и электротехнические работы, внутренняя отделка и устройство видеонаблюдение;
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **53 270 425** тенге , в том числе строительно-монтажных работ **53 270 425** тенге, о договору тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **53 270 425** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **53 270 425** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №4 на пр.Абылай хана - уг. ул.Гоголя
принять в эксплуатацию.

КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Омаров А. _____

фамилия, имя, отчество, подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «АДС САПА»**

Абдрахимов М.С. _____

фамилия, имя, отчество , подпись М.П

Авторский надзор: **ТОО «СП «NEFT»**

Игликов В.К. _____

фамилия, имя, отчество , подпись М.П

Подрядчик: **ТОО «Енбек»**

Абильдаев Т.Д. _____

фамилия, имя, отчество , подпись М.П