27.09.19

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, учетный квартал 033, д.1** — **110440014343**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "UK RCO-Ltd", Респблика Казахстан, ВКО., г. Усть-Каменогорск, ул. ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, д. 29/1, кв. (офис) 135** — **150840003726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №895 от 17.09.2019 г.

Номер документа	Дата составления
13	25.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтно-монтажные работы в Инкубаторий под монтаж универсальных шкафов АМС-4ПВ			тенге	1	3 977 038,00	3 977 038,00
				Итого	**1**	**x**	**3 977 038,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шерхамдаев А.С. Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2019

М.П. М.П.

"UK RCO-Ltd" БИН 150840003726

UKPF

Форма №3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Заказчик: АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", БИН 930340000261

Подрядчик: ТОО "UK RCO-Ltd", БИН 150840003726

Договор № гарантийное письмо Договор N895 от 17.09.2019

Наименование объекта: Подготовительные ремонтно-монтажные работы в Инкубатории под монтаж универсальных шкафов АМС-4ПВ

в тенге

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге			В том числе стоимость работ за отчетный месяц, тенге			
	ВСЕГО	в том числе:		ВСЕГО	в том числе:		
		СМР	прочие затраты не входящие в СМР		СМР	оборудование	прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	5	6	7	8	9
Всего по справке:							
Смета № 2-6-1 (Акт №1)	3 550 927	3 550 927		3 550 927	3 550 927		
Итого:	3 550 927	3 550 927		3 550 927	3 550 927		
НДС 12%	426 111			426 111			
Итого:	3 977 038			3 977 038			
погашение аванса	0			0			
Итого:	3 977 038			3 977 038			
Всего к оплате	**3 977 038**			**3 977 038**			

Сдал (Подрядчик):

ТОО "UK RCO-Ltd", БИН 150840003726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **/Шериязданов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", БИН 930340000261
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **/Раисов Р.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Заказчик: **АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", БИН 930340000261**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "UK RCO-Ltd", БИН 150840003726**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
данные о средствах связи)

Стройка : **Подготовительные ремонтно-монтажные работы в Инкубатории под монтаж универсальных шкафов АМС-4ПВ**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные ремонтно-монтажные работы в Инкубатории под монтаж универсальных шкафов АМС-4ПВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): гарантийное письмо

АКТ №1
Выполненных работ за сентябрь 2019г.

По строительству объекта: Подготовительные ремонтно-монтажные работы в Инкубатории под монтаж универсальных шкафов АМС-4ПВ

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
	код ресурса				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		тенге
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1.Строительные работы

1	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015		шт.	1	2552,99	141,82	2552,99	141,82	--	1783,51	4683,42
		НР - 72%; СП - 8%			2411,17	65,93	2411,17	65,93		346,92	
2	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие									
	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015		м2	2,9417	438,41	--	1289,66	--	--	928,56	2395,68
		НР - 72%; СП - 8%			438,41	--	1289,66	--		177,46	
3	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки									
	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015		м3 кладки	0,023	29841,28	5855,94	686,35	134,69	--	441,3	1217,86
		НР - 72%; СП - 8%			23985,34	2663,18	551,66	61,25		90,21	
4	Е11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж (обрамление новых проемов под воздуховод)									
	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		т конструкций	0,09735	180847,11	89213,36	17605,47	8684,92	1840,13	6034,89	25531,59
		НР - 69%; СП - 8%			72731,52	17111,56	7080,41	1665,81		1891,23	

5	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (демоверсия) *СП - 8%*	т	0,0850058	267504 --	-- --	22739,39 --	-- --	22739,39	-- 1819,15	24558,54
6	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (демоверсия)	т	0,0154594	327379	--	5061,08	--	5061,08	-- 404,89	5465,97
7	Е11-460302-0303 1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм (сверление отверстий под гильзы) *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	6	1254,95 711,27	543,69 242,81	7529,73 4267,59	3262,13 1456,85	--	4808,54 987,06	13325,32
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	0,575	265,35 265,35	-- --	152,58 152,58	-- --	--	128,16 22,46	303,2
9	Е11-150203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным									

	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,16	2639,96	98,71	3062,35	114,5	607,49	1945,66	5408,65
		НР - 80%; СП - 8%			2017,55	79,07	2340,36	91,72		400,64	
10	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (демоверсия)	отверстие	28	77,3	1,01	2164,31	28,22	--	1537,99	3998,48
		НР - 72%; СП - 8%			76,29	--	2136,09	--		296,18	
11	Е12-190101-0202 1219-0101-	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (демоверсия)	отверстие	28	74,34	0,97	2081,52	27,13		1479,16	3845,53
		НР - 72%; СП - 8%			73,37		2054,38			284,85	
12	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (новый участок дверного проема)	м3 кладки	0,023	12827,99	2891,04	295,04	66,49	95,57	137,88	467,56
		НР - 93%; СП - 8%			5781,6	664,32	132,98	15,28		34,63	
13	С121-030101-0105 2103-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (демоверсия)	1000 шт.	0,036	55826	--	2009,74	--	2009,74	--	2170,51

		СП - 8%								160,78	
14	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка (объем 20% от проемов)	отверстие	0,23698	1201,64	1,3	284,76	0,31	25,42	186,62	509,1
		НР - 72%; СП - 8%			1093,06	0,69	259,03	0,16		37,71	
15	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Шпильки. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (д=10мм)	т	0,004	427920,18	2743,38	1711,68	10,97	--	1552,04	3524,82
		НР - 91%; СП - 8%			425176,8	1207,6	1700,71	4,83		261,1	
16	С121-050301-2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (шпильки 28шт)	т	0,004	229990	--	919,96	--	919,96	--	993,56
		СП - 8%			--	--	--	--		73,6	
17	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (демоверсия)	м2 облицовки	1,6925	948,56	67,66	1605,45	114,52	--	1112,58	2935,47
		НР - 72%; СП - 8%			880,9	32,1	1490,92	54,33		217,44	
18	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (демоверсия)	м2	2,754	1852,15	212,49	5100,82	585,21	1135,69	3299,44	9072,28
		НР - 90%; СП - 8%			1227,28	103,9	3379,92	286,13		672,02	

19	С121-090202-0401 2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 (демоверсия)	м2	2,754	29758	--	81953,53	--	81953,53	--	88509,81
		СП - 8%			--	--	--	--		6556,28	
20	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 40 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (для установки кондиционера)	отверстие	1	77,3	1,01	77,3	1,01	--	54,93	142,8
		НР - 72%; СП - 8%			76,29	--	76,29	--		10,58	
21	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (для установки кондиционера)	отверстие	1	74,34	0,97	74,34	0,97	--	52,83	137,34
		НР - 72%; СП - 8%			73,37	--	73,37	--		10,17	
22	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм (для установки кондиционера)	отверстие	2	88,84	1,16	177,69	2,32	--	126,26	328,27
		НР - 72%; СП - 8%			87,68	--	175,37	--		24,32	
23	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,84	29841,28	5855,94	25066,67	4918,99	--	16117,03	44478,39

		НР - 72%; СП - 8%			23985,34	2663,18	20147,68	2237,07		3294,7	
24	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 (для перемычек)	м борозд	7,4	1061,99	429,05	7858,72	3174,93	--	5174,24	14075,6
		НР - 84%; СП - 8%			632,94	199,46	4683,79	1476,02		1042,64	
25	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж (обрамление новых проемов дверей)	т конструкций	0,16001	180847,11	89213,36	28937,35	14275,03	3024,55	9919,3	41965,17
		НР - 69%; СП - 8%			72731,52	17111,56	11637,77	2738,02		3108,53	
26	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125	т	0,1566679	267504	--	41909,29	--	41909,29	--	45262,03
		СП - 8%			--	--	--	--		3352,74	
27	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (демоверсия)	т	0,0084624	327379	--	2770,41	--	2770,41	--	2992,05
		СП - 8%			--	--	--	--		221,63	
28	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и	м2 оштукатури								

	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	камню	ваемой поверхности	5,49	3785,35	53,42	20781,59	293,28	4957,57	12550,32	35998,47
		НР - 80%; СП - 8%			2828,92	28,63	15530,75	157,16		2666,55	
29	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,49	3031,45	25,07	16642,67	137,62	3036,26	10812,05	29651,1
		НР - 80%; СП - 8%			2453,33	8,43	13468,8	46,26		2196,38	
30	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (демоверсия)	м2	2,76	1852,15	212,49	5111,93	586,48	1138,17	3306,63	9092,05
		НР - 90%; СП - 8%			1227,28	103,9	3387,28	286,75		673,49	
31	С121-090202-0401 2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 2,3х1,2, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 (демоверсия)	м2	2,76	29758	--	82132,08	--	82132,08	--	88702,65
		СП - 8%			--	--	--	--		6570,57	
32	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (под вентиляцию)									

	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015		м3	0,1513	24961,18	9073,9	3776,63	1372,88	--	2555,28	6838,45
		НР - 84%; СП - 8%			15887,28	4218,43	2403,75	638,25		506,55	
33	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка (под вентиляцию в наружной стене)	м3	0,1936	24961,18	9073,9	4832,48	1756,71	--	3269,67	8750,33
		НР - 84%; СП - 8%			15887,28	4218,43	3075,78	816,69		648,17	
34	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,888	5771,36	23,74	16667,67	68,57	7623,2	7208,65	25786,43
		НР - 80%; СП - 8%			3108	12,09	8975,9	34,9		1910,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**553118,48**				**553118,48**
		Нормативная трудоемкость									100,65
		Сметная заработная плата							125017,43		
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
39	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (демоверсия)	м2	4,5	1008,26	37,34	4537,15	168,04	--	3210,59	8367,56
		НР - 72%; СП - 8%			970,91	20,01	4369,11	90,05		619,82	
40	Е11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных т=10мм на клее из сухих смесей.									

	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство (демоверсия)	м2 покрытия	122,4	4750,61	156,07	581474,63	19103,48	400591,89	160651,76	801496,51
		НР - 94%; СП - 8%			1321,73	74,57	161779,27	9126,86		59370,11	
41	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство (демоверсия)	м	151,68	1798,56	15,67	272805,32	2376,72	218140,86	49951,56	348577,43
	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	*НР - 94%; СП - 8%*			344,72	5,62	52287,74	852,22		25820,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1158441,5**				**1158441,5**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184,82
		Сметная заработная плата	Тенге					228505,24			

РАЗДЕЛ 5.Трубопроводы для охлаждения

47	Е11-161001-0107	Трубопроводы водоснабжения диаметром 63мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	15683,54	371,06	31367,08	742,13	8503,1	21791,02	57410,75
	1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	*НР - 98%; СП - 8%*			11060,93	56,94	22121,86	113,88		4252,65	
48	С123-040902-1901	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD									

	2304-0902-1901 РСНБ РК 2015	из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 (применительно для DN32)	шт.	1	11346	--	11346	--	11346	--	12253,68
		СП - 8%			--	--	--	--		907,68	
49	С123-020401-2518 2302-0401-2518 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	1	343	--	343	--	343	--	370,44
		СП - 8%			--	--	--	--		27,44	
50	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	28	1417,53	4,89	39690,88	136,9	222,25	38560,59	84511,58
		НР - 98%; СП - 8%			1404,7	0,56	39331,73	15,81		6260,12	
51	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	м	28	407	--	11396	--	11396	--	12307,68
										911,68	
52	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	42	1460,43	2,38	61337,95	99,96	412,85	59623,58	130638,45
		НР - 98%; СП - 8%			1448,22	0,36	60825,14	15,25		9676,92	

53	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	м	42	225	--	9450	--	9450	--	10206
										756	
54	С123-020401-0202 2302-0401-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (американка)	шт.	16	23	--	368	--	368	--	397,44
		СП - 8%			--	--	--	--		29,44	
55	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	16	47	--	752	--	752	--	812,16
		СП - 8%			--	--	--	--		60,16	
56	С123-020401-1402 2302-0401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	2	58	--	116	--	116	--	125,28
		СП - 8%			--	--	--	--		9,28	
57	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)	шт.	16	11059	--	176944	--	176944	--	191099,52
										14155,52	
58	С123-040902-1901	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD									

	2304-0902-1901 РСНБ РК 2015	из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 (применительно для DN15)	шт.	16	11346	--	181536	--	181536	--	196058,88
		СП - 8%			--	--	--	--		14522,88	
59	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	14	47	--	658	--	658	--	710,64
		СП - 8%			--	--	--	--		52,64	
60	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	4	70	--	280	--	280	--	302,4
		СП - 8%			--	--	--	--		22,4	
61	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	2	30	--	60	--	60	--	64,8
		СП - 8%			--	--	--	--		4,8	
62	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	24	42	--	1008	--	1008	--	1088,64
		СП - 8%			--	--	--	--		80,64	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**698358,34**				**698358,34**
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88,44
	Сметная заработная плата	Тенге					122423,66			

РАЗДЕЛ 6.Трубопроводы для увлажнение

63	Е11-161001-0107 1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения диаметром 40мм. Врезки в действующие внутренние сети *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	1	15683,54 11060,93	371,06 56,94	15683,54 11060,93	371,06 56,94	4251,55	10895,51 2126,32	28705,38
64	С123-020401-2510 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия) *СП - 8%*	шт.	1	86 --	-- --	86 --	-- --	86	-- 6,88	92,88
65	С123-040902-1901 2304-0902-1901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 (применительно для DN25) *СП - 8%*	шт.	1	11346 --	-- --	11346 --	-- --	11346	-- 907,68	12253,68
66	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	21	1460,43 1448,22	2,38 0,36	30668,98 30412,57	49,98 7,62	206,43	29811,79 4838,46	65319,23
67	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не									

	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия) *СП - 8%*	м	21	225 --	-- --	4725 --	-- --	4725	-- 378	5103
68	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1417,53 1404,7	4,89 0,56	14175,31 14047,05	48,89 5,65	79,38	13771,64 2235,76	30182,71
69	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия) *СП - 8%*	м	10	407 --	-- --	4070 --	-- --	4070	-- 325,6	4395,6
70	С123-020401-0202 2302-0401-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (американка) *СП - 8%*	шт.	8	23 --	-- --	184 --	-- --	184	-- 14,72	198,72
71	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия) *СП - 8%*	шт.	7	47 --	-- --	329 --	-- --	329	-- 26,32	355,32
72	С123-020401-1402	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25									

	2302-0401-1402 РСНБ РК 2015	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	12	58	--	696	--	696	--	751,68
		СП - 8%			--	--	--	--		55,68	
73	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	2	84	--	168	--	168	--	181,44
		СП - 8%			--	--	--	--		13,44	
74	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)	шт.	4	12022	--	48088	--	48088	--	51935,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3847,04	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**199474,67**				**199474,68**
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,16
	Сметная заработная плата	Тенге					55590,75			

РАЗДЕЛ 7.Сжатый воздух

75	Ц13-121001-0601 1312-1001-0601 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 32 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	12845,12	93,92	12845,12	93,92	--	7778,23	22273,22
		НР - 61%; СП - 8%			12751,2	--	12751,2	--		1649,87	
76	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	1	70	--	70	--	70	--	75,6
		СП - 8%			--	--	--	--		5,6	

77	С123-040902-1901 2304-0902-1901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 (применительно для DN25)	шт.	1	11346	--	11346	--	11346	--	12253,68
		СП - 8%			--	--	--	--		907,68	
78	Ц13-120108-0401 1312-0108-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 32-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей (демоверсия)	м трубопровода	25	1711,11	29,4	42777,71	734,94	522,77	25450,21	73686,16
		НР - 61%; СП - 8%			1660,8	8,07	41520	201,66		5458,23	
79	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	м	25	225	--	5625	--	5625	--	6075
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
80	С123-020401-0202 2302-0401-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (американка)	шт.	8	23	--	184	--	184	--	198,72
		СП - 8%			--	--	--	--		14,72	
81	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	7	47	--	329	--	329	--	355,32
		СП - 8%			--	--	--	--		26,32	
82	С123-020401-1402	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25									

	2302-0401-1402 РСНБ РК 2015	СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (демоверсия)	шт.	12	58	--	696	--	696	--	751,68
		СП - 8%			--	--	--	--		55,68	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**115669,38**				**115669,38**
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,52
	Сметная заработная плата	Тенге					54472,86			

РАЗДЕЛ 8.Электроснабжение

83	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования (демоверсия). Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	84	300,2	2,6	25216,69	218,78	1497,98	16928,36	45516,66
		НР - 72%; СП - 8%			279,76	0,14	23499,94	11,67		3371,6	
84	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм (демоверсия)	м	84	196	--	16464	--	16464	--	17781,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1317,12	
85	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (демоверсия). Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	152	398,56	179,05	60581,85	27215,27	6860,21	25368,35	92826,22
		НР - 72%; СП - 8%			174,38	57,42	26506,37	8727,46		6876,02	

86	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (демоверсия). Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	54	561,64 261,58	254,93 81,78	30328,37 14125,1	13766,09 4416,28	2437,18	13349,79 3494,25	47172,42
87	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (демоверсия). Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	120	398,56 174,38	179,05 57,42	47827,77 20926,08	21485,74 6890,1	5415,96	20027,65 5428,43	73283,86
88	С123-060128-0801 2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 (демоверсия) *СП - 8%*	км	0,013	177615 --	-- --	2308,99 --	-- --	2308,99	-- 184,72	2493,71
89	С123-060128-0802 2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 (демоверсия) *СП - 8%*	км	0,035	266613 --	-- --	9331,45 --	-- --	9331,45	-- 746,52	10077,97
90	С123-060128-2104 2306-0128-2104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (демоверсия)	км	0,104	911957	--	94843,53	--	94843,53	--	102431,01

		СП - 8%			--	--	--	--		7587,48	
91	С123-060128-2118 2306-0128-2118 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 (демоверсия)	км	0,054	5319129	--	287232,97	--	287232,97	--	310211,6
		СП - 8%			--	--	--	--		22978,64	
92	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный (демоверсия)	км	0,12	172235	--	20668,2	--	20668,2	--	22321,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1653,46	
93	Ц13-080306-0310 1308-0306-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф секционный типа ШС. Монтаж оборудования (ШС№2)	шт.	1	43980,82	90	43980,82	90	5954,02	27314,5	76998,94
		НР - 72%; СП - 8%			37936,8	--	37936,8	--		5703,63	
94	С123-070204-1324 2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 (демоверсия)	шт.	5	1784	--	8920	--	8920	--	9633,6
		СП - 8%			--	--	--	--		713,6	
95	С123-070204-0704 2307-0204-0704 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 (демоверсия)	шт.	1	628	--	628	--	628	--	678,24
		СП - 8%			--	--	--	--		50,24	

96	С123-070204-1227 2307-0204-1227 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 (применительно для 160А)	шт.	1	13368	--	13368	--	13368	--	14437,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1069,44	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				825864,45				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								103,95
	Сметная заработная плата		Тенге					143039,8			
	ИТОГО ПО акту:		**Тенге**				**3 550 927**				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**556,54**
	Сметная заработная плата		Тенге					**729 050**			
	Налог на добавленную стоимость (12 %)						**426 111**				
	Всего по акту с учетом НДС:						**3 977 038**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "UK RCO-Ltd", БИН 150840003726

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **/Шериязданов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика", БИН 930340000261

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **/Раисов Р.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС УК
Плотникова О.В