# А К Т
## приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

***Заказчик:*** ТОО "Жаикмунай"
***Подрядчик:*** ТОО "ПАК"
***Основание:*** Договор № А18-359-00 от 19.09.2018 г.
***Наименование стройки:*** *Чинаревское НГКМ*
***Объект:*** *: "ЧНГКМ. Система подачи промстоков на полигон закачки в пласт через нагнетательную скважину R-1"*
Сумма договорной цены: **23 774 027,2 тенге**
Выполнено до:
Выполнено за месяц: **октябрь 2018 г. 49% 11 650 648,8 тенге**
Оценка качества работ: _____

| № п/п | | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ СОЛЕРАСТВОРНОГО УЗЛА ЦПБО** | | | | |
| 27 | Е11-070111-0112 | ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. ДЕМОНТАЖ | М ОГРАД | 10 | 2937,00 | 29 370 |
| 28 | Е11-070111-0112 | ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА РАЗОБРАНОЙ ОГРАДЫ | М ОГРАД | 10 | 4895,00 | 48 950 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | **78 320** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ЦПБО ДО УЗЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ №1 (470 М) И УЗЕЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ №2- СКВ. R-1(450 М)** | | | | |
| 22 | Е11-010104- | ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ | М3 | 1490 | 79,00 | 117 710 |
| 23 | Е11-010104-0109 К=5 | ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НА 60 М | М3 | 1490 | 425,00 | 633 250 |
| | | ВОССТАНОВИТЬ ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ПСП | | | | 0 |
| 24 | Е11-010104-0101 | ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М СРЕЗКА ГРУНТА НА УЧАСТКЕ | М3 | 1490 | 79,00 | 117 710 |
| 25 | Е11-010104-0109 К=5 | ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НА 60 М | М3 | 1490 | 425,00 | 633 250 |
| 26 | Е11-010107-0902 | ТРАНШЕЯ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 ЛС), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 | 754 | 1600,00 | 1 206 400 |
| 27 | Е11-010205-0502 | ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 | 754 | 2233,66 | 1 684 180 |
| 28 | Е11-010205-0402 | ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ НА УЗЛАХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И МЕСТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛИНИЕЙ ВОЛС . КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 | 20 | 3538,92 | 70 778 |
| 29 | Е11-010205-0502 | ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 | 20 | 2233,66 | 44 673 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е11-010201-0501 | ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 | 774 | 1149,82 | 889 961 |
| 31 | Е11-220501-0103 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | КМ | 0,92 | 796140,00 | 732 449 |
| 32 | | ГИДРОИСПЫТАНИЕ И СДАЧА В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА .ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ | М | 920,000 | 678,66 | 624 367 |
| 33 | Ц13-100904-0101 | ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3 | КМ | 0,92 | 25000,00 | 23 000 |
| 34 | СПРАЙС | ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 50 М | РУЛОН | 19 | 1717,40 | 32 631 |
| 35 | С341-020102-3010 | ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 | Т | 13,8828 | 4191,54 | 58 190 |
| | | ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 2 ШТ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ С ПЛИТАМИ ПО 3 ШТ | | | | 0 |
| 36 | Е11-270401-0102 | СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО | М3 | 6,3 | 6053,78 | 38 139 |
| 37 | Е11-270601-0103, С121-040501-0501 | ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2. УСТРОЙСТВО СО СТОИМОСТЬЮ | М3 | 4,59 | 67330,40 | 309 047 |
| 38 | Е11-270401-0103 | СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ЩЕБНЯ . УСТРОЙСТВО | М3 | 3,78 | 1787,60 | 6 757 |
| 39 | С121-010201-0603 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 4,536 | 8512,00 | 38 610 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **ТЕНГЕ** | | | **7 261 102** |
| **РАЗДЕЛ 3.УЗЕЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С СУЩЕСТВУЮЩИМ ТРУБОПРОВОДОМ ИЗ ГФК ТРУБ.** | | | | | | |
| 40 | Е11-080101-0201 | ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ | М3 | 33 | 6 053,78 | 199 775 |
| 41 | Е11-130601-0207, Е11-130601-0209, Е11-130301-0406 К=2 С122-040101-0502 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА, ОБЕПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 16,58 | 3 757,60 | 62 301 |
| 42 | Е11-130301-1406 Е11-130301-1406 | ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | М2 | 16,58 | 809,71 | 13 425 |
| 43 | Е11-260101-1001 | ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 125, | М3 | 1,658 | 80000,00 | 132 640 |
| 44 | С121-110202-0303 | МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 125 | М3 | 2,3212 | 73063,9 | 169 596 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е11-260301-0201 | ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. НАЛИЧИЕ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1; К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,1 | М2 | 16,58 | 3 158,40 | 52 366 |
| 46 | С121-050112-0601 | ЛИСТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ГОСТ 21631-76 | КГ | 32,82 | 1 600,00 | 52 512 |
| 47 | Е11-010201-0701 | ГРУНТ ОСНОВАНИЙ . УПЛОТНЕНИЕ | М2 | 12 | 77,28 | 927 |
| 48 | Е11-010201-0801 | ОСНОВАНИЕ . ПОЛИВ ВОДОЙ | М2 | 12 | 140,18 | 1 682 |
| 49 | Е11-080101-0201 | ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ УСТРОЙСТВО | М2 | 2,4 | 3965,73 | 9 518 |
| 50 | Е11-130601-0101 | ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ОКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2ММ | М2 | 12 | 1824,95 | 21 899 |
| 51 | Е11-270601-0103 | ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2. УСТРОЙСТВО ИЗ ПЛИТ ЗАКАЗЧИКА 2Х6 М | М3 | 3,36 | 5788,02 | 19 448 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **ТЕНГЕ** | | | **736 089** |
| **РАЗДЕЛ 4.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ R-1** | | | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ | | | | |
| 52 | Е11-070111-0112 К=0,6 | ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. ДЕМОНТАЖ | М ОГРАД | 20 | 2937,00 | 58 740 |
| 53 | Е11-070111-0112 | ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА РАЗОБРАНОЙ ОГРАДЫ | М ОГРАД | 20 | 4895,00 | 97 900 |
| | | ТРУБНЫЕ ОПОРЫ НА 20 М | | | | |
| 54 | Е11-010205-0302 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ | М3 | 1,125 | 3538,92 | 3 981 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | **160 621** |
| **РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРИЛАГАЕМОЙ СХЕМЕ** | | | | | | |
| 76 | ПРАЙС | ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, МАХОВИК, (РУЧНОЙ) Т 450°С, PN 16, DN 80 ММ ГОСТ12820-80 | ШТ. | 2 | 428813,99 | 857 628 |
| 77 | ПРАЙС | ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВЫЕ, МАХОВИК, (РУЧНОЙ) Т 450°С, PN 16, DN 100 ММ ГОСТ12820-80 | ШТ. | 1 | 517939,20 | 517 939 |
| 78 | С123-041001-1026 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 19С17НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 39, DN 80 ГОСТ 11823-91 | ШТ. | 1 | 790665,18 | 790 665 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | **2 166 232** |
| | | **ВСЕГО СМР** | | | | **10 402 365** |
| | | НДС 12% | | | | 1 248 283,80 |
| | | **ВСЕГО:** | | | | **11 650 648,80** |

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"_____
"_____"_____2018 г.

Ген. директор_____Кардонский В.Г.
Нач. ПТО _____Кравченко Л.А.