«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Карагандинской ОДТ
Аманов Б.Р.

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕНЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Г. Караганда «30» августа 2010 г.

Приёмочная комиссия, назначенная Генеральным директором Карагандинской ОДТ Амановым Б.Р.
Приказом от **№ 751 от 27.08.2010г**
В составе:

Председателя комиссии **Лялин И.Ю** – заместителя Генерального директора-Технический директор
Зам. председателя комиссии **Димбаев А.А.** – заместителя Технического директора
Членов комиссии:
Эксплуатационной организации

Мищенко Г.А. - начальник СЭ и РСТ
Тулекпаев Б.А. - начальник ЦПиС
Нанковский А.А. - начальник ОКРиС ЦПиС
Рейтенбах Э.П. - начальника ОВА
Сеймулдаев С.А. - начальик ЦТО МС
Брастилов В.В. - зам.начальник ЦТО МС
Габидулина Г.М. - технический руководитель по ОТ И ТБ
Айдасов А.К. - вр.и.о.начальника КЦ ЦТО МС
Бехер И.И. - начальник КУ № 2

Представителей подрядчика
Фу Д.Ю. - директор ТОО «OLDIMAX»

Руководствуясь Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приёмку работ по замене распределительных шкафов РШ 5602, РШ 5607, РШ 5612, РШ 5622, РШ 5634, РШ 5640, входящих в состав объекта ***«Капитальный ремонт распределительных шкафов по АТС 56 г.Караганда.»*** и установила:

1. Работы выполнены ***ТОО «OLDIMAX», Фу Д.Ю., договор № 378 от 14.04. 2010 г.***
2. *Объём выполненных работ:*

N п/п	Наименование работ и затрат	ед.изм.	Коли-чество	
			по проекту	фактически
1	2	3	4	5
	РАЗДЕЛ 1.Спецстроительные работы			
1	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,23	5,152
2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	кан/км	0,06	0,0736
3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	м3	9	5,012
4	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	8	0
5	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	м3	1,9	0
6	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0	2,097
7	Щебень М-800 фракции 10-20 мм,	м3	0	2,4116
8	Устройство бетонной отмостки,	м3	0	2,47
9	Бетон дорожный класса В15 (М-200),	м3	0	2,52
10	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	колодец	1	0
11	Колодец телефонный среднего типа ККС-4	шт	1	0
12	Опорное кольцо	шт	1	0

13	Люк для кабельного колодца легкого типа Л с запорным устройством	шт	1	0
14	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	1	0
15	Коробка телефонная большого типа ККС-2	шт	1	0
16	Опорное кольцо	шт	1	0
17	Люк для кабельного колодца легкого типа Л с запорным устройством	шт	1	0
18	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600	шт	4	1
19	Гидроизоляция стен колодца	м2	28	0
20	Устройство ввода труб в колодцы	канал	24	0
21	Устройство ввода труб в колодцы в близи действующих кабелей	канал	6	24
22	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	9,81	0
23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,32	3,6362
24	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1, 8м3х1,85т/м3	т/км	14,8	0
25	Разные работы при устройстве колодцев: демонтаж люка на пешеходной части в близи действующих кабелей	шт	4	7
26	Подъем горловины колодцев	м3	0,4	0
27	Разные работы при устройстве колодцев: установка люка на пешеходной части в близи действующих кабелей	шт	4	7
28	Люк для кабельного колодца легкого типа Л с запорным устройством	шт	4	7
29	Опорное кольцо	шт	4	7
30	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-й км деталей ж/б колодцев	т/км	5,06	0
	РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы			
31	Прокладка кабеля в телефонной канализации: консоль в колодце трехместная	шт	20	20
32	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,6	0,361
33	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	км	0,327	0
34	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	шт	36	27
35	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах, на опоре: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	шт	6	2
36	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	шт	1	0
37	Муфты разветвительные на 3 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 300х2	шт	0	5
38	Муфты разветвительные на 4 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 400х2	шт	10	0
39	Муфта прямая на кабеле емк.30х2,	шт	0	1
40	Муфта прямая на кабеле емк.20х2,	шт	0	1
41	Муфты газонепроницаемые: муфта мсг на кабелях при диаметре оболочки до 40 мм	шт	0	5
42	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 2400х2, при установке на фундаменте	шкаф	1	1
43	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 1200х2, при установке на фундаменте	шкаф	5	5
44	Монтаж и зарядка плинтов емк.10х2 в РШ	шт	720	482
45	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	6	6
46	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	18	18
47	Измерение сопротивления заземления методом трех земель	шт	6	6

48	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	7200	4820
	Материалы неучтенные ценниками			
49	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	км	0,6	0,361
50	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 200	км	0,327	0
51	Шкаф распределительный металлический ШРД-2400 пар	шт	1	1
52	Шкаф распределительный металлический ШРД-1200 пар	шт	5	5
53	Консоль трехместная ККЧ-3 с болтом консольным	шт	20	20
54	Муфта соеденительная ССК 100(20/33)-S10-эп	шт	36	27
55	Муфта разветвительная ВССК 100(20/33)-S10-эп	шт	6	2
56	Муфта разветвительная ВССК 200(24/52)-S25-эп	шт	1	0
57	Муфта разветвительная ВССК 400(40/62)-S25-эп	шт	10	0
58	Муфта компр.пр.на 30 пар (20/33)S10эп	шт	0	1
59	Муфта компр.пр.на 20 пар (20/33)S10эп	шт	0	1
60	Салфетка очистительная	шт	53	0
61	Трубы а/цементные Д-100 мм	м	59,4	73,6
62	Кронштейн ККП 1-1300	шт	4	1

3. Оценка выполненных работ _____
4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
   всего ***9 408,778*** тыс. тенге без учета НДС,
   в том числе:
   - строительно-монтажных работ ***2 498,941*** тыс. тенге без учета НДС,
5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
   Всего ***3 688,569*** тыс. тенге без учета НДС
   в том числе:
   - строительно-монтажных работ ***1 170,610*** тыс. тенге без учета НДС,
6. Недоделки и дефекты, выявленные приёмочной комиссией_____
7. Линейные сооружения ***распределительные шкафы РШ 5602, РШ 5607, РШ 5612, РШ 5622, РШ 5634, РШ 5640*** принимаются в эксплуатацию ***КУ №2 г.Караганды***
8. Приложения к акту
   1. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приёмке
   2. Акты скрытых работ
   3. Протоколы измерений
   4. Исполнительные схемы

Подписи

Председатель рабочей комиссии Лялин И.Ю. _____

Заместитель председателя Димбаев А.А. _____

Члены комиссии:

Мищенко Г.А _____ Сеймулдаев С.А. _____

Тулекпаев Б.А. _____ Брастилов В.В. _____

Рейтенбах Э.П. _____ Габидулина Г.М. _____

Нанковский А.А. _____ Айдасов А.К. _____

Бехер И.И. _____

Фу Д.Ю. _____