А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-359-00 от 19.09.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "ЧНГКМ. Система подачи промстоков на полигон закачки в пласт через нагнетательную скважину R-1"*
Сумма договорной цены: **23 774 027,2 тенге**
Выполнено до: 11 650 648,8 тенге
Выполнено за месяц: **октябрь 2018 г.** **46,24%** **10 993 534,72 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п		Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ СОЛЕРАСТВОРНОГО УЗЛА ЦПБО						
1	Е11-010201-0701	ГРУНТ ОСНОВАНИЙ . УПЛОТНЕНИЕ	М2	12	77,28	927
2	Е11-010201-0801	ОСНОВАНИЕ . ПОЛИВ ВОДОЙ	М2	12	140,18	1 682
3	Е11-080101-0201	ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ УСТРОЙСТВО	М3	2,4	6 053,00	14 527
4	Е11-130601-0101	ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ. ОКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2ММ	М2	12	1 824,95	21 899
5	Е11-270601-0103	ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2. УСТРОЙСТВО ИЗ ПЛИТ ЗАКАЗЧИКА 2Х6 М	М3	3,36	5 788,02	19 448
6	Е11-460301-0101	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ОТВЕРСТИЕ	16	2317,00	37 072
7	Е11-060301-0401	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ М10 ДЛИНОЙ 60 СМ . УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М СО СТОИМОСТЬЮ	Т	0,006	795 898,00	4 775
8	Е11-090305-0301	КАРКАС УКРЫТИЯ ДЛЯ НАСОСА ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,1	57611,00	5 761
9	Е11-090701-0127	КОНСТРУКЦИИ РЕШЕТЧАТЫЕ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ)	Т	0,1	83672,00	8 367
10	С121-050206-0902	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,1	220000,00	22 000
11	Е11-090501-0101	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ УКРЫТИЯ ДЛЯ НАСОСА	М2	19,1	900,00	17 190
12	С121-100103-0708	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	22,92	3000,00	68 760

13	Е11-090305-0301	МОНТАЖ РАМЫ НАСОСА ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ	Т	0,08	173340,43	13 867
14	Е11-130601-0207, Е11-	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА, ОБЕПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	2	3 757,60	7 515
15	Е11-130301-1406 Е11-	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	2	809,71	1 619
16	Е11-060301-0403	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ М20 ДЛИНОЙ 80 СМ . УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	Т	0,044	795 898,00	35 020
17	Е11-060201-0104	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА В15 , СУЛЬФАТОСТОЙКОГО В МЕСТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КОЛЬЦЕВЫМ КАНАЛОМ ЦПБО	М3	0,3	196 369,28	58 911
18	Е11-110101-0803	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА В15 В МЕСТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КОЛЬЦЕВЫМ КАНАЛОМ ЦПБО 6Х0,8Х0,5. УСТРОЙСТВО	М3	2,4	6053,78	14 529
19	Е11-080101-0307	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	2,4	2 077,00	4 985
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**358 856**
РАЗДЕЛ 4.СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ R-1						
55	Е11-010205-0502	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3	1,125	2233,66	2 513
56	Е11-110101-1303	ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ,	0,72	3 965,73	2 855
57	Е11-270401-0102	СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3	0,619	4053,00	2 509
58	С121-010601-0101	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	0,7428	2000,00	1 486
59	Е11-060201-0104	УСТРОЙСТВО	М3	0,47	17 140,00	8 056
60	С121-020101-2701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	0,4794	46079,00	22 090
61	Е11-080101-0307	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	3,396	2 077,00	7 053
62	С121-050301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0076	187140,00	1 422
63	С121-050301-3201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,03745	187140,00	7 008
64	Е11-060301-0403	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ. УСТАНОВКА ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,00022	795 898,00	175

65	Е11-090305-0301, С121-060510-1004	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т. МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ	Т	0,12013	847 974,97	101 867
66	Е11-130601-0207, Е11-130601-0209, Е11-130301-0406	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА, ОБЕПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	3,005	3 757,60	11 292
67	Е11-130301-1406 Е11-130301-1406	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	3,005	809,71	2 433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**170 760**
		РАЗДЕЛ 5.ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ				
68	Е11-270301-0104	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДЪЕЗДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С СОЗДАНИЕМ ПОПЕРЕЧНОГО УКЛОНА ПРОФИЛЯ.	М2	2760	16,00	44 160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**44 160**
		РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРИЛАГАЕМОЙ СХЕМЕ				
69	Е11-180501-0103	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ,ЦНС 38-154. ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА МАССА АГРЕГАТА ДО 0,3 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	1	155000	155 000
70	Ц13-110203-0106	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 120 ММ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ . ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА	ШТ.	1	53027	53 027
71	Е11-181001-0107	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ , ДИАМЕТР 100 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	53027	53 027
72	Ц13-110204-0106	СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ ОУ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	53 027,0	53 027
73	СТ ПРАЙС	СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ ОУ	ШТ	1	1 550 000,0	1 550 000
74	Е11-181101-0103	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ. УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	ШТ.	2	245000	490 000
75	Е11-220901-0202	ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	4	53 027,0	212 108
76	Ц13-121101-0109	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КШ ДУ-80 РУ-1,6 МПА С ПРИВОДОМ РЕДУКТОРНОГО ТИПА ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА	ШТ.	2	106 054,0	212 108
77	Е11-220901-0203	ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	83 662,8	83 663
78	ПРАЙС	ЗАДВИЖКА ЗКЛ Ду150 ММ, Ру1,6.	ШТ.	1	682 009,2	682 009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				**3 543 969**
		РАЗДЕЛ 7. СТАЛЬНАЯ ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПО ПРИЛАГАЕМОЙ СХЕМЕ				
82	Е11-220801-0201	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ПЕРЕХОДЫ, АДАПТЕРЫ	ШТ	8	31 540,0	252 320

83	С123-020302-5920	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ/СТАЛЬ 100 SDR 17, DN 110Х100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	8	36 329,6	290 637
84	Е11-220301-0103	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	М	16	5 196,00	83 136
85	С123-010301-0165	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 102 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	15	3 933,6	59 005
86	С123-010301-0179	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ	М	1	3 933,6	3 934
87	Е11-220301-0105	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	М	18,5	9381,00	173 549
88	С123-010301-0234	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ , D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 8732-78	М	18,5	12344,81	228 379
89	Е11-220301-0102	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	М	7,8	4 856,0	37 877
90	С123-010301-0158	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	М	2,8	5 645,6	15 808
91	С123-010301-0179	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10,0 ММ	М	5	6235,00	31 175
92	Е11-220301-0101	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	М	1	1 793,2	1 793
93	С123-010301-0104	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1	3 559,0	3 559
94	Е11-221201-0102	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА ОТВОДОВ 4+1 ШТ	СТЫК	10	15 770,0	157 700
95	С123-020101-2508	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 30753-2001	ШТ.	1	32 501,7	32 502
96	С123-020101-2912	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С, 45°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 30753-2001	ШТ.	4	45 502,4	182 010
97	Е11-221201-0102	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА ТРОЙНИКОВ 2+2 ШТ	СТЫК	12	15770,00	189 240
98	С123-020101-3119	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8 ММ ГОСТ 17376-2001	ШТ.	4	34 115,5	136 462
99	Е11-221201-0102	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	2	15 770,0	31 540
100	С123-020103-1709	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	122860,25	245 721
101	Е11-221201-0103	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА ОТВОДОВ 7+4 ШТ	СТЫК	22	15770,00	346 940
102	С123-020101-2516	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ , 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 30753-2001	ШТ.	1	32501,69	32 502

103	С123-020101-2918	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ, 45°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 30753-2001	ШТ.	4	32501,69	130 007
104	Е11-221201-0103	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА ТРОЙНИКОВ 4 ШТ Д=100	СТЫК	12	47310,00	567 720
105	С123-020101-3121	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 17376-2001	ШТ.	4	56585,5	226 342
106	Е11-221201-0103	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ Д=100	СТЫК	5	15770,00	78 850
107	С123-020103-1710	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	5	122860,25	614 301
108	С123-020103-2809	ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	ШТ.	4	138713,19	554 853
109	Е11-221201-	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА ОТВОДОВ	СТЫК	4	23424,00	93 696
110	С123-020101-2531	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ , 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5 ММ ГОСТ 30753-2001	ШТ.	2	19816,17	39 632
111	Е11-221201-0105	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА	СТЫК	2	23424,00	46 848
112	С123-020103-1712	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2	142676,42	285 353
113	С123-020103-2811	ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	ШТ.	1	170419,06	170 419
		ПЕРЕХОД 3/4 ДЮЙМА 4 ШТ				0
114	Е11-221201-0102	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. ПРИВАРКА	СТЫК	4	15 770,00	63 080
115	Е11-221201-0103	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	СТЫК	4	15770,00	63 080
116	С123-020101-3338	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ , НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 89 ММ Х 4,5 ММ ГОСТ 17378-2001	ШТ.	2	19816,17	39 632
117	С123-020101-3339	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ , НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 10 ММ - 89 ММ Х 10 ММ ГОСТ 17378-2001	ШТ.	2	19816,17	39 632
		ПЕРЕХОД 6/4 ДЮЙМА 2 ШТ				0
118	Е11-221201-0103	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	СТЫК	2	15770,00	31 540
119	Е11-221201-0105	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРИВАРКА	СТЫК	2	15770,00	31 540
120	С123-020101-3360	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ , НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 159 ММ Х 4,5 ММ - 108 ММ Х 4 ММ ГОСТ 17378-2001	ШТ.	2	42800	85 600

121	Е11-130601-0207, Е11-130601-0209, Е11-130301-0406 К=2 С122-040101-0502	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА, ОБЕПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	5	3 757,60	18 788
122	Е11-130301-1406 Е11-130301-1406	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	5	809,71	4 049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				**5 697 912**
		ВСЕГО СМР				**9 815 656**
		НДС 12%				1 177 878,72
		ВСЕГО:				**10 993 534,72**

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай" _____
"_____" _____2018 г.

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.
Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

Туленбаев Б.М.