Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Заказчик КГУ "Аппарат акима Тогызтарауского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "КазСтройПрогресс"
Договор №41 от 01 августа 2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт средней школы им. Т.Токтарова в с.Тогызтарау Жамбылского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
			В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт средней школы им. Т.Токтарова в с.Тогызтарау Жамбылского района Жамбылской области	**1 536 888,81**	1 536 888,81			**1 536 888,81**	1536888,81		
2	НДС в том числе	**164 666,66**	164 666,66			**164 666,66**	164 666,66		
3	Итого к оплате:	**1 536 888,81**				**1 536 888,81**			

Заказчик
КГУ "Аппарат акима Тогызтарауского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Арсалиев Е.Ж.

Подрядчик
ТОО "КазСтройПрогресс"

Шубаев Е.Н.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Тогызтарауского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазСтройПрогресс"
Договор №41 от 01 августа 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт средней школы им. Т.Токтарова в с.Тогызтарау Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт средней школы им. Т.Токтарова в с.Тогызтарау Жамбылского района Жамбылской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20-50мм	м	175,50	116,90	1,81	20516	318	0,75	132
					115,09	0,29	20198	51	0,00	0
2.	E0165-3-3	Демонтаж крана	шт	4,00	11,72	0,09	47	--	0,07	0
					11,63	0,02	47	--	0,00	0
3.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	34,00	197,20	15,96	6705	543	1,21	41
					181,24	2,52	6162	86	0,02	1
4.	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	80,00	618,12	9,94	49450	795	0,43	34
					75,30	3,71	6024	297	0,02	1
5.	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	100,00	481,30	4,95	48130	396	0,30	30
					60,03	1,86	6003	149	0,01	1
6.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	180,00	431,30	4,95	77634	891	0,30	53
					60,03	1,86	10805	335	0,01	1
7.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	273,30	4,95	8199	149	0,30	9
					60,03	1,86	1801	56	0,01	0
8.	C130904-5	Краны шаровые проходные	шт	40,00	1390,00	--	55600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
9.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	40,00	331,00	--	13240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,60	262,72	--	1471	--	1,54	9
					262,72	--	1471	--	--	--
11.	Е0111-2-3	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3	2,40	1043,57	--	2505	--	3,10	7
					545,96	--	1310	--	--	--
12.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	3,25	6065,40	389,15	19712	1265	2,82	9
					507,15	147,01	1648	478	0,57	2
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00	--	7860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	55620,00	--	8343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,00	245,44	3,82	2700	42	0,21	2
					37,35	1,44	411	16	0,01	0
16.	Е0108-22- 1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	9,10	1801,12	466,04	16390	4241	3,72	34
					683,10	174,37	6216	1587	0,68	6
17.	ТЦена	Пескоблоки, 400x200x200мм	шт	568,00	60,00	--	34080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11031-25	Вата минеральная	м3	1,60	2530,00	--	4048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	10,75	896,00	--	9634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-30	Крепежные детали для крепления	т	0,01	525600,00	--	5256	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		профилированного настила к несущим конструкциям			--	--	--	--	--	--
21.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухих полотнами	м2	2,00	4250,00	--	8500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,35	4472,00	--	1565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 404007 7171 357

57441 2504 13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13073
На сантехнические работы	58892
Всего накладных расходов:	71965
Итого с накладными	475972

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26512
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	610615,99
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1671115,53
Итого с понижающим коэф. К=0,80504	1345314,85
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26906,30
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1372221,15
Налог на добавленную стоимость, 12 %	164666,66
Итого с НДС	1536888,81

Заказчик

КГУ "Аппарат акима Тогызтарауского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Рсалиев Е.Ж.

Подрядчик

ТОО "КазСтройПрогресс"

Шубаев С.Н.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

Заказчик КГУ "Аппарат акима Тогызтарауского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "КазСтройПрогресс"
Договор №41 от 01 августа 2016г.
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт средней школы им. Т.Токтарова в с.Тогызтарау Жамбылского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
			В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт средней школы им. Т.Токтарова в с.Тогызтарау Жамбылского района Жамбылской области	**2 364 444,32**	2 364 444,32			**827 555,51**	827555,51		
2	НДС в том числе	**253 333,32**	253 333,32			**88 666,66**	88 666,66		
3	Итого к оплате:	**2 364 444,32**				**827 555,51**			

Заказчик
КГУ "Аппарат акима Тогызтарауского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Рсалиев Е.Ж.

Подрядчик
ТОО "КазСтройПрогресс"

Шобаев С.Н.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Тогызтарауского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазСтройПрогресс"
Договор №41 от 01 августа 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт средней школы им. Т.Токтарова в с.Тогызтарау Жамбылского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт средней школы им. Т.Токтарова в с.Тогызтарау Жамбылского района Жамбылской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	390,00	10,99	--	4286	--	0,05	20
					10,69	--	4169	--	--	--
2.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	47,40	4331,44	35,77	205310	1696	0,70	33
					111,70	13,40	5295	635	0,07	3
3.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	152,22	148,40	0,07	22589	11	0,65	98
					108,00	0,02	16440	3	0,00	0
4.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	40,00	473,47	39,24	18939	1570	1,47	59
					254,25	15,75	10170	630	0,07	3
5.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	40,00	62,80	--	2512	--	0,12	5
					23,18	--	927	--	--	--
6.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичный стенах	отверст	22,00	954,04	666,83	20989	14670	1,89	42
					287,21	255,45	6319	5620	1,40	31
7.	Е0115-61-	Оштукатуривание улучшенное	м2	65,00	168,08	4,07	10925	264	0,74	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен			135,68	0,97	8819	63	0,05	3
8.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	65,00	25,15	0,05	1635	3	0,14	9
					22,05	0,02	1433	1	0,00	0
9.	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	м2	9,00	854,62	30,89	7692	278	1,09	10
					169,88	11,68	1529	105	0,06	1
10.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	9,00	189,44	4,72	1705	42	0,40	4
					70,88	1,78	638	16	0,01	0
11.	Е0110-12-6	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	9,00	329,44	0,92	2965	8	0,25	2
					37,58	0,34	338	3	0,00	0
12.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,22	21304,82	334,28	4687	74	22,10	5
					3397,50	126,00	747	28	0,62	0
13.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	10,24	164,33	2,55	1683	26	0,20	2
					28,78	0,41	295	4	0,01	0
14.	ЕQ109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из оцинкованного листа	м2	10,24	112,45	34,24	1152	351	0,32	3
					51,08	8,45	523	87	0,03	0
15.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2	м2	2,00	634,99	31,85	1270	64	1,15	2
					190,80	12,04	382	24	0,06	0
16.	Е0110-91-1	Блоки оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,35	498,09	19,17	174	7	1,38	0
					230,97	6,18	81	2	0,03	0
17.	Е0106-3-1	Устройство бетонных ступенек	м3	1,46	8895,31	260,48	12987	380	3,94	6
					614,25	89,46	897	131	0,35	1
18.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	4,21	122,80	--	517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4,21	45,00	--	189	--	0,19	1
					9,00	--	38	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					282206	19444		349
							59040	7352		42

Накладные расходы :

На общестроительные работы	44794
На металломонтажные работы	549
На сантехнические работы	27937
Всего накладных расходов:	73280
Итого с накладными	305064,46

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23729
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	328793,46
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	899832,08
Итого с понижающим коэф. К=0,80504	724400,82
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14488,02
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	738888,84
Налог на добавленную стоимость, 12 %	88666,67
Итого с НДС	827555,51

Заказчик
КГУ "Аппарат акима Тогызтарауского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

_____ Рсалиев Е.Ж.

Подрядчик
ТОО "КазСтройПрогресс"

_____ Шубаев С.Н.