3 КС

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Уральска»
Подрядчик: ТОО "Марасант"
Наименование:Строительство объекта "Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр.Достык,249, г.Уральск, ЗКО"
Договор №84 от 11.09.2017

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 1 ноября 2017

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Республиканский бюджет	
		№ 84	от 11.09.17г.	Наименование	код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавлен-ную стои-мость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			с начала года в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр.Достык,249, г.Уральск, ЗКО"	37 999,36	33 928,00	-	-	-	-	-	-	4 071,36	37 999,36

М.П. Заказчик (Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Уральска» "
(Мулдашев М. Т., подпись) 2017 года

М.П. Подрядчик (Директор ТОО "Марасант" Конеев А.И., подпись) 2017 года

Форма 2КС
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Уральска»
Договор №84 от 11.09.2017г..
Подрядчик: ТОО "Марасант"
Наименование:Строительство объекта "Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по пр.Достык,249, г.Уральск, ЗКО"

АКТ
выполненных работ № 1
от 1 ноября 2017 г.

Составлена втекущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗАСТРОЙКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Снятие плодородного слоя земли мехнизированным способом при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**543,0000**		**31,76**	**17245,56**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,245	981,60	6129,60
		Итого оплата труда:				**11,29**	**6129,60**
1. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,245	2761,72	17245,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,245	981,60	6130,09
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**17245,56**
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	3622,59
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	884,81
		Накладные расходы	%	--		8,30	4507,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	1740,24
		Сметная стоимость:				**43,27**	**23493,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2группы. Снятие плодородного слоя земли механизированным способом. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**126,2702**		**54,35**	**6862,87**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01968	2,485	981,60	2439,27
		Итого оплата труда:				**19,32**	**2439,27**
2. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01968	2,485	2761,72	6862,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01968	2,485	981,60	2439,28
		Итого эксплуатация машин:				**54,35**	**6862,87**
		НР первого уровня	%	59,1		11,42	1441,61
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	352,11
		Накладные расходы	%	--		14,21	1793,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,48	692,55
		Сметная стоимость:				**74,04**	**9349,11**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**24108,43**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**24108,43**
Всего заработная плата -	Тенге	**8568,87**
Накладные расходы -	Тенге	**6301,12**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**5064,20**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**1236,92**
Сметная прибыль -	Тенге	**2432,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**32842,32**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**8,73**
Сметная заработная плата -	Тенге	**8568,87**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**32842,32**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**8,73**
Сметная заработная плата -	Тенге	**8568,87**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**24108,43**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**0,00**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**24108,43**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**8568,87**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0,00**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**5064,20**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**29172,63**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**1236,92**
ИТОГО:	Тенге	**30409,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				2432,76
	ИТОГО по смете:		Тенге				32842,32
	Глава №8 Временные здания и сооружения						
	Временные здания и сооружения - 1,30%			1,30%			427
	Итого по главе 1-8						33269
	Глава №9 Дополнительные затраты - 1,98%			1,98%			659
	Итого по главе 1-9						33928,00
	НДС 12%			12%			4071,36
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажный работ, затрат и услуг с налогом на добавленную						37 999,36

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Уральска»

_____ **Мулдашев М. Т.**

Подрядчик
Директор ТОО "Марасант"

_____ **Конеев А.Н.**

Тех.сопровождения:

_____