ДУБЛИКАТ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 октября 2001 года №1328

«Утверждаю»
Подпись
(Печать)
№26 от 12.09.2011 г.
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ ___ от «___» _____ 2011 г. а. Кызыларык Жуалынского района

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата Жуалынского района №254 от 31 мая 2011 года

в составе.

председателя Ергебеков Н.А (фамилия, имя, отчество)	заместитель акима Жуалынского района (должность)
заместителя председателя Ынтыкбаев Д.Т. (фамилия, имя, отчество)	начальник отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области (должность)
члены комиссии-представителей: заказчик Дауренов Ж.К. (фамилия, имя, отчество)	начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района (должность)
Искаков М.И. (фамилия, имя, отчество)	начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Жуалынскому району (должность)
Турысбеков Г.А (фамилия, имя, отчество)	начальник отдела по ЧС и противопожарной службы Жуалынского района (должность)
Алимханов Б.А. (фамилия, имя, отчество)	начальник РЭС Жуалынского района (должность)
Аккозиев О.С. (фамилия, имя, отчество)	начальник Шу-Таласского департамента по охране окружающей среды по Жамбылской области (должность)
Нурбаев Е.А (фамилия, имя, отчество)	директор ТОО «ЕрКоса и К» генеральный подрядчик (должность)

Жаналиев А.М.	техническое сопровождение
(фамилия,имя,отчество)	(должность)
Мамажанов Е.А.	директор ТОО
(фамилия, имя, отчество)	«Казюжгироводстройпроект» автор проекта
	(должность)
Омаров Н.Н.	директора КГП «Жуалы-су»
(фамилия,имя,отчество)	(должность)
Кошкимбаева А. Б.	депутат Актюбинского избирательного
(фамилия,имя,отчество)	округа №12
	(должность)
Жузбаев А.С.	аким Кызыларыкского аульного округа
(фамилия,имя,отчество)	(должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-сі, совместно с подрядчиком ТОО «ЕрКоса и К» предъявлено к предъявлен к приемке в эксплуатацию построенного объекта: «Строительство системы водоснабжения ауыла Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области» по адресу: а.Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области.
2. Строительство осуществлено на основании договора №14-15 от 13 июля 2010 г. и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных от 29 июля 2010 года №439 Управления Государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области.
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «ЕрКоса и К» г.Тараз мкрн. «Алатау», д. 50, кВ. 25.
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Казюжгипроводстройпроект» г.Тараз.
5. Строительство осуществлялось по рабочему проекту.
6. Проектно-сметная документация утверждена ДГП «Жамбылэкспертиза» №08-006/10 от 12 февраля 2010 г
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ -21.09.2010 г.; окончание работ -25.05.2011 г.;
8. Рабочей комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительные схемы, акты скрытых работ.
9. Объект имеет следующие показатели:
- протяженность водопроводной сети- 3212 п.м.;
- протяженность водовода – 532,5 п.м.;
- резервуары для воды 2х150м3;
10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального и комплексного опробования.
11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены проектом согласно проекта и требованиям СНиП.
12. Выявленные дефекты и недоделки устранены в сроки, указанные в приложении к акту.
13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 78 034,1 тыс. тенге, в том числе СМР 58 827,36 тыс. тенге. Сумма по договору 72 725,8 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4 992,70 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: Строительство системы водоснабжения ауыла Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной комиссии: _____Подпись_____ Н. Ергебеков
(Печать)

члены государственной комиссии: _____Подпись_____ Д. Ынтыкбаев
(Печать)

_____Подпись_____ Ж. Дауренов
(Печать)

_____Подпись_____ М. Искаков
(Печать)

_____Подпись_____ Г. Турысбеков
(Печать)

_____Подпись_____ Б. Алимханов
(Печать)

_____Подпись_____ О. Аккозиев
(Печать)

_____Подпись_____Е. Нурбаев
(Печать)

_____Подпись _____ А. Жаналиев
(Печать)

_____Подпись _____ Е. Мамажанов
(Печать)

_____Подпись _____ Н. Омаров
(Печать)

_____Подпись _____ А. Кошкимбаева
(Печать)

_____Подпись_____ А. Жузбаев
(Печать)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2010г.

ЗАКАЗЧИК: «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЕрКоса и К»
Договор №14-15 от 13 июля 2010г.
Наименование работ: «Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области»

№ п\п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области	19 317 955. 20	19 317 955. 20			19 317 955. 20			19 317 955. 20
	В т.ч. НДС	2 069 780. 91	2 069 780. 91			2 069 780. 91			2 069 780. 91
	Возврат аванса	7 500 000							7 500 000
	Итого к оплате	11 817 955. 20							11 817 955. 20
	В т.ч. НДС	1 266 209. 48							1 266 209. 48

Заказчик:
Начальник «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің Құрылыс бөлімі» ММ»

_____ Ж. Дауренов

Подрядчик:

_____ Е. Нұрбаев

Форма N 2в

Заказчик «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ

Подрядчик ТОО "ЕрКоса и К"
Субподрядчик
Договор №14-15 от 13 июля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения в а.Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Насосная станция 1 подъема (земляные работы)												
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	76,00	33,67 / 1,57	32,10 / 12,33	2560 / 119	2440 / 937	0,01 / 0,05	1 / 4				
2.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	88,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	4950 / 342	4608 / 1704	0,03 / 0,08	2 / 7				
3.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	162,80	32,30 / 6,46	-- / --	5258 / 1052	-- / --	0,14 / --	22 / --				
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	88,00	3,79 / 0,48	3,24 / 1,12	334 / 42	285 / 99	0,00 / 0,00	0 / 0				
5.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	46,00	6,48 / --	6,48 / 2,10	298 / --	298 / 97	-- / 0,01	-- / 0				
		Фундаменты												
6.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,00	7470,97 / 195,75	66,01 / 24,93	7472 / 196	66 / 25	1,35 / 0,12	1 / 0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	40,00	353,90	172,69	14156	6908	0,48	19
					76,28	60,21	3051	2408	0,24	9
8.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	12,00	505,26	243,37	6064	2920	0,67	8
					106,88	85,08	1283	1021	0,34	4
9.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала	м3	4,96	9950,00	--	49432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала	м3	2,64	10300,00	--	27192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала	м3	3,06	10300,00	--	31518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов и фундаментов	м3	1,80	8775,07	86,60	15796	156	3,06	6
					490,50	32,72	883	59	0,16	0
13.	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	8,00	237,70	4,19	1902	34	0,38	3
					58,05	1,58	464	13	0,01	0
14.	Е0106-19-2	Устройство армошва	м3	0,32	7654,30	283,24	2449	91	4,15	1
					722,25	106,99	231	34	0,52	0
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,006	109900,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,072	114300,00	--	8230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	15,08	253,00	--	3816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Резервуар на 150 м3								
18.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	304,00	28,89	27,85	8781	8465	0,01	2
					1,04	8,44	316	2564	0,03	10
19.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	16,00	200,88	--	3214	--	1,42	23
					200,88	--	3214	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
20.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м перемещение из отвала	м3	304,00	9,24 ---	9,24 3,00	2810 ---	2810 912	-- 0,01	-- 3
21.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1216,00	7,91 ---	7,91 2,57	9619 ---	9619 3123	-- 0,01	-- 12
22.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1100,00	44,26 3,06	41,20 15,24	48686 3366	45320 16761	0,02 0,06	23 67
23.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1925,00	32,30 6,46	-- --	62178 12436	-- --	0,14 --	261 --
24.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.10см	м2	144,00	1292,06 79,66	49,10 18,40	186058 11471	7070 2650	0,26 0,04	38 6
25.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,12	7470,97 195,75	66,01 24,93	90548 2372	800 302	1,35 0,12	16 1
26.	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа днище	м3	40,60	14954,02 4313,25	1945,51 667,73	607134 175118	78988 27110	24,04 2,50	976 101
27.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,448	124500,00 --	-- --	55776 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	114300,00 --	-- --	12574 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,82	111900,00 --	-- --	203882 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,166	51500,00 --	-- --	8550 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	м3	5,92	21900,00	--	129648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143018-16	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 12 м2, сплошные	м3	27,28	16800,00	--	458304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Здание с бактерицидной установкой								
33.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	73,00	33,67	32,10	2458	2343	0,01	1
					1,57	12,33	115	900	0,05	4
34.	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	5,00	262,72	--	1314	--	1,85	9
					262,72	--	1314	--	--	--
35.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	47,00	44,26	41,20	2080	1936	0,02	1
					3,06	15,24	144	716	0,06	3
36.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	82,25	32,30	--	2657	--	0,14	11
					6,46	--	531	--	--	--
37.	Е0101-13-5	Засыпка с внутренней стороны и подсыпка под полы	м3	12,00	33,67	32,10	404	385	0,01	0
					1,57	12,33	19	148	0,05	1
38.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,00	21,55	4,52	259	54	0,11	1
					17,03	--	204	--	--	--
39.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19,00	134,10	--	2548	--	0,97	18
					134,10	--	2548	--	--	--
40.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,60	1337,20	97,07	802	58	0,78	0
					112,50	36,00	68	22	0,18	0
41.	Е0107-42-	Установка блоков стен подвалов	шт	8,00	353,90	172,69	2831	1382	0,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	массой до 0,5 т			---	---	---	---	---	---
					76,28	60,21	610	482	0,24	2
42.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	15,00	505,26	243,37	7579	3651	0,67	10
					106,88	85,08	1603	1276	0,34	5
43.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала	м3	6,21	9950,00	--	61790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала	м3	1,22	10300,00	--	12607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,98	8524,40	311,32	8354	305	2,82	3
					441,00	117,61	432	115	0,57	1
46.	Е0101-13-5	Проходная Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	10,00	33,67	32,10	337	321	0,01	0
					1,57	12,33	16	123	0,05	0
47.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	м3	11,00	37,04	35,31	407	388	0,01	0
					1,73	13,56	19	149	0,05	1
48.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	м3	11,00	61,88	57,60	681	634	0,03	0
					4,28	21,30	47	234	0,09	1
49.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	20,35	45,00	--	916	--	0,19	4
					9,00	--	183	--	--	--
50.	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	11,00	3,79	3,24	42	36	0,00	0
					0,48	1,12	5	12	0,00	0
51.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	8,00	18,22	18,22	146	146	--	--
					--	6,33	--	51	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	32,00	0,53	0,53	17	17	--	--
					--	0,19	--	6	0,00	0
53.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м перемещение во временный отвал на 50м	м3	21,00	9,24	9,24	194	194	--	--
					--	3,00	--	63	0,01	0
54.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	84,00	7,91	7,91	664	664	--	--
					--	2,57	--	216	0,01	1
55.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м перемещение грунта из временного отвала	м3	21,00	9,24	9,24	194	194	--	--
					--	3,00	--	63	0,01	0
56.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	84,00	7,91	7,91	664	664	--	--
					--	2,57	--	216	0,01	1
57.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4,25	6,48	6,48	28	28	--	--
					--	2,10	--	9	0,01	0
58.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,25	21,55	4,52	92	19	0,11	0
					17,03	--	72	--	--	--
59.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,75	134,10	--	101	--	0,97	1
					134,10	--	101	--	--	--
60.	Е0101-13-5	Засыпка фундаментов с внутренней стороны и подсыпка под полы	м3	16,00	33,67	32,10	539	514	0,01	0
					1,57	12,33	25	197	0,05	1
61.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,00	21,55	4,52	345	72	0,11	2
					17,03	--	272	--	--	--
62.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,37	1337,20	97,07	495	36	0,78	0
					112,50	36,00	42	13	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6,00	353,90	172,69	2123	1036	0,48	3
					76,28	60,21	458	361	0,24	1
64.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	6,00	761,51	389,08	4569	2334	0,94	6
					153,90	136,92	923	822	0,55	3
65.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	3,31	9610,00	--	31809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	1,64	10300,00	--	16892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов монолитные заделки	м3	0,72	8489,47	86,60	6112	62	3,06	2
					490,50	32,72	353	24	0,16	0
68.	Е0106-19-1	Железобетонная обвязка	м3	0,90	10736,57	316,01	9663	284	8,25	7
					1368,00	119,39	1231	107	0,58	1
69.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,031	101100,00	--	3134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,055	109900,00	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	1724	5	289,00	3
					47475,00	202,50	475	2	0,99	0
72.	Е0106-1-20	Устройство бетонной подготовки под перегородки	м3	0,55	8524,40	311,32	4690	171	2,82	2
					441,00	117,61	243	65	0,57	0
73.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,003	5239,08	327,33	16	1	11,60	0
					1890,00	123,75	6	--	0,60	0
74.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,003	109900,00	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Комплектная трансформаторная подстанция								
75.	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора	шт	1,00	368300,00	--	368300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм								
76.	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050x410x1080 мм	шт	1,00	117500,00	--	117500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	36,00	218,93	--	7881	--	1,54	55
					218,93	--	7881	--	--	--
		Водопроводная сеть								
78.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2000,00	27,84	26,18	55670	52350	0,01	23
					1,66	7,20	3320	14400	0,03	50
79.	Е0101-164 -2	Доработка грунта вручную	м3	200,00	262,72	--	52543	--	1,85	370
					262,72	--	52543	--	--	--
		Колодцы								
80.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	200,00	27,84	26,18	5567	5235	0,01	2
					1,66	7,20	332	1440	0,03	5
81.	Е0101-164 -2	Доработка грунта вручную	м3	20,00	262,72	--	5254	--	1,85	37
					262,72	--	5254	--	--	--
82.	Е0101-164 -1	Разравнивание грунта вручную	м3	10,00	167,40	--	1674	--	1,18	12
					167,40	--	1674	--	--	--
83.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	20,00	10978,55	1879,87	219571	37597	8,86	177
					1435,50	538,43	28710	10769	2,06	41
84.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв	м	2,67	3800,00	--	10146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм								
85.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,77	4180,00 ---	-- --	7399 ---	-- --	-- --	-- --
86.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	23,14	6110,00 ---	-- --	141385 ---	-- --	-- --	-- --
87.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	15,34	6721,00 ---	-- --	103100 ---	-- --	-- --	-- --
88.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	17,74	23100,00 ---	-- --	409794 ---	-- --	-- --	-- --
89.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	8,41	3562,50 ---	-- --	29961 ---	-- --	-- --	-- --
90.	С143018-40	Кольцо опорное КЦО-1	шт	29,00	765,00 ---	-- --	22185 ---	-- --	-- --	-- --
		Смета 06-03-01 Водопровод								
91.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	594,00	33,67 --- 1,57	32,10 --- 12,33	20001 --- 933	19068 --- 7321	0,01 --- 0,05	6 --- 30
92.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную /ручная доработка/с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	66,00	353,70 --- 353,70	-- -- --	23344 --- 23344	-- -- --	2,27 --- --	150 --- --
93.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	177,71	1020,00 ---	-- --	181262 ---	-- --	-- --	-- --
		смета 06-02-01 Водовод								
94.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	1630,00	33,67 ---	32,10 ---	54884 ---	52325 ---	0,01 ---	18 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3			1,57	12,33	2559	20091	0,05	81
95.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную /ручная доработка/с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	60,00	353,70 --- 353,70	-- --- --	21222 --- 21222	-- --- --	2,27 --- --	136 --- --
96.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	538,33	371,00 --- --	-- --- --	199720 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Смета 06-01-01 Трубопроводы								
97.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	1558,43	371,00 --- --	-- --- --	578178 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Бурение скважин								
98.	Е0104-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	м	64,00	1183,22 --- 185,85	980,88 --- 200,23	75726 --- 11894	62776 --- 12815	1,10 --- 0,84	70 --- 54
99.	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,19	78900,00 --- --	-- --- --	14644 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
100.	Е0104-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	м	62,00	2133,66 --- 333,90	1775,87 --- 371,88	132286 --- 20702	110104 --- 23056	1,10 --- 0,84	68 --- 52
101.	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	шт	0,55	78900,00 --- --	-- --- --	43292 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
102.	Е0104-47-5	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	120,00	734,57 --- 175,05	557,98 --- 76,84	88148 --- 21006	66958 --- 9221	1,01 --- 0,29	121 --- 35
103.	С130806-312	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	м	120,00	9270,00 --- --	-- --- --	1112400 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
104.	Е0104-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или	шт	2,00	142780,58 --- 31569,57	111211,01 --- 18971,37	285562 --- 63139	222422 --- 37943	178,77 --- 68,26	358 --- 137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 251 до 300 мм/								
105.	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т / трубы наружным диам. от 151 до 250 мм/	м	280,00	113,79 19,58	94,21 13,71	31862 5482	26379 3839	0,11 0,05	32 15
106.	С11011-10 14	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	6,00	12300,00 --	-- --	73800 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0104-57-4	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб буровыми станками вращательного бурения	м	24,40	130,21 48,60	81,61 30,83	3178 1186	1991 752	0,29 0,15	7 4
108.	С11061-22 4	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	шт	8,00	14800,00 --	-- --	118400 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	сутки	2,00	44725,96 8145,00	36580,96 7446,53	89452 16290	73162 14893	42,00 33,11	84 66
110.	Е0104-60-4	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки	6,00	85194,14 11272,50	73921,64 17095,14	511164 67635	443530 102571	57,30 48,14	344 289
111.	С143008-1 11	Глина	м3	21,60	810,00 --	-- --	17496 --	-- --	-- --	-- --
112.	С143101-1	Вода	м3	76,80	5,00 --	-- --	384 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0106-45-8	Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на щебне	м3	5,20	4365,08 378,00	178,83 83,83	22708 1966	930 436	2,67 0,44	14 2
114.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	5,10	340,22 146,25	100,65 38,03	1736 746	513 194	0,97 0,19	5 1
		ИТОГО:					7416265	1314867		3582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					576654	315310		1113
		На общестроительные работы						952164		
		Всего накладных расходов:						952164		
		Итого с накладными						8368429		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						503850		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8872279		
		Итого с временными, 3,4 %						9173937		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %						9286776		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9323923		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9417162		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						17167487		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						343350		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17510837		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2101300		
		Итого с НДС						19612137		
		Итого с понижающим коэффициентом						19317955,20		
		В т.ч. НДС						2069781		

Заказчик:
«Жамбыл облысы Жуалы ауданы
әкімділігінің құрылыс бөлімі» ММ

Подрядчик:

Директор ТОО «ЕрКоса и К»

Нұрбаев Е.Ә.

Технадзор:

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010г.

ЗАКАЗЧИК: «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЕрКоса и К»
Договор №14-15 от 13 июля 2010г.
Наименование работ: «Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области»

№ п\п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области	31 222 153	31 222 153			11 904 198			11 904 198
	В т.ч. НДС	3 345 230. 68	4 148 802. 1			1 275 449. 79			1 275 449. 79
	Итого к оплате								11 904 198
	В т.ч. НДС								1 275 449. 79

Заказчик:
Начальник «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ

Ж. Дауренов

Подрядчик:

Е. Нурбаев

Заказчик «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЕрКоса и К"
Субподрядчик
Договор №14-15 от 13 июля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения а.Кызыларык Жуалинского района Жамбылской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-01-01, 02-02-01 Насосная станция								
1.	Е0101-13-5	Засыпка с внутренней стороны и подсыпка под полы	м3	22,00	33,67	32,10	740	706	0,01	0
					1,57	12,33	35	271	0,05	1
2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	68,00	21,55	4,52	1466	307	0,11	7
					17,03	--	1158	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,00	134,10	--	1072	--	0,97	8
					134,10	--	1073	--	--	--
4.	Е0106-3-1	Устройство крыльца	м3	0,72	8895,31	260,48	6404	188	3,94	3
					614,25	89,46	442	64	0,35	0
5.	Е0107-49-3	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт	18,00	3502,24	394,80	63040	7106	2,57	46
					447,75	140,74	8060	2533	0,61	11
6.	СЦена	Панели стеновые легкобетонные	м2	64,22	5566,00	--	357448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей обвязочных блоков	шт	24,00	3502,24	394,80	84054	9475	2,57	62
					447,75	140,74	10746	3378	0,61	15

Заказчик «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЕрКоса и К"
Субподрядчик
Договор №14-15 от 13 июля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения а.Кызыларык Жуалинского района Жамбылской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-01-01, 02-02-01 Насосная станция								
1.	Е0101-13-5	Засыпка с внутренней стороны и подсыпка под полы	м3	22,00	33,67	32,10	740	706	0,01	0
					1,57	12,33	35	271	0,05	1
2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	68,00	21,55	4,52	1466	307	0,11	7
					17,03	--	1158	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,00	134,10	--	1072	--	0,97	8
					134,10	--	1073	--	--	--
4.	Е0106-3-1	Устройство крыльца	м3	0,72	8895,31	260,48	6404	188	3,94	3
					614,25	89,46	442	64	0,35	0
5.	Е0107-49-3	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт	18,00	3502,24	394,80	63040	7106	2,57	46
					447,75	140,74	8060	2533	0,61	11
6.	СЦена	Панели стеновые легкобетонные	м2	64,22	5566,00	--	357448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0107-49-3	Установка стеновых панелей обвязочных блоков	шт	24,00	3502,24	394,80	84054	9475	2,57	62
					447,75	140,74	10746	3378	0,61	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СЦена	Панели стеновые легкобетонные обвязочные	м2	5,28	5566,00	--	29388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03	162700,00	--	5206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок	м3	1,00	8775,07	86,60	8776	87	3,06	3
					490,50	32,72	490	33	0,16	0
11.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	шт	2,00	1432,77	387,22	2866	774	2,06	4
					344,25	115,02	688	230	0,46	1
12.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	9,00	2540,00	--	22860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,00	14405,31	379,21	14406	379	13,00	13
					2117,25	143,26	2117	143	0,70	1
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002	109900,00	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,042	104000,00	--	4368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,046	101100,00	--	4650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,048	99000,00	--	4752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	978	3	198,00	2
					33075,00	114,75	344	1	0,56	0
		Полы								
19.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,20	91,22	2,62	1478	42	0,07	1
					10,51	0,99	170	16	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	1,62	8417,18	--	13636	--	3,66	6
					567,00	--	919	--	--	--
		Разные работы								
21.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	шт	2,00	770,63	--	1542	--	1,80	4
					301,50	--	603	--	--	--
22.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	м	18,00	409,13	7,90	7364	142	1,29	23
					231,75	2,95	4172	53	0,01	0
23.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м	6,00	603,52	9,63	3622	58	1,22	7
					215,78	3,60	1295	22	0,02	0
24.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,10	247994,13	49389,75	25592	5097	312,70	32
					62775,00	18657,00	6478	1925	91,12	9
25.	С12021-13-4	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	0,14	122100,00	--	16606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		смета 02-03-01 Резервуар на 150 м3								
26.	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1210,00	3,26	3,26	3944	3944	--	--
					--	0,65	--	792	0,00	3
27.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1420,00	33,67	32,10	47813	45584	0,01	15
					1,57	12,33	2229	17502	0,05	71
28.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт	м2	245,00	0,28	0,28	69	69	--	--
					--	0,09	--	22	0,00	0
		Смета 02-03-02, 02-04-02 Общестроительные работы								
29.	Е0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2	м3	27,28	7491,70	1982,18	204374	54074	12,71	347
					2101,50	712,58	57329	19439	3,29	90
30.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	шт	6,00	1432,77	387,22	8596	2323	2,06	12
					344,25	115,02	2066	690	0,46	3
31.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,	м3	10,82	17800,00	--	192596	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные			--	--	--	--	--	--
32.	Е0107-14-11	Монтаж камер приборов и лаза	шт	4,00	674,98	198,98	2700	796	1,80	7
					315,00	56,75	1260	227	0,22	1
33.	С143018-24	Камеры покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,58	23100,00	--	59598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	1,30	810,70	14,12	1054	18	0,55	1
					100,35	5,29	130	7	0,03	0
35.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	0,50	1210,75	20,80	606	10	0,72	0
					130,50	7,79	65	4	0,04	0
36.	Е0107-27-1	Замоноличивание бетоном В15	м3	1,20	8122,80	181,66	9748	218	1,28	2
					221,18	68,63	265	82	0,34	0
37.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	63,02	253,00	--	15944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	41,42	127,00	--	5260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
39.	Е0141-1-4	Гидроизоляция из 3-х слоев мастикой "Хамаста" по подготовке	м2	108,00	1365,04	69,76	147424	7534	0,93	101
					153,23	26,35	16549	2846	0,13	14
40.	Е0141-1-4	Боковая гидроизоляция из 3-х слоев "Хамаста" на всю высоту	м2	504,00	1365,04	69,76	687982	35159	0,93	471
					153,23	26,35	77228	13280	0,13	65
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	108,00	230,77	9,95	24922	1075	0,36	38
					52,20	3,74	5638	404	0,02	2
42.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-108,00	35,42	0,67	-3826	-72	0,00	-0
					0,63	0,25	-68	-27	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0141-1-1	Гидроизоляция плит покрытия из 2-х слоев мастикой "Хамаста" асфальтовой	м2	108,00	1871,38	7,38	202108	797	0,41	44
					61,20	2,79	6610	301	0,01	1
44.	Е0107-19-3	Герметизация стыков герметиком	м	58,40	59,17	0,14	3456	8	0,16	9
					26,78	0,05	1564	3	0,00	0
45.	Е0106-19-1	Обетонирование по периметру плит покрытия бетоном М300	м3	1,80	10736,57	316,01	19326	569	8,25	15
					1368,00	119,39	2462	215	0,58	1
46.	Е0113-21-8	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	м2	44,00	54,10	0,09	2380	4	0,02	1
					3,65	0,05	161	2	0,00	0
		Технологические трубопроводы								
47.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	13,00	2479,57	27,87	32234	362	1,04	14
					180,23	10,44	2343	136	0,05	1
48.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	5,20	1510,75	20,80	7856	108	0,72	4
					130,50	7,79	679	41	0,04	0
		Фильтр								
49.	Е0116-10-11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	0,76	7249,73	104,14	5510	79	2,63	2
					465,75	38,99	354	30	0,19	0
50.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	3,30	1899,57	27,87	6269	92	1,04	3
					180,23	10,44	595	34	0,05	0
51.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,01	200,00	--	3	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2,00	711,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 02-03-01 Здаие с бактерицидными установками								
53.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	0,50	1129,75	20,80	565	10	0,72	0
					130,50	7,79	65	4	0,04	0
54.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	8,50	409,13	7,90	3478	67	1,29	11
					231,75	2,95	1970	25	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	20,00	603,52	9,63	12070	193	1,22	24
					215,78	3,60	4316	72	0,02	0
56.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	3,00	903,94	14,83	2712	44	1,11	3
					196,20	5,56	589	17	0,03	0
57.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	2,00	2017,57	1,57	4035	3	2,36	5
					393,75	--	788	--	--	--
58.	С130806-85	Сальник Ду150 мм	м	2,00	1450,00	--	2900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Стены								
59.	Е0107-49-3	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт	11,00	3502,24	394,80	38525	4343	2,57	28
					447,75	140,74	4925	1548	0,61	7
60.	С143003-25	Панели стеновые легкобетонные	м3	13,02	8070,00	--	105071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1504	5	198,00	3
					33075,00	114,75	529	2	0,56	0
62.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	1,00	2017,57	1,57	2018	2	2,36	2
					393,75	--	394	--	--	--
63.	С130806-99	Сальник Ду200 мм	м	0,30	2440,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
64.	Е0107-13-1	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4,00	1432,77	387,22	5731	1549	2,06	8
					344,25	115,02	1377	460	0,46	2
65.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	12,76	2540,00	--	32410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-22-5	Устройство монолитных участков перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,60	14405,31	379,21	8643	228	13,00	8
					2117,25	143,26	1270	86	0,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	108000,00	--	2268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	105300,00	--	1369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	102800,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,02	111100,00	--	1889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1880	6	198,00	4
					33075,00	114,75	662	2	0,56	0
73.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,06	9762,17	316,01	20142	652	8,25	17
					1368,00	119,39	2823	246	0,58	1
74.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00	--	1599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	118100,00	--	18966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
76.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	м	129,00	199,47	35,34	25731	4559	0,16	21
					27,23	13,34	3513	1721	0,07	8
77.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	129,00	38,15	0,18	4922	23	0,06	8
					10,60	0,07	1367	9	0,00	0
		смета 06-01-01 Водопроводная сеть								
78.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3000,00	27,84	26,18	83505	78525	0,01	35
					1,66	7,20	4980	21600	0,03	75
79.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	300,00	262,72	--	78815	--	1,85	554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					262,72	--	78815	--	--	--
		Раздел: Трубопроводы								
80.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,21	58881,69	25695,31	71365	31143	194,00	235
					33075,00	6813,45	40087	8258	26,38	32
81.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	м	1685,69	371,00	--	625391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	62566,88	6788,50	1564	170	253,00	6
					45675,00	2565,00	1142	64	12,52	0
83.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,0 мм	м	25,10	240,00	--	6024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	7,53	1020,00	--	7681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс	пожарная подставка	шт	25,00	8695,30	--	217382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
86.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	685,00	27,84	26,18	19067	17930	0,01	8
					1,66	7,20	1137	4932	0,03	17
87.	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	80,00	262,72	--	21017	--	1,85	148
					262,72	--	21017	--	--	--
88.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	840,00	6,48	6,48	5443	5443	--	--
					--	2,10	--	1767	0,01	7
89.	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	15,00	195,00	--	2925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	1,10	3210,00	--	3531	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм			--	--	--	--	--	--
91.	С11011-21	Асбестоцементная смесь	м3	0,09	43400,00	--	3906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийно-песчаных	м3	450,00	66,75	51,25	30039	23064	0,12	53
					15,50	9,62	6975	4329	0,04	16
93.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	450,00	183,69	17,83	82660	8021	0,04	19
					6,41	5,07	2884	2280	0,02	8
94.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	450,00	278,45	34,29	125302	15431	0,04	18
					6,01	8,79	2704	3958	0,03	14
		Смета 06-02-01 Водовод								
95.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	60,00	167,40	--	10044	--	1,18	71
					167,40	--	10044	--	--	--
96.	С12021-22 2	Лестницы С-2 стремянки, приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01	151200,00	--	2084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
97.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	0,89	7780,00	--	6924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	0,59	8558,00	--	5049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,10	23100,00	--	25410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143018-40	Кольца опорные	шт	1,00	765,00	--	765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143018-30	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3 700 мм высотой 0,89 м	шт	0,29	3562,50	--	1033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	С11011-45 7	Пакля пропитанная	кг	1,40	195,00 --	-- --	273 --	-- --	-- --	-- --
103.	С130806-1 01	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	0,06	3210,00 --	-- --	193 --	-- --	-- --	-- --
104.	С11011-21	Асбестоцементная смесь	м3	0,01	43400,00 --	-- --	521 --	-- --	-- --	-- --
		Смета 06-03-01 Водопровод								
105.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,12	177400,00 --	-- --	22001 --	-- --	-- --	-- --
106.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	8,01	6110,00 --	-- --	48941 --	-- --	-- --	-- --
107.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	5,31	6721,00 --	-- --	35689 --	-- --	-- --	-- --
108.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	4,45	3800,00 --	-- --	16910 --	-- --	-- --	-- --
109.	С143018-4 0	Кольцо опорное КЦО-1	шт	12,00	765,00 --	-- --	9180 --	-- --	-- --	-- --
110.	С143018-3 0	Кольца для колодцев сборные ж/б д К7-3 700 мм высотой 0,89 м	м 006	3,48	3562,50 --	-- --	12398 --	-- --	-- --	-- --
111.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	м3	6,69	23100,00 --	-- --	154539 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглые								
		смета 06-04-01 водонепроницаемый выгреб								
112.	С143001-45	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,61	238,00	--	621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,61	253,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	0,89	8558,00	--	7617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С143018-38к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	1,18	8558,00	--	10098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С143018-40	Кольца опорные	шт	2,00	765,00	--	1530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	0,58	3562,50	--	2066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 07-01-01 Покрытие								
118.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	8,00	33,67	32,10	269	3050	0,01	1
					1,57	12,33	149	1171	0,05	5
119.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	25,00	56,25	52,36	1406	943	0,03	0
					3,89	19,37	70	349	0,08	1
120.	С010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	т	45,00	24,60	--	1107	--	0,10	3
					4,92	--	159	--	--	--
121.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	25,00	3,79	3,24	77	58	0,00	0
					0,48	1,12	9	20	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					4531237	372580		2602
							411009	117619		485

Накладные расходы :

На общестроительные работы	603794
На сантехнические работы	24063
Всего накладных расходов:	627857
Итого с накладными	5159094

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	309545
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5468639
Итого с временными, 3,4 %	5654573
Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %	5724124
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5746742
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5803288
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	10579394
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	211588
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10790982
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1294918
Итого с НДС	12085480
Итого с понижающим коэффициентом	11904198
в т.ч. НДС	1275450

Заказчик:
«Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімшілігі құрылыс бөлімі» ММ Ж.Дәуренов

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЕрКоса и К» Е.Нұрбаев

Тех.надзор А. Жаналиев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2010г.

ЗАКАЗЧИК: «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЕрКоса и К»
Договор №14-15 от 13 июля 2010г.
Наименование работ: «Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области»

№ п\п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области	50 539 153	50 539 153			19 317 000			19 317 000
	В т.ч. НДС	5 414 909. 25	5 414 909. 25			2 069 678. 57			2 069 678. 57
	Возврат аванса								7 500 000
	Итого к оплате								11 817 000
	В т.ч. НДС								1 266 107. 14

Заказчик:
Начальник «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ»

_____ Ж. Дауренов

Подрядчик:

_____ Е. Нұрбаев

Заказчик "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЕрКоса и К"
Субподрядчик
Договор №14-15 от 13 июля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения а.Кызыларык Жуалинского района Жамбылской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-01-01, 02-02-01 Насосная станция перекрытие								
1.	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м	шт	2,00	674,98	198,98	1350	398	1,80	4
					315,00	56,75	630	113	0,22	0
2.	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3	м3	0,24	15700,00	--	3768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0114-13-1	Изготовление и укладка деревянных крышек	м2	3,04	1446,25	15,01	4396	46	0,40	1
					58,50	5,63	178	17	0,03	0
4.	Е0109-53-1	Обрамление уголком	т	0,00	14806,01	1133,15	60	5	82,10	0
					12892,50	398,25	52	2	1,95	0
5.	Е0110-28-12	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	5,10	900,59	1,36	4594	7	0,73	4
					110,03	0,52	561	3	0,00	0
6.	Е0112-14-1	Утепление покрытий легким /ячеистым/ бетоном	м3	1,98	13840,79	207,16	27404	410	3,63	7
					508,50	78,75	1007	156	0,38	1
7.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	18,00	175,89	15,94	3166	287	0,24	4
					34,65	5,96	624	107	0,03	1
8.	Е0112-17-	Добавлять или исключать на каждый	м2	270,00	6,33	0,14	1708	38	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек			0,11	0,05	30	14	0,00	0
9.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	24,00	1094,69	9,15	26272	220	0,26	6
					45,45	3,42	1091	82	0,02	0
10.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	118,00	31,04	0,05	3662	6	0,05	6
					7,70	0,02	909	2	0,00	0
		Полы								
11.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	16,20	340,45	18,42	5516	298	0,42	7
					85,95	6,91	1392	112	0,03	1
12.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	16,20	232,19	9,05	3762	147	0,25	4
					50,85	3,40	824	55	0,02	0
		Двери								
13.	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	0,90	3
					151,65	35,67	573	135	0,14	1
14.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные окрашенные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	м2	3,78	5610,00	--	21206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
17.	Е0115-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	м2	16,20	14,78	0,35	240	6	0,06	1
					8,78	0,14	142	2	0,00	0
18.	Е0115-69-2	Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями	м2	55,40	83,73	0,65	4640	36	0,29	16
					46,35	0,25	2568	14	0,00	0
19.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	55,40	376,76	2,10	20872	116	0,39	22
					65,03	0,79	3603	44	0,00	0
20.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и	м2	16,20	9,98	0,12	162	2	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону			6,75	0,05	109	1	0,00	0
		смета 02-01-02, 02-02-02 отопление и вентиляция								
21.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм	м2	3,04	1777,88	13,16	5404	40	1,54	5
		из листовой стали толщиной 0,5 мм			247,50	4,93	752	15	0,02	0
22.	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	2,00	3600,00	--	7200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	2,00	2247,08	6,95	4494	14	2,65	5
					427,50	2,25	855	4	0,01	0
24.	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,40	647,00	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СЦена	Электронагревательная печь	шт	4,00	6384,25	--	25536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 02-01-03, 02-02-03 технологическое оборудование								
26.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3223,67	120,17	6448	240	13,00	26
					2218,50	45,00	4437	90	0,22	0
27.	С131001-3	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-50, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	25100,00	--	50200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0112-809-1	Кран пробно-спускной	шт	4,00	420,30	1,60	1682	6	3,00	12
					414,00	--	1656	--	--	--
30.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	331,00	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	6480,00	--	25920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130902-5	Задвижки параллельные фланцевые с	шт	2,00	5190,00	--	10380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм			--	--	--	--	--	--
33.	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	8330,00 --	-- --	16660 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	377,00 --	-- --	1508 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	16,00	492,00 --	-- --	7872 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0122-17-1	Оголовок герметизированный	т	0,19	150733,15 21375,00	44190,02 8527,50	28940 4104	8484 1637	114,00 49,46	22 9
38.	С12021-183	Оголовок герметизированный	т	0,19	179200,00 --	-- --	34406 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	6,00	1129,75 130,50	20,80 7,79	6778 783	125 47	0,72 0,04	4 0
40.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	6,00	1510,75 130,50	20,80 7,79	9064 783	125 47	0,72 0,04	4 0
41.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	2,00	22878,84 272,25	17,71 6,75	45758 544	35 14	1,62 0,03	3 0
42.	Е0116-26-4	Установка счетчиков ВТ 100	1счетчик	2,00	20205,10 342,00	68,60 24,75	40410 684	137 49	1,98 0,13	4 0
43.	Е0118-14-6	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1вставка	16,00	6599,78 294,75	61,65 22,50	105596 4716	986 360	1,72 0,11	28 2
44.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	4,00	444,00 --	-- --	1776 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	СЦена	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОУ-5	ШТ	2,00	2100,00	--	4200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 02-01-04, 02-02-04 электроосвещение								
46.	С151701-33	Светильник подвесной, тип НСП21Х200-005-У3	шт	4,00	543,00	--	2172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-12/40 м	шт	2,00	561,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151701-90	Фонарь аккумуляторный переносной	шт	2,00	561,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2,00	49,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип В215-225-150	шт	2,00	52,00	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
52.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-593-5	Светильник настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	6,00	314,30	120,00	1886	720	0,79	5
					132,00	34,00	792	204	0,20	1
54.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	16,00	114,40	7,80	1830	125	0,29	5
					48,80	0,50	781	8	0,00	0
55.	СЦена	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20	м	16,00	65,18	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	30,00	8,50	0,10	255	3	0,05	2
					7,30	--	219	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	30,00	5,40	0,10	162	3	0,02	1
					3,70	--	111	--	--	--
58.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	2,98	650,00	--	1938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151607-9 9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,06	4150,00	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80	3,60	540	14	0,68	3
					115,00	0,20	460	1	0,00	0
61.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00	215,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С2405-134 0	Коробки ответвительные пластмассовые, У75		8,00	79,29	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 02-01-05, 02-02-05 электрооборудование								
63.	75-6-72	Пункт распределительный, типа ПР 11-3050-54У2, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	2,00	38000,00	--	76000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	ТЦена	Ящик управления однофидерный РУС М 5111-3074У2	шт	2,00	31006,47	--	62012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	ТЦЕНА	Комлектное устройство управления погружным насосом "СУЗ1-4,5У2"	шт	2,00	45262,20	--	90524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	ТЦена	Реле промежуточное РПУ4-311-339У3А	шт	2,00	1450,80	--	2902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 25 мм	м	4,00	34,20	1,20	136	5	0,14	1
					23,20	0,20	93	1	0,00	0
68.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	4,00	39,00	1,50	156	6	0,16	1
					25,90	0,20	104	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20,00	108,60	48,90	2172	978	0,22	4
					39,60	12,20	792	244	0,07	1
70.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	31,00	114,40	7,80	3546	242	0,29	9
					48,80	0,50	1513	15	0,00	0
71.	С151607-9 9	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,34	4150,00	--	1412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151607-1 40	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,02	24300,00	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	0,40	777,00	--	310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	0,40	999,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	7,00	650,00	--	4550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СЦена	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20	м	16,00	65,18	--	1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СЦена	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш25	м	15,00	70,61	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151801-1 34	Коробка соединительная КСК-8	шт	2,00	1750,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151803-4 6	Коробка соединительная тип У615АУ2	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 02-01-06, 02-02-06 технический контроль								
80.	Ц0111-31- 2	Манометр электроконтактный	шт	4,00	156,99	--	628	--	1,00	4
					144,00	--	576	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	ТС1704-20 033-1	Манометр электроконтактный ЭКМ-1У	шт	2,00	1358,50	--	2718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл	2,00	811,00	--	1622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130904-4 6	Кран трехходовой	шт	2,00	1770,00	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	ТС1704-10 048	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53	шт	2,00	481,00	--	962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 02-03-02, 02-04-02 Резервуар								
85.	Е0109-53-1	Монтаж люка-лаза	т	0,71	14806,01	1133,15	10542	807	82,10	58
					12892,50	398,25	9179	284	1,95	1
86.	С12021-22 7	Лазы круглые для резервуаров	т	0,71	247800,00	--	176434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0109-61-12	Монтаж стремянки	т	0,17	20925,11	5486,63	3640	955	65,20	11
					12195,00	153,68	2122	27	0,66	0
88.	С12021-22 3	Лестницы-стремянки для емкостей	т	0,17	173500,00	--	30190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,01	41008,57	2434,57	492	29	170,00	2
					31950,00	920,25	383	11	4,49	0
		Изоляция								
90.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	108,00	175,89	15,94	18996	1722	0,24	26
					34,65	5,96	3742	644	0,03	3
91.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	500,00	6,33	0,14	3164	70	0,00	0
					0,11	0,05	55	25	0,00	0
92.	Е0108-12-1	Армирование цементной стяжки сеткой в стыках и по периметру плит покрытия	т	0,01	87879,65	422,15	528	3	56,40	0
					8257,50	157,50	50	1	0,77	0
93.	Е0126-12-1	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища	м2	121,80	240,26	92,82	29264	11305	0,59	72
					100,80	34,88	12277	4248	0,17	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	44,00	43,64	0,09	1920	4	0,02	1
					4,41	0,05	194	2	0,00	0
		смета 02-03-03, 02-04-02 технологическая часть Резервуар								
95.	С131303-10	Воронка из листовой стали	м2	0,48	1520,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2,00	711,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	6,00	401,00	--	2406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 02-03-03, 02-04-03 воздушный фильтр								
98.	С131309-6	Фильтры КС-45	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0106-3-1	Бетон монолитный В15	м3	0,40	9344,11	260,48	3738	104	3,94	2
					614,25	89,46	246	36	0,35	0
100.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,75	13,91	0,07	10	--	0,04	0
					8,06	0,02	6	--	0,00	0
101.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,75	12,08	0,05	9	--	0,04	0
					8,06	0,02	6	--	0,00	0
102.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,80	21,80	0,05	17	--	0,03	0
					5,81	0,02	5	--	0,00	0
103.	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116	м2	0,80	44,91	0,05	36	--	0,02	0
					4,14	0,02	3	--	0,00	0
		Смета 02-03-05, 02-04-04 Резервуар технический контроль								
104.	Ц0111-31-2	Первичный преобразователь уровнемера	шт	2,00	156,99	--	314	--	1,00	2
					144,00	--	288	--	--	--
105.	ТЦена	Первичный преобразователь уровнемера ДУЕ-1-211-ПСФ-К	шт	2,00	113074,75	--	226150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С2405-109	Заглушка	1000 шт	0,01	1268,57	--	8	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				--	--	--	--	--	--
107.	С11011-72 4	Резиновая прокладка	кг	5,00	425,00 --	-- --	2125 --	-- --	-- --	-- --
108.	С151801-1 34	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КСК-16	шт	1,00	1750,00 --	-- --	1750 --	-- --	-- --	-- --
109.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	9,00	114,40 48,80	7,80 0,50	1030 439	70 4	0,29 0,00	3 0
110.	СЦена	Кабель управления сечением 7х0,5 мм2 КУПЭВ	1000м	0,01	125151,99 --	-- --	626 --	-- --	-- --	-- --
111.	СЦена	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш16	м	9,00	69,10 --	-- --	622 --	-- --	-- --	-- --
112.	С151607-1 19	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,02	13300,00 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12021-41	Метизы	т	0,00	147100,00 --	-- --	15 --	-- --	-- --	-- --
114.	Ц0111-31- 2	Датчик электродный	шт	3,00	156,99 144,00	-- --	471 432	-- --	1,00 --	3 --
115.	ТЦена	Датчик электродный	шт	3,00	12359,73 --	-- --	37079 --	-- --	-- --	-- --
116.	С151607-1 38	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	1000м	0,02	16600,00 --	-- --	249 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0109-32- 1	Монтаж металлической рам	т	0,07	14327,66	4594,36	1032	331	17,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2902,50	1541,87	209	111	5,95	0
119.	С12021-41	Конструкции стальные металлических рам	т	0,07	147100,00	--	10591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0109-31-1	Установка металлических щитов	т	0,02	9588,67	2833,17	173	51	19,80	0
					3712,50	571,22	67	10	2,09	0
121.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций ОМ	т	0,04	17355,76	2191,28	771	97	73,60	3
					12555,00	101,25	557	4	0,49	0
122.	С12021-86	Щиты ЩМ-1	т	0,02	170200,00	--	3064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12021-132	Опорные конструкции ОМ	т	0,04	161100,00	--	7153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	921	3	198,00	2
					33075,00	114,75	324	1	0,56	0
126.	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	1,49	13840,79	207,16	20554	308	3,63	5
					508,50	78,75	755	117	0,38	1
127.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	13,50	175,89	15,94	2375	215	0,24	3
					34,65	5,96	468	80	0,03	0
128.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	270,00	6,33	0,14	1709	38	0,00	0
					0,11	0,05	30	14	0,00	0
129.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,06	5239,08	327,33	288	18	11,60	1
					1890,00	123,75	104	7	0,60	0
130.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, D 5 мм	т	0,06	79200,00	--	4356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной	м2	18,00	1094,69	9,15	19704	165	0,26	5
					45,45	3,42	818	62	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике								
132.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,88	715,87	1,24	5641	10	0,97	8
					153,23	0,47	1207	4	0,00	0
		Полы								
133.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,22	8417,18	--	10269	--	3,66	4
					567,00	--	692	--	--	--
134.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	12,15	340,45	18,42	4136	224	0,42	5
					85,95	6,91	1044	84	0,03	0
135.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	12,15	232,19	9,05	2821	110	0,25	3
					50,85	3,40	618	41	0,02	0
		Двери								
136.	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	2,10	398,48	102,53	837	215	0,90	2
					151,65	35,67	318	75	0,14	0
137.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные окрашенные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	м2	2,10	5610,00	--	11781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Отделочные работы								
140.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	12,15	126,09	1,42	1532	17	0,45	5
					71,33	0,54	867	7	0,00	0
141.	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	12,15	14,71	0,18	179	2	0,06	1
					9,23	0,07	112	1	0,00	0
142.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	39,00	107,21	1,19	4181	46	0,37	14
					60,30	0,45	2352	18	0,00	0
143.	Е0115-180-1	Простая окраска перхлорвиниловыми составами	м2	39,00	88,80	1,19	3463	46	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					22,28	0,45	869	18	0,00	0
144.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	45,50	254,88	1,96	11597	89	0,61	28
					108,90	0,45	4955	20	0,03	1
145.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1,32	1215,82	100,89	1605	133	0,85	1
					123,75	38,25	163	50	0,18	0
146.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,35	8524,40	311,32	2984	109	2,82	1
					441,00	117,61	154	41	0,57	0
147.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,22	8489,47	86,60	1868	19	3,06	1
					490,50	32,72	108	7	0,16	0
148.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,07	8895,31	260,48	623	18	3,94	0
					614,25	89,46	43	6	0,35	0
149.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,11	8131,58	--	894	--	3,66	0
					567,00	--	62	--	--	--
150.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1,80	230,11	9,95	414	18	0,27	0
					39,60	3,74	71	7	0,02	0
		Смета 02-05-02 отопление и вентиляция								
151.	ТЦена	Электронагревательная печь ПЭТ-4	шт	3,00	6384,25	--	19153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,26	1777,88	13,16	2240	17	1,54	2
					247,50	4,93	312	6	0,02	0
153.	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1,00	246,13	5,38	246	5	1,06	1
					175,50	2,25	176	2	0,01	0
154.	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	шт	1,00	3600,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1,00	2247,08	6,95	2247	7	2,65	3
					427,50	2,25	428	2	0,01	0
156.	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из	м2	0,20	647,00	--	129	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низкоуглеродистой проволоки			--	--	--	--	--	--
		смета 02-05-03 технологическая оборудование								
157.	Ц0132-100 -1	Установка бактерицидная	компл	2,00	25898,21	5113,83	51796	10228	104,00	208
					20430,00	1109,25	40860	2219	6,43	13
158.	ТСЦена	Бактерицидная установка УОВ-15М-50	шт	2,00	422682,77	--	845366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С131102-1 2	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	шт	1,00	18500,00	--	18500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0116-15- 3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	8,00	891,93	90,13	7135	721	2,60	21
					447,75	33,75	3582	270	0,16	1
161.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00	--	10380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	6480,00	--	38880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Ц0112-803 -3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	1,00	645,80	58,90	646	59	4,00	4
					581,00	13,50	581	13	0,08	0
164.	С130903-3 5	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	8330,00	--	8330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С130809-1 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	377,00	--	2262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	30,00	492,00	--	14760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0116-10- 4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	6,50	1129,75	20,80	7343	135	0,72	5
					130,50	7,79	848	51	0,04	0
168.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	12,50	1510,75	20,80	18884	260	0,72	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм			130,50	7,79	1631	97	0,04	0
169.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	3,00	321,00	--	963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	14,00	401,00	--	5614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	1,00	646,00	--	646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	4,00	741,00	--	2964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм	шт	2,00	796,00	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	ТСЦена	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОУ-5-01	ШТ	1,00	2540,00	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
176.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 10 мм	шт	4,00	331,00	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		смета 02-05-04 электроосвещение и электрооборудование								
177.	ТЦена	Пункт распределительный ПР11-3056-54УЗ	шт	1,00	38765,28	--	38765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	ТЦена	Ящик управления РУС М5111-3074У1	шт	1,00	31006,47	--	31006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	ТЦена	Пульт управления бактерицидной установкой	шт	2,00	13682,24	--	27364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Т1704-502 14-1	Реле давления РД-1600П-20-Н-К	шт	1,00	53550,00	--	53550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Т1704-502 14-1	Реле давления РД-1600П-180-В-К	шт	1,00	53550,00	--	53550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С130904-6	Краны пробно-спускные 10Б8бк Д15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С130904-4 6	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	1770,00	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Т241829-6 053	Устройство отбора давления	шт	2,00	668,52	--	1337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	ТЦена	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	1,00	2297,11	--	2297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С151701-3 3	Светильник подвесной, тип ППД-200	шт	2,00	543,00	--	1086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-100	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С151706-2 0	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 235-245-150	шт	1,00	70,00	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С151701-9 0	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С151706-5 3	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	1,00	19,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С151601-1 17	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение	1000м	0,02	26000,00	--	598	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2			--	--	--	--	--	--
193.	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,01	33800,00 ---	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
194.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,04	74900,00 ---	-- --	3296 --	-- --	-- --	-- --
196.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,01	79100,00 ---	-- --	554 --	-- --	-- --	-- --
197.	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,03	9960,00 ---	-- --	299 --	-- --	-- --	-- --
198.	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,01	4150,00 ---	-- --	29 --	-- --	-- --	-- --
199.	СЦена	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20,Ш16	м	37,00	65,18 ---	-- --	2411 --	-- --	-- --	-- --
200.	СЦена	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш50	м	5,00	184,66 ---	-- --	923 --	-- --	-- --	-- --
201.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	2,00	165,00 ---	-- --	330 --	-- --	-- --	-- --
202.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	0,50	777,00 ---	-- --	388 --	-- --	-- --	-- --
203.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	0,50	2130,00 ---	-- --	1065 --	-- --	-- --	-- --
204.	СЦена	Кабельный канал 16х16	м	7,00	25,13	--	176	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
205.	СЦена	Угол внутренний 16х16	м	2,00	12,57	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	СЦена	Угол плоский 16х16	м	4,00	12,57	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	СЦена	Тройник 16х16	м	2,00	8,54	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СЦена	Заглушка 16х16	м	2,00	8,54	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СЦена	Кабельный канал 25х16	м	7,00	40,21	--	281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	СЦена	Угол внутренний 25х16	м	1,00	16,08	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	СЦена	Угол плоский 25х16	м	2,00	16,08	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	СЦена	Кабельный канал 40х25	м	5,00	62,83	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СЦена	Угол внутренний 40х25	м	1,00	27,64	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	СЦена	Угол плоский 40х25	м	2,00	27,64	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С151801-134	Коробка соединительная,габаритный разиер 300х202х110 мм,КС-20	шт	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, тип КОР74	1000шт	0,01	26100,00	--	130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С12021-237	Кронштейн для светильника	1000кг	0,00	154400,00	--	278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,00	215,00 ---	-- --	430 ---	-- --	-- --	-- --
219.	Т1517-1075	Ящик управления	шт	0,40	26741,00 ---	-- --	10696 ---	-- --	-- --	-- --
220.	Т150407-4202-1	Пускатель магнитный ПМЛ-210004	шт	3,00	1615,00 ---	-- --	4845 ---	-- --	-- --	-- --
221.	Т1517-1386-2	Пускатель магнитный ПМЛ-210004	шт	3,00	1215,50 ---	-- --	3646 ---	-- --	-- --	-- --
222.	Ц8-574-55	Подготовка к включению пускателя магнитного	шт	3,00	205,41 204,75	-- --	616 614	-- --	-- --	-- --
223.	Т150447-12031-1	Реле промежуточное	шт	3,00	1241,00 ---	-- --	3723 ---	-- --	-- --	-- --
224.	Т1517-1428-2	Реле промежуточное		3,00	704,99 ---	-- --	2115 ---	-- --	-- --	-- --
225.	Ц8-574-55	Подготовка к включению реле промежуточного	шт	3,00	205,41 204,75	-- --	616 614	-- --	-- --	-- --
226.	Т154407-18015-1	Пост управления кнопочный	шт	3,00	263,50 ---	-- --	790 ---	-- --	-- --	-- --
227.	Т1517-1444-2	пост управления кнопочный		3,00	364,65 ---	-- --	1094 ---	-- --	-- --	-- --
228.	Ц8-574-48	Подготовка к включению поста управления кнопочного	шт	3,00	130,96 130,50	-- --	393 392	-- --	-- --	-- --
229.	Т3606-10430	Переключатель	шт	3,00	41,33 ---	-- --	124 ---	-- --	-- --	-- --
230.	Т1517-1453-2	Переключатель		3,00	279,56 ---	-- --	839 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231.	Ц8-574-28	Подготовка к включению переключателя	шт	3,00	45,17	--	136	--	--	--
					45,00	--	135	--	--	--
232.	С2405-306 1	Блок зажимов Б3-24	1000шт	0,00	9090,75	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С1517-149 5-2	Блок зажимов Б3-24	шт	3,00	71,30	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С151607-1 38	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 2,5 мм2	1000м	0,01	16600,00	--	166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		смета 03-01-01 Стены								
235.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	19,25	6593,04	335,84	126908	6465	4,54	87
					699,75	126,00	13469	2425	0,61	12
236.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,54	14810,82	367,51	8061	200	13,10	7
					2202,75	138,83	1199	76	0,68	0
237.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0014	113900,00	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0037	108000,00	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	115200,00	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	1,00	394,52	250,96	395	251	0,81	1
					130,73	88,22	131	88	0,37	0
241.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,03	23200,00	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0106-14-4	Сердечники МС1	м3	1,58	12308,30	990,15	19447	1564	10,40	16
					1644,75	374,04	2599	591	1,83	3
243.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,06	115200,00	--	6912	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
244.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	113900,00	--	1139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
245.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	6,26	1020,49	34,73	6388	217	1,43	9
					225,00	13,01	1408	81	0,06	0
246.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4,00	1495,92	244,31	5984	977	2,10	8
					353,25	87,60	1413	350	0,39	2
247.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	11,33	2540,00	--	28778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	11,33	45,00	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,05	10736,57	316,01	22010	648	8,25	17
					1368,00	119,39	2804	245	0,58	1
250.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	113900,00	--	3417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,11	102800,00	--	11308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кровля								
252.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,77	4119,92	245,72	11412	681	2,71	8
					382,50	92,25	1060	256	0,45	1
253.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	13,20	175,89	15,94	2322	210	0,24	3
					34,65	5,96	457	79	0,03	0
254.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	132,00	6,33	0,14	835	18	0,00	0
					0,11	0,05	15	7	0,00	0
255.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м2	14,00	1094,69	9,15	15326	128	0,26	4
					45,45	3,42	636	48	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на битумной антисептированной мастике								
256.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	14,00	229,96	1,19	3219	17	0,16	2
					27,00	0,45	378	6	0,00	0
257.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	55,00	31,04	0,05	1707	3	0,05	3
					7,70	0,02	424	1	0,00	0
		Проемы								
258.	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	5,27	593,71	59,17	3129	312	1,18	6
					198,45	21,16	1046	112	0,09	0
259.	С12061-14	Блоки оконные двустворные 1170х1500	м2	5,27	5390,00	--	28405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С11011-79 3	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	комплект	3,00	3440,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	19,80	781,07	3,04	15465	60	0,45	9
					69,98	1,15	1386	23	0,01	0
262.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,47	236,39	5,58	347	8	0,59	1
					94,05	2,12	138	3	0,01	0
263.	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	м	4,20	1190,00	--	4998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,18	398,48	102,53	1267	326	0,90	3
					151,65	35,67	482	113	0,14	0
265.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,18	4250,00	--	13515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С11011-79	Скобяные изделия для однопольных	комплек	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	входных дверей в помещение	т		--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
268.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Полы								
269.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,94	91,22	2,62	907	26	0,07	1
					10,51	0,99	104	10	0,00	0
270.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,80	8131,58	--	6465	--	3,66	3
					567,00	--	451	--	--	--
		Внутренняя отделка								
271.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	9,94	57,98	0,35	576	3	0,30	3
					51,98	0,14	517	1	0,00	0
272.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	9,94	9,98	0,12	99	1	0,04	0
					6,75	0,05	67	--	0,00	0
273.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	45,40	310,57	4,07	14100	185	0,74	34
					135,68	0,97	6160	44	0,05	2
274.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,25	654,36	6,33	2781	27	1,79	8
					312,75	2,39	1329	10	0,01	0
275.	Е0115-65-3	Устройство нижних заглушин	м2	0,72	798,90	5,15	575	4	2,64	2
					517,50	1,94	373	1	0,01	0
		Наружная отделка								
276.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	55,00	254,88	1,96	14018	108	0,61	34
					108,90	0,45	5990	25	0,03	1
277.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	21,00	109,03	0,60	2290	13	0,32	7
					57,38	0,23	1205	5	0,00	0
278.	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких цоколя	м2	7,50	383,25	2,19	2874	16	1,01	8
					186,75	0,54	1401	4	0,03	0
		Разные работы								
279.	Е0106-3-1	Крыльца из бетона В12,5	м3	0,27	9180,91	260,48	2479	70	3,94	1
					614,25	89,46	166	24	0,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,00	247,75	13,43	743	40	0,37	1
					52,65	5,04	158	15	0,02	0
281.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	52	3	11,60	0
					1890,00	123,75	19	1	0,60	0
282.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	39700,00	--	397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	С12041-45	Элементы из профильной стали	т	0,01	42100,00	--	421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,001	111900,00	--	112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 03-01-02 водопровод и канализация Проходная								
285.	С130901-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	1,00	340,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	3,00	748,88	1,43	2247	4	0,56	2
					102,38	0,54	307	2	0,00	0
		смета 03-01-02 электроосвещение								
287.	СЦена	Светильники тип НСО17-150	шт	2,00	894,66	--	1789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	С151701-14	Светильник настенный, тип НПП03-100	шт	1,00	871,00	--	871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	1,00	24,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,01	26100,00	--	130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	С151801-1	Выключатель однополюсной скрытой	шт	2,00	156,00	--	312	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	проводки 6 А ,250 В, тип С14-017			--	--	--	--	--	--
293.	С151801-18	Выключатель однополюсной с уплотненным вводом 6 А ,250 В, тип А14-116	шт	1,00	215,00 --	-- --	215 --	-- --	-- --	-- --
294.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00 --	-- --	82 --	-- --	-- --	-- --
295.	СЦена	Розетка штепсельная 2-з полюсная с 3-им заземляющим контактом,скрытой установки РС10-647	шт	2,00	82,93 --	-- --	166 --	-- --	-- --	-- --
296.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,04	24900,00 --	-- --	996 --	-- --	-- --	-- --
297.	С240529-1441-1	Крюк для подвески светильников У683УХЛЗ	1000шт	0,00	11253,44 --	-- --	23 --	-- --	-- --	-- --
		Смета 03-01-03 электрооборудование								
298.	Т75-6-76	Пункт распределительный, типа ПР 11-30681-54У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект	1,00	58500,00 --	-- --	58500 --	-- --	-- --	-- --
299.	ТЦена	Ящик управления РУС М5111-3074У1	шт	2,00	31006,47 --	-- --	62013 --	-- --	-- --	-- --
300.	СЦена	Щит распределительный навесной ЩРН-6	шт	1,00	1909,95 --	-- --	1910 --	-- --	-- --	-- --
301.	ТЦена	Счетчик трехфазный СА4-И678К 3ф	шт	1,00	4794,98 --	-- --	4795 --	-- --	-- --	-- --
302.	ТЦена	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	1,00	2297,11 --	-- --	2297 --	-- --	-- --	-- --
303.	ТЦена	Фотореле ФР-2	шт	1,00	427,25 --	-- --	427 --	-- --	-- --	-- --
304.	ТЦена	Электронагревательная печь ПЭТ-4	шт	2,00	6384,25 --	-- --	12768 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305.	ТЦена	Вводной выключатель ВА47-29 3-х фазный 16 А	шт	1,00	282,37 ---	-- --	282 ---	-- --	-- ---	-- --
306.	ТЦена	Линейный выключатель ВА47-29 3-х фазный 10 А	шт	1,00	282,37 ---	-- --	282 ---	-- --	-- ---	-- --
308.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,01	39800,00 ---	-- --	318 ---	-- --	-- ---	-- --
309.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,01	13300,00 ---	-- --	106 ---	-- --	-- ---	-- --
310.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,02	19900,00 ---	-- --	318 ---	-- --	-- ---	-- --
311.	СЦена	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20	м	4,00	75,39 ---	-- --	302 ---	-- --	-- ---	-- --
312.	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	шт	1,00	2690,00 ---	-- --	2690 ---	-- --	-- ---	-- --
313.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,00	18000,00 ---	-- --	36 ---	-- --	-- ---	-- --
314.	С130806-55	Трубы стальные, Dн 20 мм	м	8,00	67,00 ---	-- --	536 ---	-- --	-- ---	-- --
315.	С130804-8	Трубы из полиэтилена Dн 20 мм	10м	0,80	777,00 ---	-- --	622 ---	-- --	-- ---	-- --
316.	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,01	36200,00 ---	-- --	181 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317.	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,01	47500,00 ---	-- --	238 ---	-- --	-- --	-- --
318.	С151601-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	1000м	0,01	84200,00 ---	-- --	421 ---	-- --	-- --	-- --
319.	С151603-33	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	1000м	0,00	149500,00 ---	-- --	598 ---	-- --	-- --	-- --
320.	Т1517-1075	Шкаф сигнализации		0,60	20449,00 ---	-- --	12269 ---	-- --	-- --	-- --
321.	Т150447-1017-1	Автоматический выключатель		1,00	1547,00 ---	-- --	1547 ---	-- --	-- --	-- --
322.	Т1517-1351-6	Автоматический выключатель		1,00	539,11 ---	-- --	539 ---	-- --	-- --	-- --
323.	Т1507-5050	Арматура сигнальная		4,00	70,64 ---	-- --	283 ---	-- --	-- --	-- --
324.	Т1517-1481-2	Арматура сигнальная		4,00	158,01 ---	-- --	632 ---	-- --	-- --	-- --
325.	Т154407-6002-1	Выключатель пакетный		1,00	130,00 ---	-- --	130 ---	-- --	-- --	-- --
326.	Т1517-1414-2	Выключатель пакетный		1,00	678,53 ---	-- --	679 ---	-- --	-- --	-- --
327.	Т150447-12112-1	Реле сигнальное		6,00	1911,00 ---	-- --	11466 ---	-- --	-- --	-- --
328.	Т1517-1428-2	Реле сигнальное		6,00	539,11 ---	-- --	3235 ---	-- --	-- --	-- --
329.	Т150447-12031-1	Реле промежуточное		1,00	949,00 ---	-- --	949 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330.	Т1517-142 8-2	Реле промежуточное		1,00	539,11	--	539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	Т1507-511 0	Сирена сигнальная		1,00	1742,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	Т1517-148 1-2	Сирена сигнальная		1,00	158,01	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	Т1504-190 48	Резистор		1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	Т1517-142 2-2	Резистор		1,00	139,43	--	139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	Т1507-504 7	Лампа сигнальная		4,00	42,90	--	172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Т1517-148 1-2	Лампа сигнальная		4,00	158,01	--	632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	Т1516-100 5	Диод КД226В	шт	1,00	464,75	--	465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	Т1517-149 1-2	Диод КД226В	шт	1,00	167,31	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 03-01-04 пожарная сигнализация								
339.	ТЦена	Прибор пожарно-охранной сигнализации на 5 лучей "Гранит-5"	к-т	1,00	6073,64	--	6074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	ТЦена	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4-А3	шт	4,00	250,40	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	ТЦена	Сирена сигнальная со строблампой LD-H96R	шт	1,00	356,96	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	ТЦена	Батарея гелевая аккумуляторная 12 В,7А/час	шт	1,00	1704,88	--	1705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	С151802-2	Коробка ответвительная связи УК-2П	шт	1,00	59,00	--	59	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
344.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	24900,00	--	249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,03	3660,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 04-01-01 КТП								
346.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25 кВа по строительным работам /на фундамент из двух стоек/	шт	1,00	1342,86	1045,86	1343	1046	1,80	2
					297,00	272,65	297	273	1,09	1
347.	Е0133-117-2	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 25 кВа по монтажным работам	шт	1,00	4098,19	1460,06	4098	1460	12,10	12
					2191,50	441,68	2192	442	1,90	2
348.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,00	134,10	--	4828	--	0,97	35
					134,10	--	4828	--	--	--
349.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	330,10	24,10	2641	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
350.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	100,00	51,70	2,80	5170	280	0,16	16
					27,50	0,30	2750	30	0,00	0
351.	ТЦена	Разрядник высоковольтный РВО-10	шт	3,00	3705,45	--	11116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	СЦена	Стойка железобетонная СОН44-29	шт	2,00	6886,86	--	13774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	С12021-41	Металлоконструкции	т	0,04	147100,00	--	5734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	0,35	2139,27	100,89	749	35	0,85	0
					123,75	38,25	43	13	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,49	1337,20	97,07	655	48	0,78	0
					112,50	36,00	55	18	0,18	0
356.	ТЦена	Счетчик электронный СА4У-Э704	шт	1,00	7484,31	--	7484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 04-02-01 ВЛ-10 кВ								
357.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	5,00	17100,00	--	85500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	С143014-3	Плиты П-3и	м3	0,20	16500,00	--	3300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,03	322100,00	--	9019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	СЦена	Траверса стальная ТМ2	шт	1,00	2880,00	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	СЦена	Траверса стальная ТМ3	шт	1,00	4747,23	--	4747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	СЦена	Траверса стальная ТМ6	шт	2,00	5056,34	--	10113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	СЦена	Накладка ОГ2	шт	4,00	1630,49	--	6522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	СЦена	Накладка ОГ5	шт	2,00	1194,72	--	2389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	СЦена	Хомут Х1	шт	4,00	757,95	--	3032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	С1011-55	Болты Б5	1000кг	0,00	241900,00	--	290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	СЦена	Кронштейн У1	шт	2,00	3442,94	--	6886	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
368.	СЦена	Стяжка Г1	шт	4,00	2266,81	--	9067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	СЦена	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,00	108,99	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	СЦена	Кронштейн РА1	шт	1,00	2284,90	--	2285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	СЦена	Кронштейн РА2	шт	1,00	844,90	--	845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	СЦена	Вал привода РА3	шт	2,00	763,09	--	1526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	СЦена	Кронштейн РА4	шт	1,00	695,12	--	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	СЦена	Кронштейн РА5	шт	1,00	683,56	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	СЦена	Хомут Х7	шт	3,00	724,27	--	2173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	СЦена	Хомут Х8	шт	1,00	729,80	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	СЦена	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,50	108,99	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,14	1100,25	--	151	--	6,71	1
					1100,25	--	151	--	--	--
379.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,12	846,00	--	105	--	5,15	1
					846,00	--	105	--	--	--
380.	Е33-528-9 4	Развозка ж/б стоек по трассе	шт	5,00	170,56	58,06	592	290	--	--
					112,50	11,66	562	58	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381.	СЦена	Изоляторы ШС10	шт	12,00	653,40	--	7841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	СЦена	Изоляторы ПС70-Е	шт	20,00	939,90	--	18798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	СЦена	Колпачок К-6	шт	12,00	59,74	--	717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	СЦена	Зажим ПС-2	шт	5,00	95,50	--	477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	СЦена	Зажим ПА-1	шт	18,00	125,65	--	2262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	СЦена	Зажим аппаратный А2А-35	шт	6,00	341,78	--	2051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	СЦена	Ушко однолапковое У1-7-16	шт	9,00	216,13	--	1945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	СЦена	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	шт	9,00	477,49	--	4297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	ТЦена	Разъединительный пункт РЛНДМ1-10/400 с приводом ПРН3-10У1	к-т	1,00	23629,66	--	23630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	ТЦена	Блок-замок 31-О	шт	1,00	413,27	--	413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
391.	ТЦена	Ключ К1	шт	1,00	72,93	--	73	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 04-03-01 Наружное освещение								
392.	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, длина 9,5 м, марка СВ 95-2а	шт	18,00	11500,00	--	207000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	С151703-4	Светильники тип РКУ060125	шт	12,00	4460,00	--	53520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394.	С151706-84	Лампы ртутные ДРЛ-125	шт	12,00	619,00	--	7428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	СЦена	Провод изолированный самонесущий СИП4 сечение 2х25 мм2	1000м	0,36	138497,66	--	49859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	1000м	0,06	9960,00	--	548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	С12021-237	Кронштейны для светильников	1000кг	0,03	154400,00	--	4632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	СЦена	Патрон для предохранителя SV 19.25	шт	12,00	1442,59	--	17311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	СЦена	Предохранитель ПВД 2-25	шт	12,00	173,80	--	2086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	СЦена	Хомут Х15	шт	12,00	684,06	--	8209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	СЦена	Крюк SOT21.1	шт	6,00	431,86	--	2591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	СЦена	Крюк SOT21.16	шт	6,00	431,86	--	2591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	СЦена	Зажим поддерживающий SO140	шт	10,00	1194,88	--	11949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	СЦена	Зажим ответвительный SLIP22.127	шт	12,00	851,05	--	10213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	СЦена	Зажим натяжной SO157.1	шт	10,00	488,82	--	4888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
406.	СЦена	Зажим соединительный SLIP22.1	шт	32,00	633,39	--	20268	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
407.	СЦена	Зажим заземляющий SM2.24	шт	12,00	522,83	--	6274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	СЦена	Заземляющий проводник ЗП6	м	6,00	105,84	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	СЦена	Кронштейн У3	шт	6,00	3988,05	--	23928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	СЦена	Крюк бандажный SOT29	шт	4,00	706,07	--	2824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	СЦена	Крюк дистанционный PD2.2	шт	4,00	431,86	--	1727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	СЦена	Скрепа СОТ 36-2	шт	8,00	57,58	--	461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	СЦена	Бандажная лента СОТ-37	м	10,40	184,26	--	1916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	СЦена	Бандаж пластиковый PER-15	шт	4,00	25,91	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	СЦена	Концевые колпачки PK99.025	шт	8,00	172,74	--	1382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	СЦена	Муфта термоусаживающая фирмы RAYHEM	шт	1,00	2371,95	--	2372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	СЦена	Проводник медный марка МГ-16	1000кг	0,00	493900,00	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
418.	СЦена	Зажим плашечный ПС1-1	шт	6,00	92,98	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
419.	СЦена	Ограничитель перенапряжения SE30.166	шт	1,00	195,53	--	196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420.	СЦена	Дистанционный бандаж SO79.1	шт	2,00	1036,46	--	2073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	С12041-4	Сталь круглая Д6	т	0,00	95500,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
422.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 50-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,01	91000,00	--	694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,11	846,00	--	92	--	5,15	1
					846,00	--	92	--	--	--
424.	Е33-527	Развозка ж/б стоек по трассе	шт	18,00	925,44	828,69	16658	14916	--	--
					96,75	245,25	1742	4415	1,88	26
		Смета 04-04-01 ВКС								
425.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	659,00	26,40	3,10	17398	2161	0,11	77
					19,10	0,50	12587	348	0,00	2
426.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120,00	36,70	27,80	4404	3336	0,06	7
					8,80	6,90	1056	828	0,04	5
427.	С143008-92	Песок природный	м3	10,00	1020,00	--	10200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	Ц0108-471-2	Устройство сигнальной ленты	шт	120,00	568,80	27,80	68256	3336	1,00	120
					149,00	4,50	17880	540	0,03	3
429.	СЦена	Стоимость сигнальной ленты	м	120,00	500,00	--	60000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	63,00	27,70	2,10	1745	132	0,10	6
					19,70	0,50	1241	32	0,00	0
431.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,02	65197,42	1733,92	1565	42	361,00	9
					60966,00	650,25	1463	16	3,17	0
432.	С130802-2	Трубы асбестоцементные безнапорные	м	24,19	193,00	--	4669	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
433.	С130806-3 4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 32х3,2 мм	м	39,00	397,00 -------- --	-- -------- --	15483 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
434.	СЦена	Кабели контрольные, марка АКВВБбШв, число жил и сечение 7х2,5	1000м	0,51	133135,48 -------- --	-- -------- --	67899 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
435.	С151601-4 84	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,25	130500,00 -------- --	-- -------- --	32625 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
436.	Ц0108-158 -6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 5 жил	шт	2,00	137,90 -------- 76,50	-- -------- --	276 -------- 153	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
437.	Ц0108-158 -6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	8,00	137,90 -------- 76,50	-- -------- --	1103 -------- 612	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		смета 04-05-01 Реконструкция существующей ВЛ 10кВ								
438.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	10,00	17100,00 -------- --	-- -------- --	171000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
439.	С151607-2 8	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,09	315700,00 -------- --	-- -------- --	28981 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
440.	СЦена	Траверса стальная ТМ3	шт	10,00	4747,23 -------- --	-- -------- --	47472 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
441.	СЦена	Хомут Х1	шт	10,00	757,95 -------- --	-- -------- --	7579 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
442.	Е0133-27- 1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,21	1100,25 -------- 1100,25	-- -------- --	236 -------- 236	-- -------- --	6,71 -------- --	1 -------- --
443.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,02	846,00 -------- 846,00	-- -------- --	21 -------- 21	-- -------- --	5,15 -------- --	0 -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444.	СЦена	Изоляторы ШФ20-В	шт	63,00	653,40	--	41164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	СЦена	Колпачок К-6	шт	63,00	59,74	--	3764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	СЦена	Зажим ПС-2	шт	10,00	95,50	--	955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	СЦена	Зажим ПА-1	шт	60,00	125,65	--	7539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	10,00	247,70	20,70	2477	207	0,70	7
					111,00	1,60	1110	16	0,01	0
		Смета 05-01-01 охранная сигнализация								
449.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	211,00	26,40	3,10	5570	654	0,11	23
					19,10	0,50	4030	105	0,00	1
450.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30,00	36,70	27,80	1101	834	0,06	2
					8,80	6,90	264	207	0,04	1
451.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	20,00	27,70	2,10	554	42	0,10	2
					19,70	0,50	394	10	0,00	0
452.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	40,00	73,10	20,80	2924	832	0,14	6
					23,40	4,40	936	176	0,03	1
453.	С130806-5 7	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	20,00	160,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	СЦена	Световое табло "Выход" 12В, тип КОП-20	шт	1,00	1161,05	--	1161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
455.	С151706-5 2	Лампа накаливания электрическая для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-25	шт	2,00	17,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
456.	Ц0110-668 -1	Датчик охранный магнитоконтактный	шт	3,00	153,50	--	460	--	1,00	3
					144,00	--	432	--	--	--
457.	ТЦена	Датчик охранный магнитоконтактный	шт	3,00	735,23	--	2206	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИО-102-32			--	--	--	--	--	--
458.	С151802-13	Коробка телефонная КРТП-10	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
459.	С151802-21	Коробка ответвительная связи УК-2П	шт	3,00	59,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
460.	ТЦена	Выключатель путевой ВПК-16	шт	3,00	287,86	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
461.	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	1000м	0,26	16300,00	--	4238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	С15098-78164	Кабель прводного вещания, сечение 2х0,5 мм2 КРВПМ	1000м	0,01	38219,47	--	229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,01	60500,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	С11041-83	Сталь полосовая 50х5 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00	--	139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 06-01-01 водопроводная сеть								
465.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4155,00	27,84	26,18	115654	108757	0,01	48
					1,66	7,20	6897	29916	0,03	104
466.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	520,00	262,72	--	136612	--	1,85	961
					262,72	--	136612	--	--	--
467.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7115,00	6,48	6,48	46101	46101	--	--
					--	2,10	--	14968	0,01	57
468.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3060,00	134,10	--	410346	--	0,97	2974
					134,10	--	410346	--	--	--
469.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,00	58881,69	25695,31	117881	51442	194,00	388
					33075,00	6813,45	66216	13641	26,38	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470.	С130806-2 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,0 мм	м	47,19	240,00 ---	-- ---	11325 ---	-- ---	-- ---	-- ---
471.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм(патрубки)	км	0,01	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	526 366	80 30	270,00 19,69	2 0
472.	Е0122-13- 3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,08	232335,64 27900,00	23876,89 9020,25	18471 2218	1898 717	161,00 44,05	13 4
473.	Е0122-35- 3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	9,00	411,46 231,75	17,71 6,75	3703 2086	159 61	1,40 0,03	13 0
474.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	9,00	6480,00 ---	-- ---	58320 ---	-- ---	-- ---	-- ---
475.	Е0122-40- 3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	30,00	156,43 126,00	21,43 --	4693 3780	643 --	0,60 --	18 --
476.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	30,00	492,00 ---	-- ---	14760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
477.	Е0122-35- 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3,00	242,08 144,00	6,95 2,25	726 432	21 7	0,88 0,01	3 0
478.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	6480,00 ---	-- ---	19440 ---	-- ---	-- ---	-- ---
479.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6,00	74,06 63,00	9,93 --	444 378	60 --	0,32 --	2 --
480.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00 ---	-- ---	1710 ---	-- ---	-- ---	-- ---
481.	Е0119-13- 2	Установка гидравлических затворов диаметром до 100 мм	прибор	6,00	10555,23 945,00	121,73 45,00	63331 5670	730 270	5,39 0,22	32 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	12,00	492,00 --	-- --	5904 --	-- --	-- --	-- --
483.	Е0122-37- 3	Установка гидрантов пожарных	шт	25,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	451897 7200	925 337	1,82 0,07	46 2
484.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,07	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	18007 4557	3586 1354	312,70 91,12	23 7
485.	С12021-22 2	Лестницы С-1 стремянки	т	0,40	151200,00 --	-- --	60686 --	-- --	-- --	-- --
486.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	21,00	8060,00 --	-- --	169260 --	-- --	-- --	-- --
		Смета 07-02-01 ограждение								
487.	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	м	56,30	9154,62 597,30	378,84 114,21	515405 33628	21329 6430	3,60 0,56	203 31
		ИТОГО:					7288605 921606	480891 134068		6122 635

Накладные расходы :

На монтажные работы	102925
На общестроительные работы	1035592
На металломонтажные работы	11361
На сантехнические работы	36297
Всего накладных расходов:	1186175
Итого с накладными	8474780

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	397060
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8871840
Итого с временными, 3,4 %	9173483
Итого с зимними удорожаниями, 1,23 %	9286317
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9323462
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9416697
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	17166638
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	343333
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17509971
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2101197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						19611168		
		Итого с понижающим коэффициентом						19317000		
		В т.ч. НДС						2069679		

Заказчик:
«Жамбыл облысы Жуалы ауданы
әкімшілігінің құрылыс бөлімі» ММ

Ж.Дәуренов

Технадзор

Д. Жаналиев

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЕрКоса и К»

Е.Нурбаев