# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2010г.

**ЗАКАЗЧИК:** Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «ЕрКоса и К»
Дополнительное соглашение №1 от 13 декабря 2010г., к договору №14-15 от 13 июля 2010г.
Наименование работ: «Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области»

| № п\п | Наименование работ | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | СМР в сметных базисных ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области | 66 521 816,20 | 66 521 816,20 | | | 15 982 663 | | | 15 982 663 |
| | В т.ч. НДС | 7 127 337,45 | 7 127 337,45 | | | 1 712 428,18 | | | 1 712 428,18 |
| | Возврат аванса | 21 817 760,40 | | | | | | | 6 817 760,40 |
| | Итого к оплате | | | | | | | | 9 164 902,60 |
| | В т.ч. НДС | | | | | | | | 981 953,85 |

Заказчик:
Начальник «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі»

_____ Ж. Дауренов

Подрядчик:

_____ Е. Нұрбаев

Заказчик «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЕрКоса и К"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения а.Кызыларык Жуалинского района Жамбылской области

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Смета 02-01-02, 02-02-02 насосная станция отопление и вентиляция | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0120-14-1 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | шт | 2,00 | 246,13 | 5,38 | 492 | 11 | 1,06 | 2 | | |
| | | | | | 175,50 | 2,25 | 351 | 5 | 0,01 | 0 | | |
| | | смета 02-01-03, 02-02-03 насосная станция технологическое оборудование | | | | | | | | | | |
| 2. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 2,00 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 1,47 | 3 | | |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 508 | 31 | 0,07 | 0 | | |
| 3. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 2,00 | 858,70 | 1,57 | 1717 | 3 | 0,22 | 0 | | |
| | | | | | 40,50 | -- | 81 | -- | -- | -- | | |
| 4. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 8,00 | 891,93 | 90,13 | 7135 | 721 | 2,60 | 21 | | |
| | | | | | 447,75 | 33,75 | 3582 | 270 | 0,16 | 1 | | |
| 5. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, | м | 12,00 | 11,13 | -- | 134 | -- | 0,05 | 1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | | | 10,69 | -- | 128 | -- | -- | -- |
| | | смета 02-01-04, 02-02-04 электроосвещение | | | | | | | | |
| 6. | Ц0108-593 -2 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. | шт | 4,00 | 275,20 | 159,00 | 1101 | 636 | 0,53 | 2 |
| | | | | | 84,40 | 45,70 | 338 | 183 | 0,27 | 1 |
| 7. | Ц0108-409 -1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 14,00 | 108,60 | 48,90 | 1520 | 685 | 0,22 | 3 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 554 | 171 | 0,07 | 1 |
| | | смета 02-01-05, 02-02-05 силовое электрооборудование | | | | | | | | |
| 8. | ЦСКЦЭ-84 | Пункт распределительный ПР 11-3050-54У2 | шт | 2,00 | 1246,03 | 214,47 | 2492 | 429 | -- | -- |
| | | | | | 1026,00 | 78,75 | 2052 | 158 | 0,46 | 1 |
| 9. | У65-33-8 | Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074 | устр-во | 2,00 | 3298,94 | 324,13 | 6598 | 648 | 10,00 | 20 |
| | | | | | 1547,01 | 70,84 | 3094 | 142 | 0,40 | 1 |
| 10. | Ц0111-92-4 | Комлектное устройство управления погружным насосом "СУЗ1-4,5У2" | шт | 2,00 | 4440,27 | 879,53 | 8881 | 1759 | 21,00 | 42 |
| | | | | | 3487,50 | 213,75 | 6975 | 428 | 1,24 | 2 |
| 11. | Ц0108-80-1 | Реле промежуточное, устанавливаемое в шкафу | шт | 2,00 | 108,50 | 1,60 | 217 | 3 | 1,00 | 2 |
| | | | | | 101,00 | -- | 202 | -- | -- | -- |
| 12. | Ц0108-412 -1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | м | 59,00 | 8,50 | 0,10 | 502 | 6 | 0,05 | 3 |
| | | | | | 7,30 | -- | 431 | -- | -- | -- |
| 13. | Ц0108-412 -9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 451,00 | 5,40 | 0,10 | 2435 | 45 | 0,02 | 9 |
| | | | | | 3,70 | -- | 1669 | -- | -- | -- |
| 14. | Ц0108-405 -1 | Провода по стальным конструкциям сечение 16 мм2 | м | 340,00 | 60,50 | 2,80 | 20570 | 952 | 0,32 | 109 |
| | | | | | 55,10 | 0,50 | 18734 | 170 | 0,00 | 1 |
| 15. | Ц0108-412 -5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2 | м | 4,00 | 27,00 | 0,80 | 108 | 3 | 0,13 | 1 |
| | | | | | 20,90 | 0,20 | 84 | 1 | 0,00 | 0 |
| 16. | Ц0108-412 | Затягивание проводов в проложенные | м | 20,00 | 18,50 | 0,80 | 370 | 16 | 0,08 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -11 | трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2 | | | 12,50 | 0,20 | 250 | 4 | 0,00 | 0 |
| 17. | С15095-39 151 | Провод напряжением 660В, марка ВПП сечение 4 мм2 | 1000м | 0,51 | 31938,83 | -- | 16289 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Ц0108-545 -2 | Коробка соединительная | шт | 2,00 | 1392,90 | 28,90 | 2786 | 58 | 4,00 | 8 |
| | | | | | 756,00 | 2,30 | 1512 | 5 | 0,01 | 0 |
| 19. | Ц0108-472 -6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | 14,00 | 88,90 | 3,10 | 1245 | 43 | 0,16 | 2 |
| | | | | | 27,90 | 0,30 | 391 | 4 | 0,00 | 0 |
| | | Смета 02-01-06,02-02-06 насосная станция технический контроль | | | | | | | | |
| 20. | Ц0112-798 -1 | Кран трехходовой | шт | 2,00 | 765,10 | 24,20 | 1530 | 48 | 4,00 | 8 |
| | | | | | 722,00 | 2,30 | 1444 | 5 | 0,01 | 0 |
| 21. | Ц0111-31-2 | Датчик температуры камерный биметаллический | шт | 2,00 | 156,99 | -- | 314 | -- | 1,00 | 2 |
| | | | | | 144,00 | -- | 288 | -- | -- | -- |
| | | Смета 02-03-01 Резервуар | | | | | | | | |
| 22. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 1210,00 | 21,55 | 4,52 | 26071 | 5464 | 0,11 | 131 |
| | | | | | 17,03 | -- | 20606 | -- | -- | -- |
| 23. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 1420,00 | 21,55 | 4,52 | 30595 | 6413 | 0,11 | 153 |
| | | | | | 17,03 | -- | 24183 | -- | -- | -- |
| | | Смета 02-03-03, 02-04-02 Резервуар техническая часть | | | | | | | | |
| 24. | Е0116-10-7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм | м | 13,00 | 2479,57 | 27,87 | 32234 | 362 | 1,04 | 14 |
| | | | | | 180,23 | 10,44 | 2343 | 136 | 0,05 | 1 |
| 25. | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | м | 5,20 | 1510,75 | 20,80 | 7856 | 108 | 0,72 | 4 |
| | | | | | 130,50 | 7,79 | 679 | 41 | 0,04 | 0 |
| 26. | Е0116-21-4 | Установка воронок диам. 150 мм | 1воронка | 4,00 | 290,45 | 6,95 | 1162 | 28 | 1,36 | 5 |
| | | | | | 218,25 | 2,25 | 873 | 9 | 0,01 | 0 |
| | | Смета 02-03-03, 02-04-03 воздушный фильтр | | | | | | | | |
| 27. | Е0116-10-11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм | м | 0,38 | 7249,73 | 104,14 | 2755 | 40 | 2,63 | 1 |
| | | | | | 465,75 | 38,99 | 177 | 15 | 0,19 | 0 |
| 28. | Е0116-10-6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм | м | 3,30 | 1899,57 | 27,87 | 6269 | 92 | 1,04 | 3 |
| | | | | | 180,23 | 10,44 | 595 | 34 | 0,05 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,01 | 200,00 | -- | 3 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Смета 02-03-05, 02-04-02 Резервуар технический контроль | | | | | | | | |
| 30. | Ц0111-31-2 | Первичный преобразователь уровнемера | шт | 2,00 | 156,99 | -- | 314 | -- | 1,00 | 2 |
| | | | | | 144,00 | -- | 288 | -- | -- | -- |
| 31. | Ц0108-545-2 | Коробка соединительная, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов 16 | шт | 1,00 | 1392,90 | 28,90 | 1393 | 29 | 4,00 | 4 |
| | | | | | 756,00 | 2,30 | 756 | 2 | 0,01 | 0 |
| 32. | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных металлорукавах, масса 1 м до 1 кг | м | 5,00 | 27,70 | 2,10 | 138 | 10 | 0,10 | 1 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 98 | 3 | 0,00 | 0 |
| 33. | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2 | м | 5,00 | 8,50 | 0,10 | 42 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 7,30 | -- | 36 | -- | -- | -- |
| 34. | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2 | м | 15,00 | 5,40 | 0,10 | 81 | 2 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,70 | -- | 56 | -- | -- | -- |
| 35. | Ц0108-471-4 | Установка электрода нулевого | шт | 1,00 | 330,10 | 24,10 | 330 | 24 | 0,70 | 1 |
| | | | | | 116,00 | 2,50 | 116 | 2 | 0,01 | 0 |
| 36. | Ц0111-31-2 | Датчик электродный | шт | 3,00 | 156,99 | -- | 471 | -- | 1,00 | 3 |
| | | | | | 144,00 | -- | 432 | -- | -- | -- |
| 37. | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2 | м | 4,00 | 8,50 | 0,10 | 34 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 7,30 | -- | 29 | -- | -- | -- |
| 38. | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2 | м | 11,00 | 5,40 | 0,10 | 59 | 1 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,70 | -- | 41 | -- | -- | -- |
| | | смета 02-03-01 Бактерицидная установка | | | | | | | | |
| 39. | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями | м2 | 12,15 | 1439,17 | 11,72 | 17486 | 142 | 1,06 | 13 |
| | | | | | 171,68 | 4,39 | 2086 | 53 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полов | | | | | | | | |
| 40. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 13,00 | 256,96 | 0,32 | 3341 | 4 | 0,24 | 3 |
| | | | | | 41,63 | 0,11 | 541 | 1 | 0,00 | 0 |
| | | Смета 03-01-02 Проходная водоснабжение и канализация | | | | | | | | |
| 41. | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм | м | 3,00 | 329,67 | 4,19 | 989 | 13 | 0,34 | 1 |
| | | | | | 59,85 | 1,58 | 180 | 5 | 0,01 | 0 |
| 42. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 0,39 | 160,02 | 0,07 | 62 | -- | 0,65 | 0 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 42 | -- | 0,00 | 0 |
| 43. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 3,00 | 10,99 | -- | 33 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 10,69 | -- | 32 | -- | -- | -- |
| 44. | Е0117-1-4 | Установка одиночных умывальников без подводки воды | комплект | 1,00 | 5816,21 | 17,71 | 5816 | 18 | 1,43 | 1 |
| | | | | | 254,25 | 6,75 | 254 | 7 | 0,03 | 0 |
| 45. | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 0,39 | 160,02 | 0,07 | 62 | -- | 0,65 | 0 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 42 | -- | 0,00 | 0 |
| | | смета 03-01-02 Проходная электроосвещение | | | | | | | | |
| 46. | Ц0108-593-1 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | шт | 2,00 | 216,30 | 120,00 | 433 | 240 | 0,41 | 1 |
| | | | | | 65,00 | 34,40 | 130 | 69 | 0,20 | 0 |
| 49. | Ц0108-593-5 | Светильник настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | шт | 1,00 | 314,30 | 120,00 | 314 | 120 | 0,79 | 1 |
| | | | | | 132,00 | 34,00 | 132 | 34 | 0,20 | 0 |
| 50. | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2,00 | 47,00 | 0,20 | 94 | -- | 0,29 | 1 |
| | | | | | 45,50 | 0,10 | 91 | -- | 0,00 | 0 |
| 51. | Ц0108-591-3 | Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический с уплотненным вводом | шт | 1,00 | 134,80 | 3,60 | 135 | 4 | 0,68 | 1 |
| | | | | | 115,00 | 0,20 | 115 | -- | 0,00 | 0 |
| 52. | Ц0108-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом | шт | 2,00 | 67,40 | 0,20 | 135 | -- | 0,34 | 1 |
| | | | | | 57,80 | 0,10 | 116 | -- | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | Ц0108-403 -3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 26,00 | 47,20 | 14,80 | 1227 | 385 | 0,16 | 4 |
| | | | | | 26,30 | 4,30 | 684 | 112 | 0,02 | 1 |
| 54. | Ц0108-403 -2 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий | м | 14,00 | 35,30 | 9,60 | 494 | 134 | 0,13 | 2 |
| | | | | | 21,10 | 2,80 | 295 | 39 | 0,02 | 0 |
| | | смета 03-01-03 Проходная электрооборудование | | | | | | | | |
| 55. | ЦСКЦЭ-84 | Ящик управления РУС М5111-3074У1 | шт | 2,00 | 2001,26 | 214,47 | 4003 | 429 | -- | -- |
| | | | | | 1777,50 | 78,75 | 3555 | 158 | 0,46 | 1 |
| 56. | Ц0108-599 -13 | Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | 1,00 | 1373,60 | 18,60 | 1374 | 19 | 4,00 | 4 |
| | | | | | 644,00 | 4,50 | 644 | 5 | 0,03 | 0 |
| 57. | Ц0108-526 -1 | Вводной выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 16А | шт | 1,00 | 501,20 | 13,20 | 501 | 13 | 1,00 | 1 |
| | | | | | 227,00 | 2,30 | 227 | 2 | 0,01 | 0 |
| 58. | Ц0108-526 -1 | Линейный выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 10А | шт | 6,00 | 501,20 | 13,20 | 3007 | 79 | 1,00 | 6 |
| | | | | | 227,00 | 2,30 | 1362 | 14 | 0,01 | 0 |
| 59. | Ц0111-31-1 | Датчик температуры | шт | 1,00 | 68,91 | -- | 69 | -- | 0,50 | 1 |
| | | | | | 63,00 | -- | 63 | -- | -- | -- |
| 60. | Ц0108-81-1 | Фотореле | шт | 1,00 | 97,70 | 1,60 | 98 | 2 | 1,00 | 1 |
| | | | | | 85,50 | -- | 86 | -- | -- | -- |
| 61. | Ц0108-602 -2 | Электропечь мощностью до 1 кВт | шт | 2,00 | 763,40 | 5,40 | 1527 | 11 | 2,00 | 4 |
| | | | | | 626,00 | 2,30 | 1252 | 5 | 0,01 | 0 |
| 62. | Ц0108-403 -3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 8,00 | 47,20 | 14,80 | 378 | 118 | 0,16 | 1 |
| | | | | | 26,30 | 4,30 | 210 | 34 | 0,02 | 0 |
| 63. | Ц0108-407 -6 | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 8,00 | 39,50 | 3,50 | 316 | 28 | 0,16 | 1 |
| | | | | | 25,90 | 0,70 | 207 | 6 | 0,00 | 0 |
| 64. | Ц0108-409 -1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 8,00 | 108,60 | 48,90 | 869 | 391 | 0,22 | 2 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 317 | 98 | 0,07 | 1 |
| 65. | Ц0108-412 -1 | Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный | м | 16,00 | 8,50 | 0,10 | 136 | 2 | 0,05 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2 | | | 7,30 | -- | 117 | -- | -- | -- |
| 66. | Ц0108-412 -9 | Затягивание проводов в проложенные трубы: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2 | м | 16,00 | 5,40 | 0,10 | 86 | 2 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 3,70 | -- | 59 | -- | -- | -- |
| 67. | Ц0108-411 -1 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | м | 4,00 | 114,40 | 7,80 | 458 | 31 | 0,29 | 1 |
| | | | | | 48,80 | 0,50 | 195 | 2 | 0,00 | 0 |
| 68. | Ц0108-545 -1 | Коробка соединительная | шт | 1,00 | 843,50 | 19,50 | 844 | 19 | 3,00 | 3 |
| | | | | | 479,00 | 2,30 | 479 | 2 | 0,01 | 0 |
| 69. | Ц0108-148 -1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг | м | 4,00 | 27,70 | 2,10 | 111 | 8 | 0,10 | 0 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 79 | 2 | 0,00 | 0 |
| 70. | Ц0108-147 -10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 15,00 | 34,10 | 2,70 | 512 | 40 | 0,15 | 2 |
| | | | | | 25,00 | 0,40 | 375 | 6 | 0,00 | 0 |
| 71. | Ц0108-158 -15 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 2,00 | 263,80 | -- | 528 | -- | 1,00 | 2 |
| | | | | | 200,00 | -- | 400 | -- | -- | -- |
| 72. | Ц0108-158 -6 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил | шт | 10,00 | 137,90 | -- | 1379 | -- | -- | -- |
| | | | | | 76,50 | -- | 765 | -- | -- | -- |
| 73. | Ц8-574-18 | Подготовка к включению автомата | шт | 1,00 | 31,67 | -- | 32 | -- | -- | -- |
| | | | | | 31,50 | -- | 32 | -- | -- | -- |
| 74. | Ц8-574-56 | Подготовка к включению арматуры сигнальной | шт | 4,00 | 92,57 | -- | 370 | -- | -- | -- |
| | | | | | 92,25 | -- | 369 | -- | -- | -- |
| 75. | Ц8-574-28 | Подготовка к включению выключателя пакетного | шт | 1,00 | 45,17 | -- | 45 | -- | -- | -- |
| | | | | | 45,00 | -- | 45 | -- | -- | -- |
| 76. | Ц8-574-55 | Подготовка к включению реле сигнального | шт | 6,00 | 203,16 | -- | 1219 | -- | -- | -- |
| | | | | | 202,50 | -- | 1215 | -- | -- | -- |
| 77. | Ц8-574-55 | Подготовка к включению реле | шт | 1,00 | 203,16 | -- | 203 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | промежуточного | | | 202,50 | -- | 202 | -- | -- | -- |
| 78. | Ц8-574-56 | Подготовка к включению сирены | шт | 1,00 | 92,57 | -- | 93 | -- | -- | -- |
| | | | | | 92,25 | -- | 92 | -- | -- | -- |
| 79. | Ц8-574-56 | Подготовка к включению резистора | шт | 1,00 | 92,57 | -- | 93 | -- | -- | -- |
| | | | | | 92,25 | -- | 92 | -- | -- | -- |
| 80. | Ц8-574-56 | Подготовка к включению лампы сигнальной | шт | 4,00 | 92,57 | -- | 370 | -- | -- | -- |
| | | | | | 92,25 | -- | 369 | -- | -- | -- |
| 81. | Ц8-574-56 | Подготовка к включению диода | шт | 1,00 | 92,57 | -- | 93 | -- | -- | -- |
| | | | | | 92,25 | -- | 92 | -- | -- | -- |
| | | Смета 03-01-04 пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| 82. | Ц0110-667 -1 | Прибор пожарно-охранной сигнализации на 5 лучей | к-т | 1,00 | 4487,60 | 1,60 | 4488 | 2 | 23,00 | 23 |
| | | | | | 4275,00 | -- | 4275 | -- | -- | -- |
| 83. | Ц0110-668 -1 | Извещатель пожарный тепловой | шт | 4,00 | 153,50 | -- | 614 | -- | 1,00 | 4 |
| | | | | | 144,00 | -- | 576 | -- | -- | -- |
| 84. | Ц0108-81-1 | Установка сирены сигнальной | шт | 1,00 | 97,70 | 1,60 | 98 | 2 | 1,00 | 1 |
| | | | | | 85,50 | -- | 86 | -- | -- | -- |
| 85. | Ц0108-121 -4 | Батарея гелевая аккумуляторная | шт | 1,00 | 596,40 | -- | 596 | -- | 3,00 | 3 |
| | | | | | 509,00 | -- | 509 | -- | -- | -- |
| 86. | Ц0110-698 -1 | Установка ответвительной коробки связи | шт | 1,00 | 92,40 | -- | 92 | -- | 0,50 | 1 |
| | | | | | 90,00 | -- | 90 | -- | -- | -- |
| 87. | Ц0108-403 -3 | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 10,00 | 47,20 | 14,80 | 472 | 148 | 0,16 | 2 |
| | | | | | 26,30 | 4,30 | 263 | 43 | 0,02 | 0 |
| 88. | Ц0110-671 -2 | Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям | м | 25,00 | 61,10 | 0,80 | 1528 | 20 | 0,28 | 7 |
| | | | | | 48,80 | 0,10 | 1220 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | смета 04-01-01 КТП | | | | | | | | |
| 89. | Е0133-116 -1 | Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов | комплект | 1,00 | 2476,72 | 1756,72 | 2477 | 1757 | 3,76 | 4 |
| | | | | | 616,50 | 306,68 | 616 | 307 | 1,06 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | У1-32-3 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы | м | 16,00 | 1918,69 | 135,73 | 30699 | 2172 | 0,58 | 9 |
| | | | | | 96,20 | 44,84 | 1539 | 717 | 0,22 | 4 |
| 91. | У1-32-4 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций | м | 16,00 | 187,12 | 0,32 | 2994 | 5 | 0,13 | 2 |
| | | | | | 22,00 | 0,09 | 352 | 1 | 0,00 | 0 |
| 92. | У1-34-41 | Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций | калитка | 1,00 | 4487,91 | 6,87 | 4488 | 7 | 3,20 | 3 |
| | | | | | 547,94 | 1,87 | 548 | 2 | 0,01 | 0 |
| 93. | У1-34-43 | Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы | калитка | 1,00 | 5008,32 | -- | 5008 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | смета 04-02-01 ВЛ-10кВ | | | | | | | | |
| 94. | Е0133-103 -1 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ /с траверсами/ | опора | 1,00 | 1672,56 | 966,05 | 1673 | 966 | 3,37 | 3 |
| | | | | | 556,88 | 271,06 | 557 | 271 | 1,13 | 1 |
| 95. | Е0133-103 -2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/ | опора | 2,00 | 3453,34 | 2189,29 | 6907 | 4379 | 6,58 | 13 |
| | | | | | 1084,05 | 604,89 | 2168 | 1210 | 2,52 | 5 |
| 96. | Е0133-107 -3 | Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3 | шт | 4,00 | 960,57 | 625,32 | 3842 | 2501 | 1,91 | 8 |
| | | | | | 335,25 | 172,26 | 1341 | 689 | 0,63 | 3 |
| 97. | Е33-534-9 4 | Развозка траверс с деталями крепления | т | 0,13 | 937,71 | 17,46 | 126 | 2 | -- | -- |
| | | | | | 920,25 | 4,40 | 123 | 1 | 0,03 | 0 |
| 98. | Е0133-118 -1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ | м шин | 110,00 | 53,87 | 12,24 | 5926 | 1346 | 0,39 | 43 |
| | | | | | 29,25 | 2,25 | 3218 | 248 | 0,07 | 8 |
| | | Смета 04-03-01 ВЛ-0,4кВ | | | | | | | | |
| 99. | Е0133-103 -1 | Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ 0,4 кВ /с траверсами/ | опора | 6,00 | 1534,11 | 878,23 | 9205 | 5269 | 3,06 | 18 |
| | | | | | 506,25 | 246,42 | 3038 | 1479 | 1,03 | 6 |
| 100. | Е0133-103 -2 | Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ /с траверсами/ | опора | 6,00 | 3155,76 | 1990,26 | 18935 | 11942 | 5,98 | 36 |
| | | | | | 985,50 | 549,90 | 5913 | 3299 | 2,29 | 14 |
| 101. | Ц0108-595 | Светильник с ртутными лампами на | шт | 12,00 | 802,40 | 283,00 | 9629 | 3396 | 2,73 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2 | кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | | | 485,10 | 81,00 | 5821 | 972 | 0,47 | 6 |
| 102. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления | м3 | 11,00 | 218,93 | -- | 2408 | -- | 1,54 | 17 |
| | | | | | 218,93 | -- | 2408 | -- | -- | -- |
| 103. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 11,00 | 134,10 | -- | 1475 | -- | 0,97 | 11 |
| | | | | | 134,10 | -- | 1475 | -- | -- | -- |
| 104. | Ц0108-472 -1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм | м | 3,00 | 51,70 | 2,80 | 155 | 8 | 0,16 | 0 |
| | | | | | 27,50 | 0,30 | 82 | 1 | 0,00 | 0 |
| 105. | Ц108-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм | м | 3,00 | 93,50 | 3,10 | 280 | 9 | 0,18 | 1 |
| | | | | | 32,40 | 0,30 | 97 | 1 | 0,00 | 0 |
| 106. | Е0133-108 -1 | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1км | 0,36 | 7533,91 | 4310,78 | 2712 | 1552 | 17,71 | 6 |
| | | | | | 3019,50 | 1169,46 | 1087 | 421 | 4,45 | 2 |
| 107. | Ц0108-405 -1 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 | м | 55,00 | 60,50 | 2,80 | 3328 | 154 | 0,32 | 18 |
| | | | | | 55,10 | 0,50 | 3030 | 27 | 0,00 | 0 |
| 108. | Е0133-30-12 | Установка кронштейнов | 1000кг | 0,03 | 7754,64 | 4858,89 | 233 | 146 | 16,50 | 0 |
| | | | | | 2895,75 | 1287,36 | 87 | 39 | 4,47 | 0 |
| | | Смета 04-04-02 Внутренние кабельные линии | | | | | | | | |
| 109. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 127,00 | 33,67 | 32,10 | 4276 | 4077 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 199 | 1565 | 0,05 | 6 |
| 110. | Е0101-164 -2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом | м3 | 20,00 | 262,72 | -- | 5254 | -- | 1,85 | 37 |
| | | | | | 262,72 | -- | 5254 | -- | -- | -- |
| 111. | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | м3 | 127,00 | 5,55 | 5,55 | 705 | 705 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,80 | -- | 229 | 0,01 | 1 |
| 112. | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | м3 | 127,00 | 3,20 | 3,20 | 406 | 406 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,04 | -- | 132 | 0,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 127,00 | 21,55 | 4,52 | 2736 | 574 | 0,11 | 14 |
| | | | | | 17,03 | -- | 2163 | -- | -- | -- |
| 114. | Ц0108-147 -10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | м | 38,00 | 34,10 | 2,70 | 1296 | 103 | 0,15 | 6 |
| | | | | | 25,00 | 0,40 | 950 | 15 | 0,00 | 0 |
| 115. | Ц0108-407 -16 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм | м | 39,00 | 143,10 | 59,80 | 5581 | 2332 | 0,28 | 11 |
| | | | | | 45,00 | 15,60 | 1755 | 608 | 0,09 | 4 |
| | | смета 04-05-01 Реконструкция ВЛ | | | | | | | | |
| 116. | Е0133-8-2 | Демонтаж опор деревянных промежуточных | 1м3 | 2,00 | 1344,84 | 663,08 | 2690 | 1326 | 7,05 | 14 |
| | | | | | 634,50 | 160,54 | 1269 | 321 | 1,23 | 2 |
| 117. | Е0133-103 -1 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ /с траверсами/ | опора | 10,00 | 1672,56 | 966,05 | 16726 | 9661 | 3,37 | 34 |
| | | | | | 556,88 | 271,06 | 5569 | 2711 | 1,13 | 11 |
| 118. | Е0133-109 -6 | Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | 1км | 0,60 | 24157,54 | 18663,04 | 14495 | 11198 | 61,32 | 37 |
| | | | | | 5494,50 | 3848,74 | 3297 | 2309 | 27,26 | 16 |
| 119. | Е0133-109 -6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | 1км | 0,60 | 49557,07 | 37326,07 | 29734 | 22396 | 61,32 | 37 |
| | | | | | 10989,00 | 7697,48 | 6593 | 4618 | 27,26 | 16 |
| 120. | Е33-528-9 4 | Развозка ж/б стоек по трассе | шт | 10,00 | 118,47 | 5,97 | 1185 | 60 | -- | -- |
| | | | | | 112,50 | 1,35 | 1125 | 14 | 0,01 | 0 |
| 121. | Е33-534-9 4 | Развозка траверс с деталями крепления | т | 0,22 | 937,71 | 17,46 | 208 | 4 | -- | -- |
| | | | | | 920,25 | 4,40 | 204 | 1 | 0,03 | 0 |
| 122. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления | м3 | 35,00 | 218,93 | -- | 7663 | -- | 1,54 | 54 |
| | | | | | 218,93 | -- | 7663 | -- | -- | -- |
| 123. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 35,00 | 134,10 | -- | 4694 | -- | 0,97 | 34 |
| | | | | | 134,10 | -- | 4694 | -- | -- | -- |
| | | Смета 05-01-01 охранная сигнализация | | | | | | | | |
| 124. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или | м3 | 30,00 | 33,67 | 32,10 | 1010 | 963 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | | | 1,57 | 12,33 | 47 | 370 | 0,05 | 1 |
| 125. | Е0101-164 -2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом | м3 | 6,00 | 262,72 | -- | 1576 | -- | 1,85 | 11 |
| | | | | | 262,72 | -- | 1576 | -- | -- | -- |
| 126. | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | м3 | 36,00 | 5,55 | 5,55 | 200 | 200 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,80 | -- | 65 | 0,01 | 0 |
| 127. | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | м3 | 36,00 | 3,20 | 3,20 | 115 | 115 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,04 | -- | 37 | 0,00 | 0 |
| 128. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 36,00 | 21,55 | 4,52 | 776 | 163 | 0,11 | 4 |
| | | | | | 17,03 | -- | 613 | -- | -- | -- |
| 129. | Ц0108-407 -16 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 25 мм | м | 20,00 | 143,10 | 59,80 | 2862 | 1196 | 0,28 | 6 |
| | | | | | 45,00 | 15,60 | 900 | 312 | 0,09 | 2 |
| 130. | Ц0110-898 -12 | Коробка телефонная | коробка | 1,00 | 742,00 | 305,00 | 742 | 305 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 398,00 | 72,00 | 398 | 72 | 0,42 | 0 |
| 131. | Ц0110-698 -1 | Установка ответвительной коробки связи | шт | 3,00 | 92,40 | -- | 277 | -- | 0,50 | 2 |
| | | | | | 90,00 | -- | 270 | -- | -- | -- |
| | | Смета 06-01-01 водопроводная сеть | | | | | | | | |
| 132. | Е0122-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,04 | 62566,88 | 6788,50 | 2628 | 285 | 253,00 | 11 |
| | | | | | 45675,00 | 2565,00 | 1918 | 108 | 12,52 | 1 |
| 133. | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | шт | 25,00 | 18075,87 | 36,99 | 451897 | 925 | 1,82 | 46 |
| | | | | | 288,00 | 13,50 | 7200 | 337 | 0,07 | 2 |
| 134. | С131104-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 14,00 | 8060,00 | -- | 112840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135. | Е0106-3-1 | Упор бетонный и опоры под задвижки, пож. гидранты и водоразборные колонки | м3 | 2,95 | 9180,91 | 260,48 | 27084 | 768 | 3,94 | 12 |
| | | | | | 614,25 | 89,46 | 1812 | 264 | 0,35 | 1 |
| 136. | Е0122-37- | Установка вантузов одинарных | шт | 3,00 | 13378,84 | 17,71 | 40137 | 53 | 1,62 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 272,25 | 6,75 | 817 | 20 | 0,03 | 0 |
| 137. | Е0122-37-4 | Установка колонок водоразборных | шт | 24,00 | 10020,81 | 83,18 | 240499 | 1996 | 6,57 | 158 |
| | | | | | 1140,75 | 31,50 | 27378 | 756 | 0,15 | 4 |
| 138. | С130901-4 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм | шт | 24,00 | 383,00 | -- | 9192 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Колодцы | | | | | | | | |
| 139. | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 135,00 | 167,40 | -- | 22599 | -- | 1,18 | 159 |
| | | | | | 167,40 | -- | 22599 | -- | -- | -- |
| 140. | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 15,89 | 19159,58 | 2104,76 | 304446 | 33445 | 13,90 | 221 |
| | | | | | 2362,50 | 623,48 | 37540 | 9907 | 2,48 | 39 |
| 141. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(отмостка колодцев) | м3 | 3,00 | 1141,02 | 73,75 | 3423 | 221 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 64 | 35 | 0,04 | 0 |
| 142. | Е0141-8-2 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 | т | 0,02 | 26143,30 | 1166,54 | 439 | 20 | 5,07 | 0 |
| | | | | | 1284,75 | 574,87 | 22 | 10 | 2,69 | 0 |
| 143. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 310,00 | 245,44 | 3,82 | 76086 | 1184 | 0,21 | 66 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 11578 | 446 | 0,01 | 2 |
| 144. | Е0113-16-10 | Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз | м2 | 159,04 | 20,58 | 0,02 | 3274 | 3 | 0,02 | 3 |
| | | | | | 4,39 | -- | 698 | -- | -- | -- |
| 145. | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания под фундаменты | м3 | 25,00 | 1483,77 | 100,89 | 30396 | 2522 | 0,85 | 21 |
| | | | | | 123,75 | 38,25 | 3094 | 956 | 0,18 | 5 |
| 146. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 124,00 | 156,43 | 21,43 | 19397 | 2657 | 0,60 | 74 |
| | | | | | 126,00 | -- | 15624 | -- | -- | -- |
| 147. | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм | шт | 124,00 | 492,00 | -- | 61008 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых муфт,отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 62,00 | 300,57 | 225,64 | 18635 | 13990 | 0,41 | 26 |
| | | | | | 69,53 | 58,98 | 4311 | 3657 | 0,23 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149. | С130804-4 0 | Муфта,полиэтиленовая | 10шт | 6,20 | 594,00 / -- | -- / -- | 3683 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 150. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,11 | 247994,13 / 62775,00 | 49389,75 / 18657,00 | 26188 / 6629 | 5216 / 1970 | 312,70 / 91,12 | 33 / 10 |
| | | Смета 06-02-01 водовод | | | | | | | | |
| 151. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 200,00 | 134,10 / 134,10 | -- / -- | 26820 / 26820 | -- / -- | 0,97 / -- | 194 / -- |
| 152. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 1490,00 | 6,48 / -- | 6,48 / 2,10 | 9654 / -- | 9654 / 3134 | -- / 0,01 | -- / 12 |
| 153. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 1490,00 | 21,55 / 17,03 | 4,52 / -- | 32104 / 25375 | 6729 / -- | 0,11 / -- | 161 / -- |
| 154. | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | км | 0,53 | 58881,69 / 33075,00 | 25695,31 / 6813,45 | 31384 / 17629 | 13696 / 3632 | 194,00 / 26,38 | 103 / 14 |
| 155. | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | км | 0,53 | 8287,75 / 8032,50 | -- / -- | 4417 / 4281 | -- / -- | 51,50 / -- | 27 / -- |
| 156. | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,00 | 70153,47 / 48825,00 | 10674,97 / 4032,00 | 253 / 176 | 38 / 15 | 270,00 / 19,69 | 1 / 0 |
| 157. | С130806-79 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | м | 3,61 | 1020,00 / -- | -- / -- | 3687 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 158. | Е0122-13-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | 0,00 | 232335,64 / 27900,00 | 23876,89 / 9020,25 | 836 / 100 | 86 / 32 | 161,00 / 44,05 | 1 / 0 |
| 159. | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | км | 0,00 | 8287,75 / 8032,50 | -- / -- | 30 / 29 | -- / -- | 51,50 / -- | 0 / -- |
| 160. | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 3,00 | 411,46 / 231,75 | 17,71 / 6,75 | 1234 / 695 | 53 / 20 | 1,40 / 0,03 | 4 / 0 |
| 161. | С130902-5 3 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для | шт | 3,00 | 6480,00 / | -- / | 19440 / | -- / | -- / | -- / |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 6,00 | 156,43 | 21,43 | 939 | 129 | 0,60 | 4 |
| | | | | | 126,00 | -- | 756 | -- | -- | -- |
| 163. | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | шт | 6,00 | 492,00 | -- | 2952 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,02 | 247994,13 | 49389,75 | 3720 | 741 | 312,70 | 5 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 942 | 280 | 91,12 | 1 |
| 165. | Е0115-172-4 | Окраска стремянки | м2 | 0,41 | 160,02 | 0,07 | 66 | -- | 0,65 | 0 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 45 | -- | 0,00 | 0 |
| 166. | С131104-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 1,00 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Колодцы | | | | | | | | |
| 167. | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 1,42 | 10978,55 | 1879,87 | 15590 | 2669 | 8,86 | 13 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 2038 | 765 | 2,06 | 3 |
| | | смета 06-03-01 водопровод | | | | | | | | |
| 168. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 90,00 | 134,10 | -- | 12069 | -- | 0,97 | 87 |
| | | | | | 134,10 | -- | 12069 | -- | -- | -- |
| 169. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 570,00 | 6,48 | 6,48 | 3693 | 3693 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 1199 | 0,01 | 5 |
| 170. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 570,00 | 21,55 | 4,52 | 12281 | 2574 | 0,11 | 62 |
| | | | | | 17,03 | -- | 9707 | -- | -- | -- |
| 171. | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,18 | 70153,47 | 10674,97 | 12417 | 1889 | 270,00 | 48 |
| | | | | | 48825,00 | 4032,00 | 8642 | 714 | 19,69 | 3 |
| 172. | Е0122-13-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | 0,18 | 232335,64 | 23876,89 | 41123 | 4226 | 161,00 | 28 |
| | | | | | 27900,00 | 9020,25 | 4938 | 1597 | 44,05 | 8 |
| 173. | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,08 | 247994,13 | 49389,75 | 10986 | 4065 | 312,70 | 26 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 5166 | 1535 | 91,12 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174. | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 9,00 | 411,46 | 17,71 | 3703 | 159 | 1,40 | 13 |
| | | | | | 231,75 | 6,75 | 2086 | 61 | 0,03 | 0 |
| 175. | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм | шт | 9,00 | 6480,00 | -- | 58320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176. | Е0115-172-4 | Окраска стремянок | м2 | 3,72 | 160,02 | 0,07 | 595 | -- | 0,65 | 2 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 402 | -- | 0,00 | 0 |
| 177. | С131104-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | шт | 12,00 | 8060,00 | -- | 96720 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178. | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 18,00 | 156,43 | 21,43 | 2816 | 386 | 0,60 | 11 |
| | | | | | 126,00 | -- | 2268 | -- | -- | -- |
| 179. | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм | шт | 18,00 | 492,00 | -- | 8856 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180. | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | шт | 1,00 | 18075,87 | 36,99 | 18076 | 37 | 1,82 | 2 |
| | | | | | 288,00 | 13,50 | 288 | 13 | 0,07 | 0 |
| 181. | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 12,94 | 19159,58 | 2104,76 | 247925 | 27236 | 13,90 | 180 |
| | | | | | 2362,50 | 623,48 | 30571 | 8068 | 2,48 | 32 |
| 182. | Е0123-13-4 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м | м3 | 0,58 | 14022,62 | 2538,55 | 8133 | 1472 | 15,87 | 9 |
| | | | | | 2645,33 | 950,63 | 1534 | 551 | 4,64 | 3 |
| 183. | Е0106-1-1 | Устройство обоймы | м3 | 4,50 | 392,17 | 66,01 | 1765 | 297 | 1,35 | 6 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 881 | 112 | 0,12 | 1 |
| 184. | С130806-101 | Стальная труба-футляр,Д 219мм | м | 0,52 | 3210,00 | -- | 1669 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185. | С11011-21 | Асбестоцементная смесь | м3 | 0,01 | 43400,00 | -- | 521 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186. | Е0114-13-1 | Крышки люка деревяные КД-1 | м2 | 2,45 | 1446,25 | 15,01 | 3543 | 37 | 0,40 | 1 |
| | | | | | 58,50 | 5,63 | 143 | 14 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187. | С11011-88 1 | Металлическая полоса 160х40х8 | т | 0,02 | 116100,00 | -- | 1974 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188. | С11011-94 | Гвозди строительные | кг | 15,30 | 83,00 | -- | 1270 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Смета 04-06-01 водонепроницаемый выгреб | | | | | | | | |
| 189. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 51,00 | 33,67 | 32,10 | 1717 | 1637 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 80 | 629 | 0,05 | 3 |
| 190. | Е0101-164-2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом | м3 | 12,00 | 262,72 | -- | 3153 | -- | 1,85 | 22 |
| | | | | | 262,72 | -- | 3153 | -- | -- | -- |
| 191. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 11,00 | 56,25 | 52,36 | 619 | 576 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 3,89 | 19,37 | 43 | 213 | 0,08 | 1 |
| 192. | С010333-А 1-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2 | т | 19,25 | 24,60 | -- | 474 | -- | 0,10 | 2 |
| | | | | | 4,92 | -- | 95 | -- | -- | -- |
| 193. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 11,00 | 3,79 | 3,24 | 42 | 36 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 5 | 12 | 0,00 | 0 |
| 194. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 52,00 | 6,48 | 6,48 | 337 | 337 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 109 | 0,01 | 0 |
| 195. | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | м3 | 2,61 | 19159,58 | 2104,76 | 50007 | 5493 | 13,90 | 36 |
| | | | | | 2362,50 | 623,48 | 6166 | 1627 | 2,48 | 6 |
| 196. | С143001-4 5 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | -2,61 | 238,00 | -- | -621 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197. | С143018-2 4 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | м3 | 1,10 | 23100,00 | -- | 25410 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198. | С131104-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,00 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199. | С12064-6. | Крышка люка однопольная КДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П | м2 | 1,04 | 12300,00 | -- | 12792 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200. | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | км | 0,00 | 388304,07 | 1984,82 | 466 | 2 | 270,00 | 0 |
| | | | | | 45900,00 | 749,25 | 55 | 1 | 3,66 | 0 |
| 201. | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг МС-1,МС-2 | 1т | 0,44 | 64092,87 | 304,24 | 28175 | 134 | 20,00 | 9 |
| | | | | | 3330,00 | 114,75 | 1464 | 50 | 0,56 | 0 |
| 202. | Е0110-55-1 | Крышка | м2 | 0,20 | 1292,59 | 29,74 | 259 | 6 | 0,23 | 0 |
| | | | | | 32,85 | 11,23 | 7 | 2 | 0,05 | 0 |
| 203. | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных(отмостка колодцев) | м3 | 0,34 | 2584,80 | -- | 881 | -- | 3,24 | 1 |
| | | | | | 531,00 | -- | 181 | -- | -- | -- |
| 204. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 21,31 | 245,44 | 3,82 | 5230 | 81 | 0,21 | 5 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 796 | 31 | 0,01 | 0 |
| 205. | Е0141-4-5 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя | м2 | 4,50 | 91,24 | 7,38 | 411 | 33 | 0,54 | 2 |
| | | | | | 83,70 | 2,79 | 377 | 13 | 0,01 | 0 |
| 206. | С11011-40 | Битум разжиженный | т | 0,01 | 20940,00 | -- | 144 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Смета 07-01-01 покрытие | | | | | | | | |
| 207. | Е0127-26-4 | Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 325,00 | 255,39 | 18,86 | 83003 | 6131 | 0,02 | 7 |
| | | | | | 3,89 | 5,77 | 1264 | 1877 | 0,02 | 6 |
| 208. | Е0127-26-5 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.4 | м2 | -975,00 | 21,03 | 1,51 | -20500 | -1474 | 0,00 | -1 |
| | | | | | 0,11 | 0,44 | -107 | -432 | 0,00 | -1 |
| 209. | Е0101-164-2 | Поливочные борозды | м3 | 34,70 | 218,93 | -- | 7597 | -- | 1,54 | 53 |
| | | | | | 218,93 | -- | 7597 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Смета 07-02-01 ограждение | | | | | | | | |
| 210. | У1-31-15 | Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы | м | 210,06 | 9154,62 | 378,84 | 1922999 | 79579 | 3,60 | 924 |
| | | | | | 597,30 | 114,21 | 125468 | 23991 | 0,56 | 143 |
| 211. | У1-34-13 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы | ворота | 1,00 | 47820,30 | 2530,32 | 47820 | 2530 | 23,00 | 23 |
| | | | | | 3811,50 | 778,32 | 3812 | 778 | 3,80 | 4 |
| 212. | У1-34-14 | Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций | ворота | 1,00 | 28439,52 | 49,96 | 28440 | 50 | 20,00 | 20 |
| | | | | | 3384,96 | 14,96 | 3385 | 15 | 0,06 | 0 |
| 213. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 8,00 | 33,67 | 32,10 | 269 | 257 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 13 | 99 | 0,05 | 0 |
| 214. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 18,00 | 56,25 | 52,36 | 1013 | 943 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 3,89 | 19,37 | 70 | 349 | 0,08 | 1 |
| 215. | С010333-А 1-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2 | т | 32,40 | 24,60 | -- | 797 | -- | 0,10 | 3 |
| | | | | | 4,92 | -- | 159 | -- | -- | -- |
| 216. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 18,00 | 3,79 | 3,24 | 68 | 58 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 9 | 20 | 0,00 | 0 |
| 217. | Е0101-164 -2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом | м3 | 3,50 | 262,72 | -- | 920 | -- | 1,85 | 6 |
| | | | | | 262,72 | -- | 920 | -- | -- | -- |
| 218. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 81,00 | 6,48 | 6,48 | 525 | 525 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 170 | 0,01 | 1 |
| 219. | Е0101-134 | Уплотнение грунта 1,2 группы | м3 | 81,00 | 21,55 | 4,52 | 1745 | 366 | 0,11 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | | | 17,03 | -- | 1379 | -- | -- | -- |
| 220. | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 9,00 | 646,03 | 24,55 | 5814 | 221 | 0,26 | 2 |
| | | | | | 39,83 | 9,20 | 358 | 83 | 0,04 | 0. |
| 221. | Е0122-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 1,09 | 10978,55 | 1879,87 | 11967 | 2049 | 8,86 | 10 |
| | | | | | 1435,50 | 538,43 | 1565 | 587 | 2,06 | 2 |
| 222. | С143001-6 2 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 1,09 | 253,00 | -- | 276 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223. | С143018-3 7 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм | м | 1,80 | 6110,00 | -- | 10998 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224. | С143018-2 4 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | м3 | 0,38 | 23100,00 | -- | 8778 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225. | Е0108-5-1 | Подготовка из мятой глины | м3 | 0,50 | 1504,32 | 274,19 | 752 | 137 | 6,93 | 3 |
| | | | | | 994,50 | 103,50 | 497 | 52 | 0,50 | 0 |
| 226. | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов | м3 | 1,05 | 8938,27 | 86,60 | 9385 | 91 | 3,06 | 3 |
| | | | | | 490,50 | 32,72 | 515 | 34 | 0,16 | 0 |
| 227. | Е0108-5-1 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | м3 | 26,10 | 1504,32 | 274,19 | 39263 | 7156 | 6,93 | 181 |
| | | | | | 994,50 | 103,50 | 25956 | 2701 | 0,50 | 13 |
| 228. | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | м2 | 13,00 | 237,70 | 4,19 | 3090 | 54 | 0,38 | 5 |
| | | | | | 58,05 | 1,58 | 755 | 21 | 0,01 | 0 |
| 229. | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | м3 | 0,52 | 11840,10 | 1327,03 | 6157 | 690 | 12,49 | 6 |
| | | | | | 2137,50 | 456,24 | 1112 | 237 | 1,72 | 1 |
| 230. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, D 8 мм | т | 0,10 | 89400,00 | -- | 8582 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 3,50 | 8131,58 | -- | 28461 | -- | 3,66 | 13 |
| | | | | | 567,00 | -- | 1984 | -- | -- | -- |
| 232. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 2,30 | 121,68 | 9,38 | 280 | 22 | 0,24 | 1 |
| | | | | | 48,83 | 3,51 | 112 | 8 | 0,02 | 0 |
| 233. | Е0111-4-6 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 | м2 | 6,90 | 45,49 | 4,86 | 314 | 34 | 0,08 | 1 |
| | | | | | 17,28 | 1,82 | 119 | 13 | 0,01 | 0 |
| 234. | Е0110-5-1 | Устройство каркаса | м3 | 0,40 | 22541,72 | 316,57 | 9017 | 127 | 22,50 | 9 |
| | | | | | 3487,50 | 119,25 | 1395 | 48 | 0,58 | 0 |
| 235. | Е0110-24-1 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2 | м2 | 1,65 | 1388,74 | 36,52 | 2291 | 60 | 4,42 | 7 |
| | | | | | 792,00 | 13,79 | 1307 | 23 | 0,07 | 0 |
| 236. | С12065-22 | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8 | м2 | 1,40 | 3320,00 | -- | 4648 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237. | С11011-79 0 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 1,00 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238. | Е0110-55-1 | Крышка | м2 | 0,70 | 1292,59 | 29,74 | 905 | 21 | 0,23 | 0 |
| | | | | | 32,85 | 11,23 | 23 | 8 | 0,05 | 0 |
| 239. | Е0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 0,05 | 21304,82 | 334,28 | 1065 | 17 | 22,10 | 1 |
| | | | | | 3397,50 | 126,00 | 170 | 6 | 0,62 | 0 |
| 240. | Е0112-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 4,50 | 567,59 | 8,20 | 2554 | 37 | 0,42 | 2 |
| | | | | | 67,73 | 3,08 | 305 | 14 | 0,02 | 0 |
| 241. | Е0110-46-2 | Установка стульев на лежнях, глубина заложения более 1,5 м | м3 | 1,00 | 10923,73 | 315,00 | 10924 | 315 | 18,80 | 19 |
| | | | | | 2835,00 | 119,25 | 2835 | 119 | 0,58 | 1 |
| 242. | Е0110-8-1 | Вытяжная труба | м2 | 2,40 | 2006,81 | 29,51 | 4816 | 71 | 0,62 | 1 |
| | | | | | 90,68 | 11,14 | 218 | 27 | 0,05 | 0 |
| 243. | Е0112-11- | Устройство колпаков над шахтами в | колпак | 1,00 | 3039,05 | 6,95 | 3039 | 7 | 1,93 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | два канала | | | 303,75 | 2,25 | 304 | 2 | 0,01 | 0 |
| 244. | E0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | м2 | 11,00 | 218,74 | 2,00 | 2406 | 22 | 0,57 | 6 |
| | | | | | 93,60 | 0,27 | 1030 | 3 | 0,04 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 5809962 | 381783 | 4454 |
| | 727396 | 104653 | 476 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 45386 |
| На общестроительные работы | 1037991 |
| На металломонтажные работы | 3796 |
| На сантехнические работы | 11694 |
| Всего накладных расходов: | 1098867 |
| Итого с накладными | 6908829 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 431629 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 7340458 |
| Итого с временными, 3,4 % | 7590034 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,23 % | 7683391 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 7714125 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 7791266 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,823 | 14203478 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 284070 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 14487548 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1738506 |
| Итого с НДС | 16226054 |
| Итого с понижающим коэффициентом | 15982663 |
| В т.ч. НДС | 1712428,18 |

Заказчик:
«Жамбыл облысы Жуалы ауданы
өкімшілігінің сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімі» ММ

Ж.Дәуренов

Технадзор: А.Жаналиев

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЕрКоса и К»

Е.Нурбаев

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2010г.**

**ЗАКАЗЧИК:** Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «ЕрКоса и К»
Дополнительное соглашение №1 от 13 декабря 2010г., к договору №14-15 от 13 июля 2010г.
Наименование работ: «Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области»

| № п\п | Наименование работ | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | СМР в сметных базисных ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области | 72 725 868 | 72 725 868 | | | 6 204 051,80 | | | 6 204 051,80 |
| | В т.ч. НДС | 7 792 057,29 | 7 792 057,29 | | | 664 719,84 | | | 664 719,84 |
| | Итого к оплате | | | | | | | | 6 204 051,80 |
| | В т.ч. НДС | | | | | | | | 664 719,84 |

Заказчик:
Начальник «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі»

_____ Ж. Дауренов

Подрядчик:

_____ Е. Нурбаев

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2010г.**

**ЗАКАЗЧИК:** Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО «ЕрКоса и К»
Дополнительное соглашение №1 от 13 декабря 2010г., к договору №14-15 от 13 июля 2010г.
Наименование работ: «Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области»

| № п\п | Наименование работ | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | СМР в сметных базисных ценах | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство системы водоснабжения в а. Кызыларык Жуалынского района Жамбылской области | 72 725 868 | 72 725 868 | | | 6 204 051,80 | | | 6 204 051,80 |
| | В т.ч. НДС | 7 792 057,29 | 7 792 057,29 | | | 664 719,84 | | | 664 719,84 |
| | Итого к оплате | | | | | | | | 6 204 051,80 |
| | В т.ч. НДС | | | | | | | | 664 719,84 |

Заказчик:
Начальник «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі»

_____ Ж. Дауренов

Подрядчик:

_____ Е. Нурбаев

Заказчик «Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЕрКоса и К"
Субподрядчик
Договор №14-15 от 13 июля 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения а.Кызыларык Жуалинского района Жамбылской области

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Смета 02-01-01, 02-02-01 насосная станция | | | | | | | | |
| 1. | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 11,55 | 278,45 | 34,29 | 3216 | 396 | 0,04 | 0 |
| | | | | | 6,01 | 8,79 | 69 | 102 | 0,03 | 0 |
| 2. | Е0127-26-3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 | м2 | -23,10 | 20,98 | 1,37 | -485 | -32 | 0,00 | -0 |
| | | | | | 0,10 | 0,40 | -2 | -9 | 0,00 | -0 |
| 3. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 11,55 | 452,85 | -- | 5230 | -- | 0,14 | 2 |
| | | | | | 24,75 | -- | 286 | -- | -- | -- |
| | | Резервуары земляные работы | | | | | | | | |
| 4. | Е0101-152-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | м2 | 245,00 | 55,01 | 0,23 | 13477 | 56 | 0,33 | 81 |
| | | | | | 48,60 | 0,09 | 11907 | 22 | 0,00 | 0 |
| 5. | Е0106-40-1 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | м3 | 150,00 | 24,60 | 0,69 | 3690 | 104 | 0,08 | 12 |
| | | | | | 11,70 | 0,27 | 1755 | 40 | 0,00 | 0 |
| 6. | Е0106-40- | Дезинфекция емкостей для питьевой | м3 | 150,00 | 52,65 | 0,22 | 7898 | 33 | 0,17 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | воды | | | 23,76 | 0,09 | 3564 | 14 | 0,00 | 0 |
| | | Бактерицидная установка отделочные работы | | | | | | | | |
| 7. | Е0115-155 -2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная | м2 | 45,50 | 54,00 | 0,14 | 2457 | 6 | 0,19 | 9 |
| | | | | | 31,95 | 0,05 | 1454 | 2 | 0,00 | 0 |
| 8. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 13,30 | 452,85 | -- | 6023 | -- | 0,14 | 2 |
| | | | | | 24,75 | -- | 329 | -- | -- | -- |
| 9. | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 1,80 | 59,59 | 0,23 | 107 | -- | 0,29 | 1 |
| | | | | | 51,30 | 0,09 | 92 | -- | 0,00 | 0 |
| | | Смета 02-05-02 отопление и вентиляция | | | | | | | | |
| 10. | Ц0108-602 -2 | Электропечь мощностью до 1 кВт | шт | 3,00 | 763,40 | 5,40 | 2290 | 16 | 2,00 | 6 |
| | | | | | 626,00 | 2,30 | 1878 | 7 | 0,01 | 0 |
| 11. | Е0115-172 -4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 7,50 | 160,02 | 0,07 | 1200 | 1 | 0,65 | 5 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 810 | -- | 0,00 | 0 |
| | | смета 02-05-03 трубопроводы | | | | | | | | |
| 12. | Е0116-26-4 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм | шт | 1,00 | 1705,10 | 68,60 | 1705 | 69 | 1,98 | 2 |
| | | | | | 342,00 | 24,75 | 342 | 25 | 0,13 | 0 |
| 13. | Е0115-172 -3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 2,60 | 112,32 | 0,07 | 292 | -- | 0,37 | 1 |
| | | | | | 60,30 | 0,02 | 157 | -- | 0,00 | 0 |
| 14. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 19,00 | 11,13 | -- | 211 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 10,69 | -- | 203 | -- | -- | -- |
| | | смета 02-05-04 электроосвещение | | | | | | | | |
| 15. | Ц0108-407 -1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 2,00 | 125,60 | 64,10 | 251 | 128 | 0,26 | 1 |
| | | | | | 41,40 | 15,80 | 83 | 32 | 0,09 | 0 |
| 16. | Ц0108-410 -1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 5,00 | 34,20 | 1,20 | 171 | 6 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 23,20 | 0,20 | 116 | 1 | 0,00 | 0 |
| 17. | Ц0108-410 -2 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 5,00 | 39,00 | 1,50 | 195 | 7 | 0,16 | 1 |
| | | | | | 25,90 | 0,20 | 130 | 1 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Ц0108-411 -1 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | м | 37,00 | 114,40 | 7,80 | 4233 | 289 | 0,29 | 11 |
| | | | | | 48,80 | 0,50 | 1806 | 18 | 0,00 | 0 |
| 19. | Ц0108-411 -2 | Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм | 1м | 5,00 | 121,80 | 8,20 | 609 | 41 | 0,30 | 2 |
| | | | | | 49,70 | 0,70 | 248 | 4 | 0,00 | 0 |
| 20. | Ц0108-410 -1 | Кабельный канал 16х16 | м | 14,00 | 34,20 | 1,20 | 479 | 17 | 0,14 | 2 |
| | | | | | 23,20 | 0,20 | 325 | 3 | 0,00 | 0 |
| 21. | Ц0108-412 -1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | м | 10,90 | 8,50 | 0,10 | 93 | 1 | 0,05 | 1 |
| | | | | | 7,30 | -- | 80 | -- | -- | -- |
| 22. | Ц0108-412 -9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 26,20 | 5,40 | 0,10 | 141 | 3 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 3,70 | -- | 97 | -- | -- | -- |
| 23. | Ц0108-148 -1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 73,00 | 27,70 | 2,10 | 2022 | 153 | 0,10 | 7 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 1438 | 37 | 0,00 | 0 |
| 24. | Ц0108-146 -2 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг | м | 9,00 | 73,10 | 20,80 | 658 | 187 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 23,40 | 4,40 | 211 | 40 | 0,03 | 0 |
| 25. | Ц0108-405 -1 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 | м | 10,00 | 60,50 | 2,80 | 605 | 28 | 0,32 | 3 |
| | | | | | 55,10 | 0,50 | 551 | 5 | 0,00 | 0 |
| | | Смета 03-01-01 проходная | | | | | | | | |
| 26. | Е0115-152 -1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | м2 | 45,40 | 17,51 | 0,12 | 795 | 5 | 0,09 | 4 |
| | | | | | 13,73 | 0,05 | 623 | 2 | 0,00 | 0 |
| 27. | Е0115-165 -3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов плинтусов | м2 | 1,10 | 179,78 | 1,88 | 198 | 2 | 0,47 | 1 |
| | | | | | 78,30 | 0,72 | 86 | 1 | 0,00 | 0 |
| 28. | Е0115-165 -6 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску | м2 | 8,73 | 65,27 | 0,05 | 570 | -- | 0,23 | 2 |
| | | | | | 41,18 | 0,02 | 360 | -- | 0,00 | 0 |
| 29. | Е0115-165 -7 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных | м2 | 13,16 | 88,63 | 0,05 | 1166 | 1 | 0,36 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | блоков оконных, подготовленных под вторую окраску | | | 65,03 | 0,02 | 856 | -- | 0,00 | 0 |
| 30. | Е0115-156 -2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | м2 | 62,50 | 411,68 | 2,03 | 25730 | 127 | 0,13 | 8 |
| | | | | | 22,73 | 0,77 | 1421 | 48 | 0,00 | 0 |
| 31. | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 3,00 | 127,03 | 9,83 | 381 | 29 | 0,69 | 2 |
| | | | | | 115,20 | 3,69 | 346 | 11 | 0,02 | 0 |
| 32. | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 14,00 | 278,45 | 34,29 | 3898 | 480 | 0,04 | 1 |
| | | | | | 6,01 | 8,79 | 84 | 123 | 0,03 | 0 |
| 33. | Е0127-26-3 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 | м2 | -28,00 | 20,98 | 1,37 | -588 | -38 | 0,00 | -0 |
| | | | | | 0,10 | 0,40 | -3 | -11 | 0,00 | -0 |
| 34. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 14,00 | 452,85 | -- | 6340 | -- | 0,14 | 2 |
| | | | | | 24,75 | -- | 346 | -- | -- | -- |
| 35. | Е0127-55-2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см | м2 | 56,00 | 71,74 | -- | 4017 | -- | 0,02 | 1 |
| | | | | | 3,98 | -- | 223 | -- | -- | -- |
| 36. | Ц0108-593 -11 | Световое табло "Выход" | шт | 1,00 | 241,70 | 91,00 | 242 | 91 | 0,82 | 1 |
| | | | | | 131,00 | 25,70 | 131 | 26 | 0,15 | 0 |
| 37. | Ц0108-538 -2 | Выключатель путевой, общего назначения, масса до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне | шт | 3,00 | 1138,30 | 34,30 | 3415 | 103 | 2,00 | 6 |
| | | | | | 353,00 | 4,50 | 1059 | 14 | 0,03 | 0 |
| | | смета 06-01-01 водопроводная сеть | | | | | | | | |
| 38. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 7115,00 | 21,55 | 4,52 | 153300 | 32132 | 0,11 | 768 |
| | | | | | 17,03 | -- | 121168 | -- | -- | -- |
| 39. | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | км | 3,28 | 8287,75 | -- | 27217 | -- | 51,50 | 169 |
| | | | | | 8032,50 | -- | 26379 | -- | -- | -- |
| 40. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 84,00 | 230,77 | 9,95 | 19385 | 836 | 0,36 | 30 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 4385 | 314 | 0,02 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Е0141-1-1 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом 10 мм | м2 | 84,00 | 68,74 | 7,38 | 5774 | 620 | 0,41 | 34 |
| | | | | | 61,20 | 2,79 | 5141 | 234 | 0,01 | 1 |
| 42. | Е0141-8-1 0 | Приготовление литого асфальта | т | 3,28 | 8027,36 | 949,40 | 26365 | 3118 | 7,44 | 24 |
| | | | | | 1881,00 | 206,28 | 6178 | 678 | 0,52 | 2 |
| 43. | Е0106-1-1 | Устройство обоймы из монолитного бетона В10 | м3 | 3,50 | 7868,77 | 66,01 | 27541 | 231 | 1,35 | 5 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 685 | 87 | 0,12 | 0 |
| 44. | Е0122-46-1 | Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/ | м | 84,00 | 875,29 | 513,85 | 73524 | 43163 | 1,83 | 154 |
| | | | | | 330,75 | 337,58 | 27783 | 28357 | 1,09 | 91 |
| 45. | С130806-79 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм | м | 84,84 | 1020,00 | -- | 86537 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | Е0122-13-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | 0,08 | 232335,64 | 23876,89 | 19516 | 2006 | 161,00 | 14 |
| | | | | | 27900,00 | 9020,25 | 2344 | 758 | 44,05 | 4 |
| | | смета 06-02-01 водовод | | | | | | | | |
| 47. | С143018-30 | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3 700 мм высотой 0,89 м | шт | 0,29 | 3562,50 | -- | 1033 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 0,85 | 2584,80 | -- | 2197 | -- | 3,24 | 3 |
| | | | | | 531,00 | -- | 451 | -- | -- | -- |
| 49. | Е0111-14-1 | Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм | м2 | 8,50 | 849,98 | 27,98 | 7225 | 238 | 0,30 | 3 |
| | | | | | 54,45 | 1,71 | 463 | 15 | 0,01 | 0 |
| 50. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 3,00 | 230,77 | 9,95 | 692 | 30 | 0,36 | 1 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 157 | 11 | 0,02 | 0 |
| 51. | Е0141-1-1 | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом 10 мм | м2 | 3,00 | 68,74 | 7,38 | 206 | 22 | 0,41 | 1 |
| | | | | | 61,20 | 2,79 | 184 | 8 | 0,01 | 0 |
| 52. | Е0141-8-1 0 | Приготовление литого асфальта | т | 0,12 | 8027,36 | 949,40 | 942 | 111 | 7,44 | 1 |
| | | | | | 1881,00 | 206,28 | 221 | 24 | 0,52 | 0 |
| 53. | Е0141-8-2 | Приготовление разжиженного битума РБ-1 | т | 0,00 | 26143,30 | 1166,54 | 16 | 1 | 5,07 | 0 |
| | | | | | 1284,75 | 574,87 | 1 | -- | 2,69 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 11,00 | 245,44 | 3,82 | 2700 | 42 | 0,21 | 2 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 411 | 16 | 0,01 | 0 |
| 55. | Е0106-1-1 | Устройство обоймы | м3 | 0,45 | 392,17 | 66,01 | 176 | 30 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 88 | 11 | 0,12 | 0 |
| | | Смета 06-03-01 водопровод | | | | | | | | |
| 56. | Е0120-30-1 | Установка пожарной подставкой Д100 | кг | 38,00 | 14,48 | 1,20 | 550 | 46 | 0,05 | 2 |
| | | | | | 8,53 | 0,45 | 324 | 17 | 0,00 | 0 |
| 57. | СПрайс | Пожарная подставка | шт | 1,00 | 8695,30 | -- | 8695 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Е0119-13-2 | Установка гидравлических затворов диаметром до 100 мм | прибор | 2,00 | 10555,23 | 121,73 | 21110 | 243 | 5,39 | 11 |
| | | | | | 945,00 | 45,00 | 1890 | 90 | 0,22 | 0 |
| 59. | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм | шт | 4,00 | 492,00 | -- | 1968 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | Е0106-3-1 | Упор бетонный | м3 | 6,00 | 9180,91 | 260,48 | 55085 | 1563 | 3,94 | 24 |
| | | | | | 614,25 | 89,46 | 3686 | 537 | 0,35 | 2 |
| 61. | С130901-52 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм | шт | 1,00 | 656,00 | -- | 656 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | Е0116-4-3 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм | м | 25,00 | 1338,05 | 17,67 | 33451 | 442 | 0,81 | 20 |
| | | | | | 137,25 | 6,62 | 3431 | 165 | 0,03 | 1 |
| 63. | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм | км | 0,01 | 47611,09 | 17877,09 | 476 | 179 | 173,00 | 2 |
| | | | | | 29700,00 | 4698,68 | 297 | 47 | 18,10 | 0 |
| 64. | С130804-182 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 32,2 мм | м | 10,04 | 112,00 | -- | 1124 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | Е0122-31- | Промывка с дезинфекцией | км | 0,01 | 8097,13 | -- | 81 | -- | 51,50 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | трубопроводов диам. 50-65 мм | | | | | | | | |
| | | | | | 8032,50 | -- | 80 | -- | -- | -- |
| | | Смета 07-01-01 покрытие | | | | | | | | |
| 66. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 325,00 | 565,48 | 15,35 | 183781 | 4989 | 0,03 | 11 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 1931 | 1644 | 0,02 | 6 |
| 67. | Е0127-54-1 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 650,00 | 67,78 | -- | 44057 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,01 | -- | 6 | -- | -- | -- |
| | | смета 07-03-01 озеленение | | | | | | | | |
| 68. | Е0147-3-1 | Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом | м2 | 7790,00 | 2,01 | 2,01 | 15656 | 15656 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,65 | -- | 5083 | 0,00 | 19 |
| 69. | Е0147-25-1 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом | м2 | 7790,00 | 6,10 | 0,34 | 47551 | 2681 | 0,04 | 316 |
| | | | | | 5,76 | 0,13 | 44870 | 1017 | 0,00 | 4 |
| 70. | Е0147-26-1 | Посев луговых газонов тракторной сеялкой | га | 0,78 | 104327,81 | 1224,31 | 81271 | 954 | 0,59 | 0 |
| | | | | | 103,50 | 482,13 | 81 | 376 | 1,99 | 2 |
| 71. | Е0147-11-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте | яма | 70,00 | 97,20 | -- | 6804 | -- | 0,67 | 47 |
| | | | | | 97,20 | -- | 6804 | -- | -- | -- |
| 72. | Е0147-9-3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м | шт | 70,00 | 424,69 | 163,33 | 29728 | 11433 | 1,25 | 88 |
| | | | | | 220,50 | 40,14 | 15435 | 2810 | 0,17 | 12 |
| 73. | С143012-34 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород | шт | 70,00 | 649,00 | -- | 45430 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | Е0104-10-4к=1,4 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем | м | 114,00 | 3307,45 | 2756,85 | 377049 | 314281 | 3,04 | 347 |
| | | | | | 517,86 | 563,78 | 59036 | 64271 | 2,36 | 269 |
| 75. | С11061-40 | Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш-243ТК | шт | 1,70 | 30700,00 | -- | 52147 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | Е0104-47-6 | Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/ | м | 180,00 | 1019,92 | 801,70 | 183585 | 144306 | 1,24 | 224 |
| | | | | | 216,68 | 103,11 | 39002 | 18560 | 0,38 | 68 |
| 77. | С130806-305 | Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х10,6 мм | м | 180,00 | 2720,00 | -- | 489600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 7115,00 | 21,55 | 4,52 | 153300 | 32132 | 0,11 | 768 |
| | | | | | 17,03 | -- | 121168 | -- | -- | -- |
| 79. | У1-31-15 | Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы | м | 46,55 | 9154,62 | 378,84 | 426148 | 17635 | 3,60 | 924 |
| | | | | | 597,30 | 114,21 | 27804 | 5316 | 0,56 | 143 |
| 80. | У1-33-7 | Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы | м ограды | 351,50 | 31,27 | -- | 10991 | -- | 0,07 | 26 |
| | | | | | 12,13 | -- | 4264 | -- | -- | -- |
| 81. | У1-33-8 | Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций | м ограды | 351,50 | 29,27 | 0,05 | 10288 | 18 | 0,02 | 7 |
| | | | | | 3,36 | 0,02 | 1181 | 7 | 0,00 | 0 |
| | ИТОГО: | | | | | | 2374118 | 490950 | | 1344 |
| | | | | | | | 219891 | 82918 | | 337 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 306448 |
| Всего накладных расходов: | 306448 |
| Итого с накладными | 2680566 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 95297 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2775863 |

| | |
|---|---|
| Итого с временными, 3,4 % | 2870243 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,23 % | 2905547 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2917169 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2946341 |
| Геофизические работы | 142240 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,823 | 5513419 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 110268 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 5623687 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 674843 |
| Итого с НДС | 6298530 |
| Итого с понижающим коэффициентом | 6204051,80 |
| В т.ч. НДС | 664719,84 |

Заказчик:
«Жамбыл облысы Жуалы ауданы
әкімшілігінің сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімі» ММ

Ж.Дәуренов

Технадзор; А. Жаналиев

Подрядчик:
Директор

ТОО «ЕрКоса и К»

Е.Нұрбаев