Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 18а

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 10
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	135,7905	4019,28	1347,30	545780	182950	--	320102	935153
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	362830	81757		69271	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	4,81796	79,00	--	381	--		--	411
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	4,81796	1697,00	--	8176	--		--	8830
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	204,15	784,64	--	160184	--	--	172999	359838
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	160184	--		26655	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	21,6231	504,00	--	10898	--		--	11770
		СП - 8%			--	--	--	--		872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	21,6231	1697,00	–	36694	–		–	39630
		СП - 8%			–	–	–	–		2936	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	204,1	578,00	–	117969	–	–	127406	265005
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	117969	–		19630	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	7,83744	504,00	–	3950	–		–	4266
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,83744	1697,00	–	13300	–		–	14364
		СП - 8%			–	–	–	–		1064	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	47,268	64565,39	4790,42	3051877	226433	–	1960984	5413890
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	2825444	16562		401029	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	47,268	455,00	–	21507	–		–	23227
		СП - 8%			–	–	–	–		1721	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	47,268	1697,00	–	80214	–		–	86631
		СП - 8%			–	–	–	–		6417	
		Демонтаж гаражей 3 шт.									
13	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих гаражей из металла	т	15	64565,39	4790,42	968481	71856	–	622298	1718041
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	896625	5256		127262	
14	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	15	455,00	–	6825	–		–	7371
		СП - 8%			–	–	–	–		546	
15	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	15	1697,00	–	25455	–		–	27491
		СП - 8%			–	–	–	–		2036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж бортового поребрика на перенесенной спортивной площадке									
16	**Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**48**	**784,64**	**--**	**37663**	**--**	**--**	**40676**	**84606**
		НР - 108%; СП - 8%			**784,64**	**--**	**37663**	**--**		**6267**	
17	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**0,768**	**504,00**	**--**	**387**	**--**		**--**	**418**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
18	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,768**	**1697,00**	**--**	**1303**	**--**		**--**	**1408**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5091044**	**481240**	**--**	**3244465**	**9002350**
							4400714	**103575**	**--**	**666841**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1070686**				
	Всего заработная плата		Тенге					**760403**			
	Транспортные расходы		Тенге				**209090**				
		Накладные расходы	Тенге				**661184**				
		Сметная прибыль	Тенге				**138550**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1870420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**697**
		Сметная заработная плата	Тенге					**760403**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4020358**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3743886**			
		Накладные расходы	Тенге				**2583282**				
		Сметная прибыль	Тенге				**528291**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7131931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3680**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3743886**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9002350**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4377**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4504289**			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
19	**Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**25**	**7526,36**	**707,60**	**188159**	**17690**	**--**	**122738**	**335768**
		НР - 72%; СП - 8%			**6818,76**	**--**	**170469**	**--**		**24872**	
20	**Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Пни твердых пород. Корчевка**	**пень**	**5**	**4857,74**	**82,74**	**24289**	**414**	**--**	**17339**	**44958**
		НР - 72%; СП - 8%			**4775,00**	**41,43**	**23875**	**207**		**3330**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	2,75	536,00	–	1474	–		–	1592
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
22	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,75	837,00	–	2302	–		–	2486
		СП - 8%			–	–	–	–		184	
23	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	2,75	366,00	–	1007	–		–	1087
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
24	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	50	5284,59	1040,63	264229	52032	204831	21378	308456
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	7366	12429		22849	
		Компенсационная посадка									
25	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	25	4123,09	563,87	103077	14097	19315	66444	183084
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	69665	5840		13562	
26	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	шт.	25	9505,00	–	237625	–	237625	–	256635
		СП - 8%			–	–	–	–		19010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				822162	84232	461771	227899	1134066
							271375	18476	–	84006	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				822162				
	Материалы		Тенге				224147				
	Всего заработная плата		Тенге					289850			
	Местные материалы		Тенге				237625				
	Транспортные расходы		Тенге				4782				
		Накладные расходы	Тенге				227899				
		Сметная прибыль	Тенге				84005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1134065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					289850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1134065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					289850			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
27	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	1,5173625	2109,24	–	3200	–	–	2304	5945
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	3200	–		440	
28	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	61,753125	261,00	–	16118	–		–	17407
		СП - 8%			–	–	–	–		1289	
29	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	59,98875	1697,00	–	101801	–		–	109945
		СП - 8%			–	–	–	–		8144	
30	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	35,2875	16,48	13,79	582	487	2	218	863
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	93	209		64	
31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	23,525	6343,24	1617,14	149225	38043	89986	36499	200581
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	21196	18050		14858	
32	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	235,25	1821,05	30,07	428402	7073	163024	282167	767414
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	258305	2961		56845	
33	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	10,11575	29213,00	–	295511	–	295511	–	319152
		СП - 8%			–	–	–	–		23641	
		Поребрик									
34	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	28,365	2109,24	–	59829	–	–	43077	111138
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	59829	–		8232	
35	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	48,2205	261,00	–	12586	–		–	13592
		СП - 8%			–	–	–	–		1007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	48,2205	1697,00	–	81830	–		–	88377
		СП - 8%			–	–	–	–		6546	
37	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	28,365	16,48	13,79	467	391	1	175	694
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	75	168		51	
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	11,346	6343,24	1617,14	71970	18348	43399	17603	96739
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	10223	8705		7166	
39	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	283,65	1821,05	30,07	516540	8528	196564	340220	925301
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	311448	3571		68541	
40	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,5384	29213,00	–	132580	–	132580	–	143187
		СП - 8%			–	–	–	–		10606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1870641	72870	921067	722263	2800335
							664367	33665	–	207430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1870641				
	Материалы		Тенге				492977				
	Всего заработная плата		Тенге					698032			
	Местные материалы		Тенге				428092				
	Транспортные расходы		Тенге				212334				
		Накладные расходы	Тенге				722262				
		Сметная прибыль	Тенге				207432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2800335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					698032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2800335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					698032			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,15	4151,64	1097,63	623	165	262	212	902
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	196	38		67	
42	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,153	16804,00	–	2571	–	2571	–	2777
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
		Люки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	–	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
44	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
45	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	–	24256	–	24256	–	26196
		СП - 8%			–	–	–	–		1940	
46	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
47	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
48	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	–	37	–		–	39
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30544	512	27203	2892	36109
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2729	212	–	2676	
	Материалы		Тенге				6288				
	Всего заработная плата		Тенге				375				
	Местные материалы		Тенге					2940			
	Транспортные расходы		Тенге				2571				
		Накладные расходы	Тенге				100				
		Сметная прибыль	Тенге				2892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9914				3
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2940			

РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	14,6926	2742,01	–	40287	–	–	29007	74838
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	40287	–		5544	
50	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	24,97742	261,00	–	6519	–		–	7041
		СП - 8%			–	–	–	–		522	
51	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	24,97742	1697,00	–	42387	–		–	45778
		СП - 8%			–	–	–	–		3391	
52	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	14,6926	16,48	13,79	242	203	–	91	359
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	39	87		27	
53	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	56,51	696,37	136,62	39352	7720	16046	19642	63713
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	15586	2601		4719	
54	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	56,51	931,15	136,62	52619	7720	29313	19642	78042
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	15586	2601		5781	
55	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	56,51	507,50	136,62	28679	7720	5373	19642	52186
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	15586	2601		3866	
56	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	56,51	1318,88	128,54	74530	7264	462	64871	150553
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	66804	2209		11152	
57	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	56,51	3315,00	–	187331	–	187331	–	202317
		СП - 8%			–	–	–	–		14986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				471945	30627	238525	152895	674827
							153887	10100	–	49988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				471945				
	Материалы		Тенге				572				
	Всего заработная плата		Тенге					163986			
	Местные материалы		Тенге				237954				
	Транспортные расходы		Тенге				48906				
		Накладные расходы	Тенге				152895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				49987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				674827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					163986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				674827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					163986			
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									
58	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	37	2563,60	–	94853	–	–	68294	176199
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	94853	–		13052	
59	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,333	6343,24	1617,14	2112	539	1273	517	2839
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	300	255		210	
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,999	20965,32	1097,63	20944	1097	18543	1414	24147
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1304	250		1789	
61	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,13135	25354,71	12073,50	3330	1586	781	994	4670
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	963	477		346	
62	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	37	809,00	–	29933	–	29933	–	32328
		СП - 8%			–	–	–	–		2395	
63	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	1,271616	169148,10	38277,14	215091	48674	6612	122276	364357
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	159805	17407		26989	
64	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,271616	59952,04	2469,65	76236	3140	4595	47704	133855
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	68501	635		9915	
65	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,520738	249771,00	–	130065	–	130065	–	140470
		СП - 8%			–	–	–	–		10405	
66	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм**	т	0,71854	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,09842	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
68	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,005698	224711,00	–	1280	–	1280	–	1383
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
69	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	16,465	393,04	–	6471	–	–	4465	11812
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	6471	–		875	
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	65,86	87,89	2,27	5788	149	2593	2115	8535
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	3046	18		632	
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	131,72	92,87	1,62	12233	214	8459	2482	15892
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	3560	36		1177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				598339	55398	204134	250261	916487
							338805	19079	–	67887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				273748				
	Материалы		Тенге				30869				
	Всего заработная плата		Тенге					110096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131346				
		Накладные расходы	Тенге				79287				
		Сметная прибыль	Тенге				28243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					110096			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				294658				
	Материалы		Тенге				11988				
	Всего заработная плата		Тенге					247788			
		Накладные расходы	Тенге				170974				
		Сметная прибыль	Тенге				37251				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				502882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					247788			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29933				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29933				
		Сметная прибыль	Тенге				2395				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				916488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					357884			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
72	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	36	948,45	758,92	34144	27321	--	14022	52020
		НР - 72%; СП - 8%			189,53	351,45	6823	12652		3853	
73	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,152	6343,24	1617,14	7307	1863	4406	1787	9822
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	1038	884		728	
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,76	20965,32	1097,63	120760	6322	106919	8155	139228
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	7519	1442		10313	
75	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	2,429892	25354,71	12073,50	61609	29337	14455	18385	86394
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	17817	8828		6400	
76	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,418336	248843,00	--	601786	--	601786	--	649929
		СП - 8%			--	--	--	--		48143	
77	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011412	220235,00	--	2513	--	2513	--	2714
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
78	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	5,68872	169148,10	38277,14	962236	217748	29581	547016	1629993
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	714907	77870		120740	
79	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	5,68872	59952,04	2469,65	341050	14049	20552	213409	598816
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	306449	2840		44357	
80	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,1736	247906,00	--	290942	--	290942	--	314218
		СП - 8%			--	--	--	--		23275	
81	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,3644	248843,00	--	339521	--	339521	--	366683
		СП - 8%			--	--	--	--		27162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,97164	196524,00	–	190951	–	190951	–	206227
		СП - 8%			–	–	–	–		15276	
83	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	1,50084	199061,00	–	298759	–	298759	–	322659
		СП - 8%			–	–	–	–		23901	
84	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,13248	220235,00	–	29177	–	29177	–	31511
		СП - 8%			–	–	–	–		2334	
85	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	180	930,00	–	167400	–	167400	–	180792
		СП - 8%			–	–	–	–		13392	
86	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/**	т	0,20916	199061,00	–	41636	–	41636	–	44966
		СП - 8%			–	–	–	–		3331	
87	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	201,6	393,04	–	79237	–	–	54673	144623
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	79237	–		10713	
88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	201,6	87,89	2,27	17718	457	7936	6473	26126
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	9325	56		1935	
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	403,2	92,87	1,62	37446	654	25894	7597	48646
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	10898	111		3603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3624193	297752	2172428	871517	4855367
							1154014	104683	–	359657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2259297				
	Материалы		Тенге				145154				
	Всего заработная плата		Тенге					129986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1962685				
		Накладные расходы	Тенге				92708				
		Сметная прибыль	Тенге				188160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					129986			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1364896				
	Материалы		Тенге				64588				
	Всего заработная плата		Тенге					1128711			
		Накладные расходы	Тенге				778810				
		Сметная прибыль	Тенге				171497				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2315203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846
		Сметная заработная плата	Тенге					1128711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4855368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								954
		Сметная заработная плата	Тенге					1258697			
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
90	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86	–	1111393	--		–	1111393
					–	–	–	--	1111393	–	
91	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21	–	960948	--		–	960948
					–	–	–	--	960948	–	
92	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	917125,00	–	917125	--		–	917125
					–	–	–	--	917125	–	
93	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	224537,50	–	224538	--		–	224538
					–	–	–	--	224538	–	
94	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт	1	1681998,21	–	1681998	--		–	1681998
					–	–	–	--	1681998	–	
95	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	–	109332	--		–	109332
					–	–	–	--	109332	–	
96	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	–	363236	--		–	363236
					–	–	–	--	363236	–	
97	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	--		–	243513
					–	–	–	--	243513	–	
98	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	–	257518	--		–	257518
					–	–	–	--	257518	–	
99	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	149992,86	–	149993	--		–	149993
					–	–	–	--	149993	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер код 7536	шт	1	194196,43	–	194196	–		–	194196
					–	–	–	–	194196	–	
101	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
102	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
103	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
104	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	2	155414,29	–	310829	–		–	310829
					–	–	–	–	310829	–	
105	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1270873,21	–	1270873	–		–	1270873
					–	–	–	–	1270873	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8816201	–	–	–	8816202
							–	–	8816202	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				8816202				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8816202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8816202				
		РАЗДЕЛ 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
106	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	7	58009,29	–	406065	–		–	406065
					–	–	–	–	406065	–	
107	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	6	78610,71	–	471664	–		–	471664
					–	–	–	–	471664	–	
108	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150,00	–	392150	–		–	392150
					–	–	–	–	392150	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1269879	–	–	–	1269879
							–	–	1269879	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				1269879				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1269879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1269879				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29505622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6985891				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1022632			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					289788			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4025128		
		- Перевозка грузов	Тенге				475215				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10086081		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							5472192	
		- Сметная прибыль	Тенге							1438485	
		Итого с временными, 1,04 %					**29 707 585**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**29 972 476**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**30 370 203**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**31 885 557**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**3 826 267**				
		Итого с НДС					**35 711 823**				
		Всего					**35 711 823**				
		Тендерная скидка					**714 236**				
		Итого к оплате					**34 997 587**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 2б

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 11
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,7772	4019,28	1347,30	3124	1047	--	1832	5352
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	2077	468		396	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,834192	79,00	--	145	--		--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,834192	1697,00	--	3113	--		--	3362
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	77,72	784,64	--	60982	--	--	65861	136991
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	60982	--		10147	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	8,39376	504,00	--	4230	--		--	4569
		СП - 8%			--	--	--	--		338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	8,39376	1697,00	–	14244	–		–	15384
		СП - 8%			–	–	–	–		1140	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	25,33	578,00	–	14641	–	–	15812	32889
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	14641	–		2436	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,972672	504,00	–	490	–		–	529
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,972672	1697,00	–	1651	–		–	1783
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**	т	0,846	64565,39	4790,42	54622	4053	–	35098	96897
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	50570	296		7178	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных мафов**	т	0,846	455,00	–	385	–		–	416
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,846	1697,00	–	1436	–		–	1551
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159063	5100	–	118603	299879
							128269	764	–	22213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104440				
	Всего заработная плата		Тенге					78168			
	Транспортные расходы		Тенге				25694				
		Накладные расходы	Тенге				83505				
		Сметная прибыль	Тенге				15036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					78168			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54622				
	Всего заработная плата		Тенге					50866			
		Накладные расходы	Тенге				35098				
		Сметная прибыль	Тенге				7178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					50866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				299878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					129034			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,60	75264	7076	--	49095	134307
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	--	68188	--		9949	
14	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	9550	83		1332	
15	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	1,1	536,00	--	590	--		--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
16	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,1	837,00	--	921	--		--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
17	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	1,1	366,00	--	403	--		--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Компенсационная посадка									
19	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336		5425	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**10**	**9505,00**	**–**	**95050**	**–**	**95050**	**–**	**102654**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7604**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**328865**	**33693**	**184709**	**91160**	**453625**
							108550	**7390**	**–**	**33602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**328865**				
	Материалы		Тенге				**89659**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115940**			
	Местные материалы		Тенге				**95050**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1913**				
		Накладные расходы	Тенге				**91160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,5653425**	**2109,24**	**–**	**1192**	**–**	**–**	**859**	**2215**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**–**	**1192**	**–**		**164**	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**23,008125**	**261,00**	**–**	**6005**	**–**		**–**	**6486**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**480**	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**22,35075**	**1697,00**	**–**	**37929**	**–**		**–**	**40964**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3034**	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**13,1475**	**16,48**	**13,79**	**217**	**181**	**1**	**81**	**322**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**35**	**78**		**24**	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**8,765**	**6343,24**	**1617,14**	**55598**	**14174**	**33527**	**13599**	**74733**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**7897**	**6725**		**5536**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	87,65	1821,05	30,07	159615	2635	60740	105130	285925
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	96240	1103		21180	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,76895	29213,00	–	110102	–	110102	–	118911
		СП - 8%			–	–	–	–		8808	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	8,4	2109,24	–	17718	–	--	12757	32912
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	17718	–		2438	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	14,28	261,00	–	3727	–		–	4025
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	14,28	1697,00	–	24233	–		–	26172
		СП - 8%			–	–	–	–		1939	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,4	16,48	13,79	138	116	--	52	205
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	22	50		15	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,36	6343,24	1617,14	21313	5434	12852	5213	28648
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	3027	2578		2122	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	84	1821,05	30,07	152968	2526	58210	100753	274018
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	92232	1057		20298	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,344	29213,00	–	39262	–	39262	–	42403
		СП - 8%			–	–	–	–		3141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				630019	25066	314694	238444	937939
							218363	11592	–	69477	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				630019				
	Материалы		Тенге				165331				
	Всего заработная плата		Тенге					229955			
	Местные материалы		Тенге				149365				
	Транспортные расходы		Тенге				71895				
		Накладные расходы	Тенге				238443				
		Сметная прибыль	Тенге				69477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				937939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					229955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				937939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					229955			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,09	4151,64	1097,63	374	99	158	127	541
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	117	23		40	
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0918	16804,00	–	1543	--	1543	–	1666
		СП - 8%			–	–	–	--		123	
		Люки									
37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	–	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
39	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	–	24256	–	24256	–	26196
		СП - 8%			–	–	–	--		1940	
40	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	--		--	34
		СП - 8%			–	–	–	--		3	
41	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	--		--	34
		СП - 8%			–	–	–	--		3	
42	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	–	37	--		--	39
		СП - 8%			–	–	–	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29266	446	26071	2807	34637
							2650	197	–	2566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5010				
	Материалы		Тенге				270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2847			
	Местные материалы		Тенге				1543				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				2807				
		Сметная прибыль	Тенге				625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**5,356**	**2742,01**	**--**	**14686**	**--**	**--**	**10574**	**27281**
		НР - 72%; СП - 8%			**2742,01**	**--**	**14686**	**--**		**2021**	
44	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**9,1052**	**261,00**	**--**	**2376**	**--**		**--**	**2567**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**190**	
45	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**9,1052**	**1697,00**	**--**	**15452**	**--**		**--**	**16688**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1236**	
46	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,356**	**16,48**	**13,79**	**88**	**74**	**--**	**33**	**131**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**14**	**32**		**10**	
47	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,6**	**696,37**	**136,62**	**14345**	**2814**	**5849**	**7160**	**23226**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**5682**	**948**		**1720**	
48	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**20,6**	**931,15**	**136,62**	**19182**	**2814**	**10686**	**7160**	**28449**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**5682**	**948**		**2107**	
49	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,6**	**507,50**	**136,62**	**10454**	**2814**	**1958**	**7160**	**19024**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**5682**	**948**		**1409**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	20,6	1318,88	128,54	27169	2648	169	23648	54882
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	24352	805		4065	
51	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	20,6	3315,00	–	68289	–	68289	–	73752
		СП - 8%			–	–	–	–		5463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				172042	11165	86951	55735	246000
							56097	3682	–	18221	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				172042				
	Материалы		Тенге				208				
	Всего заработная плата		Тенге					59779			
	Местные материалы		Тенге				86743				
	Транспортные расходы		Тенге				17828				
		Накладные расходы	Тенге				55736				
		Сметная прибыль	Тенге				18222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				246000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59779			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
52	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	7,8	2742,01	–	21388	–	–	15399	39730
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	21388	–		2943	
53	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	13,26	261,00	–	3461	–		–	3738
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
54	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	13,26	1697,00	–	22502	–		–	24302
		СП - 8%			–	–	–	–		1800	
55	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,8	16,48	13,79	129	108	–	48	191
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	21	46		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	30	696,37	136,62	20891	4099	8518	10428	33824
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8274	1381		2505	
57	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	30	931,15	136,62	27934	4099	15561	10428	41431
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8274	1381		3069	
58	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	30	507,50	136,62	15225	4099	2852	10428	27705
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8274	1381		2052	
59	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	30	1318,88	128,54	39566	3856	245	34439	79926
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	35465	1172		5920	
60	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	30	3315,00	–	99450	--	99450	--	107406
		СП - 8%			--	–	–	--		7956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				250546	16259	126626	81170	358253
							81695	5362	–	26536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250546				
	Материалы		Тенге				304				
	Всего заработная плата		Тенге					87057			
	Местные материалы		Тенге				126325				
	Транспортные расходы		Тенге				25963				
		Накладные расходы	Тенге				81169				
		Сметная прибыль	Тенге				26537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					87057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				358252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					87057			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
61	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	16	2563,60	–	41018	--	–	29533	76194
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	41018	--		5644	
62	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,144	6343,24	1617,14	913	233	550	223	1228
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	130	110		91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,432	20965,32	1097,63	9057	474	8019	612	10442
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	564	108		773	
64	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0568	25354,71	12073,50	1440	686	338	430	2019
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	416	206		150	
65	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	809,00	–	12944	–	12944	–	13980
		СП - 8%			–	–	–	–		1036	
66	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,549888	169148,10	38277,14	93013	21048	2860	52876	157560
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	69105	7527		11671	
67	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,549888	59952,04	2469,65	32967	1358	1987	20629	57883
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	29622	274		4288	
68	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,225184	249771,00	–	56244	–	56244	–	60744
		СП - 8%			–	–	–	–		4500	
69	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,31072	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
70	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04256	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
71	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,002464	224711,00	–	554	–	554	–	598
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
72	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,12	393,04	–	2798	–	–	1931	5108
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2798	–		378	
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,48	87,89	2,27	2503	65	1121	914	3691
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1317	8		273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,96	92,87	1,62	5290	92	3658	1073	6872
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1540	16		509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				258741	23956	88275	108221	396319
							146510	8250	–	29357	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118378				
	Материалы		Тенге				13349				
	Всего заработная плата		Тенге					47609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56798				
		Накладные расходы	Тенге				34286				
		Сметная прибыль	Тенге				12213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					47609			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127420				
	Материалы		Тенге				5184				
	Всего заработная плата		Тенге					107152			
		Накладные расходы	Тенге				73935				
		Сметная прибыль	Тенге				16108				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				217463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					107152			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12944				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12944				
		Сметная прибыль	Тенге				1036				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				396319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					154761			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
75	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	6	2563,60	–	15382	–	–	11075	28573
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	15382	–		2117	
76	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	97	83		68	
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	352	68		483	
78	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,07776	25354,71	12073,50	1972	939	463	588	2765
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	570	283		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	1678,00	–	24163	–	24163	–	26096
		СП - 8%			–	–	–	–		1933	
80	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,386628	169148,10	38277,14	65397	14799	2010	37177	110781
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	48588	5292		8206	
81	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,386628	59952,04	2469,65	23179	955	1397	14504	40698
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	20827	193		3015	
82	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,189618	248843,00	–	47185	–	47185	–	50960
		СП - 8%			–	–	–	–		3775	
83	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1971	224711,00	–	44291	–	44291	–	47834
		СП - 8%			–	–	–	–		3543	
84	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,345	393,04	–	2494	–	–	1721	4552
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2494	–		337	
85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,38	87,89	2,27	2231	58	999	815	3289
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1174	7		244	
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50,76	92,87	1,62	4714	82	3260	956	6124
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1372	14		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				237353	17304	129194	67386	329119
							90857	5939	–	24380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122642				
	Материалы		Тенге				9684				
	Всего заработная плата		Тенге					21043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91476				
		Накладные расходы	Тенге				15117				
		Сметная прибыль	Тенге				11021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21043			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90548				
	Материалы		Тенге				3870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					75753			
		Накладные расходы	Тенге				52270				
		Сметная прибыль	Тенге				11425				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				154243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					75753			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24163				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24163				
		Сметная прибыль	Тенге				1933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				329118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					96796			
		РАЗДЕЛ 9. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
87	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106**	**шт**	**1**	**673612,50**	**–**	**673613**	**–**		**–**	**673613**
					–	**–**	**–**	**–**	**673613**	**–**	
88	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300**	**шт**	**1**	**545757,14**	**–**	**545757**	**–**		**–**	**545757**
					–	**–**	**–**	**–**	**545757**	**–**	
89	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136**	**шт**	**1**	**243512,50**	**–**	**243513**	**–**		**–**	**243513**
					–	**–**	**–**	**–**	**243513**	**–**	
90	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101**	**шт**	**1**	**109332,14**	**–**	**109332**	**–**		**–**	**109332**
					–	**–**	**–**	**–**	**109332**	**–**	
91	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256**	**шт**	**1**	**363235,71**	**–**	**363236**	**–**		**–**	**363236**
					–	**–**	**–**	**–**	**363236**	**–**	
92	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118**	**шт**	**1**	**213694,64**	**–**	**213695**	**–**		**–**	**213695**
					–	**–**	**–**	**–**	**213695**	**–**	
93	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Брусья классические для детей от 14 лет код 6442**	**шт**	**1**	**243512,50**	**–**	**243513**	**–**		**–**	**243513**
					–	**–**	**–**	**–**	**243513**	**–**	
94	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Турник классический для детей от 14 лет код 6440**	**шт**	**1**	**149992,86**	**–**	**149993**	**–**		**–**	**149993**
					–	**–**	**–**	**–**	**149993**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2542648**	**–**	**–**	**–**	**2542650**
							–	**–**	**2542650**	**–**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2542650**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2542650**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2542650**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
95	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	5	58009,29	–	290046	–		–	290046
					–	–	–	–	290046	–	
96	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	5	78610,71	–	393054	–		–	393054
					–	–	–	–	393054	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				683100	–	–	–	683100
							–	–	683100	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				683100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				683100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				683100				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 281 521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				832 993				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					132 989			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43 176			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						956 520		
		- Перевозка грузов	Тенге				143 394				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3 225 750		
		- Накладные расходы	Тенге							763 526	
		- Сметная прибыль	Тенге							226 352	

		Итого с временными, 1,04 %					6 313 301				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					6 354 983				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					6 417 568				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					6 737 779				
		Налог на добавленную стоимость 12%					808 533				
		Итого с НДС					7 546 312				
		Всего					7 546 312				
		Тендерная скидка					150 926				
		Итого к оплате					7 395 386				

Заказчик:
Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:
ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

Авторский надзор:
ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТриА Холдинг"
Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 2г

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 12
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,3553	4019,28	1347,30	5447	1826	--	3195	9334
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	3621	816		691	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	3,198508	79,00	--	253	--		--	273
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,198508	1697,00	--	5428	--		--	5862
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	135,53	784,64	--	106342	--	--	114850	238888
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	106342	--		17695	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	14,63724	504,00	--	7377	--		--	7967
		СП - 8%			--	--	--	--		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	14,63724	1697,00	–	24839	–		–	26827
		СП - 8%			–	–	–	–		1987	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	42,14	578,00	–	24357	–	–	26305	54715
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	24357	–		4053	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,618176	504,00	–	816	–		–	881
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,618176	1697,00	–	2746	–		–	2966
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	1,85	64565,39	4790,42	119446	8862	–	76750	211892
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	110584	648		15696	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	1,85	455,00	–	842	–		–	909
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,85	1697,00	–	3139	–		–	3391
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				301032	10688	–	221100	563905
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				244904	1464	–	41769	
	Всего заработная плата		Тенге				181586				
	Транспортные расходы		Тенге					135136			
		Накладные расходы	Тенге				45440				
		Сметная прибыль	Тенге				144350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				352011				132
		Сметная заработная плата	Тенге					135136			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119446				
	Всего заработная плата		Тенге					111232			
		Накладные расходы	Тенге				76750				
		Сметная прибыль	Тенге				15696				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				211892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					111232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				563903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					246368			
		РАЗДЕЛ 2. Забутовка погребов									
13	**Е12-040101-0101 1204-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж перекрытия погребов. Разборка**	**м2 перекрытия**	**20**	**3273,69**	**1096,96**	**65474**	**21939**	**--**	**37740**	**111471**
		НР - 72%; СП - 8%			**2176,73**	**444,13**	**43535**	**8883**		**8257**	
14	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**9,6**	**79,00**	**--**	**758**	**--**		**--**	**819**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**61**	
15	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**9,6**	**1697,00**	**--**	**16291**	**--**		**--**	**17594**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1303**	
16	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10**	**5284,59**	**1040,63**	**52846**	**10406**	**40967**	**4276**	**61691**
		НР - 108%; СП - 8%			**147,31**	**248,57**	**1473**	**2486**		**4570**	
17	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками**	**м3**	**40**	**188,33**	**83,97**	**7533**	**3359**	**--**	**4248**	**12724**
		НР - 72%; СП - 8%			**104,36**	**43,16**	**4174**	**1726**		**943**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**142902**	**35704**	**40967**	**46264**	**204299**
							49182	**13095**	**--**	**15134**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**142902**				
	Материалы		Тенге				**40966**				
	Всего заработная плата		Тенге					**62277**			
	Транспортные расходы		Тенге				**17050**				
		Накладные расходы	Тенге				**46264**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15133**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204300**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					62277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**204300**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					62277			
		РАЗДЕЛ 3.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	16	7526,36	707,60	120422	11322	--	78552	214892
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	--	109100	--		15918	
19	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3	4857,74	82,74	14573	248	--	10403	26975
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	14325	124		1998	
20	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,1	536,00	--	590	--		--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
21	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,1	837,00	--	921	--		--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
22	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,1	366,00	--	403	--		--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Компенсационная посадка									
24	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336		5425	
25	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	10	9505,00	--	95050	--	95050	--	102654
		СП - 8%			--	--	--	--		7604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				378881	38021	184709	124084	543202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							154238	7432	–	40237	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378881				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					161669			
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
		Накладные расходы	Тенге				124085				
		Сметная прибыль	Тенге				40237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				543202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					161669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				543202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					161669			
		РАЗДЕЛ 4. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
26	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	1,0478025	2109,24	–	2210	–	–	1591	4105
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	2210	–		304	
27	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	42,643125	261,00	–	11130	–		–	12020
		СП - 8%			–	–	–	–		890	
28	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	41,42475	1697,00	–	70298	–		–	75922
		СП - 8%			–	–	–	–		5624	
29	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	24,3675	16,48	13,79	402	336	2	150	596
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	64	145		44	
30	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	16,245	6343,24	1617,14	103046	26270	62139	25204	138510
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	14637	12464		10260	
31	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	162,45	1821,05	30,07	295829	4884	112575	194848	529932
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	178370	2045		39254	
32	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	6,98535	29213,00	–	204063	–	204063	–	220388
		СП - 8%			–	–	–	–		16325	
		Поребрик									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	13,5	2109,24	–	28475	–	–	20502	52895
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	28475	–		3918	
34	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	22,95	261,00	–	5990	–		–	6469
		СП - 8%			–	–	–	–		479	
35	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	22,95	1697,00	–	38946	–		–	42062
		СП - 8%			–	–	–	–		3116	
36	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13,5	16,48	13,79	222	186	–	83	330
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	36	80		24	
37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,4	6343,24	1617,14	34253	8733	20655	8378	46042
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	4865	4143		3411	
38	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	135	1821,05	30,07	245841	4059	93552	161924	440386
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	148230	1699		32621	
39	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,16	29213,00	–	63100	–	63100	–	68148
		СП - 8%			–	–	–	–		5048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1103806	44468	556086	412680	1637805
							376887	20576	–	121318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1103806				
	Материалы		Тенге				288924				
	Всего заработная плата		Тенге					397463			
	Местные материалы		Тенге				267163				
	Транспортные расходы		Тенге				126364				
		Накладные расходы	Тенге				412680				
		Сметная прибыль	Тенге				121319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1637805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					397463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1637805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								357
		Сметная заработная плата	Тенге					397463			

РАЗДЕЛ 5. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	39	8		13	
41	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0306	16804,00	–	514	–	514	–	555
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
		Люки									
42	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	–	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
43	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
44	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	–	24256	–	24256	–	26196
		СП - 8%			–	–	–	–		1940	
45	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
46	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
47	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	–	37	–		–	39
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27989	380	24937	2722	33165
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2572	182	–	2457	
	Материалы		Тенге				3733				
	Всего заработная плата		Тенге				166				
	Местные материалы		Тенге					2754			
	Транспортные расходы		Тенге				514				
		Накладные расходы	Тенге				100				
		Сметная прибыль	Тенге				2722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6971				3
		Сметная заработная плата	Тенге					2754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				33168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2754			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
48	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	8,0704	2742,01	--	22129	--	--	15933	41107
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	22129	--		3045	
49	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	13,71968	261,00	--	3581	--		--	3867
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
50	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	13,71968	1697,00	--	23282	--		--	25145
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
51	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,0704	16,48	13,79	133	111	1	50	197
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	21	48		15	
52	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	31,04	696,37	136,62	21615	4241	8813	10789	34997
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8561	1429		2592	
53	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	31,04	931,15	136,62	28903	4241	16101	10789	42867
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8561	1429		3175	
54	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	31,04	507,50	136,62	15753	4241	2951	10789	28665
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8561	1429		2123	
55	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	31,04	1318,88	128,54	40938	3990	254	35633	82696
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	36694	1213		6126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	31,04	3315,00	–	102898	–	102898	–	111129
		СП - 8%			–	–	–	–		8232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				259232	16823	131018	83983	370670
							84527	5548	–	27457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259232				
	Материалы		Тенге				314				
	Всего заработная плата		Тенге					90075			
	Местные материалы		Тенге				130704				
	Транспортные расходы		Тенге				26863				
		Накладные расходы	Тенге				83983				
		Сметная прибыль	Тенге				27457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					90075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				370671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					90075			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
57	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	10	2563,60	–	25636	–	–	18458	47621
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	25636	–		3528	
58	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,09	6343,24	1617,14	571	146	344	140	767
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	81	69		57	
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5013	382	6526
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	352	68		483	
60	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0355	25354,71	12073,50	900	429	211	269	1262
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	260	129		93	
61	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	809,00	–	8090	–	8090	–	8737
		СП - 8%			–	–	–	–		647	
62	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,34368	169148,10	38277,14	58133	13155	1787	33048	98475
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	43191	4704		7294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,34368	59952,04	2469,65	20604	849	1241	12893	36177
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	18514	172		2680	
64	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,14074	249771,00	–	35153	–	35153	–	37965
		СП - 8%			–	–	–	–		2812	
65	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм**	т	0,1942	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
66	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0266	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
67	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,00154	224711,00	–	346	–	346	–	374
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
68	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	4,45	393,04	–	1749	–	–	1207	3192
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	1749	–		236	
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	17,8	87,89	2,27	1564	40	701	572	2307
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	823	5		171	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	35,6	92,87	1,62	3306	58	2286	671	4295
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	962	10		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				161713	14973	55172	67640	247698
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91569	5156	–	18347	
	Материалы		Тенге				73986				
	Всего заработная плата		Тенге				8343				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29756			
		Накладные расходы	Тенге				35499				
		Сметная прибыль	Тенге				21429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103048				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29756			
	Материалы		Тенге				79637				
	Всего заработная плата		Тенге				3240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				46209				
		Сметная прибыль	Тенге				10068				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					66970			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8090				
		Сметная прибыль	Тенге				647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				247699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					96725			
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
71	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
72	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,50	–	673613	–		–	673613
					–	–	–	–	673613	–	
73	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт	1	545757,14	–	545757	–		–	545757
					–	–	–	–	545757	–	
74	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1270873,21	–	1270873	–		–	1270873
					–	–	–	–	1270873	–	
75	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	–	246223	–		–	246223
					–	–	–	–	246223	–	
76	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
77	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	–	361185	–		–	361185
					–	–	–	–	361185	–	
78	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
79	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	–	359621	–		–	359621
					–	–	–	–	359621	–	
80	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	–	451994	–		–	451994
					–	–	–	–	451994	–	
81	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	–	529945	–		–	529945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	529945	–	
82	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
83	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	–	508259	–		–	508259
					–	–	–	–	508259	–	
84	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	–	276493	–		–	276493
					–	–	–	–	276493	–	
85	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	–	308118	–		–	308118
					–	–	–	–	308118	–	
86	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	–	346971	–		–	346971
					–	–	–	–	346971	–	
87	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Песочница "Ромашка" код 4250	шт	1	130357,14	–	130357	–		–	130357
					–	–	–	–	130357	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				7273629	–	–	–	7273631
							–	–	7273631	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				7273631				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7273631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7273631				
		РАЗДЕЛ 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
88	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	4	58009,29	–	232037	–		–	232037
					–	–	–	–	232037	–	
89	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	4	78610,71	–	314443	–		–	314443
					–	–	–	–	314443	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				546480	–	–	–	546480
							–	–	546480	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				546480				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				546480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				546480				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11420855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1003879				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161058			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53452			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						992889		
		- Перевозка грузов	Тенге				217731				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7820111		
		- Накладные расходы	Тенге							958473	
		- Сметная прибыль	Тенге							266719	
		Итого с временными, 1,04 %					11 458 303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**11 507 418**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**11 581 164**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**12 159 019**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**1 459 082**				
		Итого с НДС					**13 618 101**				
		Всего					**13 618 101**				
		Тендерная скидка					**272 362**				
		Итого к оплате					**13 345 739**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____**Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____**Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

_____

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: ул. Дунентаева, 32

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 13
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,6646	4019,28	1347,30	6690	2243	--	3924	11464
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	4448	1002		849	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	3,928456	79,00	--	310	--		--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,928456	1697,00	--	6667	--		--	7200
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	166,46	784,64	--	130611	--	--	141060	293405
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	130611	--		21734	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	17,97768	504,00	--	9061	--		--	9786
		СП - 8%			--	--	--	--		725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	17,97768	1697,00	–	30508	–		–	32949
		СП - 8%			–	–	–	–		2441	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	122,7	578,00	–	70920	–	–	76594	159315
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	70920	–		11801	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	4,71168	504,00	–	2375	–		–	2565
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	4,71168	1697,00	–	7996	–		–	8635
		СП - 8%			–	–	–	–		640	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**	т	1,854	64565,39	4790,42	119704	8881	–	76916	212350
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	110823	650		15730	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных мафов**	т	1,854	455,00	–	844	–		–	911
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,854	1697,00	–	3146	–		–	3398
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				388832	11124	–	298494	742313
							316802	1652	–	54987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269128				
	Всего заработная плата		Тенге					206981			
	Транспортные расходы		Тенге				60906				
		Накладные расходы	Тенге				221578				
		Сметная прибыль	Тенге				39256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				529962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					206981			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119704				
	Всего заработная плата		Тенге					111472			
		Накладные расходы	Тенге				76916				
		Сметная прибыль	Тенге				15730				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					111472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				742312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					318454			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	20	7526,36	707,60	150527	14152	--	98190	268615
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	--	136375	--		19897	
14	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	4	4857,74	82,74	19431	331	--	13871	35966
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	19100	166		2664	
15	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	2,2	536,00	--	1179	--		--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
16	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,2	837,00	--	1841	--		--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
17	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	2,2	366,00	--	805	--		--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	5892	9943		18279	
		Компенсационная посадка									
19	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	20	4123,09	563,87	82462	11277	15453	53156	146467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	55732	4672		10849	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	шт.	20	9505,00	–	190100	--	190100	--	205308
		СП - 8%			–	–	–	--		15208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				657729	67386	369419	182319	907253
							217100	14780	–	67202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657729				
	Материалы		Тенге				179318				
	Всего заработная плата		Тенге					231880			
	Местные материалы		Тенге				190100				
	Транспортные расходы		Тенге				3826				
		Накладные расходы	Тенге				182319				
		Сметная прибыль	Тенге				67204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					231880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				907252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					231880			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,7409115	2109,24	–	1563	--	--	1125	2903
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	1563	--		215	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	30,153375	261,00	–	7870	--		--	8500
		СП - 8%			–	–	–	--		630	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	29,29185	1697,00	–	49708	--		--	53685
		СП - 8%			–	–	–	--		3977	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	17,2305	16,48	13,79	284	238	1	106	421
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	45	102		31	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	11,487	6343,24	1617,14	72865	18576	43939	17822	97942
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	10350	8814		7255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	114,87	1821,05	30,07	209184	3454	79603	137779	374720
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	126127	1446		27757	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,93941	29213,00	–	144295	–	144295	–	155839
		СП - 8%			–	–	–	–		11544	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	15,911	2109,24	–	33560	–	–	24163	62341
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	33560	–		4618	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	27,0487	261,00	–	7060	–		–	7624
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	27,0487	1697,00	–	45902	–		–	49574
		СП - 8%			–	–	–	–		3672	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,911	16,48	13,79	262	219	1	98	389
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	42	94		29	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	6,3644	6343,24	1617,14	40371	10292	24345	9874	54265
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	5734	4883		4020	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	159,11	1821,05	30,07	289747	4784	110260	190842	519036
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	174703	2003		38447	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,54576	29213,00	–	74369	–	74369	–	80319
		СП - 8%			–	–	–	–		5950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				977039	37563	476813	381809	1467558
							352124	17342	–	108710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				977039				
	Материалы		Тенге				258149				
	Всего заработная плата		Тенге					369466			
	Местные материалы		Тенге				218664				
	Транспортные расходы		Тенге				110540				
		Накладные расходы	Тенге				381810				
		Сметная прибыль	Тенге				108708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1467558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					369466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1467558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					369466			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,18**	**4151,64**	**1097,63**	**747**	**198**	**314**	**255**	**1082**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**235**	**45**		**80**	
36	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1836**	**16804,00**	**--**	**3085**	**--**	**3085**	**--**	**3332**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**247**	
		Люки									
37	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1142,92**	**154,45**	**1143**	**154**	**--**	**1055**	**2374**
		НР - 99%; СП - 8%			**988,47**	**77,34**	**988**	**77**		**176**	
38	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**1**	**1850,60**	**193,06**	**1851**	**193**	**114**	**1625**	**3753**
		НР - 99%; СП - 8%			**1544,49**	**96,67**	**1544**	**97**		**278**	
39	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**24256,00**	**--**	**24256**	**--**	**24256**	**--**	**26196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1940**	
40	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**0,07**	**455,00**	**--**	**32**	**--**		**--**	**34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
41	**С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**0,07**	**455,00**	**--**	**32**	**--**		**--**	**34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
42	**С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,07**	**522,00**	**--**	**37**	**--**		**--**	**39**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**31182**	**545**	**27769**	**2935**	**36844**
							2768	**219**	**--**	**2730**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6926**				
	Материалы		Тенге				**428**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2987			
	Местные материалы		Тенге				3085				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				2935				
		Сметная прибыль	Тенге				789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2987			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2987			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**5,9098**	**2742,01**	**--**	**16205**	**--**	**--**	**11667**	**30102**
		НР - 72%; СП - 8%			**2742,01**	**--**	**16205**	**--**		**2230**	
44	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**10,04666**	**261,00**	**--**	**2622**	**--**		**--**	**2832**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**210**	
45	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**10,04666**	**1697,00**	**--**	**17049**	**--**		**--**	**18413**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1364**	
46	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,9098**	**16,48**	**13,79**	**97**	**82**	**1**	**36**	**145**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**16**	**35**		**11**	
47	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,73**	**696,37**	**136,62**	**15828**	**3105**	**6454**	**7901**	**25627**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**6269**	**1046**		**1898**	
48	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**22,73**	**931,15**	**136,62**	**21165**	**3105**	**11791**	**7901**	**31391**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**6269**	**1046**		**2325**	
49	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,73**	**507,50**	**136,62**	**11535**	**3105**	**2161**	**7901**	**20991**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**6269**	**1046**		**1555**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	22,73	1318,88	128,54	29978	2922	186	26093	60557
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	26870	888		4486	
51	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	22,73	3315,00	–	75350	–	75350	–	81378
		СП - 8%			–	–	–	–		6028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				189830	12319	95943	61499	271436
							61898	4062	–	20107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189830				
	Материалы		Тенге				230				
	Всего заработная плата		Тенге					65960			
	Местные материалы		Тенге				95712				
	Транспортные расходы		Тенге				19671				
		Накладные расходы	Тенге				61499				
		Сметная прибыль	Тенге				20106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					65960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				271435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					65960			
		РАЗДЕЛ 6. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
52	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	3,2	2742,01	–	8774	–	–	6318	16299
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	8774	–		1207	
53	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	5,44	261,00	–	1420	–		–	1533
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
54	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	5,44	1697,00	–	9232	–		–	9970
		СП - 8%			–	–	–	–		739	
55	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,2	16,48	13,79	53	44	1	20	78
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	8	19		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**16**	**790,80**	**136,62**	**12653**	**2186**	**6054**	**5561**	**19671**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**4413**	**737**		**1457**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**32132**	**2230**	**6055**	**11899**	**47551**
							13196	**756**	**–**	**3523**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32132**				
	Материалы		Тенге				**10**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13951**			
	Местные материалы		Тенге				**6044**				
	Транспортные расходы		Тенге				**10652**				
		Накладные расходы	Тенге				**11899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3522**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13951**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**47553**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13951**			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
57	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**28**	**2563,60**	**–**	**71781**	**–**	**–**	**51682**	**133340**
		НР - 72%; СП - 8%			**2563,60**	**–**	**71781**	**–**		**9877**	
58	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,252**	**6343,24**	**1617,14**	**1598**	**408**	**963**	**391**	**2149**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**227**	**193**		**159**	
59	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,756**	**20965,32**	**1097,63**	**15850**	**830**	**14033**	**1070**	**18274**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**987**	**189**		**1354**	
60	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0994**	**25354,71**	**12073,50**	**2520**	**1200**	**591**	**752**	**3534**
		НР - 69%; СП - 8%			**7332,36**	**3633,08**	**729**	**361**		**262**	
61	**С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28**	**809,00**	**–**	**22652**	**–**	**22652**	**–**	**24464**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1812**	
62	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,962304**	**169148,10**	**38277,14**	**162772**	**36834**	**5004**	**92533**	**275730**
		НР - 69%; СП - 8%			**125671,00**	**13688,54**	**120934**	**13173**		**20424**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,962304	59952,04	2469,65	57692	2377	3476	36100	101296
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	51839	480		7503	
64	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,394072	249771,00	–	98428	–	98428	–	106302
		СП - 8%			–	–	–	–		7874	
65	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм**	т	0,54376	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
66	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,07448	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
67	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,004312	224711,00	–	969	–	969	–	1046
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
68	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	12,46	393,04	–	4897	–	–	3379	8939
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	4897	–		662	
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	49,84	87,89	2,27	4380	113	1962	1600	6459
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	2305	14		478	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	99,68	92,87	1,62	9257	162	6401	1878	12026
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	2694	28		891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				452797	41923	154479	189385	693559
							256393	14438	–	51374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207161				
	Материалы		Тенге				23360				
	Всего заработная плата		Тенге					83316			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99397				
		Накладные расходы	Тенге				60001				
		Сметная прибыль	Тенге				21373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					83316			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				222984				
	Материалы		Тенге				9072				
	Всего заработная плата		Тенге					187515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				129386				
		Сметная прибыль	Тенге				28190				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				380560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					187515			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22652				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22652				
		Сметная прибыль	Тенге				1812				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				693558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					270831			
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
71	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524**	**шт**	**1**	**1681998,21**	**–**	**1681998**	**–**		**–**	**1681998**
					–	**–**	**–**	**–**	**1681998**	**–**	
72	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105**	**шт**	**1**	**534914,29**	**–**	**534914**	**–**		**–**	**534914**
					–	**–**	**–**	**–**	**534914**	**–**	
73	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121**	**шт**	**1**	**1111392,86**	**–**	**1111393**	**–**		**–**	**1111393**
					–	**–**	**–**	**–**	**1111393**	**–**	
74	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399**	**шт**	**1**	**917125,00**	**–**	**917125**	**–**		**–**	**917125**
					–	**–**	**–**	**–**	**917125**	**–**	
75	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Комплекс для детей от 14 лет код 6453**	**шт**	**1**	**1270873,21**	**–**	**1270873**	**–**		**–**	**1270873**
					–	**–**	**–**	**–**	**1270873**	**–**	
76	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102**	**шт**	**1**	**90357,14**	**–**	**90357**	**–**		**–**	**90357**
					–	**–**	**–**	**–**	**90357**	**–**	
77	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114**	**шт**	**1**	**126500,00**	**–**	**126500**	**–**		**–**	**126500**
					–	**–**	**–**	**–**	**126500**	**–**	
78	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118**	**шт**	**1**	**213694,64**	**–**	**213695**	**–**		**–**	**213695**
					–	**–**	**–**	**–**	**213695**	**–**	
79	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256**	**шт**	**1**	**363235,71**	**–**	**363236**	**–**		**–**	**363236**
					–	**–**	**–**	**–**	**363236**	**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
81	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Теннисный стол код 6712	шт	1	257517,86	–	257518	–		–	257518
					–	–	–	–	257518	–	
82	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
83	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	–	451994	–		–	451994
					–	–	–	–	451994	–	
84	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	–	529945	–		–	529945
					–	–	–	–	529945	–	
85	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	–	508259	–		–	508259
					–	–	–	–	508259	–	
86	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	–	359621	–		–	359621
					–	–	–	–	359621	–	
87	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	–	276493	–		–	276493
					–	–	–	–	276493	–	
88	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	–	308118	–		–	308118
					–	–	–	–	308118	–	
89	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	–	346971	–		–	346971
					–	–	–	–	346971	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9813896	–	–	–	9813897
							–	–	9813897	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				9813897				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9813897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9813897				
РАЗДЕЛ 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха											
90	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	7	58009,29	–	406065	–		–	406065
					–	–	–	–	406065	–	
91	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	6	78610,71	–	471664	–		–	471664
					–	–	–	–	471664	–	
92	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	1	392150,00	–	392150	–		–	392150
					–	–	–	–	392150	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1269879	–	–	–	1269879
							–	–	1269879	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				1269879				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1269879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1269879				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15 250 290**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 220 281				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173 090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53 249			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 130 478		
		- Перевозка грузов	Тенге				205 696				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11 083 776		
		- Накладные расходы	Тенге							1 128 340	
		- Сметная прибыль	Тенге							308 633	

		Итого с временными, 1,04 %					15 293 622				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					15 350 455				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					15 435 788				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					16 205 973				
		Налог на добавленную стоимость 12%					1 944 717				
		Итого с НДС					18 150 690				
		Всего					18 150 690				
		Тендерная скидка					363 014				
		Итого к оплате					17 787 676				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"