Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная в г.Кандыагаш

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименовани	код
		66	21.04.2017г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	36 589 682		11 518 466	32 028 784		640 575	3 920 323	36 589 682
итого за июнь		36 589 682	11 518 466	32 028 784		640 575	3 920 323	36 589 682

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

_____ **Каракулова Р.К.**

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 66 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная в г.Кандыагаш

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-2-2 дорожная одежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда по типу II								
1	**Е0127-18-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 8 см**	**465**	**486,29**	**212,01**	**226125**	**98587**	**155495**	**1,78**	**829**
		м3		**274,28**	**5,09**	**127538**	**2366**	**107,73**	**0,02**	**8**
2	**Е01031-А36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках**	**1102,05**	**32,13**	**32,13**	**35403**	**35403**	**22304**	**0**	**0**
		т		**0**	**22,49**	**0**	**24782**	**81**	**0,47**	**523**
3	**Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**1102,05**	**56,25**	**56,25**	**61990**	**61990**	**11158**	**0**	**0**
		т		**0**	**11,25**	**0**	**12398**	**81**	**0,24**	**260**
4	**Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	**6710**	**233,62**	**34,78**	**1567575**	**233386**	**141293**	**0,04**	**255**
		м2		**5,75**	**11,84**	**38583**	**79457**	**107,73**	**0,04**	**280**
5	**Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=10**	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	**6710**	**128,72**	**0**	**863738**	**0**	**0**	**0**	**0**
		м2		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
6	**Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**3,355**	**39958,43**	**534,68**	**134061**	**1794**	**796**	**0,33**	**1**
		т		**51,75**	**146,44**	**174**	**491**	**107,73**	**0,55**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	3,355	424,49	424,49	1424	1424	708	0,67	2
		т		0	176,18	0	591	107,73	0,72	2
8	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3=8 см	6238	398,03	20,01	2482912	124811	94284	0,04	273
		м2		7,45	5,18	46486	32282	107,73	0,02	110
9	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	6238	128,87	0	803900	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
10	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,248	39958,43	534,68	49852	667	296	0,33	0
		т		51,75	146,44	65	183	107,73	0,55	1
11	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,2 л/м2)	1,248	424,49	424,49	530	530	263	0,67	1
		т		0	176,18	0	220	107,73	0,72	1
12	Е0127-53-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б=6 см	5819	428,74	19,19	2494817	111663	91636	0,04	225
		м2		6,83	6,32	39750	36805	107,73	0,02	128
13	Е0127-54-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа Б	5819	200,25	0	1165231	0	320	0	2
		м2		0,05	0	268	0	107,73	0	0
		Итого по разделу: Дорожная одежда по типу II				9887558				
		ИТОГО:				9887558	670255			1588
		Накладные расходы :				252863	189575			1316
		На общестроительные работы				518554				
		Всего накладных расходов:				518554				
		Итого с накладными				10406112				
		- заработная плата				77783				
		- трудоемкость				259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				624367				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11030479				
		Итого с временными, 1,2 %				11162845				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				11352725				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11397376				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11509004				
		ИТОГО:				11509004				
		Сметная заработная плата				520221				
		Нормативная трудоемкость				3163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,66503				**30671867**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**613437**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**31285304**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3754236**				
		Итого с НДС				**35039540**				
		Всего:				**35039540**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 66 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная в г.Кандыагаш

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-2-4 автобусные остановки на ПК 9+50, ПК10+70, ПК15+74, ПК16+56, ПК21+80, ПК22+51, ПК32+23, ПК32+88

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка бортовых бетонных камней								
1	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.15 К=1,64 т.ч. п-3.16 К=2,17**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 150х450, /170х600/ мм сечением 150х450, 170х600 мм**	**150**	**786,57**	**8,29**	**117985**	**1243**	**22835**	**0,8**	**120**
		м		**124,98**	**2,2**	**18747**	**329**	**107,73**	**0,01**	**1**
2	**С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	**12,15**	**26300**		**319545**				
		м3								
		Итого по разделу: Установка бортовых бетонных камней				**437530**				
		ИТОГО:				**437530**	**1243**			**120**
						18747	**329**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				22835				
		Всего накладных расходов:				22835				
		Итого с накладными				460365				
		- заработная плата				3425				
		- трудоемкость				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				27622				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				487987				
		Итого с временными, 1,2 %				493843				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				502243				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				504218				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				509156				
		ИТОГО:				509156				
		Сметная заработная плата				22501				
		Нормативная трудоемкость				132				
		Итого в текущих ценах, к = 2,66503				1356917				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				27138				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1384055				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				166087				
		Итого с НДС				1550142				
		Всего:				1550142				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:
ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		66	21.04.2017г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	49 215 440		15 493 068	43 080 743		861 614	5 273 083	49 215 440
итого за июнь		36 589 682	11 518 466	32 028 784		640 575	3 920 323	36 589 682
итого за июль		12 625 758	3 974 602	11 051 959		221 039	1 352 760	12 625 758

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Каракулова Р.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 66 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-2-2 дорожная одежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Дорожная одежда по типу II										
1	E0127-18-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 8 см** м3	128	486,29 274,28	212,01 5,09	62245 35107	27138 651	42803 107,73	1,78 0,02	228 2		
2	E01031-A36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках** т	303,36	32,13 0	32,13 22,49	9745 0	9745 6822	6140 81	0 0,47	0 144		
3	E010333-A5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** т	303,36	56,25 0	56,25 11,25	17064 0	17064 3413	3072 81	0 0,24	0 72		
4	E0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)** м2	1840	233,62 5,75	34,78 11,84	429857 10580	63998 21788	38745 107,73	0,04 0,04	70 77		
5	E0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=10	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя** м2	1840	128,72 0	0 0	236852 0	0 0	0	0 0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,7081	39958,43	534,68	28296	379	168	0,33	0
		т		51,75	146,44	37	104	107,73	0,55	0
7	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	0,7081	424,49	424,49	301	301	149	0,67	0
		т		0	176,18	0	125	107,73	0,72	1
8	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3=8 см	1323,915	398,03	20,01	526958	26489	20010	0,04	58
		м2		7,45	5,18	9866	6851	107,73	0,02	23
9	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1323,915	128,87	0	170615	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
10	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,2648	39958,43	534,68	10580	142	63	0,33	0
		т		51,75	146,44	14	39	107,73	0,55	0
11	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,2 л/м2)	0,2648	424,49	424,49	112	112	56	0,67	0
		т		0	176,18	0	47	107,73	0,72	0
12	Е0127-53-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б=6 см	1231,549	428,74	19,19	528010	23633	19394	0,04	48
		м2		6,83	6,32	8413	7790	107,73	0,02	27
13	Е0127-54-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа Б	1231,549	200,25	0	246613	0	68	0	1
		м2		0,05	0	57	0	107,73	0	0
		Итого по разделу: Дорожная одежда по типу II				2267248				
		ИТОГО:				2267248	169003			405
		Накладные расходы :				64074	47630			347
		На общестроительные работы				130667				
		Всего накладных расходов:				130667				
		Итого с накладными				2397915				
		- заработная плата				19600				
		- трудоемкость				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				143875				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2541790				
		Итого с временными, 1,2 %				2572291				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				2616046				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2626335				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2652058				
		ИТОГО:				2652058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				131304				
		Нормативная трудоемкость				817				
		Итого в текущих ценах, к = 2,66503				7067817				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				141356				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7209173				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				865101				
		Итого с НДС				8074274				
		Всего:				8 074 274				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Капбулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 66 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-2-3 примыкания и съезды

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Устройство покрытия по типу III										
1	**Е0127-18-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 8 см** м3	**88**	**486,29** / **274,28**	**212,01** / **5,09**	**42794** / **24136**	**18657** / **448**	**29427** / **107,73**	**1,78** / **0,02**	**157** / **1**		
2	**Е01031-А36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Погрузка материала разборки при автомобильных перевозках** т	**208,56**	**32,13** / **0**	**32,13** / **22,49**	**6700** / **0**	**6700** / **4690**	**4221** / **81**	**0** / **0,47**	**0** / **99**		
3	**Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** т	**208,56**	**56,25** / **0**	**56,25** / **11,25**	**11732** / **0**	**11732** / **2346**	**2112** / **81**	**0** / **0,24**	**0** / **49**		
4	**Е0127-18-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Разборка оснований щебеночных толщиной 15 см** м3	**165**	**81,89** / **17,83**	**64,07** / **12,02**	**13512** / **2941**	**10571** / **1984**	**5896** / **107,73**	**0,13** / **0,04**	**22** / **7**		
5	**Е01031-А36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Погрузка щебня при автомобильных перевозках** т	**264**	**32,13** / **0**	**32,13** / **22,49**	**8481** / **0**	**8481** / **5937**	**5343** / **81**	**0** / **0,47**	**0** / **125**		
6	**Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** т	**264**	**56,25** / **0**	**56,25** / **11,25**	**14850** / **0**	**14850** / **2970**	**2673** / **81**	**0** / **0,24**	**0** / **62**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-14-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	165	816,19	92,19	134671	15212	7737	0,17	27
		м3		24,59	14,59	4057	2407	107,73	0,05	8
8	Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1080	233,62	34,78	252307	37564	22742	0,04	41
		м2		5,75	11,84	6210	12789	107,73	0,04	45
9	Е0127-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1080	128,72	0	139022	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
10	Е0127-66-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,54	39958,43	534,68	21578	289	128	0,33	0
		т		51,75	146,44	28	79	107,73	0,55	0
11	Е0127-72-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	0,54	424,49	424,49	229	229	114	0,67	0
		т		0	176,18	0	95	107,73	0,72	0
12	Е0127-53-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б=6 см	970	428,74	19,19	415874	18614	15275	0,04	37
		м2		6,83	6,32	6626	6135	107,73	0,02	21
13	Е0127-54-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа Б	970	200,25	0	194239	0	53	0	0
		м2		0,05	0	45	0	107,73	0	0
		Итого по разделу: Устройство покрытия по типу III				1255988				
		ИТОГО:				1255989	142898			286
		Накладные расходы :				44043	39880			421
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				95720				
		Итого с накладными				95720				
		- заработная плата				1351709				
		- трудоемкость				14358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				48				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				81103				
		Итого с временными, 1,2 %				1432812				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				1450006				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1474671				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1480471				
		ИТОГО:				1494971				
						1494971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**98281**				
		Нормативная трудоемкость				**755**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,66503				**3984143**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**79683**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4063825**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**487659**				
		Итого с НДС				**4551484**				
		Всего:				**4 551 484**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:

ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»

Кантарбаев Р. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Карагулова Р. К.