А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-340-00 от 01.11.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скважины № 228 на входной манифольд М-316 УКПГ-1/2"*
Сумма договорной цены: **37 491 372,8 тенге**
Выполнено до: 14 675 678,08 тенге
Выполнено за месяц: **декабрь 2018 г.** **23,22%** **8 706 841,92 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ПЛОЩАДКА ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №228				
4	**РАЗДЕЛ. ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНУ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				
31	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	23,375	79,00	1 847
38	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,108	847 974,97	91 581
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				
41	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247
42	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	1,200	79,00	95
43	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893
44	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
46	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
47	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
48	МОНТАЖ И СБОРКА ТРУБНЫХ УЗЛОВ БЛОКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА. С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	Т	2,000	409 412,90	818 825,8
49	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	10,000	11 501,00	115 010,0
50	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	ТН	2,500	4 191,54	10 478,8
	ИТОГО:				**1 079 521**
5	**РАЗДЕЛ. ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
59	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	75,660	436,73	33 043
60	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	2,340	3 538,92	8 281

61	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	78,000	79,00	6 162
62	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ	М2	25,000	77,28	1 932
63	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	25,000	140,18	3 505
64	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	12,800	6 053,78	77 488
66	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ. БЕТОН В20	М3	0,700	78 393,43	54 875
67	АРМИРОВАНИЕ ПЛИТ	Т	0,030	463 185,81	13 896
68	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	Т	0,010	429 686,44	4 297
69	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,075	332 578,36	24 943
70	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 2 М3 СО СТОИМОСТЬЮ	Т	2,000	2 096 271,60	4 192 543
72	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ НАДРЕНАЖНУЮ ЕМКОСТЬ ДИАМ. 1400	КМ	0,006	72 522 350,00	413 377
	ИТОГО:				**4 834 343**
7	**ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГКС ОТ ФСА ДО БЛОКА КАМЕРЫ ОУ И ВЫХОД ГКС С БЛОКА КАМЕРЫ ОУ В ВЫКИДНОЙ ТРУБОПРОВОД**				
134	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	0,750	6 434,40	4 826
135	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,2	6 053,78	908
136	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ 3 шт	М3	0,360	121 414,06	43 709
137	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,6	2 387,47	8 595
138	МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,150	847 974,97	127 196
141	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,390	2 233,66	871
142	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,390	1 149,82	448
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
142	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	17	5 196,0	88 332,0
143	МОНТАЖ ТРОЙНИКА РАВНОПРОХОДНОГО ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	47 310,0	94 620,0
144	МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДУ100 ММ	ШТ	2	15 770,0	31 540,0
145	МОНТАЖ ОТВОДА ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	2	31 540,0	63 080,0
146	МОНТАЖ ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 22,5 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2,0	47 310,00	94 620,00
147	МОНТАЖ ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,0	47 310,00	47 310,00
148	МОНТАЖ ПЕРЕХОДА ДИАМ. 100 ММ, ОТВЕТНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ФЛАНЦА ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ШТУЦЕРА ФСА	ШТ	1,0	80 000,00	80 000,00
149	МОНТАЖ АДАПТОРА FIBER CLASS. (4 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,0	80 000,00	80 000,00
150	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ДУ100 ММ	ШТ	2	53 027,0	106 054,0
151	ВРЕЗКА З/ДЕТАЛЕЙ КИПиА В ТРУБОПРОВОД	КОМП.	4,0	31 540,00	126 160,00
152	МОНТАЖ ПРИБОРОВ КИПиА (МАНОМЕТР, ТЕРМОМЕТР)	ШТ	2,0	16 316,00	32 632,00
	ИТОГО:				**1 030 901,62**
9	**АМБАРЫ АВАРИЙНОГО ОТЖИГА С ТРУБОПРОВОДОМ ПОДАЧИ СБРОСОВ ОТ ФСА**				
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
168	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	100	5 196,0	519 600,0

173	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	ТН	4,000	4 191,54	16 766,15
	ИТОГО:				**536 366,15**
10	**ВЫКИДНОЙ ТРУБОПРОВОД ГКС Д. 4" ОТ СКВАЖИНЫ ДО ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Т.1), ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750М**				
11	ПРИВАРКА ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,000	193 334,00	193 334
12	ПРИВАРКА АДАПТОРА FIBER CLASS. (4 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,000	80 000,00	80 000
13	УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ	ШТ	1,000	19 500,00	19 500
	ИТОГО:				**292 834**
	ИТОГО:				**7 773 966**
	НДС 12%				932 875,92
	ВСЕГО:				**8 706 841,92**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1140001043	Смазка TF-15 (кг)	ШТ	5	16427,97	82 139,85
1140002191	Набор клея Easy Fit	ШТ	3	7427,703333	22 283,11
1140002415	Труба 4"полной длины L=30фт.вн.диам=3,98	М	710	14164,53258	10 056 818,13
1140002861	Оборудов.для фланцев 4"(2гайки и 2шайбы)	ШТ	8	7047,20875	56 377,67
1140002862	Патрубок 4" L=1,22м (4фт)	ШТ	1	50017,74	50 017,74
1140002865	Патрубок 4" L=3,05м (10фт)	ШТ	1	112969,19	112 969,19
1140002868	Отвод 4" 22,5^0 R=1,5D	ШТ	2	274886,31	549 772,62
1140002870	Лента тефлоновая (12м*25мм*0,08мм)	РУЛ	50	1743,45	87 172,50
1140002871	Патрубок ремонтный 4"	ШТ	2	467536,08	935 072,16
1140002872	Прокладка 4" RF	ШТ	2	25222,38	50 444,76
1140002874	Инструмент сборочный 4"	ШТ	1	324978,63	324 978,63
1140002876	Фланец 4" ASA 600 (муфта)	ШТ	1	148254,25	148 254,25
1140002877	Фланец стальной 4" 600# (реверс)	ШТ	1	28870,08	28 870,08
1190000333	Трубный ключ	ШТ	1	30135,91	30 135,91
	ИТОГО:				**12 535 306,60**

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"_____
"_____"_____2018 г.

инженер-механик, ответств. по довер-ти № 430 от 28.03.18 Ненар Цар

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.
Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

Гулембаев