Форма 2 В

Наименование стройки -ГП "Теплоцентраль"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Поставщик: ТОО"Фузия"

Договор №48 от 25.10.2010г

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Наименование строительства и его адрес: ГП "Теплоцентраль", г.Зыряновск

Наименование объекта: Текущий ремонт системы теплоснабжения г.Зыряновска

Тепловые сети

АКТ № 10 от 27.10.2010г

приемки выполненных строительно-монтажных работ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА ТЕПЛОСЕТИ ОТ ЦТП-23А ПО УЛ.МИРА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0126-10-1**	**Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 89 мм плитами минераловатными толщиной 60 мм** м	**50**	**291,24**	**130,53**	**14562**	**6527**	**11426**	**0,53**	**27**
				160,71	**67,82**	**8035**	**3391**	**100**	**0,10**	**5**
2	**Е0126-10-1**	**Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм плитами URSA толщиной 60 мм** м	**290**	**331,42**	**130,53**	**96111**	**37854**	**77924**	**0,67**	**193**
				200,89	**67,82**	**58257**	**19667**	**100**	**0,10**	**29**
3	**Е0126-23-8**	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм** м	**290**	**96,20**	**27,62**	**27898**	**8010**	**24050**	**0,23**	**66**
				68,58	**14,35**	**19888**	**4162**	**100**	**0,02**	**6**
4	**Е010333-А10 -1**	**Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1** т	**4**	**162,35**	**162,35**	**649**	**649**	**130**	**--**	**--**
				--	**32,47**	**--**	**130**	**100**	**0,68**	**3**
5	**1-1 ЦЕНА ЗАВОДА**	**Теплоизоляционный материал URSA 60мм** м3	**12,5**	**6402,24**	**--**	**80028**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**