А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-340-00 от 01.11.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скважины № 228 на входной манифольд М-316 УКПГ-1/2"*
Сумма договорной цены: **37 491 372,8 тенге**
Выполнено до: 23 382 520 тенге
Выполнено за месяц: **январь 2019 г.** **8,75%** **3 280 907,84 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ПЛОЩАДКА ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №228				
	РАЗДЕЛ. ПЛОЩАДКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКА 4,5Х7,5 (ОУ) НА СКВАЖИНУ.				
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
51	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ	М	19	1 602	30 447
	ИТОГО:				**30 447**
5	**РАЗДЕЛ. ДРЕНАЖНАЯ ЕМКОСТЬ 2 М3**				
73	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НА 30М	М3	75,66	300,07	22 703
74	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	2,34	2 233,66	5 227
75	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	78	1 149,82	89 686
6	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПО ГОСТ ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА**				
95	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,005	725 515,00	3 410
96	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 50Х3,5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,005	2 622 425,00	13 112
97	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,00	725515,00	1 596
98	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 40Х5 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0,002	2 622 425	5 245
99	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,002	846 606,00	1 270
100	ТРУБОПРОВОД ДИАМ. 100Х6 ММ СТОИМОСТЬ	КМ	0	6 481 488	12 963
101	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 40 ММ ОТВОД 3 ШТ	Т	0	5 152 204	10 304
102	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 40 ММ ОТВОД 2 ШТ	Т	0	5 152 204	25 761

103	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100 ММ ОТВОД 1 ШТ	Т	0	2 470 000	7 410
104	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730	5 460
105	ПРИВАРКА ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	1	2730	2 730
106	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
107	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	7 268,00	14 536
108	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	2	2 730,00	5 460
109	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВОЙ ЗАГЛУШКИ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1	7 268,00	7 268
	МОНТАЖ 2 ПЕРЕХОДОВ Д=40-100-1 ШТ Д=50Х-1 ШТ				
110	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
111	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 40 ММ	ШТ	1	2 730,00	2 730
112	ПРИВАРКА К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	2	7 268,00	14 536
113	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	ШТ	2	175 366,10	350 732
114	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, КЛАПАНЫ СМДК СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ	ШТ	1	209 385,00	209 385
115	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ОГНЕВЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ	ШТ	1	113 650,00	113 650
116	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 8 КМ	Т	8	4 191,54	33 532
117	ПЛАТА ЗА ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЕЙ ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ИХ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ /АВТОПОЕЗДА/ СВЫШЕ 5 ДО 7 Т	КМ	110	708,50	77 935
118	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	1,2	2 233,66	2 680
119	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	1,2	1 149,82	1 380
120	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,3	6 053,78	1 816
	ИТОГО:				**1 050 708**
7	**ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ГКС ОТ ФСА ДО БЛОКА КАМЕРЫ ОУ И ВЫХОД ГКС С БЛОКА КАМЕРЫ ОУ В ВЫКИДНОЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО ОПОРАМ**				
155	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	17	1602,48	27 242
	ИТОГО:				**27 242**
8	**АМБАРЫ АВАРИЙНОГО ОТЖИГА С ТРУБОПРОВОДОМ ПОДАЧИ СБРОСОВ ОТ ФСА**				
159	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ	М3	8,5	6434,4	54 692
160	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,7	6053,78	10 291
161	УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ 34 шт	М3	4,08	121414,06	495 369
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
169	ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	35,8	3757,6	134 522
170	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	35,8	809,71	28 988
171	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М	100	1602,48	160 248

172	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ	М	100	6440,4	644 040
	ИТОГО:				**1 528 151**
9	**ВЫКИДНОЙ ТРУБОПРОВОД ГКС Д. 4" ОТ СКВАЖИНЫ ДО ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Т.1), ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750М**				
224	ПРИВАРКА ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,000	193 334,00	193 334
225	ПРИВАРКА АДАПТОРА FIBER CLASS. (4 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	ШТ	1,000	80 000,00	80 000
226	УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ	ШТ	1	19 500	19 500
	ИТОГО:				**292 834**
	ИТОГО:				**2 929 382**
	НДС 12%				351 525,84
	ВСЕГО:				**3 280 907,84**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1140003545	Труба 4" бесшовн.скошен.конц.XS D4	М	82	18 656,15	1 529 804,54
1140003551	Прокладка спирально-завитая 4" 600#ANSI	ШТ	3	4 778,64	14 335,93
					1 544 140,47

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2019 г.

Ген. директор_____ Кондопуло Н.И.

Нач. ПТО_____Кравченко Л.А.

Гренбаев