Түрксіб ауд. порс

ТЕЛҚҰЖАТ

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ
Түрксіб ауданы
қызметі
аты жөні
20 11 ж. « 14 » 09
беттер саны

Бекітілді
Утвержден

(шешімнің (бұйрық қаулы басқа) нөмірі мен күні)
/(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

шешімге (бұйрық қаулы және басқа) қол қоюшы лауазымды тұлғаның аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«___»_____20____ж. **2-ші Заславский көшесі, № 8 үй**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«01» **ақпан** 2011 **ж.** №7р **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:
В. Долженков **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
А. Тұтубаев **МСҚБ басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші/ заказчика: **Т. Абдрахманов** **«Алматыэлектркөлік» КМК-ның бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы/ генерального проектировщика
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) **«ATANET» ЖШС**
(лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
В. Сейдуалиев **МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
А. Кузнецов **ӨҚД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
жергілікті орындаушы органгның өкілі
представитель местного исполнительного органа
І. Әділ **Түрксіб ауданы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

қадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора
С. Фазылов **Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасының бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Е. Нуркеримов **МЭҚЖК Алматы қалалық инспекция**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Д. Алимбеков **«Алматы жылу жүйесі» АҚ**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
С. Ахметов **«Алматы Су Холдингі» МКК**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
А. Рахимбетов **Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
С. Капаев **Техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық басқармасының өкілі**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Ш. Раздыков **«Алматытелеком» ҚТО «Казахтелеком» филиалы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
З. Агибетов **ММ «Алматы қ-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

№ 0019075

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматыэлектркөлік» КМК**
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование органи

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **№2 троллейбус паркіндегі өндірістік жайларды және**
күрделі жөндеу, автоматтандырылған автобустарды жуу боксы, КПП аумағындағы қалқа
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жаб
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевоор

мекен жайы: **Алматы қаласы, 2-ші Заславский көшесі, № 8 үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
« 03 » 12 2008 ж. № **0367293 жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығын берет**
Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2011
18 ақпанындағы №472, 472/1 қаулылары
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген рұқсатқа сәйкес «____»_____20__ж. № _____
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № _____
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего ре

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«New Construction» ЖШС, «МК Инфраструктура» ЖШС, «Алтай БМ» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**
Выполнившим (жұмыс түрі)
қосалқы мердігерші ұйым _____
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орын
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и
ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к ак

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«ATANET» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов доку
қосалқы мердігерші ұйым _____
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орын
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и
ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к ак

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведо
Басқармасының 2010 жылдың 18 шілдесіндегі № 256 сәулет – жоспарлау тапсырмасы бойынш
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіл
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходны
данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
жеке
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орг
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК-н Оңтүстік филиалынын 2010 жылдың 15 шілдесіндегі №02-0387/10, 2010 жылдың 24 қыркүйегіндегі №02-0555/10, №02-0556/10 және 2011 жылдың 21 қаңтарындағы №02-0021/11 қорытындылары

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы_____ жұмыстың аяқталуы _____
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ой спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тр хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий долж выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу ме Срок выполн
Благоустройство, озеленение	$м^2$		

14. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы _____ мың теңге
всего тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны _____мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

16. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогресси берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению матер и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
Түрксіб ауданы, 2-ші Заславский көшесі, № 8 үй мекен-жайында орналасқан №2 тр паркіндегі өндірістік жайларды және аумағын күрделі жөндеу, автоматтандырылған автоб жуу боксы, КПП аумағындағы қалқа
(нысанның аты) (наименование объекта)
Предъявленный к приеме

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — **В. Долженков** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — **А. Тұтубаев** (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері Члены Государственной приемочной комиссии: — **І. Әділ** (қолы) (подпись)

Т. Абдрахманов — **С. Фазылов** (қолы) (подпись)

Ш. Раздыков — **В. Сейдуалиев** (қолы) (подпись)

Д. Алимбеков — **А. Кузнецов** (қолы) (подпись)

З. Атибетов — **А. Рахимбетов** (қолы) (подпись)

«New Construction» ЖШС — **С. Ахметов** (қолы) (подпись)

«МК Инфраструктура» ЖШС — **С. Капаев** (қолы) (подпись)

«Алтай БМ» ЖШС — **Е. Нуркеримов** (қолы) (подпись)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик КГП «Алматыэлектротранс» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор:№100 о государственных закупках работ от15.09.2010г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт троллейбусного прака№2

Наименование обьекта: Капитальный ремонт троллейбусного прака№2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г. (был октябрь)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство кровли Смета 10710								
1.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	9,00	2453,16	419,80	22078	3778	5,22	47
					804,71	157,50	7242	1418	0,76	7
2.	E0108-16-12	Кладка участков стен	м3	32,93	2242,29	254,19	73839	8370	6,09	201
					1066,05	95,63	35105	3149	0,46	15
3.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	11,70	8787,77	395,01	102817	4622	9,49	111
					1573,20	149,24	18406	1746	0,73	9
4.	C12041-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	1,17	55000,00	--	64350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство кровли Смета 10710								263084
		Раздел: Демонтажные работы кровли Смета 10720								
5.	E0107-53-9	Разборка плит покрытия зенитных фонарей	шт	1,00	149,09	88,43	149	88	0,29	0
					60,66	31,06	61	31	0,16	0
6.	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из	м3	16,07	4899,14	1880,99	78754	30237	21,24	341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпича			---	---	---	---	---	---
					3018,15	538,09	48517	8650	2,91	47
7.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	0,59	1573,88	1240,61	922	727	1,57	1
					333,27	127,08	195	74	0,52	0
8.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	2280,00	29,02	2,02	66166	4606	0,17	397
					27,00	0,32	61560	730	0,00	6
9.	Е0112-14-2	Разборка утеплителя из керамзита	м3	23,00	597,62	245,72	13745	5652	1,99	46
					351,90	92,25	8094	2122	0,56	13
		Итого по разделу: Демонтажные работы кровли Смета 10720								159736
		Раздел: Административное здание ==========								
10.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	174,64	116,63	10,56	20368	1844	0,70	122
					106,07	1,67	18524	292	0,01	3
11.	Е0157-2-3	Разборка покрытия полов из штучного паркета на рейках или шпунтованного	1м2	361,92	65,63	3,80	23753	1375	0,44	158
					61,83	0,65	22378	235	0,01	2
12.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	115,90	17,38	0,93	2014	108	0,11	13
					16,45	0,14	1907	16	0,00	0
13.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	511,27	5,64	0,19	2884	97	0,04	19
					5,45	0,02	2786	10	0,00	0
14.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	989,35	133,16	23,58	131742	23329	0,74	735
					109,58	4,16	108413	4116	0,02	23
15.	Е0155-1-3	Разборка декоративных стеновых панелей	м2	920,83	61,66	8,92	56778	8214	0,38	350
					52,74	1,49	48565	1372	0,01	14
16.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	94,00	320,85	30,15	30160	2834	1,96	184
					290,70	2,90	27326	273	0,19	18
17.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	197,40	59,88	6,55	11820	1293	0,36	72
					53,33	1,04	10527	205	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Административное здание								279519
		Раздел: Здание депо								
18.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	1519,19	116,63	10,56	177183	16043	0,70	1061
					106,07	1,67	161140	2537	0,01	22
19.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	1468,04	133,16	23,58	195484	34616	0,74	1091
					109,58	4,16	160868	6107	0,02	34
20.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	20,00	320,85	30,15	6417	603	1,96	39
					290,70	2,90	5814	58	0,19	4
21.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	42,00	59,88	6,55	2515	275	0,36	15
					53,33	1,04	2240	44	0,01	0
22.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	167,00	215,57	21,24	36000	3547	1,29	215
					194,33	3,31	32453	553	0,03	5
23.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	417,52	74,90	6,81	31272	2843	0,46	193
					68,09	1,08	28429	451	0,01	4
24.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	417,52	146,99	6,63	61371	2768	0,95	397
					140,36	1,04	58603	434	0,01	5
		Итого по разделу: Здание депо								510243
		Раздел: КПП								
25.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	21,00	215,57	21,24	4527	446	1,29	27
					194,33	3,31	4081	70	0,03	1
26.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	31,04	74,90	6,81	2325	211	0,46	14
					68,09	1,08	2114	34	0,01	0
27.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	--	146,99	6,63	1	--	0,95	--
					140,36	1,04	--	--	0,01	--
		Итого по разделу: КПП								6853
		Раздел: Здание склада								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
28.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57 194,33	21,24 3,31	862 777	85 13	1,29 0,03	5 0
29.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	9,00	74,90 68,09	6,81 1,08	674 613	61 10	0,46 0,01	4 0
30.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	9,00	146,99 140,36	6,63 1,04	1323 1263	60 9	0,95 0,01	9 0
31.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	377,13	27,10 --	-- --	10220 --	-- --	-- --	-- --
32.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	377,13	181,69 40,57	-- --	68522 15301	-- --	0,85 --	321 --
		Итого по разделу: Здание склада								81601
		Раздел: СистемаП2 ==========								
33.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	30,60	1970,91 347,24	16,45 6,16	60310 10626	503 189	2,16 0,03	66 1
34.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	78,10	1937,85 318,83	13,22 4,95	151346 24901	1033 387	1,98 0,02	154 2
35.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	3,00	341,85 204,41	20,19 8,44	1026 613	61 25	1,23 0,04	4 0
36.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3,00	273,80 201,82	6,72 2,81	821 605	20 8	1,22 0,01	4 0
37.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	1,00	4730,00 --	-- --	4730 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	907,99	15,41	908	15	4,62	5
					771,08	5,63	771	6	0,03	0
39.	С131306-30	Клапаны огнезадерживающий	шт	1,00	157600,00	--	157600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,26	1040,00	--	270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СистемаП2								377011
		Раздел: СистемаВ4								
41.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	4,20	1970,91	16,45	8278	69	2,16	9
					347,24	6,16	1458	26	0,03	0
42.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2,00	273,80	6,72	548	13	1,22	2
					201,82	2,81	404	6	0,01	0
43.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	2,00	4730,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	6,00	341,85	20,19	2051	121	1,23	7
					204,41	8,44	1226	51	0,04	0
45.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1158,59	8,69	1159	9	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
		Итого по разделу: СистемаВ4								21495
		Раздел: СистемаВ5								
46.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	21,00	1970,91	16,45	41389	345	2,16	45
					347,24	6,16	7292	129	0,03	1
47.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным	шт	2,00	273,80	6,72	548	13	1,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приводом периметром до 1000 мм			201,82	2,81	404	6	0,01	0
48.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	2,00	4730,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	7,00	341,85	20,19	2393	141	1,23	9
					204,41	8,44	1431	59	0,04	0
50.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1158,59	8,69	1159	9	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
		Итого по разделу: СистемаВ5								54948
		Раздел: СистемаВ6								
51.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	7,20	1970,91	16,45	14191	118	2,16	16
					347,24	6,16	2500	44	0,03	0
52.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2,00	273,80	6,72	548	13	1,22	2
					201,82	2,81	404	6	0,01	0
53.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	2,00	4730,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	7,00	341,85	20,19	2393	141	1,23	9
					204,41	8,44	1431	59	0,04	0
55.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1158,59	8,69	1159	9	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
		Итого по разделу: СистемаВ6								27750
		Раздел: СистемаВ8								
56.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	9,00	1970,91	16,45	17738	148	2,16	19
					347,24	6,16	3125	55	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	м2	7,20	1937,85	13,22	13952	95	1,98	14
					318,83	4,95	2296	36	0,02	0
58.	С131312-7 4	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,06	1040,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	13,00	341,85	20,19	4444	262	1,23	16
					204,41	8,44	2657	110	0,04	0
		Итого по разделу: СистемаВ8								36197
		Раздел: Отопление								
60.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	275,00	273,30	4,95	75158	1361	0,34	94
					60,03	1,86	16508	512	0,01	3
61.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	312,00	352,30	4,95	109918	1544	0,34	107
					60,03	1,86	18729	581	0,01	3
62.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	180,00	431,30	4,95	77634	891	0,34	61
					60,03	1,86	10805	335	0,01	2
63.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	4,00	481,30	4,95	1925	20	0,34	1
					60,03	1,86	240	7	0,01	0
64.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	315,00	618,12	9,94	194708	3130	0,43	135
					75,30	3,71	23720	1169	0,02	6
65.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	15,00	823,17	19,99	12348	300	0,75	11
					133,51	7,49	2003	112	0,04	1
66.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	130,35	4352,10	43,41	567296	5659	0,78	102
					124,72	16,26	16257	2120	0,08	10
67.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	15,00	968,01	9,81	14520	147	0,27	4
					43,22	3,69	648	55	0,02	0
68.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	77,00	521,42	49,05	40149	3777	1,69	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			292,39	19,69	22514	1516	0,09	7
69.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	71,00	367,00 ---	-- --	26057 ---	-- --	-- --	-- --
70.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6,00	656,00 ---	-- --	3936 ---	-- --	-- --	-- --
71.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	1,69 0,09	10 1
72.	С130903-18	Клапан балансировочныйMCV-Vд32мм	шт	6,00	4310,00 ---	-- --	25860 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								1152636
		Раздел: Теплоснабжение								
73.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	44,00	273,30 60,03	4,95 1,86	12025 2641	218 82	0,34 0,01	15 0
74.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	183,00	431,30 60,03	4,95 1,86	78928 10985	906 341	0,34 0,01	63 2
75.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	165,00	481,30 60,03	4,95 1,86	79414 9905	817 307	0,34 0,01	56 2
76.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	45,00	618,12 75,30	9,94 3,71	27815 3389	447 167	0,43 0,02	19 1
		Итого по разделу: Теплоснабжение								198183
		Раздел: Отропление КПП								
77.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	165,00	273,30 60,03	4,95 1,86	45094 9905	817 307	0,34 0,01	56 2
78.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	14,55	4352,10 124,72	43,41 16,26	63323 1815	632 237	0,78 0,08	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	20,00	521,42	49,05	10428	981	1,69	34
					292,39	19,69	5848	394	0,09	2
80.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	16,00	367,00	--	5872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	437,00	--	1748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	521,42	49,05	6257	589	1,69	20
					292,39	19,69	3509	236	0,09	1
83.	С130903-16	Клапан балансировочныйMCV-Vд20мм	шт	2,00	2300,00	--	4600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130903-17	Клапан балансировочныйMCV-Vд25мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130903-18	Клапан балансировочныйMCV-Vд32мм	шт	8,00	4310,00	--	34480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0116-17-1	Установка клапанов и термостатических элементов	1шт	206,00	826,36	37,55	170230	7735	2,14	441
					367,43	14,06	75690	2897	0,08	15
87.	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	114,00	202,00	--	23028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	22,00	225,00	--	4950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отропление КПП								372510
		Раздел: По смете 10750								
89.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	175,00	141,28	--	24724	--	0,88	154
					141,28	--	24724	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	175,00	453,92	8,29	79436	1450	0,80	140
					124,98	2,20	21872	384	0,01	1
91.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	7,53	26700,00	--	200918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0107-49-1	Разборка ограждения из железобетонных плит	шт	272,00	1098,95	657,95	298915	178963	1,99	541
					441,00	235,74	119952	64122	1,01	274
		Итого по разделу: По смете 10750								603992
		Раздел: Ограждение Смета 10750								
93.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,14	463,16	--	5625	--	3,22	39
					463,16	--	5625	--	--	--
94.	Е0101-18-4	Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы	м3	8,10	55,02	51,50	446	417	0,02	0
					3,52	19,05	29	154	0,08	1
95.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,39	181,69	--	2797	--	0,85	13
					40,57	--	625	--	--	--
96.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8,10	4,65	4,06	38	33	0,00	0
					0,55	1,40	4	11	0,00	0
97.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,05	154,22	--	625	--	1,12	5
					154,22	--	625	--	--	--
98.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	8,10	7720,51	119,96	62536	972	5,63	46
					887,51	45,31	7189	367	0,22	2
99.	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	8,09	8364,33	457,36	67634	3698	7,66	62
					1327,39	171,56	10733	1387	0,84	7
100.	Е0109-34-5	Монтаж стоек ограждения	т	2,75	10744,00	2702,77	29504	7422	19,89	55
					3467,25	519,14	9521	1426	1,95	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	2,75	154400,00	--	423998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций ограждения из профилированного стального листа	м2	445,82	385,11	156,36	171692	69707	1,08	482
					165,60	37,17	73828	16573	0,13	57
103.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	445,82	1190,00	--	530526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	212,59	27,10	--	5761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	212,59	196,00	196,00	41668	41668	--	--
					--	39,20	--	8334	0,82	175

Итого по разделу: Ограждение Смета 10750 1342849

Раздел: Административное здание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	300,00	1896,84	2,63	569050	787	2,30	690
					382,95	0,99	114885	296	0,00	1
107.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	1336,24	89,20	4,29	119189	5729	0,52	699
					84,79	1,64	113300	2188	0,01	11
108.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	3206,99	29,00	--	93003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1603,49	37,00	--	59329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	417,52	510,22	23,76	213028	9918	1,50	626
					250,39	7,73	104543	3228	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	417,52	10600,00 ---	-- --	4425712 ---	-- --	-- --	-- --
112.	Е0110-22- 2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	417,52	245,81 108,16	6,97 2,65	102630 45158	2912 1106	0,67 0,01	281 5
113.	С12061-19 7	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м2	278,22	4100,00 ---	-- --	1140702 ---	-- --	-- --	-- --
114.	Е0115-64- 5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	м2	305,80	170,46 162,60	7,65 2,90	52126 49723	2339 887	0,93 0,01	283 4
115.	С143002-5 4	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	733,92	29,00 ---	-- --	21284 ---	-- --	-- --	-- --
116.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	366,96	37,00 ---	-- --	13578 ---	-- --	-- --	-- --
117.	Е0115-12- 1	Облицовка поверхностей наружных стен фасада керамогранитными плитами	м2	260,00	1284,94 1190,25	2,91 1,10	334084 309465	757 286	6,09 0,01	1585 1
118.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм	м2	260,00	1350,00 ---	-- --	351000 ---	-- --	-- --	-- --
119.	Е0115-55- 1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	1247,00	436,10 297,56	3,31 0,90	543821 371060	4129 1122	1,64 0,03	2051 43
		Итого по разделу: Административное здание								8038536
		Раздел: Здание КПП								
120.	Е0115-17- 1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	13,18	1896,84 382,95	2,63 0,99	25000 5047	35 13	2,30 0,00	30 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	1389,70	89,20	4,29	123957	5958	0,52	727
					84,79	1,64	117832	2276	0,01	11
122.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	3,00	122,50	4,92	368	15	0,64	2
					117,43	1,86	352	6	0,01	0
123.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	3342,48	29,00	--	96932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1671,24	37,00	--	61836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	29,40	446,86	128,16	13138	3768	1,03	30
					174,40	44,59	5127	1311	0,17	5
126.	С12061-191	Двери грухие пластиковые с фурнитурой: однопольные	м2	29,40	13000,00	--	382200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	79,50	1446,92	14,65	115030	1165	1,22	97
					197,43	5,49	15696	436	0,03	2
128.	Е0115-12-1	Облицовка поверхностей наружных стен фасада керамогранитными плитами	м2	170,00	1284,94	2,91	218439	495	6,09	1036
					1190,25	1,10	202342	187	0,01	1
129.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм	м2	170,00	1350,00	--	229500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	31,04	510,22	23,76	15837	737	1,50	47
					250,39	7,73	7772	240	0,04	1
131.	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	31,04	10600,00	--	329024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	31,04	245,81	6,97	7630	217	0,67	21
					108,16	2,65	3357	82	0,01	0
133.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м2	10,50	4100,00	--	43050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	м2	12,60	170,46	7,65	2148	96	0,93	12
					162,60	2,90	2049	37	0,01	0
135.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	30,24	29,00	--	877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	15,12	37,00	--	559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0109-42-1	Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	220,93	67,86	26,74	14992	5907	0,15	34
					41,12	7,39	9085	1634	0,03	6
138.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	220,93	128,68	42,80	28429	9457	0,36	81
					58,74	10,56	12978	2334	0,04	8
139.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	220,93	1190,00	--	262907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Здание КПП								1971852
		Раздел: Здание склада								
140.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	441,00	436,10	3,31	192322	1460	1,64	725
					297,56	0,90	131225	397	0,03	15
141.	Е0109-42-1	Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	328,60	67,86	26,74	22298	8786	0,15	50
					41,12	7,39	13512	2430	0,03	9
142.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	328,60	128,68	42,80	42283	14066	0,36	120
					58,74	10,56	19303	3471	0,04	12
143.	С11011-43	Настил профилированный	м2	328,60	1190,00	--	391034	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Здание склада								647937
		Раздел: Холодное водоснабжение Смета 10770								
144.	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	30,00	1572,38	23,79	47171	714	0,79	24
					134,55	8,91	4037	267	0,04	1
145.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	320,00	1099,41	15,26	351812	4884	0,64	204
					106,87	5,71	34198	1828	0,03	9
146.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	144,00	707,20	12,92	101836	1861	0,50	72
					88,49	4,84	12743	697	0,02	3
147.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	228,00	339,69	5,24	77450	1194	0,39	88
					68,83	1,97	15693	450	0,01	2
148.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	96,00	374,69	5,24	35971	503	0,39	37
					68,83	1,97	6607	190	0,01	1
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение Смета 10770								614241
		Раздел: Трубопровод горячего водоснабжения								
149.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	160,00	301,79	5,74	48287	918	0,32	52
					58,99	2,14	9439	342	0,01	2
150.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	62,00	311,79	5,74	19331	356	0,32	20
					58,99	2,14	3658	133	0,01	1
151.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных	м	72,00	294,79	5,74	21225	413	0,32	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм			58,99	2,14	4248	154	0,01	1
152.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных	м	43,00	352,79	5,74	15170	247	0,32	14
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм			58,99	2,14	2537	92	0,01	0
153.	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных	м	76,00	411,79	5,74	31296	436	0,32	25
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм			58,99	2,14	4484	162	0,01	1
154.	Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных	м	15,00	557,53	11,05	8363	166	0,41	6
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм			74,27	4,14	1114	62	0,02	0
		Итого по разделу: Трубопровод горячего водоснабжения								143672
		Раздел: Канализация								
155.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	78,00	636,63	0,80	49657	62	0,67	52
		высокой плотности диам. 50 мм			122,13	0,31	9526	24	0,00	0
156.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	55,00	764,59	1,79	42053	98	0,64	35
		высокой плотности диам. 100 мм			117,74	0,67	6476	37	0,00	0
157.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	108,00	803,14	8,84	86739	954	0,81	87
		канализационных труб диам. 50 мм			150,07	3,33	16208	359	0,02	2
158.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	48,00	1242,87	13,22	59658	635	0,89	43
		канализационных труб диам. 100 мм			165,60	4,95	7949	238	0,02	1
		Итого по разделу: Канализация								238106
		Раздел: Электроснабжение и электросиловое оборудование. Смета 10780.Электросиловое оборудование КПП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Ц0108-599 -12	Щиток распределительный	шт	2,00	1228,10	10,10	2456	20	3,00	6
					509,00	2,30	1018	5	0,01	0
160.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	20,00	501,20	13,20	10024	264	1,00	20
					227,00	2,30	4540	46	0,01	0
161.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8,00	862,00	28,00	6896	224	2,00	16
					340,00	4,50	2720	36	0,03	0
162.	С151803-148	Щиток распределительный ЩВ,комплектуется:вводный автомат3-фна25А;отходящие:16А/3-1шт,16А/1-6шт,огранич.перенапр.	шт	1,00	12400,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С151803-159	Щиток распределительный ЩВ,комплектуется:вводный автомат3-ф на63А;отходящие:50А/3-2шт,32А/1-4шт,16А/3-2шт,огранич.перенапр.	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции	шт	1,00	782,90	17,90	783	18	3,00	3
					387,00	2,30	387	2	0,01	0
165.	С151802-26	Пускатель магнитный ПМЛ-122002	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	5,00	269,90	98,00	1350	490	0,76	4
					122,00	29,00	610	145	0,17	1
167.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	68,00	444,10	182,00	30199	12376	1,27	86
					204,00	51,10	13872	3475	0,30	20
168.	С151702-14	Светильники с люминесцентной лампой АОТ/OPL2x18	шт	15,00	2320,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С151702-2	Светильники с люминесцентной лампой АОТ/OPL2x18 cES1	шт	5,00	7100,00	--	35500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С151702-10	Светильники с люминесцентной лампой АОТ/OPL2x36	шт	30,00	3300,00	--	99000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
171.	С151702-6	Светильники с люминесцентной лампой АОТ/OPL2x36 cES1	шт	8,00	7870,00	--	62960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С151702-31	Светильники с люминесцентной лампой CD2X18 и С360/132	шт	15,00	972,00	--	14580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	60,00	82,00	--	4920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	81,00	99,00	--	8019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	47,00	0,20	470	2	0,29	3
					45,50	0,10	455	1	0,00	0
176.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	10,00	156,00	--	1560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	10,00	134,80	3,60	1348	36	0,68	7
					115,00	0,20	1150	2	0,00	0
178.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	10,00	215,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	25,00	48,50	0,20	1212	5	0,29	7
					47,00	0,10	1175	2	0,00	0
180.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	25,00	182,00	--	4550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	15,00	62,70	0,20	940	3	0,34	5
					57,80	0,10	867	2	0,00	0
182.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	15,00	226,00	--	3390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Ц0108-141	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в	м	1400,00	26,40	3,10	36960	4340	0,11	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг			---	---	---	---	---	---
					19,10	0,50	26740	700	0,00	4
184.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	300,00	27,70	2,10	8310	630	0,10	30
					---	---	---	---	---	---
					19,70	0,50	5910	150	0,00	1
185.	Ц0110-698 -1	Коробка ответвительная на стене	шт	350,00	92,40	--	32340	--	0,50	175
					---	---	---	---	---	---
					90,00	--	31500	--	--	--
186.	С151801-1 33	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	350,00	1080,00	--	378000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
187.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1225,00	27,70	2,10	33932	2572	0,10	123
					---	---	---	---	---	---
					19,70	0,50	24132	613	0,00	4
188.	С151601-1 13	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,20	63100,00	--	12620	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
189.	С151601-1 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х1,5мм2	1000м	0,05	64100,00	--	3205	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
190.	С151601-1 24	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение5х6 мм2	1000м	0,03	249800,00	--	7494	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
191.	С151601-1 25	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,75	54600,00	--	40950	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
192.	С151601-1 09	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,05	16900,00	--	760	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
193.	С151601-1 17	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,15	26000,00	--	3900	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
194.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	70,00	34,20	1,20	2394	84	0,14	10
					---	---	---	---	---	---
					23,20	0,20	1624	14	0,00	0
195.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	40,00	147,30	73,00	5892	2920	0,29	12
					---	---	---	---	---	---
					49,50	18,30	1980	732	0,11	4
196.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из	10м	7,00	777,00	--	5439	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм			---	---	---	---	---	---
197.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	3,00	999,00	--	2997	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
198.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	1,00	1420,00	--	1420	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
199.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1300,00	34,20	1,20	44460	1560	0,14	182
					---	---	---	---	---	---
					23,20	0,20	30160	260	0,00	2
200.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	130,00	777,00	--	101010	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
201.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	45,00	8,50	0,10	382	4	0,05	2
					---	---	---	---	---	---
					7,30	--	328	--	--	--
202.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1100,00	10,60	0,10	11660	110	0,06	66
					---	---	---	---	---	---
					8,80	0,10	9680	110	0,00	1
203.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	50,00	14,60	0,20	730	10	0,07	4
					---	---	---	---	---	---
					11,80	0,10	590	5	0,00	0
204.	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	30,00	19,60	0,50	588	15	0,10	3
					---	---	---	---	---	---
					16,40	0,10	492	3	0,00	0
		Итого по разделу: Электроснабжение и электросиловое оборудование. Смета 10780.Электросиловое оборудование КПП								1104752
		Раздел: Электросиловое оборудование Депо								
205.	Ц0108-599-12	Щиток распределительный	шт	3,00	1228,10	10,10	3684	30	3,00	9
					---	---	---	---	---	---
					509,00	2,30	1527	7	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	20,00	501,20	13,20	10024	264	1,00	20
					227,00	2,30	4540	46	0,01	0
207.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8,00	862,00	28,00	6896	224	2,00	16
					340,00	4,50	2720	36	0,03	0
208.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	компл	3,00	9028,00	5815,00	27084	17445	12,00	36
					2138,00	1367,98	6414	4104	7,93	24
209.	С151803-148	Щиток распределительный ЩВ,комплектуется:вводный автомат3-фна25А;отходящие:16А/3-1шт,16А/1-6шт,огранич.перенапр.	шт	1,00	12400,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С151803-159	Щиток распределительный ЩВ,комплектуется:вводный автомат3-ф на63А;отходящие:50А/3-2шт,32А/3-4шт,16А/3-2шт,огранич.перенапр.	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С151803-158	Щиток распределительный ЩВ,комплектуется:вводный автомат3-ф на63А;отходящие:50А/3-2шт,32А/3-4шт,16А/3-2шт,огранич.перенапр.	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции	шт	1,00	782,90	17,90	783	18	3,00	3
					387,00	2,30	387	2	0,01	0
213.	С151802-26	Пускатель магнитный ПМЛ-122002	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	5,00	269,90	98,00	1350	490	0,76	4
					122,00	29,00	610	145	0,17	1
215.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	81,00	444,10	182,00	35972	14742	1,27	103
					204,00	51,10	16524	4139	0,30	24
216.	С151702-14	Светильники с люминесцентной лампой АОТ/OPL2x18	шт	15,00	2320,00	--	34800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217.	С151702-2	Светильники с люминесцентной лампой АОТ/OPL2x18 cES1	шт	4,00	7100,00 ---	-- --	28400 ---	-- --	-- --	-- --
218.	С151702-10	Светильники с люминесцентной лампой АОТ/OPL2x36	шт	36,00	3300,00 ---	-- --	118800 ---	-- --	-- --	-- --
219.	С151702-6	Светильники с люминесцентной лампой АОТ/OPL2x36 cES1	шт	10,00	7870,00 ---	-- --	78700 ---	-- --	-- --	-- --
220.	С151702-31	Светильники с люминесцентной лампой CD2X18 и С360/132	шт	16,00	972,00 ---	-- --	15552 ---	-- --	-- --	-- --
221.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	98,00	82,00 ---	-- --	8036 ---	-- --	-- --	-- --
222.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	32,00	99,00 ---	-- --	3168 ---	-- --	-- --	-- --
223.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	47,00 45,50	0,20 0,10	470 455	2 1	0,29 0,00	3 0
224.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	10,00	156,00 ---	-- --	1560 ---	-- --	-- --	-- --
225.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	8,00	134,80 115,00	3,60 0,20	1078 920	29 2	0,68 0,00	5 0
226.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	26,00	62,70 57,80	0,20 0,10	1630 1503	5 3	0,34 0,00	9 0
227.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	26,00	226,00 ---	-- --	5876 ---	-- --	-- --	-- --
228.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	335,00	92,40 90,00	-- --	30954 30150	-- --	0,50 --	168 --
229.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	шт	335,00	1080,00 ---	-- --	361800 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1370,00	26,40	3,10	36168	4247	0,11	151
					19,10	0,50	26167	685	0,00	4
231.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	300,00	27,70	2,10	8310	630	0,10	30
					19,70	0,50	5910	150	0,00	1
232.	С151601-1 13	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,30	63100,00	--	18930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С151601-1 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х1,5мм2	1000м	0,04	64100,00	--	2564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С151601-1 24	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение5х6 мм2	1000м	0,02	249800,00	--	4996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С151601-1 25	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,95	54600,00	--	51870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С151601-1 09	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,06	16900,00	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С151601-1 17	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,30	26000,00	--	7800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	70,00	34,20	1,20	2394	84	0,14	10
					23,20	0,20	1624	14	0,00	0
239.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	40,00	147,30	73,00	5892	2920	0,29	12
					49,50	18,30	1980	732	0,11	4
240.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	7,00	777,00	--	5439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	3,00	999,00	--	2997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	1,00	1420,00	--	1420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1600,00	34,20	1,20	54720	1920	0,14	224
					23,20	0,20	37120	320	0,00	2
244.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	160,00	777,00	--	124320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	60,00	8,50	0,10	510	6	0,05	3
					7,30	--	438	--	--	--
246.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1550,00	10,60	0,10	16430	155	0,06	93
					8,80	0,10	13640	155	0,00	1
247.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	40,00	14,60	0,20	584	8	0,07	3
					11,80	0,10	472	4	0,00	0
248.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	20,00	19,60	0,50	392	10	0,10	2
					16,40	0,10	328	2	0,00	0
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование Депо								1184167
		Раздел: Электросиловое оборудование Бойлерная								
249.	Ц0108-599 -12	Щиток распределительный	шт	2,00	1228,10	10,10	2456	20	3,00	6
					509,00	2,30	1018	5	0,01	0
250.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13,00	501,20	13,20	6516	172	1,00	13
					227,00	2,30	2951	30	0,01	0
251.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	компл	2,00	9028,00	5815,00	18056	11630	12,00	24
					2138,00	1367,98	4276	2736	7,93	16
253.	С151803-159	Щиток распределительный ЩВ,комплектуется:вводный автомат3-ф на63А;отходящие:50А/3-2шт,32А/3-4шт,16А/3-2шт,огранич.перенапр.	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С151803-158	Щиток распределительный ЩВ,комплектуется:вводный автомат3-ф на63А;отходящие:50А/3-2шт,32А/3-4шт,16А/3-2шт,огранич.перенапр.	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	18,00	313,00	131,00	5634	2358	0,75	14
					119,00	36,90	2142	664	0,21	4
256.	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	шт	8,00	894,00	--	7152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	10,00	209,00	--	2090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	8,00	39,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	10,00	58,00	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	10,00	134,80	3,60	1348	36	0,68	7
					115,00	0,20	1150	2	0,00	0
261.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	10,00	215,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	5,00	62,70	0,20	314	1	0,34	2
					57,80	0,10	289	--	0,00	0
263.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип	шт	5,00	226,00	--	1130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2РШ-К								
264.	Ц0110-698 -1	Коробка ответвительная на стене	шт	150,00	92,40	--	13860	--	0,50	75
					90,00	--	13500	--	--	--
265.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая,типУ409	шт	150,00	509,00	--	76350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	560,00	27,70	2,10	15512	1176	0,10	56
					19,70	0,50	11032	280	0,00	2
267.	С151601-1 13	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,10	63100,00	--	6310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С151601-1 24	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение5х6 мм2	1000м	0,01	249800,00	--	2498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С151601-1 25	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,35	54600,00	--	19110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С151601-1 09	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,03	16900,00	--	507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	С151601-1 17	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,07	26000,00	--	1820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	35,00	34,20	1,20	1197	42	0,14	5
					23,20	0,20	812	7	0,00	0
273.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					49,50	18,30	495	183	0,11	1
274.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	3,50	777,00	--	2720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	1,00	999,00	--	999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн	10м	1,00	1420,00	--	1420	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40 мм			--	--	--	--	--	--
277.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	500,00	34,20	1,20	17100	600	0,14	70
					23,20	0,20	11600	100	0,00	1
278.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	50,00	777,00	--	38850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	60,00	8,50	0,10	510	6	0,05	3
					7,30	--	438	--	--	--
280.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	450,00	10,60	0,10	4770	45	0,06	27
					8,80	0,10	3960	45	0,00	0
281.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	100,00	14,60	0,20	1460	20	0,07	7
					11,80	0,10	1180	10	0,00	0
282.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	10,00	19,60	0,50	196	5	0,10	1
					16,40	0,10	164	1	0,00	0
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование Бойлерная								291347
		Раздел: Электросиловое оборудование								
283.	Ц0108-599 -12	Щиток распределительный	шт	23,00	1228,10	10,10	28246	232	3,00	69
					509,00	2,30	11707	53	0,01	0
284.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	134,00	501,20	13,20	67161	1769	1,00	134
					227,00	2,30	30418	308	0,01	2
285.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	106,00	862,00	28,00	91372	2968	2,00	212
					340,00	4,50	36040	477	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	31,00	1008,70	32,70	31270	1014	2,00	62
					441,00	4,50	13671	139	0,03	1
287.	Ц0108-526 -4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до400 А	шт	4,00	1350,10	38,10	5400	152	3,00	12
					581,00	6,80	2324	27	0,04	0
288.	Ц0108-526 -5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до630 А	шт	2,00	1827,60	57,60	3655	115	4,00	8
					752,00	9,00	1504	18	0,05	0
289.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	компл	23,00	9028,00	5815,00	207644	133745	12,00	276
					2138,00	1367,98	49174	31464	7,93	182
290.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,00	166,90	5,40	334	11	1,00	2
					158,00	2,30	316	5	0,01	0
291.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	6,00	493,60	18,60	2962	112	2,00	12
					347,00	4,50	2082	27	0,03	0
292.	ТЦЕНА	Щит вводно-распределительный ВРУ,комплектуется;вводный автомат3-ф на600А-2шт;отходящие;400А/3-2шт,250А/3-2шт,200А/3-4шт,100А/3-3шт,огранич.пренапр.,трансформатор тока200/5-6шт,счетчик3ф"Бас"САЧУ-Э704-2шт	шт	1,00	154369,46	--	154369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	ТЦЕНА	Щит распределительный ГРШС-1,комплектуется;вводный автомат3-ф на400А;отходящие;250А/3-4шт,100А/3-2шт,огранич.пренапр.	шт	1,00	57368,94	--	57369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	ТЦЕНА	Щит распределительный ГРШС-2,комплектуется;вводный автомат3-ф на400А;отходящие;250А/3-3шт,100А/3-5шт,огранич.пренапр.	шт	1,00	64117,83	--	64118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	ТЦЕНА	Щит распределительный ГРШО,комплектуется;вводный автомат3-ф на200А;отходящие;63/3-5шт,огранич.	шт	1,00	33860,13	--	33860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пренапр.								
296.	С151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	шт	1,00	12400,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩВ-2	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩС-1,2,3	шт	3,00	18600,00	--	55800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	ТЦЕНА	Шкаф навесной ЩС-4,комплектуется;вводный автомат3-ф на250/3А;отходящие;100А/3-3шт,50А/3-3шт,16/1-4шт,огранич.пренапр.	шт	1,00	30945,62	--	30946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	ТЦЕНА	Шкаф навесной ЩС-5,комплектуется;вводный автомат3-ф на250/3А;отходящие;100А/3-3шт,16А/3-4шт,16/1-4шт,огранич.пренапр.	шт	1,00	30943,52	--	30944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩС6-ЩС16	шт	11,00	18600,00	--	204600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	ТЦЕНА	Шкаф навесной ЩС-17,комплектуется;вводный автомат3-ф на250/3А;отходящие;100А/3-2шт,63/3-3шт,32А/3-3шт,16/1-2шт,огранич.пренапр.	шт	1,00	27194,49	--	27194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	175,00	62,70	0,20	10972	35	0,34	60
					57,80	0,10	10115	18	0,00	0
304.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	25,00	226,00	--	5650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	150,00	171,00	--	25650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	130,00	64,00	1,00	8320	130	0,36	47
					58,50	0,20	7605	26	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	30,00	126,00	--	3780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	шт	100,00	90,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	20,00	134,80	3,60	2696	72	0,68	14
					115,00	0,20	2300	4	0,00	0
310.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	20,00	215,00	--	4300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,17	16300,00	--	2852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	300,00	92,40	--	27720	--	0,50	150
					90,00	--	27000	--	--	--
313.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,30	60400,00	--	18120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции	шт	30,00	782,90	17,90	23487	537	3,00	90
					387,00	2,30	11610	69	0,01	0
315.	С151802-29	Пускатель магнитный	шт	10,00	19200,00	--	192000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	С151802-24	Пускатель магнитный без таплового реле	шт	20,00	2830,00	--	56600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	20,00	862,00	28,00	17240	560	2,00	40
					340,00	4,50	6800	90	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318.	С151801-7 1	Автоматический выключатель	шт	20,00	2420,00 ---	-- --	48400 ---	-- --	-- ---	-- --
319.	Ц0108-147 -4	Прокладка кабеля	м	2660,00	46,70 33,50	8,50 1,70	124222 89110	22610 4522	0,21 0,01	559 26
320.	Ц0108-147 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	м	100,00	57,30 40,50	11,70 2,40	5730 4050	1170 240	0,26 0,01	26 1
321.	Ц0108-147 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 13 кг	м	50,00	78,10 51,50	21,40 4,60	3905 2575	1070 230	0,33 0,03	17 1
322.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,06	28900,00 ---	-- --	1734 ---	-- --	-- ---	-- --
323.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,95	52100,00 ---	-- --	49495 ---	-- --	-- ---	-- --
324.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,50	60500,00 ---	-- --	30250 ---	-- --	-- ---	-- --
325.	С151601-4 04	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х5+ 1х50 мм2	1000м	0,05	3487800,00 ---	-- --	174390 ---	-- --	-- ---	-- --
326.	С151601-4 00	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х50+1х25 мм2	1000м	0,10	1574400,00 ---	-- --	157440 ---	-- --	-- ---	-- --
327.	С151601-1 13	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение4х1,5 мм2	1000м	0,15	63100,00 ---	-- --	9465 ---	-- --	-- ---	-- --
328.	С151601-1 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,25	64100,00 ---	-- --	16025 ---	-- --	-- ---	-- --
329.	С151601-1 24	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х6 и 5х4 мм2	1000м	0,10	249800,00 ---	-- --	24980 ---	-- --	-- ---	-- --
330.	С151601-3	Кабели силовые с	1000м	0,30	1172400,00	--	351720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	64	поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение5х25 мм2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
331.	С151601-362	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 5х16 мм2	1000м	0,15	748800,00 -------- --	-- -------- --	112320 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
332.	С151601-360	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 5х10 мм2	1000м	0,20	494300,00 -------- --	-- -------- --	98860 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
333.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2500,00	34,20 -------- 23,20	1,20 -------- 0,20	85500 -------- 58000	3000 -------- 500	0,14 -------- 0,00	350 -------- 3
334.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	740,00	147,30 -------- 49,50	73,00 -------- 18,30	109002 -------- 36630	54020 -------- 13542	0,29 -------- 0,11	215 -------- 79
335.	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 70 мм	м	45,00	180,30 -------- 57,40	91,60 -------- 23,00	8114 -------- 2583	4122 -------- 1035	0,33 -------- 0,13	15 -------- 6
336.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	250,00	777,00 -------- --	-- -------- --	194250 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
337.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	25,00	999,00 -------- --	-- -------- --	24975 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
338.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	40,00	1420,00 -------- --	-- -------- --	56800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
339.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	9,00	2130,00 -------- --	-- -------- --	19170 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
340.	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 70 мм	10м	4,50	2590,00 -------- --	-- -------- --	11655 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
341.	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,	м	200,00	199,40 --------	120,00 --------	39880 --------	24000 --------	0,32 --------	64 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длина 2 м			51,80	33,30	10360	6660	0,19	39
342.	С151803-15	Короба перфорированные	шт	204,00	2340,00	--	477360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	300,00	71,50	5,70	21450	1710	0,24	72
					43,70	1,00	13110	300	0,01	2
344.	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	шт	400,00	4,80	1,00	1920	400	0,02	8
					3,40	0,50	1360	200	0,00	1
345.	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок	1000шт	0,30	70800,00	--	21240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип К1161Ц УТ1,5	1000шт	0,40	57200,00	--	22880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	60,00	8,50	0,10	510	6	0,05	3
					7,30	--	438	--	--	--
348.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1600,00	10,60	0,10	16960	160	0,06	96
					8,80	0,10	14080	160	0,00	1
349.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	250,00	14,60	0,20	3650	50	0,07	18
					11,80	0,10	2950	25	0,00	0
350.	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	100,00	19,60	0,50	1960	50	0,10	10
					16,40	0,10	1640	10	0,00	0
351.	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	200,00	27,00	0,80	5400	160	0,13	26
					20,90	0,20	4180	40	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	400,00	88,90	3,10	35560	1240	0,16	64
					27,90	0,30	11160	120	0,00	1
353.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	200,00	107,30	3,50	21460	700	0,18	36
					32,40	0,40	6480	80	0,00	0
354.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	30,00	330,10	24,10	9903	723	0,70	21
					116,00	2,50	3480	75	0,01	0
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование								3935166
		Раздел: Электрососвещение								
355.	Ц0108-599 -12	Щиток распределительный	шт	8,00	1228,10	10,10	9825	81	3,00	24
					509,00	2,30	4072	18	0,01	0
356.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	90,00	501,20	13,20	45108	1188	1,00	90
					227,00	2,30	20430	207	0,01	1
357.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	11,00	862,00	28,00	9482	308	2,00	22
					340,00	4,50	3740	49	0,03	0
358.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	компл	8,00	9028,00	5815,00	72224	46520	12,00	96
					2138,00	1367,98	17104	10944	7,93	63
359.	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип Що-1	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	С151803-156	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩО-2,ШО-4,ШО-7,ШО-8	шт	4,00	11000,00	--	44000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩО-3,ШО-3,ШО-6	шт	3,00	18600,00	--	55800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,18	16300,00	--	2934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	10,00	228,80	13,20	2288	132	1,00	10
					205,00	2,30	2050	23	0,01	0
364.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	10,00	4720,00	--	47200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	5050,00	34,20	1,20	172710	6060	0,14	707
					23,20	0,20	117160	1010	0,00	6
366.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	45,00	147,30	73,00	6629	3285	0,29	13
					49,50	18,30	2228	823	0,11	5
367.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	515,10	777,00	--	400233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	4,59	999,00	--	4585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	200,00	8,50	0,10	1700	20	0,05	10
					7,30	--	1460	--	--	--
370.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	4300,00	10,60	0,10	45580	430	0,06	258
					8,80	0,10	37840	430	0,00	2
371.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	800,00	14,60	0,20	11680	160	0,07	56
					11,80	0,10	9440	80	0,00	0
372.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	50,00	19,60	0,50	980	25	0,10	5
					16,40	0,10	820	5	0,00	0
373.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,20	28900,00	--	5780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,30	52100,00 ---	-- --	171930 ---	-- --	-- ---	-- ---
375.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,80	60500,00 ---	-- --	48400 ---	-- --	-- ---	-- ---
376.	С151601-113	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение4х1,5 мм2	1000м	1,00	63100,00 ---	-- --	63100 ---	-- --	-- ---	-- ---
377.	С151601-124	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х6 и 5х4 мм2	1000м	0,05	249800,00 ---	-- --	12490 ---	-- --	-- ---	-- ---
378.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	500,00	92,40 ---	-- --	46200 ---	-- --	0,50 ---	250 ---
379.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты1Р31,типУ198УХЛ3	1000шт	0,50	60400,00 ---	-- --	30200 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Электрососвещение								1325957
		Раздел: СистемаП1								
380.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	1,00	4730,00 ---	-- --	4730 ---	-- --	-- ---	-- ---
381.	С131306-30	Клапаны огнезадерживающий	шт	1,00	157600,00 ---	-- --	157600 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: СистемаП1								162330
		Раздел: СистемаВ1								
382.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	1,00	4730,00 ---	-- --	4730 ---	-- --	-- ---	-- ---
383.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	3,00	4730,00 ---	-- --	14190 ---	-- --	-- ---	-- ---
384.	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или	шт	2,00	6330,00 ---	-- --	12660 ---	-- --	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200x200 мм								
		Итого по разделу: СистемаВ1								31580
		Раздел: СистемаВ3								
385.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СистемаВ3								4730
		Раздел: СистемаВ9								
386.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СистемаВ9								4730
		Раздел: СистемаВ10								
387.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СистемаВ10								4730
		Раздел: СистемаВ11								
388.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	1,00	4730,00	--	4730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СистемаВ11								4730
		Раздел: СистемаВ12								
389.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	3,00	4730,00	--	14190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СистемаВ12								14190
		Раздел: СистемаВ14								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	2,00	4730,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СистемаВ14								9460
		Раздел: СистемаВ15								
391.	С131306-6	Заслонки воздушные	шт	2,00	4730,00	--	9460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СистемаВ15								9460
		Раздел: СистемаВЕ7								
392.	С131301-6	Вентиляторы канальные	компл	16,00	10800,00	--	172800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	С131301-12	Вентиляторы крышные	компл	6,00	16400,00	--	98400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	С131301-5	Вентиляторы радиальныеВР-86-77№4 с электродвигателем АИР71В2,N 1,1кВт,п	компл	2,00	116600,00	--	233200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
395.	С131307-45	Воздушная тепловая завеса	шт	48,00	24500,00	--	1176000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	С131308-3	Приточная установкаVS-21-R-H/SE+автоматика и опциональное оснащение	шт	2,00	500900,00	--	1001800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СистемаВЕ7								2682200
		Раздел: Теплоснабжение калориферов								
397.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	367,00	--	1468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
398.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3,00	656,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру	шт	3,00	10400,00	--	31200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм			--	--	--	--	--	--
400.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	458,00 ---	-- --	2748 ---	-- --	-- --	-- --
401.	С131001-8	Регулирующий клапан25ч943НЖдиам.50	шт	1,00	112500,00 ---	-- --	112500 ---	-- --	-- --	-- --
402.	С131001-9	Регулирующий клапан25ч943НЖдиам.15с электромеханизмом	шт	1,00	90200,00 ---	-- --	90200 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Теплоснабжение калориферов								240084
		Раздел: Отопление. Теплоснабжение								
403.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	367,00 ---	-- --	1468 ---	-- --	-- --	-- --
404.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	656,00 ---	-- --	656 ---	-- --	-- --	-- --
405.	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1120,00 ---	-- --	1120 ---	-- --	-- --	-- --
406.	С130903-18	Клапан балансировочныйMCV-Vд32мм	шт	6,00	4310,00 ---	-- --	25860 ---	-- --	-- --	-- --
407.	С130903-19	Клапан балансировочныйMCV-Vд50мм	шт	6,00	5430,00 ---	-- --	32580 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление. Теплоснабжение								61684
		Раздел: Узел управления								
408.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352,00 ---	-- --	2112 ---	-- --	-- --	-- --
409.	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	284,00 ---	-- --	568 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410.	С130902-1 1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00 ---	-- --	20800 ---	-- --	-- --	-- --
411.	С130904-6 6	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	2580,00 ---	-- --	5160 ---	-- --	-- --	-- --
412.	С130904-7 1	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	8,00	4950,00 ---	-- --	39600 ---	-- --	-- --	-- --
413.	С131206-1	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 0,6 МПа /6 кгс/см2/ В-20	шт	6,00	1470,00 ---	-- --	8820 ---	-- --	-- --	-- --
414.	С131402-6	Регуляторы давления РДСГ2-1,2	шт	1,00	333,00 ---	-- --	333 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Узел управления								77393
		Раздел: Арматура ==========								
415.	С130901-3 7	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	401,00 ---	-- --	1604 ---	-- --	-- --	-- --
416.	С130901-4 0	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	699,00 ---	-- --	699 ---	-- --	-- --	-- --
417.	С130901-4 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды , Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1030,00 ---	-- --	1030 ---	-- --	-- --	-- --
418.	С130903-1 8	Клапан балансировочныйMCV-Vд32мм	шт	1,00	4310,00 ---	-- --	4310 ---	-- --	-- --	-- --
419.	С130903-1 9	Клапан балансировочныйMCV-Vд50мм	шт	1,00	5430,00 ---	-- --	5430 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Арматура								13073
		Раздел: Отделочные работы.Административное здание. Смета 10760 ==========								
420.	С12061-19	Двери входные из ПХВ профилей	м2	165,90	13000,00	--	2156700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные			--	--	--	--	--	--
421.	С12061-19 1	Двери металлопластиковые с фурнитурой: однопольные	м2	197,40	13000,00 --	-- --	2566200 --	-- --	-- --	-- --
422.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	794,00	1070,00 --	-- --	849580 --	-- --	-- --	-- --
423.	С12061-19 1	Двери грухие пластиковые с фурнитурой: однопольные	м2	42,00	13000,00 --	-- --	546000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отделочные работы.Административное здание. Смета 10760								6118480
		Раздел: Здание КПП								
424.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	143,70	1070,00 --	-- --	153759 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Здание КПП								153759
		ИТОГО:					34576958 4365967	989366 264207		25958 1547

Накладные расходы :

На монтажные работы	1133503
На общестроительные работы	2838363
На металломонтажные работы	134535
На сантехнические работы	525246
Всего накладных расходов:	4631647
Итого с накладными	39208605

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2328728
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41537333
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	42092703
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	42257257
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	42668642

3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	77794748
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1555895
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	79350643
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9522077
Итого с НДС	88 872 720

Принял:

Сдал:

1. Гл. инж. КПТВ нач-ник — Иванов О.В.

2. технадзор — Убенбергенов Б

3. Начальник МАП — Косенов Е.Р

4. Начальник эксплуатации КГПЗ — Батиев Р.Б

5. вед. специалист отдела бухгалтерия — Караева Л.Р.

Заказчик КГП «Алматыэлектротранс» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор:№100 о государственных закупках работ от15.09.2010г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт троллейбусного прака№2

Наименование обьекта: Капитальный ремонт троллейбусного прака№2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 15010 Устройство кровли								
1.	E0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	55,80	29617,66	397,66	1652666	22190	44,85	2503
					8073,00	149,06	450473	8318	0,74	41
2.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	41,42	21898,02	417,85	907016	17307	25,41	1053
					3907,13	157,50	161833	6524	0,78	32
3.	E0110-51-1	Огнезащита дерев.констр.кровли	м3	97,22	599,34	35,14	58267	3416	0,90	87
					142,31	13,23	13836	1286	0,07	6
4.	E0112-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	780,00	234,30	1,49	182756	1160	0,18	139
					31,05	0,56	24219	439	0,00	2
5.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из параизоляционной пленки "Ютафол"	м2	3920,00	44,54	1,49	174587	5831	0,18	699
					31,05	0,56	121716	2205	0,00	11
6.	C11011-50-4	Пленка гидроизоляционная "Ютафол"	м2	3920,00	164,00	--	642880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	780,00	201,26	5,90	156980	4602	0,46	361
					81,51	2,23	63579	1736	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	м3	117,00	2890,00	--	338130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	4463,00	128,68	42,80	574285	191038	0,36	1627
					58,74	10,56	262166	47140	0,04	168
10.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	4463,00	1190,00	--	5310970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0108-16-12	Кладка участков стен	м3	7,28	2242,29	254,19	16324	1850	6,09	44
					1066,05	95,63	7761	696	0,46	3
12.	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса вентиляционных решеток	м3	0,09	13141,48	409,16	1228	38	23,11	2
					3570,75	154,69	334	14	0,75	0
13.	Е0109-36-3	Установка металической сетки	м2	18,62	131,79	5,35	2454	100	0,55	10
					93,15	2,03	1734	38	0,01	0
14.	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволки диаметром 1,6 мм	м2	18,62	385,00	--	7169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-26-1	Монтаж каркасов фонарей	т	1,92	16049,05	10678,75	30814	20503	24,73	47
					4424,63	2622,39	8495	5035	8,78	17
16.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,92	172800,00	--	331776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,68	22,68	0,06	1263	3	0,03	2
					6,68	0,03	372	1	0,00	0
18.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	55,68	275,48	0,13	15339	7	0,03	2
					6,26	0,05	348	3	0,00	0
19.	Е0109-27-4	Обшивка плитами OSB	м2	540,80	445,68	230,33	241025	124565	1,16	628
					209,59	60,56	113345	32752	0,21	115
20.	С11011-458	Стоимость плит	м2	540,80	1610,00	--	870688	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-37-1	Облицовка фронтонов сайдингом	м2	212,80	832,70	9,39	177198	1999	3,96	843
					661,51	2,55	140770	542	0,01	3
22.	С11011-11-66	Стоимость сайдинга	м2	217,06	778,00	--	168870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	542,84	547,69	3,11	297310	1690	0,07	37
					11,13	1,15	6043	624	0,01	3
24.	Е0110-7-3	Обшивка фонарей сендвич-панелями	м2	504,00	560,66	5,40	282573	2722	0,87	436
					139,72	2,05	70421	1033	0,01	5
25.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	3920,00	164,33	2,55	644174	9996	0,20	768
					28,78	0,41	112818	1607	0,01	20
		Итого по разделу: Смета 15010 Устройство кровли								13086741
		Раздел: Здание склада								
26.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	-13,70	27,10	--	-371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С010333-А30-1	Перевозка строительного мусора на расстояние 30 км	т	-13,70	181,69	--	-2489	--	0,85	-12
					40,57	--	-556	--	--	--
		Итого по разделу: Здание склада								-2860
		Раздел: Смета 15030 Наружное освещение								
28.	У65-35-1	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором двухфидерные нереверсивные Я5114-2474УХЛ4-24	устр-во	1,00	4188,41	405,16	4188	405	14,95	15
					2302,64	88,55	2303	89	0,50	1
29.	С151803-158	Ящик управления нереверсивный двухфидерный Я5114-2474УХЛ4-24	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель	м	1965,00	59,59	28,88	117094	56739	0,15	294
					25,41	6,88	49940	13510	0,04	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2								
31.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	260,00	9,62	0,13	2501	32	0,06	15
					8,39	--	2183	--	--	--
32.	С151601-1 40	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	330600,00	--	82650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151601-1 72	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	1,72	435500,00	--	746882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	260,00	126,77	61,13	32959	15893	0,25	66
					45,54	15,25	11840	3965	0,09	23
35.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	26,00	777,00	--	20202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0133-204 -1	Установка опор	опора	10,00	5155,07	2289,25	51551	22893	13,80	138
					2274,41	781,26	22744	7813	2,92	29
37.	СУ65-35-1	Опора ОТ-1-10 с кронштейнами	шт	10,00	80000,00	--	800000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-596 -1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	шт	10,00	750,95	29,50	7510	295	1,81	18
					302,45	5,25	3024	53	0,03	0
39.	С151703-1 8	Прожектор типа Ж001-250-01-УХЛ1	шт	10,00	16100,00	--	161000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151706-6 8	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-127-500	шт	10,00	818,00	--	8180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 15030 Наружное освещение								2053318

Раздел: Смета 15040 Отопление и вентиляция. Вентиляция Система П1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	29,00	1939,50	14,88	56246	432	1,98	57
					318,83	4,95	9246	144	0,02	1
42.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,00	1936,10	11,81	11617	71	1,29	8
					207,41	3,94	1244	24	0,02	0
43.	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм на высоте от пола свыше 3 до 5 м	м2	285,00	1706,93	11,33	486475	3230	0,88	250
					141,75	3,78	40397	1076	0,02	5
44.	Е0120-4-21	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм	м2	17,60	1852,89	13,51	32611	238	0,74	13
					118,69	4,50	2089	79	0,02	0
45.	Е0120-4-21	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм	м2	8,80	1852,89	13,51	16305	119	0,74	7
					118,69	4,50	1045	40	0,02	0
46.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	158,26	1902,97	18,51	301164	2929	2,16	342
					347,24	6,16	54955	975	0,03	5
47.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	122,35	1972,97	18,51	241393	2264	2,16	264
					347,24	6,16	42485	754	0,03	4
48.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	69,24	1939,50	14,88	134285	1030	1,98	137
					318,83	4,95	22075	343	0,02	2
49.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	2,60	1040,00	--	2704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	76,00	344,20	22,54	26159	1713	1,23	94
					204,41	8,44	15535	641	0,04	3
51.	Е0120-14-	Установка заслонок воздушных или	шт	1,00	653,17	32,39	653	32	2,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 800 мм			--- 403,65	--- 11,25	--- 404	--- 11	--- 0,05	--- 0
52.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	909,94 --- 771,08	17,37 --- 5,63	910 --- 771	17 --- 6	4,62 --- 0,03	5 --- 0
		Итого по разделу: Смета 15040 Отопление и вентиляция. Вентиляция Система П1								1310522
		Раздел: Система В1								
53.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1939,50 --- 318,83	14,88 --- 4,95	9310 --- 1530	71 --- 24	1,98 --- 0,02	9 --- 0
54.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12,00	2012,49 --- 276,22	12,87 --- 4,27	24150 --- 3315	154 --- 51	1,71 --- 0,02	21 --- 0
55.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	274,58 --- 201,82	7,51 --- 2,81	275 --- 202	8 --- 3	1,22 --- 0,01	1 --- 0
56.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	3,00	324,09 --- 227,70	7,51 --- 2,81	972 --- 683	23 --- 8	1,36 --- 0,01	4 --- 0
57.	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	2,00	282,57 --- 194,06	7,51 --- 2,81	565 --- 388	15 --- 6	1,18 --- 0,01	2 --- 0
58.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1,00	344,20 --- 204,41	22,54 --- 8,44	344 --- 204	23 --- 8	1,23 --- 0,04	1 --- 0
		Итого по разделу: Система В1								35616
		Раздел: Система В2								
59.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	4,80	1972,97 --- 347,24	18,51 --- 6,16	9470 --- 1667	89 --- 30	2,16 --- 0,03	10 --- 0
60.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	1,60	1939,50	14,88	3103	24	1,98	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			318,83	4,95	510	8	0,02	0
61.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,06	1040,00 --	-- --	62 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	344,20 204,41	22,54 8,44	688 409	45 17	1,23 0,04	2 0
63.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1159,76 93,15	9,86 2,81	1160 93	10 3	0,56 0,01	1 0
		Итого по разделу: Система В2								14484
		Раздел: Система В3								
64.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	7,20	1972,97 347,24	18,51 6,16	14205 2500	133 44	2,16 0,03	16 0
65.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	274,58 201,82	7,51 2,81	275 202	8 3	1,22 0,01	1 0
66.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	5,00	344,20 204,41	22,54 8,44	1721 1022	113 42	1,23 0,04	6 0
67.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1159,76 93,15	9,86 2,81	1160 93	10 3	0,56 0,01	1 0
		Итого по разделу: Система В3								17361
		Раздел: Система В7								
68.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	0,60	1972,97 347,24	18,51 6,16	1184 208	11 4	2,16 0,03	1 0
69.	Е0120-12-	Установка решеток жалюзийных	шт	1,00	344,20	22,54	344	23	1,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм			204,41	8,44	204	8	0,04	0
		Итого по разделу: Система В7								1528
		Раздел: Система В9								
70.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,60	1939,50	14,88	3103	24	1,98	3
					318,83	4,95	510	8	0,02	0
71.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	274,58	7,51	275	8	1,22	1
					201,82	2,81	202	3	0,01	0
72.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1159,76	9,86	1160	10	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
		Итого по разделу: Система В9								4538
		Раздел: Система В10								
73.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,60	1939,50	14,88	3103	24	1,98	3
					318,83	4,95	510	8	0,02	0
74.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,03	1040,00	--	31	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	274,58	7,51	275	8	1,22	1
					201,82	2,81	202	3	0,01	0
76.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1159,76	9,86	1160	10	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
		Итого по разделу: Система В10								4569
		Раздел: Система В11								
77.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной	м2	3,20	1939,50	14,88	6206	48	1,98	6
					318,83	4,95	1020	16	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 мм								
78.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	1,00	274,58	7,51	275	8	1,22	1
					201,82	2,81	202	3	0,01	0
79.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1159,76	9,86	1160	10	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
		Итого по разделу: Система В11								7641
		Раздел: Система В12								
80.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,00	1939,50	14,88	27153	208	1,98	28
					318,83	4,95	4464	69	0,02	0
81.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	3,00	274,58	7,51	824	23	1,22	4
					201,82	2,81	605	8	0,01	0
82.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	11,00	344,20	22,54	3786	248	1,23	14
					204,41	8,44	2249	93	0,04	0
83.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	13,00	344,20	22,54	4475	293	1,23	16
					204,41	8,44	2657	110	0,04	0
		Итого по разделу: Система В12								36238
		Раздел: Система В13								
84.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	10,80	1972,97	18,51	21308	200	2,16	23
					347,24	6,16	3750	67	0,03	0
85.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1159,76	9,86	1160	10	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
86.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	4,00	344,20	22,54	1377	90	1,23	5
					204,41	8,44	818	34	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Система В13								23845
		Раздел: Система В14								
87.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	3,60	1972,97	18,51	7103	67	2,16	8
					347,24	6,16	1250	22	0,03	0
88.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	16,00	1939,50	14,88	31032	238	1,98	32
					318,83	4,95	5101	79	0,02	0
89.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	11,00	344,20	22,54	3786	248	1,23	14
					204,41	8,44	2249	93	0,04	0
90.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1159,76	9,86	1160	10	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
91.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2,00	274,58	7,51	549	15	1,22	2
					201,82	2,81	404	6	0,01	0
		Итого по разделу: Система В14								43630
		Раздел: Система В15								
92.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1939,50	14,88	7758	60	1,98	8
					318,83	4,95	1275	20	0,02	0
93.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1159,76	9,86	1160	10	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
94.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	2,00	274,58	7,51	549	15	1,22	2
					201,82	2,81	404	6	0,01	0
		Итого по разделу: Система В15								9467
		Раздел: Система В16-В21								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	7,54	1682,49	12,87	12679	97	1,71	13
					276,22	4,27	2082	32	0,02	0
96.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,10	1040,00	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система В16-В21								12783
		Раздел: Система В22, В24								
97.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	134,74	1729,50	14,88	233033	2005	1,98	267
					318,83	4,95	42959	667	0,02	3
98.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	34,00	344,20	22,54	11703	766	1,23	42
					204,41	8,44	6950	287	0,04	1
		Итого по разделу: Система В22, В24								244736
		Раздел: Система В23								
99.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	35,28	1729,50	14,88	61013	525	1,98	70
					318,83	4,95	11248	175	0,02	1
100.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1159,76	9,86	1160	10	0,56	1
					93,15	2,81	93	3	0,01	0
101.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	12,00	344,20	22,54	4130	270	1,23	15
					204,41	8,44	2453	101	0,04	0
		Итого по разделу: Система В23								66303
		Раздел: Система ВЕ1,ВЕ2								
102.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1972,97	18,51	9470	89	2,16	10
					347,24	6,16	1667	30	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	4,00	344,20	22,54	1377	90	1,23	5
					204,41	8,44	818	34	0,04	0
104.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2,00	1159,76	9,86	2320	20	0,56	1
					93,15	2,81	186	6	0,01	0
		Итого по разделу: Система ВЕ1,ВЕ2								13167
		Раздел: Система ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ8								
105.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9,00	1972,97	18,51	17757	167	2,16	19
					347,24	6,16	3125	55	0,03	0
106.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	5,00	344,20	22,54	1721	113	1,23	6
					204,41	8,44	1022	42	0,04	0
107.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	5,00	1159,76	9,86	5799	49	0,56	3
					93,15	2,81	466	14	0,01	0
		Итого по разделу: Система ВЕ3,ВЕ4,ВЕ5,ВЕ6,ВЕ8								25277
		Раздел: Система ВЕ7								
108.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,60	1939,50	14,88	3103	24	1,98	3
					318,83	4,95	510	8	0,02	0
109.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	1,00	1658,69	17,37	1659	17	0,89	1
					150,07	5,63	150	6	0,03	0
110.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм на высоте от пола свыше 8 до 10 м	м2	2,80	2012,49	12,87	5635	36	1,71	5
					276,22	4,27	773	12	0,02	0
111.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,14	1040,00	--	146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	2,00	379,20	22,54	758	45	1,23	2
					204,41	8,44	409	17	0,04	0
113.	Е0121-27-1	Установка канальных вентиляторов	шт	16,00	272,46	144,77	4359	2316	0,67	11
					116,44	51,20	1863	819	0,25	4
114.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов крышных	шт	6,00	787,70	39,91	4726	239	4,20	25
					747,79	14,06	4487	84	0,06	0
115.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	2,00	1966,90	129,10	3934	258	9,50	19
					1557,67	42,19	3115	84	0,21	0
116.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,47	1404,08	9,86	667	5	6,61	3
					1063,46	2,81	505	1	0,01	0
117.	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,47	2070,00	--	983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	48,00	1814,05	325,33	87075	15616	8,63	414
					1399,84	106,88	67192	5130	0,53	25
119.	Е0120-42-1	Монтаж приточных установок	шт	2,00	10380,79	1416,79	20762	2834	46,12	92
					7762,50	472,50	15525	945	2,30	5

Итого по разделу: Система ВЕ7 133806

Раздел:
Изоляционные работы

==========

120.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов рулонным материалом K-FLEX	м2	23,40	250,71	130,51	5867	3054	0,68	16
					115,92	43,60	2713	1020	0,21	5
121.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов рулонным материалом K-FLEX	м2	23,87	293,07	130,51	6995	3115	0,68	16
					115,92	43,60	2767	1041	0,21	5
122.	С11031-568	Клей K-FlEX, тип К 414	л	2,92	1100,00	--	3218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Изоляционные работы 16079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теплоснабжение калориферов								
123.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	482,35	5,89	4823	59	0,39	4
					68,83	1,97	688	20	0,01	0
124.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	145,00	1268,78	29,25	183973	4242	0,83	121
					150,07	9,74	21761	1412	0,05	7
125.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	12,59	--	126	--	0,06	1
					12,29	--	123	--	--	--
126.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	145,00	12,73	--	1846	--	0,06	8
					12,29	--	1783	--	--	--
127.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	10,00	995,72	126,76	9957	1268	2,99	30
					514,91	42,19	5149	422	0,20	2
128.	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	1,00	668,43	65,73	668	66	4,31	4
					598,00	14,12	598	14	0,08	0
129.	Ц0112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	шт	1,00	854,79	138,53	855	139	4,31	4
					711,56	28,12	712	28	0,16	0
		Итого по разделу: Теплоснабжение калориферов								202249
		Раздел: Изоляционные работы								
130.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,72	22,69	0,07	1196	4	0,03	2
					6,68	0,03	352	1	0,00	0
131.	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диам.до 76	м	10,00	65,50	5,21	655	52	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм изоляционными трубками K-FLEX			---	---	---	---	---	---
					38,81	1,69	388	17	0,01	0
132.	Е0126-2-2	Изоляция трубопроводов диам.108 мм изоляционными трубками K-FLEX	м	145,00	77,25	7,18	11201	1042	0,29	42
					---	---	---	---	---	---
					46,58	2,25	6753	326	0,01	2
133.	С11031-12 6	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	10,20	163,00	--	1663	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
134.	С11031-13 1	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 108 мм, толщина изоляции 9 мм	м	147,90	596,20	--	88178	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								102893
		Раздел: Отопление								
135.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	71,00	218,42	--	15508	--	1,15	82
					---	---	---	---	---	---
					188,89	--	13411	--	--	--
136.	С131205-5	Терморегулятор с клапаном RTD-N д.15	шт	71,00	541,00	--	38411	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1086,00	12,59	--	13677	--	0,06	63
					---	---	---	---	---	---
					12,29	--	13351	--	--	--
138.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	15,00	12,73	--	191	--	0,06	1
					---	---	---	---	---	---
					12,29	--	184	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								67786
		Раздел: Теплоснабжение								
139.	Е0120-34-	Установка агрегатов	шт	8,00	1814,05	325,33	14512	2603	8,63	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	воздушно-отопительных массой до 0,25 т			1399,84	106,88	11199	855	0,53	4
140.	С131205-5	Агрегат воздушно-отопит.АО2-6,3-01Уз	шт	8,00	46527,33 --	-- --	372219 --	-- --	-- --	-- --
141.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	527,29 292,39	54,92 19,69	1055 585	110 39	1,69 0,09	3 0
142.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	437,00	12,59 12,29	-- --	5503 5372	-- --	0,06 --	25 --
		Итого по разделу: Теплоснабжение								393289
		Раздел: Узел управления								
143.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	9,00	865,56 46,58	2,35 --	7790 419	21 --	0,25 --	2 --
144.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	71,10 62,10	-- --	427 373	-- --	0,36 --	2 --
145.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	65,50 25,88	-- --	131 52	-- --	0,14 --	0 --
146.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,00	25245,17 721,91	218,76 73,12	50490 1444	438 146	4,12 0,35	8 1
147.	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	9476,38 1394,66	96,71 30,94	18953 2789	193 62	7,89 0,16	16 0
148.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	21,00	527,29 292,39	54,92 19,69	11073 6140	1153 413	1,69 0,09	36 2
		Итого по разделу: Узел управления								88864
		Раздел: Арматура								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	527,29	54,92	4218	439	1,69	14
					292,39	19,69	2339	157	0,09	1
		Итого по разделу: Арматура								4218
		Раздел: Изоляционные работы								
150.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	289,54	22,69	0,07	6569	20	0,03	10
					6,68	0,03	1935	7	0,00	0
151.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	92,59	275,49	0,14	25508	13	0,03	3
					6,26	0,05	579	5	0,00	0
152.	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диам.76 мм изоляционными трубками K-FLEX	м	1017,00	65,50	5,21	66613	5301	0,24	246
					38,81	1,69	39472	1716	0,01	9
153.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	198,90	108,00	--	21481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	318,24	136,00	--	43281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	183,60	163,00	--	29927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	321,30	271,00	--	87072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	15,30	475,00	--	7268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								287719
		Раздел: Отопление КПП								
158.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	165,00	12,59	--	2078	--	0,06	10
					12,29	--	2028	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление КПП								2078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 15050 Благоустройство								
159.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	16494,00	874,10	30,47	14417410	502651	1,20	19841
					192,02	11,47	3167104	189269	0,04	726
160.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	4976,00	40,85	36,33	203267	180753	0,01	53
					1,18	12,83	5894	63817	0,06	312
161.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	746,40	885,73	92,19	661108	68812	0,17	124
					24,59	14,59	18352	10887	0,05	38
162.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	4976,00	276,31	41,60	1374929	207012	0,04	189
					5,75	14,36	28612	71447	0,05	251
163.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	4976,00	29,25	19,19	145550	95486	0,04	192
					6,83	6,33	33991	31473	0,02	110
164.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	4976,00	29,25	19,19	145550	95486	0,04	192
					6,83	6,33	33991	31473	0,02	110
165.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300 мм при других видах покрытий	м	400,00	453,92	8,29	181568	3315	0,80	321
					124,98	2,20	49993	878	0,01	3
166.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	17,20	26700,00	--	459240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0107-49-1	Разборка ограждения из железобетонных плит	шт	-80,00	1098,95	657,95	-87916	-52636	1,99	-159
					441,00	235,74	-35280	-18860	1,01	-80
168.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	1999,00	16,82	--	33632	--	0,12	234
					16,82	--	33632	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1999,00	20,24	--	40463	--	0,06	121
					9,44	--	18874	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 15050 Благоустройство								17574800
		Раздел: Ограждение								
		==========								
170.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	27,00	6516,58	389,15	175948	10507	3,24	88
					507,15	147,01	13693	3969	0,72	19
171.	Е0108-8-3	Кладка столбов	м3	27,00	2910,33	457,36	78579	12349	7,66	207
					1327,39	171,56	35839	4632	0,84	23
		Итого по разделу: Ограждение								254527
		Раздел: Благоустройство фасадной части								
		==========								
172.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	1131,90	23,31	--	26385	--	0,15	168
					23,31	--	26385	--	--	--
173.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х300 мм при других видах покрытий	м	44,00	453,92	8,29	19972	365	0,80	35
					124,98	2,20	5499	97	0,01	0
174.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,89	26700,00	--	50516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	65,40	29,25	19,19	1913	1255	0,04	3
					6,83	6,33	447	414	0,02	1
176.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	1066,00	16,82	--	17935	--	0,12	125
					16,82	--	17935	--	--	--
177.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1066,00	20,24	--	21577	--	0,06	64
					9,44	--	10065	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1766,69	27,10	--	47877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1766,69	196,00	196,00	346271	346271	--	--
					--	39,20	--	69254	0,82	1454
		Итого по разделу: Благоустройство фасадной части								532448
		Раздел: Смета 15060 Отделочные работы . Административное здание								
180.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	165,90	446,86	128,16	74134	21262	1,03	172
					174,40	44,59	28933	7397	0,17	29
181.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	150,00	510,22	23,76	76533	3563	1,50	225
					250,39	7,73	37558	1160	0,04	6
182.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	150,00	10600,00	--	1590000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0111-17-2	Устройство покрытий мраморная крошка	м2	575,83	629,87	29,08	362697	16742	1,81	1040
					300,15	10,89	172835	6269	0,05	31
184.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	616,14	30,54	0,28	18818	169	0,12	74
					21,27	0,11	13108	69	0,00	0
185.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	424,64	1446,92	14,65	614418	6221	1,22	518
					197,43	5,49	83838	2330	0,03	11
186.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	454,36	260,82	0,40	118509	182	0,27	123
					47,87	0,14	21752	62	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	554,80	1339,85	3,70	743350	2053	0,22	121
					45,55	--	25272	--	0,01	3
188.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	593,64	111,76	0,57	66345	341	0,09	52
					13,85	0,22	8219	134	0,00	1
189.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	59,36	180,18	2,35	10696	140	0,54	32
					90,05	0,90	5345	53	0,00	0
190.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1022,73	1896,84	2,63	1939950	2685	2,30	2352
					382,95	0,99	391654	1010	0,00	5
191.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	1336,25	89,20	4,29	119189	5729	0,52	700
					84,79	1,64	113300	2188	0,01	11
192.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	789,43	122,50	4,92	96706	3888	0,64	502
					117,43	1,86	92700	1470	0,01	7
193.	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	5101,63	29,00	--	147947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2550,82	37,00	--	94380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2672,49	285,16	2,63	762086	7015	0,45	1199
					74,78	0,99	199861	2639	0,00	13
196.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	789,43	304,08	2,91	240048	2299	0,56	445
					93,41	1,10	73744	868	0,01	4
197.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1286,68	111,76	0,57	143801	740	0,09	113
					13,85	0,22	17815	290	0,00	1
198.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	128,67	180,18	2,35	23183	302	0,54	69
					90,05	0,90	11586	116	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	Е0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	м2	794,00	980,27	40,02	778334	31780	3,45	2739
					584,77	15,25	464311	12109	0,07	59
200.	Е0134-63-2	Устройство подвесных потолков "Армстронг"	м2	794,00	1312,38	80,64	1042029	64026	4,06	3223
					706,39	30,74	560872	24406	0,15	119
201.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	197,40	446,86	128,16	88210	25299	1,03	204
					174,40	44,59	34426	8802	0,17	34
		Итого по разделу: Смета 15060 Отделочные работы . Административное здание								9151366
		Раздел: Здание депо								
202.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	203,00	154,22	--	31306	--	1,12	227
					154,22	--	31306	--	--	--
203.	Е0109-25-1	Монтаж двутавра №20	т	5,67	5876,38	2525,02	33319	14317	16,21	92
					2613,38	628,04	14818	3561	2,24	13
204.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	5,67	154400,00	--	875448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	218,40	5733,91	175,31	1252286	38289	2,37	517
					408,82	63,20	89287	13803	0,27	60
206.	Спрайс-лист	Стоимость ворот секционных	шт	12,00	270317,46	--	3243810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	11,00	2453,16	419,80	26985	4618	5,22	57
					804,71	157,50	8852	1733	0,76	8
208.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	22,50	463,16	--	10421	--	3,22	72
					463,16	--	10421	--	--	--
209.	Е0111-17-2	Устройство покрытий мраморная крошка	м2	3041,00	629,87	29,08	1915432	88417	1,81	5491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					300,15	10,89	912756	33109	0,05	162
210.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	4632,03	207,55	2,50	961372	11599	0,65	3015
					107,64	0,34	498592	1563	0,05	245
211.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	4632,03	200,98	1,49	930943	6890	0,16	735
					25,62	0,56	118682	2606	0,00	13
212.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	3462,20	204,45	2,06	707854	7141	0,18	613
					28,21	0,79	97667	2726	0,00	13
213.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1619,47	239,76	2,45	388285	3965	0,70	1138
					125,23	0,56	202814	911	0,03	53
214.	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	3238,94	93,58	1,77	303106	5749	0,22	715
					34,94	0,68	113159	2186	0,00	11
215.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	222,00	1896,84	2,63	421097	583	2,30	511
					382,95	0,99	85015	219	0,00	1
216.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	19,26	5364,64	82,51	103323	1589	1,55	30
					225,11	31,16	4336	600	0,15	3
217.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	20,00	2453,16	419,80	49063	8396	5,22	104
					804,71	157,50	16094	3150	0,76	15
		Итого по разделу: Здание депо								11254049
		Раздел: Здание депо.Полы								
218.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	2175,00	302,69	16,79	658358	36513	0,52	1126
					76,59	6,30	166583	13702	0,03	67
219.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	2175,00	46,09	0,84	100235	1822	0,01	11
					0,72	0,31	1576	680	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	С12041-91	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	т	3,14	77800,00 ---	-- ---	244292 ---	-- ---	-- ---	-- ---
221.	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	864,00	583,00 406,64	34,56 5,74	503715 351337	29860 4959	2,38 0,03	2058 28
222.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	540,72	111,76 13,85	0,57 0,22	60431 7487	311 122	0,09 0,00	48 1
223.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	54,07	180,18 90,05	2,35 0,90	9743 4869	127 49	0,54 0,00	29 0
224.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	42,00	446,86 174,40	128,16 44,59	18768 7325	5383 1873	1,03 0,17	43 7
225.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	42,75	245,00 --	245,00 49,00	10474 --	10474 2095	-- 1,03	-- 44
		Итого по разделу: Здание депо.Полы								1606016
		Раздел: Наружная отделка административного здания и депо								
226.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	1247,00	104,31 19,69	2,06 0,79	130069 24551	2572 982	0,11 0,00	133 5
227.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	305,80	285,16 74,78	2,63 0,99	87202 22869	803 302	0,45 0,00	137 1
		Итого по разделу: Наружная отделка административного здания и депо								217271
		Раздел: Здание КПП								
228.	Е0111-39-	Устройство плинтусов из плиток	м	85,06	260,82	0,40	22187	34	0,27	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			---	---	---	---	---	---
					47,87	0,14	4072	12	0,00	0
229.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	67,50	1339,85	3,70	90440	250	0,22	15
					---	---	---	---	---	---
					45,55	--	3075	--	0,01	0
230.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	72,22	111,76	0,57	8072	42	0,09	6
					---	---	---	---	---	---
					13,85	0,22	1000	16	0,00	0
231.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	7,22	180,18	2,35	1301	17	0,54	4
					---	---	---	---	---	---
					90,05	0,90	650	7	0,00	0
232.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1389,70	285,16	2,63	396286	3648	0,45	623
					---	---	---	---	---	---
					74,78	0,99	103928	1372	0,00	7
233.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3,00	304,08	2,91	912	9	0,56	2
					---	---	---	---	---	---
					93,41	1,10	280	3	0,01	0
234.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	193,50	111,76	0,57	21626	111	0,09	17
					---	---	---	---	---	---
					13,85	0,22	2679	44	0,00	0
235.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	19,35	180,18	2,35	3486	45	0,54	10
					---	---	---	---	---	---
					90,05	0,90	1742	17	0,00	0
236.	Е0134-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из пресованных алюминиевых конструкций	м2	143,70	980,27	40,02	140865	5752	3,45	496
					---	---	---	---	---	---
					584,77	15,25	84032	2191	0,07	11
237.	Е0134-63-2	Устройство подвесных потолков "Армстронг"	м2	143,70	1312,38	80,64	188589	11588	4,06	583
					---	---	---	---	---	---
					706,39	30,74	101508	4417	0,15	22
		Итого по разделу: Здание КПП								873765
		Раздел: Здание КПП. Наружная отделка								
238.	Е0115-12-1	Облицовка поверхностей наружных стен фасада керамогранитными плитами	м2	67,90	1284,94	2,91	87247	198	6,09	414
					---	---	---	---	---	---
					1190,25	1,10	80818	75	0,01	0
239.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм	м2	67,90	1350,00	--	91665	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,60	285,16	2,63	3593	33	0,45	6
					74,78	0,99	942	12	0,00	0
241.	Е0109-27-4	Обшивка плитами OSB	м2	36,00	445,68	230,33	16045	8292	1,16	42
					209,59	60,56	7545	2180	0,21	8
242.	С11011-458	Стоимость плит	м2	36,00	1610,00	--	57960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0115-37-1	Облицовка фронтонов сайдингом	м2	36,00	832,70	9,39	29977	338	3,96	143
					661,51	2,55	23815	92	0,01	1
244.	Е0106-1-1	Устройство отмостки	м3	6,48	5364,64	82,51	34763	535	1,55	10
					225,11	31,16	1459	202	0,15	1

Итого по разделу: Здание КПП. Наружная отделка 321250

Раздел: Здание ТП
==========

245.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону известковым раствором, толщина слоя до 20 мм	м2	126,00	514,51	33,79	64828	4258	2,06	259
					347,96	5,62	43843	708	0,03	4
246.	Е0161-2-2	Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	126,00	158,24	16,89	19938	2128	0,48	60
					74,97	2,81	9446	354	0,02	2
247.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	70,30	17,19	2,02	1208	142	0,10	7
					15,17	0,16	1066	11	0,00	0
248.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	70,30	11,24	1,59	790	112	0,07	5
					9,65	0,27	678	19	0,00	0
249.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	70,30	164,33	2,55	11552	179	0,20	14
					28,78	0,41	2023	29	0,01	0
250.	Е0158-17-2	Устройство покрытия из листовой стали-скаты с настенными желобами	м2	70,30	638,11	1,03	44859	72	0,52	36
					83,66	0,16	5881	11	0,00	0
251.	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	м	18,00	624,52	1,27	11241	23	0,48	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					75,26	0,20	1355	4	0,00	0
252.	E0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	8,00	393,86	0,16	3151	1	0,35	3
					62,12	0,02	497	--	0,00	0
253.	E0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	м2	16,00	72,61	0,07	1162	1	0,18	3
					29,27	0,02	468	--	0,00	0
254.	E0109-27-4	Обшивка плитами OSB	м2	18,80	445,68	230,33	8379	4330	1,16	22
					209,59	60,56	3940	1139	0,21	4
255.	C11011-458	Стоимость плит	м2	18,80	1610,00	--	30268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	E0115-37-1	Облицовка фронтонов сайдингом	м2	18,80	832,70	9,39	15655	177	3,96	74
					661,51	2,55	12436	48	0,01	0
257.	E0112-8-2	Устройство обделок на кровлях	м2	12,00	32,20	0,06	386	1	0,06	1
					8,86	0,03	106	--	0,00	0
258.	E0106-1-1	Устройство отмостки	м3	1,62	5364,64	82,51	8691	134	1,55	3
					225,11	31,16	365	50	0,15	0
259.	E0109-16-1	Монтаж металлоконструкций из мелких элементов	т	2,80	17341,12	10606,11	48555	29697	23,57	66
					4321,13	2816,97	12099	7888	9,93	28
260.	E0110-40-1	Устройство заборов с установкой столбов глухих из профнастила	м2	105,00	444,06	84,77	46626	8900	1,96	205
					318,26	24,86	33418	2611	0,10	10
		Итого по разделу: Здание ТП								317291
		Раздел: Здание склада								
261.	E0111-17-2	Устройство покрытий мраморная крошка	м2	290,00	629,87	29,08	182662	8432	1,81	524
					300,15	10,89	87044	3157	0,05	15
262.	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	441,00	104,31	2,06	45999	910	0,11	47
					19,69	0,79	8682	347	0,00	2
263.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	9,00	510,22	23,76	4592	214	1,50	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2			250,39	7,73	2254	70	0,04	0
264.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	9,00	10600,00	--	95400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0110-22- 2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах	м2	9,00	245,81	6,97	2212	63	0,67	6
					108,16	2,65	973	24	0,01	0
266.	С12061-19 7	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м2	3,50	4100,00	--	14350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0115-65- 1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	7,60	624,20	7,91	4744	60	2,06	16
					359,66	2,99	2733	23	0,01	0
268.	Е0115-64- 5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских	м2	7,60	170,46	7,65	1295	58	0,93	7
					162,60	2,90	1236	22	0,01	0
269.	С143002-5 4	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	18,24	29,00	--	529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	9,12	37,00	--	337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	7,60	285,16	2,63	2167	20	0,45	3
					74,78	0,99	568	8	0,00	0
272.	Е0109-46- 1	Монтаж каркасов ворот	т	0,40	36982,82	21793,74	14793	8717	47,61	19
					8797,50	3035,84	3519	1214	10,19	4
273.	Е0110-30- 1	Установка ворот	м2	16,80	5733,91	175,31	96330	2945	2,37	40
					408,82	63,20	6868	1062	0,27	5
274.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с	т	0,60	120300,00	--	72180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания			--	--	--	--	--	--
275.	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт	1,00	5500,00 --	-- --	5500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Здание склада								543091
		Раздел: Смета 15070 Водопровод и канализация.Холодное водоснабжение. Водопровод хоз-питьевой противопожарный								
		==========								
276.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	30,00	15522,87 181,13	28,86 11,25	465686 5434	866 337	1,03 0,05	31 2
277.	Е0110-35-1	Установка пожарных шкафов	шт	1,00	353,32 115,40	29,84 11,27	353 115	30 11	0,78 0,06	1 0
278.	С12067-18	Боковые стенки пожарных шкафов	м2	2,00	2210,00 --	-- --	4420 --	-- --	-- --	-- --
279.	С12067-7	Стоимость дверные блоков пожарных шкафов	М2	0,75	7050,00 --	-- --	5288 --	-- --	-- --	-- --
280.	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стенок и дверных заполнений проемов пожарных шкафов	м2	5,80	229,50 164,31	0,22 0,09	1331 953	1 1	0,97 0,00	6 0
281.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	865,17 46,58	1,96 --	3461 186	8 --	0,25 --	1 --
282.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3586,49 2551,28	150,21 56,25	7173 5103	300 113	14,95 0,28	30 1
283.	С131002-17	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип К 65-50-125, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	39700,00 --	-- --	79400 --	-- --	-- --	-- --
284.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	12,00	981,63 514,91	112,66 42,19	11780 6179	1352 506	2,99 0,20	36 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 100 мм								
285.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	5190,00 ---	-- --	20760 ---	-- --	-- --	-- --
286.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	6480,00 ---	-- --	25920 ---	-- --	-- --	-- --
287.	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	7590,00 ---	-- --	15180 ---	-- --	-- --	-- --
288.	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	8330,00 ---	-- --	16660 ---	-- --	-- --	-- --
289.	С130809-11	Переход стальной 100х65	шт	6,00	377,00 ---	-- --	2262 ---	-- --	-- --	-- --
290.	С130809-12	Футляр стальной Д 273 мм	шт	1,00	492,00 ---	-- --	492 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 15070 Водопровод и канализация.Холодное водоснабжение. Водопровод хоз-питьевой противопожарный								660165
		Раздел: Водомерный узел								
		==========								
291.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,34 ---	1,96 --	86 ---	2 --	0,47 --	0 --
292.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1,00	8320,00 ---	-- --	8320 ---	-- --	-- --	-- --
293.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42 ---	49,05 --	2086 ---	196 --	1,69 --	7 --
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	шт	2,00	796,75	69,75	1594	140	4,60	9
					719,90	16,88	1440	34	0,10	0
296.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
297.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	401,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	865,17	1,96	865	2	0,25	0
					46,58	--	47	--	--	--
299.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6946,10	88,56	6946	89	1,05	1
					178,54	33,75	179	34	0,16	0
300.	С130809-11	Переход стальной 100х65	шт	2,00	377,00	--	754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
302.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	401,00	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	140,00	375,00	--	52500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	24,00	401,00	--	9624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	483,00	--	1932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	Е0116-14-	Монтаж гибких подводок к	м	27,20	68,18	--	1855	--	0,39	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	водоразборной арматуре			---	---	---	---	---	---
					68,02	--	1850	--	--	--
307.	С130804-3 3	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	39,00	659,00	--	25701	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	144,00	12,59	--	1813	--	0,06	8
					---	---	---	---	---	---
					12,29	--	1770	--	--	--
309.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	674,00	12,73	--	8582	--	0,06	39
					---	---	---	---	---	---
					12,29	--	8286	--	--	--
310.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	75,00	164,61	0,09	12346	7	0,74	56
					---	---	---	---	---	---
					124,20	0,02	9315	2	0,00	0
311.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	124,42	109,76	0,09	13657	11	0,42	53
					---	---	---	---	---	---
					69,34	0,02	8628	3	0,00	0
		Итого по разделу: Водомерный узел								160273
		Раздел: Трубопровод горячего водоснабжения								
312.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	428,00	12,59	--	5390	--	0,06	25
					---	---	---	---	---	---
					12,29	--	5262	--	--	--
313.	С130901-6 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	408,00	--	408	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
314.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	7,00	362,00	--	2534	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
315.	С130901-6 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	507,00	--	507	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316.	С130901-6 4	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	888,00 ---	-- --	888 ---	-- --	-- ---	-- --
317.	С130901-6 5	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	941,00 ---	-- --	941 ---	-- --	-- ---	-- --
318.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	1,69 0,09	3 0
319.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 ---	-- --	3500 ---	-- --	-- ---	-- --
320.	Е0116-14- 12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	23,20	68,18 68,02	-- --	1582 1578	-- --	0,39 --	9 --
321.	С130804-3 3	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	29,00	659,00 ---	-- --	19111 ---	-- --	-- ---	-- --
322.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	8,00	1812,61 144,90	1,96 --	14501 1159	16 --	0,81 --	6 --

Итого по разделу: Трубопровод горячего водоснабжения 50405

Раздел:
Изоляционные работы

==========

323.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	25,66	164,61 124,20	0,09 0,02	4224 3187	2 1	0,74 0,00	19 0
324.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	64,78	22,68 6,68	0,06 0,03	1469 433	4 2	0,03 0,00	2 0
325.	Е0126-2-1	Изоляция трубопроводов диам.до 80мм изоляционными трубками K-FLEX	м	206,00	64,91 38,81	4,62 1,69	13372 7995	953 348	0,24 0,01	50 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326.	С11031-13 3	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	73,44	190,00 ---	-- --	13954 ---	-- --	-- --	-- --
327.	С11031-13 4	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	м	43,86	224,00 ---	-- --	9825 ---	-- --	-- --	-- --
328.	С11031-13 5	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	м	77,52	258,00 ---	-- --	20000 ---	-- --	-- --	-- --
329.	С11031-13 7	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм	м	15,30	366,00 ---	-- --	5600 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Изоляционные работы								68443
		Раздел: Канализация								
330.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплек т	2,00	2921,30 ---	11,50 ---	5843 ---	23 ---	0,91 ---	2 ---
					160,43	5,62	321	11	0,03	0
331.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплек т	21,00	5987,64 ---	26,91 ---	125740 ---	565 ---	2,24 ---	47 ---
					398,48	11,25	8368	236	0,05	1
332.	С131101-9 9	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	21,00	1430,00 ---	-- --	30030 ---	-- --	-- --	-- --
333.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплек т	10,00	9194,48 ---	49,05 ---	91945 ---	490 ---	2,55 ---	26 ---
					445,05	19,69	4450	197	0,09	1
		Итого по разделу: Канализация								253558
		Раздел: Изоляционные работы								
334.	Е0115-179 -6	Окраска чугунных труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	53,28	101,48 ---	-- --	5407 ---	-- --	0,59 ---	32 ---
					95,22	--	5073	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы								5407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 15080 Электоснабжение и силовое оборудование. Электросиловое оборудование КПП								
335.	Ц0108-599 -12	Щиток распределительный	шт	1,00	1306,97	12,63	1307	13	3,45	3
					585,35	2,87	585	3	0,02	0
336.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	компл	3,00	10802,45	7268,75	32407	21806	13,80	41
					2458,70	1709,97	7376	5130	9,92	30
337.	С151803-158	Щит распределительный ЩР,комплектуется: вводный автомат 3-ф на 63А; отходящие: 50А/3-2шт,32А/3-4шт,16А/3-2шт,огра нич. перенапр.	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 15080 Электоснабжение и силовое оборудование. Электросиловое оборудование КПП								52314
		Раздел: Электросиловое оборудование депо								
338.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	-335,00	1080,00	--	-361800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	С151601-125	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	-0,35	54600,00	--	-19110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование депо								-380910
		Раздел: Электросиловое оборудование склада								
340.	Ц0108-599 -12	Щиток распределительный	шт	2,00	1306,97	12,63	2614	25	3,45	7
					585,35	2,87	1171	6	0,02	0
341.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13,00	538,55	16,50	7001	214	1,15	15
					261,05	2,87	3394	37	0,02	0
342.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	4,00	920,00	35,00	3680	140	2,30	9
					391,00	5,62	1564	22	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 100 А								
343.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	2,00	10802,45	7268,75	21605	14537	13,80	28
					2458,70	1709,97	4917	3420	9,92	20
344.	С151803-159	Щит распределительный ЩР,комплектуется: вводный автомат 3-ф на 63А; отходящие: 50А/3-2шт,32А/3-4шт,16А/3-2шт,огра нич. перенапр.	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	С151803-158	Щит распределительный ЩО,комплектуется: вводный автомат 3-ф на 63А; отходящие: 50А/3-2шт,32А/3-4шт,16А/3-2шт,огра нич. перенапр.	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	23,00	363,60	163,75	8363	3766	0,86	20
					136,85	46,13	3148	1061	0,27	6
347.	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	шт	18,00	894,00	--	16092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	5,00	209,00	--	1045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	5,00	39,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	18,00	58,00	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	8,00	152,95	4,50	1224	36	0,78	6
					132,25	0,25	1058	2	0,00	0
352.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	8,00	215,00	--	1720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	100,00	105,90	--	10590	--	0,57	57
					103,50	--	10350	--	--	--
354.	С151801-1	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	100,00	509,00	--	50900	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31				--	--	--	--	--	--
355.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	345,00	31,18	2,63	10757	906	0,12	40
					22,66	0,63	7816	216	0,00	1
356.	С151601-1 13	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,06	63100,00	--	3786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	С151601-1 24	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,01	249800,00	--	1249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	С151601-1 09	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,03	16900,00	--	507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	20,00	37,98	1,50	760	30	0,16	3
					26,68	0,25	534	5	0,00	0
360.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	5,00	172,97	91,25	865	456	0,33	2
					56,92	22,87	285	114	0,13	1
361.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	2,00	777,00	--	1554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	0,50	999,00	--	500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	1,00	1420,00	--	1420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	300,00	37,98	1,50	11394	450	0,16	48
					26,68	0,25	8004	75	0,00	0
365.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	30,00	777,00	--	23310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	30,00	9,62	0,13	289	4	0,06	2
					8,39	--	252	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	250,00	11,95	0,13	2986	31	0,07	17
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2			10,12	0,13	2530	31	0,00	0
368.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	60,00	16,42	0,25	985	15	0,08	5
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2			13,57	0,13	814	8	0,00	0
369.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	5,00	22,18	0,63	111	3	0,12	1
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2			18,86	0,13	94	1	0,00	0
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование склада								220044
		Раздел: Электросиловоеоборудование								
370.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	-0,30	60400,00	--	-18120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	С151601-364	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение5х25 мм2	1000м	-0,30	1172400,00	--	-351720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	С151803-15	Короба перфорированные	шт	-204,00	2340,00	--	-477360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электросиловоеоборудование								-847200
		Раздел: Электрооосвещение								
373.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	30,00	312,70	122,50	9381	3675	0,87	26
					140,30	36,25	4209	1088	0,21	6
374.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	130,00	520,20	227,50	67626	29575	1,46	190
					234,60	63,88	30498	8304	0,37	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375.	Ц0108-594 -8	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	40,00	610,95	257,50	24438	10300	1,83	73
					295,55	72,88	11822	2915	0,42	17
376.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	68,00	520,20	227,50	35374	15470	1,46	99
					234,60	63,88	15953	4344	0,37	25
377.	С151702-14	Светильники с люминсцентной лампой АОТ/OPL2X18	шт	30,00	2320,00	--	69600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	С151702-2	Светильники с люминсцентной лампой АОТ/OPL2X18 с ES1	шт	15,00	7100,00	--	106500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	С151702-10	Светильники с люминсцентной лампой АОТ/OPL2X36	шт	40,00	3300,00	--	132000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	С151702-6	Светильники с люминсцентной лампой АОТ/OPL2X36 с ES1	шт	15,00	7870,00	--	118050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
381.	С151702-31	Светильники с люминсцентной лампой	шт	100,00	972,00	--	97200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	310,00	82,00	--	25420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	140,00	99,00	--	13860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	360,00	17,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	90,00	256,05	150,00	23044	13500	0,47	42
					74,75	43,00	6728	3870	0,25	22
386.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	10,00	284,10	113,75	2841	1138	0,94	9
					150,65	32,13	1506	321	0,19	2
387.	С151701-2	Светильник подвесной, тип	шт	60,00	894,00	--	53640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	НСП11Х200-434-У3			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
388.	С151701-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	шт	10,00	2570,00	--	25700	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
389.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	5,00	561,00	--	2805	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
390.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	10,00	462,00	--	4620	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
391.	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40	шт	5,00	24,00	--	120	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
392.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	20,00	39,00	--	780	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
393.	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	60,00	58,00	--	3480	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
394.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	50,00	53,88	0,25	2694	12	0,33	17
					---	---	---	---	---	---
					52,33	0,13	2616	6	0,00	0
395.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	50,00	156,00	--	7800	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
396.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	30,00	152,95	4,50	4588	135	0,78	23
					---	---	---	---	---	---
					132,25	0,25	3968	8	0,00	0
397.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	30,00	215,00	--	6450	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
398.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	80,00	55,60	0,25	4448	20	0,33	27
					---	---	---	---	---	---
					54,05	0,13	4324	10	0,00	0
399.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	80,00	182,00	--	14560	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	80,00	71,42	0,25	5714	20	0,39	31
					66,47	0,13	5318	10	0,00	0
401.	С151801-1 56	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	50,00	226,00	--	11300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	С151801-1 55	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	шт	30,00	171,00	--	5130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	-3,30	52100,00	--	-171930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	С151601-1 13	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение4х1,5 мм2	1000м	-1,00	63100,00	--	-63100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооосвещение								650253
ИТОГО:							62270650	2738535		70919
							11699738	840249		5041

Накладные расходы :

На монтажные работы	236519
На общестроительные работы	11587633
На металломонтажные работы	457049
На сантехнические работы	627626
Всего накладных расходов:	12908827
Итого с накладными	75179477

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4485320
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	79664797
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	80740272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	80622735
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	81419383

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

Пересчет в текущих ценах, К-1,82323
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

148446262
2968925
151415187
18169822
169 585 010

Принял:

Сдал:

Косетов
Карова
Иванов О.В

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ "NEW CONSTRUCTION" ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г.АЛМАТЫ БОСТАНДЫКСКИЙ Р-Н ТОО "NEW CONSTRUCTION"
NEW CONSTRUCTION
construction

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАТ.ҚАЗАҚСТАН ОБЛ. ОРАЛ ҚАЛАСЫ
"ЖайыкСтройИнжиниринг" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОО
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОД. УРАЛЬСК
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП. КАЗ ОБЛАСТЬ

Нурлекенов Б

Заказчик КГП «Алматыэлектротранс» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «New Construction»

Договор:№100 о государственных закупках работ от15.09.2010г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт троллейбусного прака№2

Наименование обьекта: Капитальный ремонт троллейбусного прака№2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-ние и техническая характеристика курантов, оборудования или видов монтажных работ ценников и: NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С143010-1 4 Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	422,24	3890,00	--	1642525	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2.	С143010-1 1 Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-I	т	447,70	4340,00	--	1943020	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:					3585545	--		--
						--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	3585545

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	215133
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3800678
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3851987
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	7023058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

140461
7163519
859622
8 023 140

Принял:

Сдал: