Заказчик **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Наименование стройки **Строительство системы водоснабжения а.Кызылдихан Сарысуского района Жамбылской области**

Наименование объекта **Наружные сети. Поселковая сеть**

Договор подряда **№2 от 04.09.18г**

Акт приемки выполненных работ №1 на 17 октября 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010101-0331 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ков шом вместимостью 0,5 м3**	4647,076	78,69	74,83	365699,86	347737,12	65679,98	0,01	27,42
		м3 грунта		3,87	13,50	17962,74	62743,20	59,1	0,01	57,86
		Накладные расходы -		*14,13*		*65680,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,43*		*34510,00*				
		Сметная стоимость				*465890,00*				
2	11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффиц иент к затратам труда - 1,2**	143,724	1968,55	--	282928,13	--	186791,56	2,80	401,85
		м3 грунта		1968,55	--	282928,13	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1299,65*		*186792,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,46*		*37578,00*				
		Сметная стоимость				*507297,00*				
3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	85,8	131,14	123,22	11252,11	10572,03	3062,44	0,01	1,12
		м3 грунта		7,85	40,78	673,51	3498,59	59,1	0,04	3,23
		Накладные расходы -		*35,69*		*3062,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,35*		*1145,00*				
		Сметная стоимость				*15460,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных груз ов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гр узоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.(вытесненный г рунт) Расстояние перевозки 1 км	150,15	262,32	--	39387,35	--	1713,35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,41*		*1713,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,90*		*3288,00*				
		Сметная стоимость				*44389,00*				
5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	85,8	12,10	10,28	1038,23	882,05	312,30	0,00	0,23
		м3 грунта		1,78	3,27	152,90	280,28	59,1	0,00	0,26
		Накладные расходы -		*3,64*		*312,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,26*		*108,00*				
		Сметная стоимость				*1459,00*				
6	11-010104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 1	4643,6	20,10	20,10	93330,21	93330,21	20737,20	--	--
		м3 грунта		--	5,82	--	27042,49	59,1	0,01	24,94
		Накладные расходы -		*4,47*		*20737,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,97*		*9125,00*				
		Сметная стоимость				*123193,00*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4643,6	113,50	48,29	527044,89	224218,84	270461,03	0,11	501,51
		м3 уплотненного грунта		65,21	21,22	302826,06	98554,14	59,1	0,03	121,89
		Накладные расходы -		*58,24*		*270461,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,74*		*63800,00*				
		Сметная стоимость				*861306,00*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	20,4	622,14	--	12691,62	--	8379,12	0,97	19,83
		м3 грунта		622,14	--	12691,62	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*410,74*		*8379,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,63*		*1686,00*				
		Сметная стоимость				*22756,00*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	146,934	3073,45	116,76	451594,07	17155,35	88957,90	1,02	149,87
		м3 основания		699,67	28,30	102805,16	4157,97	62,1	0,04	5,14
		Накладные расходы -		*605,43*		*88958,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,31*		*43244,00*				
		Сметная стоимость				*583796,00*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2625546,26				

РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	2	211904,83	58487,75	423809,65	116975,50	239958,84	194,00	388,00
		км трубопровода		151465,50	19459,27	302931,00	38918,54	62,1	26,83	53,66
		Накладные расходы -		*119979,42*		*239959,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26550,74*		*53101,00*				
		Сметная стоимость				*716870,00*				
11	23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОС Т 18599-2001**	2020	1078,84	--	2179256,80	--	94797,67	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,93*		*94798,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,06*		*181924,00*				
		Сметная стоимость				*2455979,00*				
12	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	5	76892,14	--	384460,70	--	16724,04	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3344,81*		*16724,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6418,96*		*32095,00*				
		Сметная стоимость				*433280,00*				
13	23-020803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	2	140384,21	--	280768,42	--	12213,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6106,71*		*12213,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11719,27*		*23439,00*				
		Сметная стоимость				*316420,00*				
14	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Устан овка**	8	1943,61	112,32	15548,84	898,53	7671,39	1,82	14,56
		шт.		1303,37	45,95	10427,00	367,56	62,1	0,05	0,40
		Накладные расходы -		*958,92*		*7671,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,20*		*1858,00*				
		Сметная стоимость				*25078,00*				
15	23-030103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	8	58356,10	--	466848,80	--	20307,92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2538,49*		*20308,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4871,57*		*38973,00*				
		Сметная стоимость				*526129,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-020803-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крест фланцевый с пожарной подстав кой для труб DN 100x100 ГОСТ 5525-88**	1	148038,21	--	148038,21	--	6439,66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6439,66*		*6440,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12358,23*		*12358,00*				
		Сметная стоимость				*166836,00*				
17	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	3	836,84	17,42	2510,51	52,27	1397,57	0,88	2,64
		задвижка или клапан		654,64	8,09	1963,92	24,26	62,1	0,01	0,03
		Накладные расходы -		*465,86*		*1398,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,22*		*313,00*				
		Сметная стоимость				*4221,00*				
18	23-040501-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	3	2189,32	--	6567,96	--	285,71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,24*		*286,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,76*		*548,00*				
		Сметная стоимость				*7402,00*				
19	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	6	1405,35	52,27	8432,08	313,61	4510,44	1,40	8,40
		задвижка или клапан		1041,47	24,26	6248,84	145,53	62,1	0,03	0,18
		Накладные расходы -		*751,74*		*4510,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,57*		*1035,00*				
		Сметная стоимость				*13978,00*				
20	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обр езиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, тип a Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	6	40083,61	--	240501,66	--	10461,82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1743,64*		*10462,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3346,18*		*20077,00*				
		Сметная стоимость				*271041,00*				
21	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам д иаметром 100 мм. Приварка**	12	680,72	63,99	8168,61	767,84	4699,57	0,60	7,20
		фланец		558,66	--	6703,92	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,63*		*4700,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,79*		*1029,00*				
		Сметная стоимость				*13898,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-020103-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	2847,87	--	34174,44	--	1486,59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*123,88*		*1487,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,74*		*2853,00*				
		Сметная стоимость				*38514,00*				
23	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	2	1474,06	34,85	2948,13	69,69	1750,39	1,62	3,24
		шт.		1235,46	16,17	2470,92	32,34	62,1	0,02	0,04
		Накладные расходы -		*875,20*		*1750,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,94*		*376,00*				
		Сметная стоимость				*5074,00*				
24	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	2	55620,75	34,85	111241,51	69,69	6461,15	1,62	3,24
		шт.		1235,46	16,17	2470,92	32,34	62,1	0,02	0,04
		Накладные расходы -		*3230,58*		*6461,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4708,11*		*9416,00*				
		Сметная стоимость				*127119,00*				
25	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	0,034	18682,65	1033,35	635,21	35,13	86,03	4,41	0,15
		м3		3158,18	235,90	107,38	8,02	48,5	0,29	0,01
		Накладные расходы -		*2530,43*		*86,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1697,05*		*58,00*				
		Сметная стоимость				*779,00*				
26	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1	1405,35	52,27	1405,35	52,27	751,74	1,40	1,40
		задвижка или клапан		1041,47	24,26	1041,47	24,26	62,1	0,03	0,03
		Накладные расходы -		*751,74*		*752,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,57*		*173,00*				
		Сметная стоимость				*2330,00*				
27	23-041001-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый сталь ной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	9381,75	--	9381,75	--	408,11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*408,11*		*408,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*783,19*		*783,00*				
		Сметная стоимость				*10573,00*				
28	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 30° до 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	2	684,27	--	1368,54	--	59,53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29,77*		*60,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,12*		*114,00*				
		Сметная стоимость				*1542,00*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5137061,87				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6111033,64	813130,11			1530,66
			Тенге			1054405,50	235829,51			267,71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2359666,36				
	Материалы -		Тенге			452743,40				
	Всего заработная плата -		Тенге				1290235,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			39387,35				
		Накладные расходы -	Тенге			913382,00				
		Сметная прибыль -	Тенге			261843,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3534892,23				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1798,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				1290235,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3751367,28				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3751367,28				
		Накладные расходы -	Тенге			163184,48				
		Сметная прибыль -	Тенге			313164,14				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4227715,90				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7762608,13				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		2,9%	7987724				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		1,17%	8081180				
	Итого с НДС					9050922				
	Итого с понижающим коэффициентом					8 950 000				

	ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					8 950 000				

Заказчик: ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Сулеймен Ж. Б.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**