А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-425-00 от 01.11.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от добывающей скважины № 231 на удаленный манифольд площадки УПС "ЮГ"*
Сумма договорной цены: **35 951 229,44 тенге**
Выполнено до:
Выполнено за месяц: **декабрь 2018 г.** **18,69%** **6 720 957,6 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
10	**ВЫКИДНОЙ ТРУБОПРОВОД ГКС Д. 6" ОТ СКВАЖИНЫ ДО ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Т.1), ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 500М**				
218	РАЗБИВКА ТРАССЫ	КМ	0,390	71 500,00	27 885
219	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,3 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	2 925	266,15	778 489
220	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М	М3	2 925	302,86	885 866
221	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	1 560	436,73	681 299
222	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	58,500	3 538,92	207 027
223	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ВЫСОТУ 0.4 М	М3	156,000	3 538,92	552 072
224	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	1 462,500	300,07	438 852
225	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	1 462,500	1 149,82	1 681 612
226	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 150 ММ, С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ	М	390,000	954,00	372 060
227	ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ	М	390,000	153,78	59 974
228	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	Т	5,460	4 191,54	22 886
229	ПРИВАРКА ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	ШТ	1,000	193 334,00	193 334
230	ПРИВАРКА АДАПТОРА FIBER CLASS. (4 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	ШТ	1,000	80 000,00	80 000
231	УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ	ШТ	1,000	19 500,00	19 500
	ИТОГО:				**6 000 855**
	НДС 12%				720 102,60
	ВСЕГО:				**6 720 957,60**

МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
1140000389	Патрубок трубопроводный	ШТ	3	19053,10667	57 159,32
1140000935	Шпилька в сборе	ШТ	36	3116,004167	112 176,15
1140000948	Фланец	ШТ	4	40877,0325	163 508,13
1140001041	Отвод 22,5	ШТ	2	35645,205	71 290,41
1140001043	Смазка TF-15 (кг)	ШТ	3	16427,97	49 283,91
1140002180	Муфта ремонтная 6" (ID=137мм)	ШТ	1	363538,11	363 538,11
1140002191	Набор клея Easy Fit	ШТ	8	7427,70375	59 421,63
1140002870	Лента тефлоновая (12м*25мм*0,08мм)	РУЛ	50	1743,45	87 172,50
1140003592	Прокладка спирально-завитая 6" 600#ANSI	ШТ	2	8355,41	16 710,82
1140007653	Трубы стеклопластиковые DN 6"PN100Bar с	ШТ	33	226725,1085	7 481 928,58
	ИТОГО:				**8 462 189,56**

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"_____ инженер-механик
"_____"_____2018 г.

Ген. директор_____ Кардонский В.Г.
Нач. ПТО_____ Кравченко Л.А.

Гренбаев Б.П.