Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-1, 1а

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 14
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	1,8855	4019,28	1347,30	7578	2540	--	4445	12985
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	5038	1135		962	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	4,44978	79,00	--	352	--		--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	4,44978	1697,00	--	7551	--		--	8155
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	188,55	784,64	--	147944	--	--	159780	332342
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	147944	--		24618	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	20,3634	504,00	--	10263	--		--	11084
		СП - 8%			--	--	--	--		821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	20,3634	1697,00	–	34557	–		–	37321
		СП - 8%			–	–	–	–		2765	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	32	578,00	–	18496	–	–	19976	41549
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	18496	–		3078	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	1,2288	504,00	–	619	–		–	669
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,2288	1697,00	–	2085	–		–	2252
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**	т	3,1	64565,39	4790,42	200153	14850	–	128608	355062
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	185302	1086		26301	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных мафов**	т	3,1	455,00	–	1411	–		–	1523
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	3,1	1697,00	–	5261	–		–	5682
		СП - 8%			–	–	–	–		421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				436269	17391	–	312809	809004
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				356780	2221	–	59928	
	Всего заработная плата		Тенге				236117				
	Транспортные расходы		Тенге					172613			
		Накладные расходы	Тенге				62098				
		Сметная прибыль	Тенге				184200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				453942				
		Сметная заработная плата	Тенге								168
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					172613			
	Всего заработная плата		Тенге				200153				
		Накладные расходы	Тенге					186389			
		Сметная прибыль	Тенге				128608				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26301				
							355062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					186389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				809004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					359002			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,60	75264	7076	--	49095	134307
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	--	68188	--		9949	
14	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	9550	83		1332	
15	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	1,1	536,00	--	590	--		--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
16	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,1	837,00	--	921	--		--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
17	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	1,1	366,00	--	403	--		--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Компенсационная посадка									
19	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	яма	10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336		5425	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**10**	**9505,00**	**–**	**95050**	**--**	**95050**	**--**	**102654**
		СП - 8%			**–**	**–**	**--**	**--**		**7604**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**328865**	**33693**	**184709**	**91160**	**453625**
							108550	**7390**	**–**	**33602**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**328865**				
	Материалы		Тенге				**89659**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115940**			
	Местные материалы		Тенге				**95050**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1913**				
		Накладные расходы	Тенге				**91160**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**453626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115940**			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**1,272198**	**2109,24**	**–**	**2683**	**--**	**--**	**1932**	**4985**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**–**	**2683**	**--**		**369**	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**51,7755**	**261,00**	**–**	**13513**	**--**		**--**	**14594**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**1081**	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**50,2962**	**1697,00**	**–**	**85353**	**--**		**--**	**92181**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**--**		**6828**	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**29,586**	**16,48**	**13,79**	**488**	**408**	**2**	**182**	**724**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**78**	**176**		**54**	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**19,724**	**6343,24**	**1617,14**	**125114**	**31896**	**75447**	**30601**	**168173**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**17771**	**15133**		**12457**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	197,24	1821,05	30,07	359184	5930	136684	236577	643421
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	216570	2483		47661	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,48132	29213,00	–	247765	–	247765	–	267586
		СП - 8%			–	–	–	–		19821	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	17,08	2109,24	–	36026	–	–	25939	66922
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	36026	–		4957	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	29,036	261,00	–	7578	–		–	8185
		СП - 8%			–	–	–	–		606	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	29,036	1697,00	–	49274	–		–	53216
		СП - 8%			–	–	–	–		3942	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,08	16,48	13,79	281	236	–	105	418
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	45	101		31	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	6,832	6343,24	1617,14	43337	11048	26133	10600	58252
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	6156	5242		4315	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	170,8	1821,05	30,07	311035	5135	118362	204863	557170
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	187538	2150		41272	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,7328	29213,00	–	79833	–	79833	–	86220
		СП - 8%			–	–	–	–		6387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1361465	54654	684226	510799	2022047
							466867	25285	–	149781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361465				
	Материалы		Тенге				356627				
	Всего заработная плата		Тенге					492152			
	Местные материалы		Тенге				327598				
	Транспортные расходы		Тенге				155719				
		Накладные расходы	Тенге				510800				
		Сметная прибыль	Тенге				149781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2022045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					492152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2022045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					492152			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,06	4151,64	1097,63	249	66	105	85	361
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	78	15		27	
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0612	16804,00	--	1028	--	1028	--	1111
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Люки									
37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
39	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	--	24256	--	24256	--	26196
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
40	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	--	32	--		--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
41	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	--	32	--		--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
42	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	--	37	--		--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28627	413	25503	2765	33902
							2611	189	--	2512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4371				
	Материалы		Тенге				218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2800			
	Местные материалы		Тенге				1028				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				2765				
		Сметная прибыль	Тенге				571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2800			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2800			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**8,268**	**2742,01**	**–**	**22671**	**--**	**--**	**16323**	**42114**
		НР - 72%; СП - 8%			**2742,01**	**–**	**22671**	**--**		**3120**	
44	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**14,0556**	**261,00**	**–**	**3669**	**--**		**--**	**3962**
		СП - 8%			**--**	**–**	**–**	**--**		**293**	
45	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**14,0556**	**1697,00**	**–**	**23852**	**--**		**--**	**25761**
		СП - 8%			**--**	**–**	**–**	**--**		**1908**	
46	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8,268**	**16,48**	**13,79**	**136**	**114**	**--**	**51**	**202**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**22**	**49**		**15**	
47	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,8**	**696,37**	**136,62**	**22145**	**4344**	**9030**	**11053**	**35853**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**8771**	**1464**		**2656**	
48	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**31,8**	**931,15**	**136,62**	**29610**	**4344**	**16495**	**11053**	**43917**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**8771**	**1464**		**3253**	
49	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,8**	**507,50**	**136,62**	**16138**	**4344**	**3023**	**11053**	**29367**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**8771**	**1464**		**2175**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	31,8	1318,88	128,54	41940	4088	259	36505	84721
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	37593	1243		6276	
51	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	31,8	3315,00	–	105417	–	105417	–	113850
		СП - 8%			–	–	–	–		8433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				265579	17235	134224	86038	379747
							86597	5683	–	28129	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265579				
	Материалы		Тенге				322				
	Всего заработная плата		Тенге					92280			
	Местные материалы		Тенге				133904				
	Транспортные расходы		Тенге				27521				
		Накладные расходы	Тенге				86039				
		Сметная прибыль	Тенге				28129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				379747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					92280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				379747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					92280			
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									
52	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	34	2563,60	–	87162	–	–	62757	161913
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	87162	–		11994	
53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,306	6343,24	1617,14	1941	495	1170	475	2609
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	276	235		193	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,918	20965,32	1097,63	19246	1008	17040	1300	22190
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1198	230		1644	
55	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,1207	25354,71	12073,50	3060	1457	718	913	4291
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	885	439		318	
56	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	34	809,00	–	27506	–	27506	–	29706
		СП - 8%			–	–	–	–		2200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,168512	169148,10	38277,14	197652	44727	6077	112362	334815
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	146848	15995		24801	
58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,168512	59952,04	2469,65	70055	2886	4222	43836	123002
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	62947	583		9111	
59	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,478516	249771,00	–	119519	–	119519	–	129081
		СП - 8%			–	–	–	–		9562	
60	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,66028	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
61	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09044	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
62	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,005236	224711,00	–	1177	–	1177	–	1271
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
63	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	15,13	393,04	–	5947	–	–	4103	10854
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	5947	–		804	
64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60,52	87,89	2,27	5319	137	2383	1943	7843
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	2799	17		581	
65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	121,04	92,87	1,62	11241	196	7773	2281	14603
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	3272	33		1082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				549825	50907	187585	229970	842178
							311335	17532	–	62384	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251552				
	Материалы		Тенге				28366				
	Всего заработная плата		Тенге					101169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120696				
		Накладные расходы	Тенге				72858				
		Сметная прибыль	Тенге				25953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					101169			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				270767				
	Материалы		Тенге				11016				
	Всего заработная плата		Тенге					227697			
		Накладные расходы	Тенге				157111				
		Сметная прибыль	Тенге				34230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				462108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					227697			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27506				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27506				
		Сметная прибыль	Тенге				2200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				842178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					328866			
РАЗДЕЛ 7. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке											
66	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1135789,29	–	1135789	--		–	1135789
					–	–	–	--	1135789	–	
67	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	785203,57	–	785204	--		–	785204
					–	–	–	--	785204	–	
68	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	534914,29	–	534914	--		–	534914
					–	–	–	--	534914	–	
69	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1111392,86	–	1111393	--		–	1111393
					–	–	–	--	1111393	–	
70	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427	шт	1	960948,21	–	960948	--		–	960948
					–	–	–	--	960948	–	
71	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт	1	459917,86	–	459918	--		–	459918
					–	–	–	--	459918	–	
72	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	224537,50	–	224538	--		–	224538
					–	–	–	--	224538	–	
73	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1270873,21	–	1270873	--		–	1270873
					–	–	–	--	1270873	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	–	109332	–		–	109332
					–	–	–	–	109332	–	
75	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4195	шт	1	268360,71	–	268361	–		–	268361
					–	–	–	–	268361	–	
76	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	–	363236	–		–	363236
					–	–	–	–	363236	–	
77	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	–	246223	–		–	246223
					–	–	–	–	246223	–	
78	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
79	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
80	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	–	361185	–		–	361185
					–	–	–	–	361185	–	
81	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
82	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	–	359621	–		–	359621
					–	–	–	–	359621	–	
83	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	–	451994	–		–	451994
					–	–	–	–	451994	–	
84	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	–	529945	–		–	529945
					–	–	–	–	529945	–	
85	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
86	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	–	508259	–		–	508259
					–	–	–	–	508259	–	
87	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	–	276493	–		–	276493
					–	–	–	–	276493	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11222444	–	–	–	11222447
							–	–	11222447	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				11222447				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11222447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11222447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
88	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт**	**9**	**58009,29**	**–**	**522084**	**–**		**–**	**522084**
					–	**–**	**–**	**–**	**522084**	**–**	
89	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**9**	**78610,71**	**–**	**707496**	**–**		**–**	**707496**
					–	**–**	**–**	**–**	**707496**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1229580**	**–**	**–**	**–**	**1229580**
							–	**–**	**1229580**	**–**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1229580**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1229580**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1229580**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16 992 530**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 332 740**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**174 292**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**58 301**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1 216 247**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**247 353**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**12 452 027**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1 233 541**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**336 336**	

		Итого с временными, 1,04 %					**17 039 751**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					**17 101 686**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					**17 194 679**				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					**18 052 625**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**2 166 315**				
		Итого с НДС					**20 218 940**				
		Всего					**20 218 940**				
		Тендерная скидка					**404 379**				
		Итого к оплате					**19 814 561**				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-2, 39б, 39в, 39г

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 15
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,102	4019,28	1347,30	8449	2832	--	4955	14476
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	5617	1266		1072	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,96072	79,00	--	392	--		--	423
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,96072	1697,00	--	8418	--		--	9092
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	210,2	784,64	--	164932	--	--	178126	370502
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	164932	--		27445	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	22,7016	504,00	--	11442	--		--	12357
		СП - 8%			--	--	--	--		915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	22,7016	1697,00	–	38525	–		–	41607
		СП - 8%			–	–	–	–		3082	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	204	578,00	–	117911	–	–	127344	264875
		НР - 108%; СП - 8%			578,00	–	117911	–		19620	
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	7,8336	504,00	–	3948	–		–	4264
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,8336	1697,00	–	13294	–		–	14357
		СП - 8%			–	–	–	–		1063	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	2,51	64565,39	4790,42	162059	12024	–	104131	287485
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	150035	879		21295	
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	2,51	455,00	–	1142	–		–	1233
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,51	1697,00	–	4259	–		–	4600
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				534770	14856	–	414556	1025271
							438494	2145	–	75944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				372711				
	Всего заработная плата		Тенге					289725			
	Транспортные расходы		Тенге				81420				
		Накладные расходы	Тенге				310425				
		Сметная прибыль	Тенге				54651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				737787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
		Сметная заработная плата	Тенге					289725			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162059				
	Всего заработная плата		Тенге					150915			
		Накладные расходы	Тенге				104131				
		Сметная прибыль	Тенге				21295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				287485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					150915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1025272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					440639			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
13	**Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**35**	**7526,36**	**707,60**	**263423**	**24766**	**--**	**171833**	**470076**
		НР - 72%; СП - 8%			**6818,76**	**--**	**238657**	**--**		**34820**	
14	**Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Пни твердых пород. Корчевка**	**пень**	**7**	**4857,74**	**82,74**	**34004**	**579**	**--**	**24275**	**62941**
		НР - 72%; СП - 8%			**4775,00**	**41,43**	**33425**	**290**		**4662**	
15	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	**т**	**3,85**	**536,00**	**--**	**2064**	**--**		**--**	**2229**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**165**	
16	**С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**3,85**	**837,00**	**--**	**3222**	**--**		**--**	**3480**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**258**	
17	**С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	**т**	**3,85**	**366,00**	**--**	**1409**	**--**		**--**	**1522**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
18	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**70**	**5284,59**	**1040,63**	**369921**	**72844**	**286765**	**29929**	**431838**
		НР - 108%; СП - 8%			**147,31**	**248,57**	**10312**	**17400**		**31988**	
		Компенсационная посадка									
19	**Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**	**яма**	**35**	**4123,09**	**563,87**	**144308**	**19736**	**27041**	**93022**	**256317**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	97531	8176		18986	
20	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**35**	**9505,00**	**--**	**332675**	**--**	**332675**	**--**	**359289**
		СП - 8%			--	--	--	--		26614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1151026**	**117925**	**646481**	**319059**	**1587692**
							379925	**25866**	**--**	**117606**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1151026**				
	Материалы		Тенге				**313806**				
	Всего заработная плата		Тенге					**405791**			
	Местные материалы		Тенге				**332675**				
	Транспортные расходы		Тенге				**6695**				
		Накладные расходы	Тенге				**319059**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117607**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1587692**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**374**
		Сметная заработная плата	Тенге					**405791**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1587692**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**374**
		Сметная заработная плата	Тенге					**405791**			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**1,4380275**	**2109,24**	**--**	**3033**	**--**	**--**	**2184**	**5634**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**--**	**3033**	**--**		**417**	
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**58,524375**	**261,00**	**--**	**15275**	**--**		**--**	**16497**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1222**	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**56,85225**	**1697,00**	**--**	**96478**	**--**		**--**	**104197**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7718**	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**33,4425**	**16,48**	**13,79**	**551**	**461**	**2**	**206**	**818**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**88**	**199**		**61**	
25	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**22,295**	**6343,24**	**1617,14**	**141423**	**36054**	**85281**	**34590**	**190094**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**20088**	**17106**		**14081**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	222,95	1821,05	30,07	406003	6703	154501	267414	727290
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	244799	2806		53873	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,58685	29213,00	–	280061	–	280061	–	302466
		СП - 8%			–	–	–	–		22405	
		Поребрик									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	27,08	2109,24	–	57118	–	–	41125	106103
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	57118	–		7859	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	46,036	261,00	–	12015	–		–	12977
		СП - 8%			–	–	–	–		961	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	46,036	1697,00	–	78123	–		–	84373
		СП - 8%			–	–	–	–		6250	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	27,08	16,48	13,79	446	373	2	167	662
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	71	161		49	
32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	10,832	6343,24	1617,14	68710	17517	41433	16806	92357
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	9760	8311		6841	
33	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	270,8	1821,05	30,07	493140	8142	187660	324807	883382
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	297338	3409		65436	
34	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,3328	29213,00	–	126574	–	126574	–	136700
		СП - 8%			–	–	–	–		10126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1778950	69251	875514	687299	2663550
							632295	31992	–	197299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1778950				
	Материалы		Тенге				468878				
	Всего заработная плата		Тенге					664287			
	Местные материалы		Тенге				406635				
	Транспортные расходы		Тенге				201892				
		Накладные расходы	Тенге				687299				
		Сметная прибыль	Тенге				197300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2663549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					664287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2663549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597
		Сметная заработная плата	Тенге					664287			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,24	4151,64	1097,63	996	263	420	340	1443
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	313	60		107	
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2448	16804,00	--	4114	--	4114	--	4443
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		Люки									
37	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	1977	155		352	
38	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	2	1850,60	193,06	3701	386	226	3249	7507
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	3089	193		556	
39	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	24256,00	--	48512	--	48512	--	52393
		СП - 8%			--	--	--	--		3881	
40	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,14	455,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
41	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,14	455,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
42	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,14	522,00	--	73	--		--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				59810	958	53272	5699	70751
							5379	408	--	5241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11298				
	Материалы		Тенге				646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					5787			
	Местные материалы		Тенге				4114				
	Транспортные расходы		Тенге				200				
		Накладные расходы	Тенге				5700				
		Сметная прибыль	Тенге				1360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5787			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
		Сметная прибыль	Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				70750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5787			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**25,688**	**2742,01**	**--**	**70437**	**--**	**--**	**50714**	**130843**
		НР - 72%; СП - 8%			**2742,01**	**--**	**70437**	**--**		**9692**	
44	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**43,6696**	**261,00**	**--**	**11398**	**--**		**--**	**12310**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**912**	
45	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**43,6696**	**1697,00**	**--**	**74107**	**--**		**--**	**80036**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5929**	
46	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**25,688**	**16,48**	**13,79**	**423**	**354**	**1**	**158**	**628**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**68**	**153**		**47**	
47	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**98,8**	**696,37**	**136,62**	**68801**	**13498**	**28053**	**34341**	**111394**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**27250**	**4548**		**8251**	
48	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**98,8**	**931,15**	**136,62**	**91997**	**13498**	**51249**	**34341**	**136445**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**27250**	**4548**		**10107**	
49	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**98,8**	**507,50**	**136,62**	**50141**	**13498**	**9393**	**34341**	**91241**
		НР - 108%; СП - 8%			**275,81**	**46,03**	**27250**	**4548**		**6759**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	98,8	1318,88	128,54	130305	12700	808	113419	263222
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	116797	3861		19498	
51	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	98,8	3315,00	–	327522	–	327522	–	353724
		СП - 8%			–	–	–	–		26202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				825131	53547	417026	267314	1179843
							269050	17658	–	87397	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				825131				
	Материалы		Тенге				1000				
	Всего заработная плата		Тенге					286708			
	Местные материалы		Тенге				416029				
	Транспортные расходы		Тенге				85505				
		Накладные расходы	Тенге				267316				
		Сметная прибыль	Тенге				87396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1179843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					286708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1179843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					286708			
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
52	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	10,92	2742,01	–	29943	–	–	21559	55622
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	29943	–		4120	
53	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	18,564	261,00	–	4845	–		–	5233
		СП - 8%			–	–	–	–		388	
54	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	18,564	1697,00	–	31503	–		–	34023
		СП - 8%			–	–	–	–		2520	
55	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,92	16,48	13,79	180	151	–	67	267
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	29	65		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	42	696,37	136,62	29247	5738	11925	14599	47354
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	11584	1933		3508	
57	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	42	931,15	136,62	39108	5738	21786	14599	58003
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	11584	1933		4297	
58	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	42	507,50	136,62	21315	5738	3993	14599	38787
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	11584	1933		2873	
59	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	42	1318,88	128,54	55393	5399	343	48214	111896
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	49651	1641		8289	
60	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	42	3315,00	–	139230	–	139230	–	150368
		СП - 8%			–	–	–	–		11138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				350764	22763	177277	113637	501553
							114373	7506	–	37153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				350764				
	Материалы		Тенге				425				
	Всего заработная плата		Тенге					121880			
	Местные материалы		Тенге				176855				
	Транспортные расходы		Тенге				36348				
		Накладные расходы	Тенге				113636				
		Сметная прибыль	Тенге				37152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				501553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				501553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121880			
		РАЗДЕЛ 7. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
61	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	19,5	2742,01	–	53469	–	–	38498	99324
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	53469	–		7357	
62	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	33,15	261,00	–	8652	–		–	9344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		692	
63	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	33,15	1697,00	–	56256	–		–	60756
		СП - 8%			–	–	–	–		4500	
64	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	19,5	16,48	13,79	321	269	1	120	477
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	51	116		35	
65	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	75	696,37	136,62	52228	10246	21297	26069	84560
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	20685	3452		6264	
66	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	75	931,15	136,62	69836	10246	38905	26069	103577
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	20685	3452		7672	
67	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	75	507,50	136,62	38062	10246	7131	26069	69262
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	20685	3452		5130	
68	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	75	1318,88	128,54	98916	9640	614	86097	199814
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	88662	2931		14801	
69	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	75	3315,00	–	248625	–	248625	–	268515
		СП - 8%			–	–	–	–		19890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				626365	40648	316573	202922	895629
							204238	13404	–	66341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626365				
	Материалы		Тенге				759				
	Всего заработная плата		Тенге					217642			
	Местные материалы		Тенге				315812				
	Транспортные расходы		Тенге				64908				
		Накладные расходы	Тенге				202922				
		Сметная прибыль	Тенге				66343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				895630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					217642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				895630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					217642			

РАЗДЕЛ 8. Ограждение палисадника /Тип 1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	15,65	2563,60	–	40120	–	–	28887	74528
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	40120	–		5521	
71	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,14085	6343,24	1617,14	893	228	538	219	1201
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	127	108		89	
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,42255	20965,32	1097,63	8859	464	7843	598	10214
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	552	106		757	
73	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0555575	25354,71	12073,50	1409	671	331	420	1975
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	407	202		146	
74	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,65	809,00	–	12661	–	12661	–	13674
		СП - 8%			–	–	–	–		1013	
75	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,5378592	169148,10	38277,14	90978	20588	2797	51720	154113
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	67593	7363		11416	
76	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,5378592	59952,04	2469,65	32246	1328	1944	20177	56617
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	28974	268		4194	
77	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2202581	249771,00	–	55014	–	55014	–	59415
		СП - 8%			–	–	–	–		4401	
78	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,303923	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
79	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,041629	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
80	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0024101	224711,00	–	542	–	542	–	585
		СП - 8%			–	–	–	–		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	6,96425	393,04	–	2737	–	–	1889	4996
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2737	–		370	
82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	27,857	87,89	2,27	2448	63	1096	894	3610
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1289	8		267	
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	55,714	92,87	1,62	5174	90	3578	1050	6722
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1506	15		498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				253081	23432	86344	105854	387650
							143306	8070	–	28715	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				115788				
	Материалы		Тенге				13057				
	Всего заработная плата		Тенге					46568			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55556				
		Накладные расходы	Тенге				33536				
		Сметная прибыль	Тенге				11946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					46568			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				124632				
	Материалы		Тенге				5071				
	Всего заработная плата		Тенге					104808			
		Накладные расходы	Тенге				72317				
		Сметная прибыль	Тенге				15756				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					104808			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12661				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12661				
		Сметная прибыль	Тенге				1013				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				387650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					151375			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
84	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	6,4	2563,60	–	16407	–	–	11813	30478
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	16407	–		2258	
85	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,1152	6343,24	1617,14	731	186	441	179	982
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	104	88		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,288	20965,32	1097,63	6038	316	5346	408	6961
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	376	72		516	
87	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,082944	25354,71	12073,50	2103	1001	494	628	2949
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	608	301		218	
88	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,36	1678,00	–	25774	–	25774	–	27836
		СП - 8%			–	–	–	–		2062	
89	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,4124032	169148,10	38277,14	69757	15786	2144	39656	118166
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	51827	5645		8753	
90	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,4124032	59952,04	2469,65	24724	1018	1490	15471	43411
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	22216	206		3216	
91	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2022592	248843,00	–	50331	–	50331	–	54357
		СП - 8%			–	–	–	–		4026	
92	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,21024	224711,00	–	47243	–	47243	–	51023
		СП - 8%			–	–	–	–		3779	
93	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,768	393,04	–	2660	–	–	1835	4855
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2660	–		360	
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,072	87,89	2,27	2379	61	1066	869	3508
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1252	7		260	
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,144	92,87	1,62	5028	88	3477	1020	6532
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1463	15		484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				253176	18457	137806	71879	351058
							96914	6335	–	26005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130818				
	Материалы		Тенге				10329				
	Всего заработная плата		Тенге					22446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				16124				
		Сметная прибыль	Тенге				11755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				158697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22446			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96585				
	Материалы		Тенге				4128				
	Всего заработная плата		Тенге					80804			
		Накладные расходы	Тенге				55755				
		Сметная прибыль	Тенге				12187				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				164526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					80804			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25774				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25774				
		Сметная прибыль	Тенге				2062				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				351060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					103249			
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
96	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**30,37**	**948,45**	**758,92**	**28804**	**23048**	**--**	**11829**	**43884**
		НР - 72%; СП - 8%			**189,53**	**351,45**	**5756**	**10674**		**3251**	
97	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,97184**	**6343,24**	**1617,14**	**6165**	**1572**	**3717**	**1508**	**8286**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**876**	**746**		**614**	
98	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,8592**	**20965,32**	**1097,63**	**101875**	**5334**	**90198**	**6880**	**117455**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**6343**	**1217**		**8700**	
99	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения Монтаж**	**т конструкций**	**2,0498839**	**25354,71**	**12073,50**	**51974**	**24749**	**12195**	**15510**	**72883**
		НР - 69%; СП - 8%			**7332,36**	**3633,08**	**15030**	**7447**		**5399**	
100	**С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,0401351**	**248843,00**	**--**	**507673**	**--**	**507673**	**--**	**548287**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40614**	
101	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0096273**	**220235,00**	**--**	**2120**	**--**	**2120**	**--**	**2290**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**170**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	4,7990674	169148,10	38277,14	811753	183695	24954	461469	1375080
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	603104	65692		101858	
103	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	4,7990674	59952,04	2469,65	287714	11852	17338	180034	505168
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	258524	2395		37420	
104	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,990062	247906,00	–	245442	–	245442	–	265078
		СП - 8%			–	–	–	–		19635	
105	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,151023	248843,00	–	286424	–	286424	–	309338
		СП - 8%			–	–	–	–		22914	
106	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,8196863	196524,00	–	161088	–	161088	–	173975
		СП - 8%			–	–	–	–		12887	
107	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,2661253	199061,00	–	252036	–	252036	–	272199
		СП - 8%			–	–	–	–		20163	
108	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1117616	220235,00	–	24614	–	24614	–	26583
		СП - 8%			–	–	–	–		1969	
109	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	151,85	930,00	–	141221	–	141221	–	152518
		СП - 8%			–	–	–	–		11298	
110	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,1764497	199061,00	–	35124	–	35124	–	37934
		СП - 8%			–	–	–	–		2810	
111	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	170,072	393,04	–	66845	–	–	46123	122006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	66845	–		9037	
112	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**170,072**	**87,89**	**2,27**	**14947**	**386**	**6694**	**5461**	**22040**
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	7867	47		1633	
113	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**340,144**	**92,87**	**1,62**	**31590**	**552**	**21844**	**6409**	**41038**
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	9194	94		3040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**3057410**	**251187**	**1832682**	**735223**	**4096042**
							973539	**88312**	**–**	**303412**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1905968**				
	Материалы		Тенге				**122453**				
	Всего заработная плата		Тенге					**109658**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1655743**				
		Накладные расходы	Тенге				**78209**				
		Сметная прибыль	Тенге				**158734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2142912**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109658**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1151441**				
	Материалы		Тенге				**54487**				
	Всего заработная плата		Тенге					**952193**			
		Накладные расходы	Тенге				**657013**				
		Сметная прибыль	Тенге				**144676**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1953131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**714**
		Сметная заработная плата	Тенге					**952193**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4096043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**805**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1061851**			
		РАЗДЕЛ 11. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
114	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524**	**шт**	**1**	**1681998,21**	**–**	**1681998**	**–**		**–**	**1681998**
					–	**–**	**–**	**–**	**1681998**	**–**	
115	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105**	**шт**	**1**	**534914,29**	**–**	**534914**	**–**		**–**	**534914**
					–	**–**	**–**	**–**	**534914**	**–**	
116	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121**	**шт**	**1**	**1111392,86**	**–**	**1111393**	**–**		**–**	**1111393**
					–	**–**	**–**	**–**	**1111393**	**–**	
117	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427**	**шт**	**1**	**960948,21**	**–**	**960948**	**–**		**–**	**960948**
					–	**–**	**–**	**–**	**960948**	**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	917125,00	–	917125	–		–	917125
					–	–	–	–	917125	–	
119	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт	1	459917,86	–	459918	–		–	459918
					–	–	–	–	459918	–	
120	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	224537,50	–	224538	–		–	224538
					–	–	–	–	224538	–	
121	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1270873,21	–	1270873	–		–	1270873
					–	–	–	–	1270873	–	
122	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	–	109332	–		–	109332
					–	–	–	–	109332	–	
123	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	243964,29	–	243964	–		–	243964
					–	–	–	–	243964	–	
124	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500,00	–	126500	–		–	126500
					–	–	–	–	126500	–	
125	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	–	213695	–		–	213695
					–	–	–	–	213695	–	
126	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	–	363236	–		–	363236
					–	–	–	–	363236	–	
127	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	–	246223	–		–	246223
					–	–	–	–	246223	–	
128	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
129	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	2	155414,29	–	310829	–		–	310829
					–	–	–	–	310829	–	
130	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
131	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	–	361185	–		–	361185
					–	–	–	–	361185	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
133	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	–	359621	–		–	359621
					–	–	–	–	359621	–	
134	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	–	451994	–		–	451994
					–	–	–	–	451994	–	
135	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	–	529945	–		–	529945
					–	–	–	–	529945	–	
136	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	–	399668	–		–	399668
					–	–	–	–	399668	–	
137	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	–	508259	–		–	508259
					–	–	–	–	508259	–	
138	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	–	276493	–		–	276493
					–	–	–	–	276493	–	
139	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	–	308118	–		–	308118
					–	–	–	–	308118	–	
140	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	–	346971	–		–	346971
					–	–	–	–	346971	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13182292	–	–	–	13182294
							–	–	13182294	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				13182294				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13182294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13182294				
РАЗДЕЛ 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха											
141	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	14	58009,29	–	812130	–		–	812130
					–	–	–	–	812130	–	
142	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	15	78610,71	–	1179161	–		–	1179161
					–	–	–	–	1179161	–	
143	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	2	392150,00	–	784300	–		–	784300
					–	–	–	–	784300	–	
144	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван-качель код 2607	шт	2	344260,71	–	688521	–		–	688521
					–	–	–	–	688521	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3464112	–	–	–	3464112
							–	–	3464112	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				3464112				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3464112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3464112				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29 405 445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 257 514				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					613 025			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					201 695			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4 542 975		
		- Перевозка грузов	Тенге				476 968				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16 646 406		
		- Накладные расходы	Тенге							2 923 442	
		- Сметная прибыль	Тенге							945 113	

		Итого с временными, 1,04 %					29 538 139				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					29 712 177				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					29 973 493				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					31 469 052				
		Налог на добавленную стоимость 12%					3 776 286				
		Итого с НДС					35 245 338				
		Всего					35 245 338				
		Тендерная скидка					704 907				
		Итого к оплате					34 540 431				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

расц. соотв.

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"