Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: мкр. Жулдыз-1, 17В

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 16
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	7,26	4019,28	1347,30	29180	9781	--	17114	49998
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	19399	4371		3704	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	17,1336	79,00	--	1354	--		--	1462
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	17,1336	1697,00	--	29076	--		--	31402
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	726	784,64	--	569649	--	--	615221	1279660
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	569649	--		94790	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	78,408	504,00	--	39518	--		--	42679
		СП - 8%			--	--	--	--		3161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	78,408	1697,00	--	133058	--		--	143703
					--	--	--	--		10645	
		СП - 8%									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	276,12	578,00	--	159596	--	--	172364	358516
					578,00	--	159596	--		26557	
		НР - 108%; СП - 8%									
8	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	10,603008	504,00	--	5344	--		--	5771
					--	--	--	--		428	
		СП - 8%									
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,603008	1697,00	--	17993	--		--	19433
					--	--	--	--		1439	
		СП - 8%									
		Демонтаж ограждений и МАФ									
10	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	10,43	64565,39	4790,42	673417	49964	--	432704	1194611
					59774,98	350,39	623453	3655		88490	
		НР - 69%; СП - 8%									
11	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных мафов	т	10,43	455,00	--	4746	--		--	5125
					--	--	--	--		380	
		СП - 8%									
12	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	10,43	1697,00	--	17700	--		--	19116
					--	--	--	--		1416	
		СП - 8%									
		Демонтаж овощехранилища									
13	Е11-460401-0210 1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	61,8540775	125123,30	63031,48	7739386	3898754	120315	4781131	13522158
					60146,68	31873,48	3720317	1971505		1001641	
		НР - 84%, СП - 8%									
14	Е11-460401-0702 1146-0401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	55	84,04	1,07	4622	59	--	3833	9132
					82,97	--	4563	--		676	
		НР - 84%; СП - 8%									
15	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	160,6	504,00	--	80942	--		--	87418
					--	--	--	--		6475	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированного профильного листа	т	0,0825	455,00	--	38	--		--	41
					--	--	--	--		3	
		СП - 8%									
17	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	160,6	79,00	--	12687	--		--	13702
					--	--	--	--		1015	
		СП - 8%									
18	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	160,6825	1697,00	--	272678	--		--	294492
					--	--	--	--		21814	
		СП - 8%									
		Засыпка ямы овощехранилища и погребов									
19	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	155,5	5284,59	1040,63	821753	161819	637027	66485	959297
					147,31	248,57	22907	38653		71059	
		НР - 108%; СП - 8%									
20	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	155,5	450,00	--	69975	--	69975	--	75573
					--	--	--	--		5598	
		СП - 8%					10682712	4120377	827317	6088852	18113289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5119885	2018183	--	1341725	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10009295				
	Материалы		Тенге				757342				
	Всего заработная плата		Тенге					6510960			
	Местные материалы		Тенге				69975				
	Транспортные расходы		Тенге				615133				
		Накладные расходы	Тенге				5656148				
		Сметная прибыль	Тенге				1253235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16918678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5429
		Сметная заработная плата	Тенге					6510960			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				673417				
	Всего заработная плата		Тенге					627108			
		Накладные расходы	Тенге				432704				
		Сметная прибыль	Тенге				88490				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1194611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					627108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18113289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6045
		Сметная заработная плата	Тенге					7138068			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
21	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	40	7526,36	707,60	301054	28304	--	196380	537229
					6818,76	--	272750	--		39795	
		НР - 72%; СП - 8%									
22	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	8	4857,74	82,74	38862	662	--	27743	71933
					4775,00	41,43	38200	331		5328	
		НР - 72%; СП - 8%									
23	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	4,4	536,00	--	2358	--		--	2547
					--	--	--	--		189	
		СП - 8%									
24	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,4	837,00	--	3683	--		--	3977
					--	--	--	--		295	
		СП - 8%									
25	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	4,4	366,00	--	1610	--		--	1739
					--	--	--	--		129	
		СП - 8%									
26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80	5284,59	1040,63	422767	83251	327731	34204	493529
					147,31	248,57	11785	19886		36558	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Компенсационная посадка									
27	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	40	4123,09	563,87	164924	22555	30904	106311	292934
					2786,61	233,59	111465	9344		21699	
		НР - 88%; СП - 8%									
28	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	40	9505,00	--	380200	--	380200	--	410616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		30416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1315458**	**134772**	**738835**	**364638**	**1814504**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**434200**	**29561**	--	**134409**	
	Материалы		Тенге				**1315458**				
	Всего заработная плата		Тенге				**358635**				
	Местные материалы		Тенге					**463761**			
	Транспортные расходы		Тенге				**380200**				
		Накладные расходы	Тенге				**7652**				
		Сметная прибыль	Тенге				**364639**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134408**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1814505**				**428**
		Сметная заработная плата	Тенге					**463761**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1814505**				**428**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**463761**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
29	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**3,560142**	**2109,24**	**--**	**7509**	**--**	**--**	**5407**	**13949**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**--**	**7509**	**--**		**1033**	
30	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**144,8895**	**261,00**	**--**	**37816**	**--**		**--**	**40841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3025**	
31	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**140,7498**	**1697,00**	**--**	**238852**	**--**		**--**	**257961**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19108**	
32	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**82,794**	**16,48**	**13,79**	**1365**	**1142**	**5**	**511**	**2025**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**218**	**492**		**150**	
33	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**55,196**	**6343,24**	**1617,14**	**350121**	**89260**	**211129**	**85636**	**470618**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**49732**	**42350**		**34861**	
34	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**551,96**	**1821,05**	**30,07**	**1005146**	**16595**	**382499**	**662040**	**1800560**
		НР - 108%; СП - 8%			**1098,00**	**12,59**	**606052**	**6948**		**133375**	
35	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**23,73428**	**29213,00**	**--**	**693350**	**--**	**693350**	**--**	**748817**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**55468**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поребрик									
36	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	56,66	2109,24	–	119510	--	--	86047	222001
					2109,24	–	119510	--		16445	
		НР - 72%; СП - 8%									
37	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	96,322	261,00	–	25140	--		--	27151
					--	–	--	--		2011	
		СП - 8%									
38	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	96,322	1697,00	–	163458	--		--	176535
					--	–	--	--		13077	
		СП - 8%									
39	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	56,66	16,48	13,79	934	781	4	349	1386
					2,63	5,94	149	336		103	
		НР - 72%; СП - 8%									
40	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	22,664	6343,24	1617,14	143763	36651	86692	35163	193240
					901,00	767,26	20420	17389		14314	
		НР - 93%; СП - 8%									
41	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	566,6	1821,05	30,07	1031806	17035	392644	679600	1848318
					1098,00	12,59	622127	7132		136912	
		НР - 108%; СП - 8%									
42	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,0656	29213,00	–	264833	--	264833	--	286020
					--	–	--	--		21187	
		СП - 8%					4083603	161464	2031156	1554753	6089422
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1425716	74647	–	451069	
							4083603				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1072973				
	Материалы		Тенге					1500363			
	Всего заработная плата		Тенге				958183				
	Местные материалы		Тенге				465267				
	Транспортные расходы		Тенге				1554752				
		Накладные расходы	Тенге				451068				
		Сметная прибыль	Тенге				6089423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								1349
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1500363			
		Сметная заработная плата	Тенге				6089423				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч								1349
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1500363			
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,18	4151,64	1097,63	747	198	314	255	1082
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	235	45		80	
44	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1836	16804,00	--	3085	--	3085	--	3332
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
		Люки									
45	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	2	1142,92	154,45	2286	309	--	2110	4748
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	1977	155		352	
46	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	2	1850,60	193,06	3701	386	226	3249	7507
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	3089	193		556	
47	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	24256,00	--	48512	--	48512	--	52393
		СП - 8%			--	--	--	--		3881	
48	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,14	455,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
49	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,14	455,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
50	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,14	522,00	--	73	--		--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				58532	893	52137	5614	69279
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5301	393	--	5132	
	Материалы		Тенге				10020				
	Всего заработная плата		Тенге				541				
	Местные материалы		Тенге					5694			
	Транспортные расходы		Тенге				3085				
		Накладные расходы	Тенге				200				
		Сметная прибыль	Тенге				5615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16885				5
		Сметная заработная плата	Тенге					5694			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48512				
		Сметная прибыль	Тенге				3881				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				69278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5694			5
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
51	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	35,6252	2742,01	–	97685	--	--	70333	181459
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	97685	--		13441	
52	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	60,56284	261,00	–	15807	--		--	17071
		СП - 8%			--	–	--	--		1265	
53	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	60,56284	1697,00	–	102775	--		--	110997
		СП - 8%			--	–	--	--		8222	
54	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	35,6252	16,48	13,79	587	491	2	220	871
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	94	211		65	
55	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	137,02	696,37	136,62	95416	18719	38906	47626	154486
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	37791	6307		11443	
56	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	137,02	931,15	136,62	127585	18719	71075	47626	189228
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	37791	6307		14017	
57	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	137,02	507,50	136,62	69537	18719	13027	47626	126536
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	37791	6307		9373	
58	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	137,02	1318,88	128,54	180713	17612	1122	157294	365047
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	161979	5355		27041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	137,02	3315,00	–	454221	–	454221	–	490559
		СП - 8%			–	–	–	–		36338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1144327	74262	578353	370725	1636254
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				373130	24488	–	121205	
	Материалы		Тенге				1144327				
	Всего заработная плата		Тенге				1386				
	Местные материалы		Тенге					397618			
	Транспортные расходы		Тенге				576967				
		Накладные расходы	Тенге				118582				
		Сметная прибыль	Тенге				370725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1636256				
		Сметная заработная плата	Тенге								333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					397618			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1636256				
		Сметная заработная плата	Тенге								333
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки						397618			
60	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	34,3486	2742,01	–	94184	–	–	67813	174957
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	94184	–		12960	
61	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	58,39262	261,00	–	15240	–		–	16460
		СП - 8%			–	–	–	–		1219	
62	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	58,39262	1697,00	–	99092	–		–	107020
		СП - 8%			–	–	–	–		7927	
63	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,3486	16,48	13,79	566	474	2	212	840
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	90	204		62	
64	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	132,11	696,37	136,62	91997	18049	37511	45919	148950
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	36437	6081		11033	
65	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	132,11	931,15	136,62	123014	18049	68528	45919	182447
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	36437	6081		13515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	132,11	507,50	136,62	67046	18049	12560	45919	122002
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	36437	6081		9037	
67	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	132,11	1318,88	128,54	174237	16981	1081	151658	351966
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	156175	5163		26072	
68	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	132,11	3315,00	--	437945	--	437945	--	472980
		СП - 8%			--	--	--	--		35036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1103321	71601	557627	357440	1577622
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				359759	23611	--	116861	
	Материалы		Тенге				1103321				
	Всего заработная плата		Тенге				1337				
	Местные материалы		Тенге					383370			
	Транспортные расходы		Тенге				556292				
		Накладные расходы	Тенге				114333				
		Сметная прибыль	Тенге				357440				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1577622				
		Сметная заработная плата	Тенге					383370			321
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1577622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					383370			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
69	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	36,74	2563,60	--	94187	--	--	67814	174961
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	--	94187	--		12960	
70	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,33066	6343,24	1617,14	2097	535	1264	513	2819
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	298	254		209	
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,99198	20965,32	1097,63	20797	1089	18413	1404	23978
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	1295	248		1776	
72	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,130427	25354,71	12073,50	3307	1575	776	987	4637
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	956	474		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,74	809,00	--	29723	--	29723	--	32100
		СП - 8%			--	--	--	--		2378	
74	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,2626803	169148,10	38277,14	213580	48332	6566	121417	361797
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	158682	17284		26800	
75	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,2626803	59952,04	2469,65	75700	3118	4562	47369	132915
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	68020	630		9846	
76	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5170788	249771,00	--	129151	--	129151	--	139483
		СП - 8%			--	--	--	--		10332	
77	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,7134908	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
78	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0977284	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
79	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,005658	224711,00	--	1271	--	1271	--	1373
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
80	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	16,3493	393,04	--	6426	--	--	4434	11729
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	--	6426	--		869	
81	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,3972	87,89	2,27	5748	148	2575	2100	8475
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	3025	18		628	
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	130,7944	92,87	1,62	12147	212	8400	2464	15780
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	3535	36		1169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				594134	55009	202701	248502	910047
							336425	18945	--	67413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				271825				
	Материалы		Тенге				30652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					109322			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130423				
		Накладные расходы	Тенге				78730				
		Сметная прибыль	Тенге				28044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					109322			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				292587				
	Материалы		Тенге				11904				
	Всего заработная плата		Тенге					246047			
		Накладные расходы	Тенге				169772				
		Сметная прибыль	Тенге				36989				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				499348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					246047			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29723				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29723				
		Сметная прибыль	Тенге				2378				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				910048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					355369			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
83	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	45,9559	948,45	758,92	43587	34877	--	17900	66406
		НР - 72%; СП - 8%			189,53	351,45	8710	16151		4919	
84	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	1,48	6343,24	1617,14	9388	2393	5662	2296	12619
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	1333	1136		935	
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	7,4	20965,32	1097,63	155143	8122	137361	10477	178870
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	9660	1853		13250	
86	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	3,1217363	25354,71	12073,50	79151	37690	18571	23620	110992
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	22890	11342		8222	
87	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	3,10689	248843,00	–	773128	–	773128	–	834978
		СП - 8%			–	–	–	–		61850	
88	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0146613	220235,00	–	3229	–	3229	–	3487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1063626**	**83083**	**937951**	**54293**	**1207352**
							42594	**30481**	**--**	**89434**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**984475**				
	Материалы		Тенге				**143022**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38843**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**776357**				
		Накладные расходы	Тенге				**30673**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81212**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1096360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38843**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**79151**				
	Материалы		Тенге				**18571**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34231**			
		Накладные расходы	Тенге				**23620**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8222**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**110992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34231**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1207352**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**73075**			
		РАЗДЕЛ 9. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
89	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524**	**шт**	**1**	**1681998,21**	**--**	**1681998**	**--**		**--**	**1681998**
					--	**--**	**--**	**--**	**1681998**	**--**	
90	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337**	**шт**	**1**	**785203,57**	**--**	**785204**	**--**		**--**	**785204**
					--	**--**	**--**	**--**	**785204**	**--**	
91	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Горка большая код 4203**	**шт**	**1**	**307214,29**	**--**	**307214**	**--**		**--**	**307214**
					--	**--**	**--**	**--**	**307214**	**--**	
92	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427**	**шт**	**1**	**960948,21**	**--**	**960948**	**--**		**--**	**960948**
					--	**--**	**--**	**--**	**960948**	**--**	
93	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399**	**шт**	**1**	**917125,00**	**--**	**917125**	**--**		**--**	**917125**
					--	**--**	**--**	**--**	**917125**	**--**	
94	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304**	**шт**	**1**	**459917,86**	**--**	**459918**	**--**		**--**	**459918**
					--	**--**	**--**	**--**	**459918**	**--**	
95	**ПРАЙС ТОО "НАНУР"**	**Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309**	**шт**	**1**	**1012000,00**	**--**	**1012000**	**--**		**--**	**1012000**
					--	**--**	**--**	**--**	**1012000**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	243512,50	–	243513	--		--	243513
					--	–	--	--	243513	--	
97	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	224537,50	–	224538	--		--	224538
					--	–	--	--	224538	--	
98	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Горка МИНИ код 4201	шт	1	211435,71	–	211436	--		--	211436
					--	–	--	--	211436	--	
99	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1270873,21	–	1270873	--		--	1270873
					--	–	--	--	1270873	--	
100	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	109332,14	–	109332	--		--	109332
					--	–	--	--	109332	--	
101	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	243964,29	–	243964	--		--	243964
					--	–	--	--	243964	--	
102	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500,00	–	126500	--		--	126500
					--	–	--	--	126500	--	
103	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	213694,64	–	213695	--		--	213695
					--	–	--	--	213695	--	
104	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	90357,14	–	90357	--		--	90357
					--	–	--	--	90357	--	
105	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	–	246223	--		--	246223
					--	–	--	--	246223	--	
106	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	--		--	243513
					--	–	--	--	243513	--	
107	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	2	155414,29	–	310829	--		--	310829
					--	–	--	--	310829	--	
108	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	--		--	221375
					--	–	--	--	221375	--	
109	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158	шт	1	437328,57	–	437329	--		--	437329
					--	–	--	--	437329	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	361184,61	–	361185	–	361185	–	361185
					–	–	–	–			
111	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	399667,71	–	399668	–	399668	–	399668
					–	–	–	–			
112	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	359621,43	–	359621	–	359621	–	359621
					–	–	–	–			
113	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	451993,54	–	451994	–	451994	–	451994
					–	–	–	–			
114	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	529944,64	–	529945	–	529945	–	529945
					–	–	–	–			
115	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	399667,71	–	399668	–	399668	–	399668
					–	–	–	–			
116	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	508258,93	–	508259	–	508259	–	508259
					–	–	–	–			
117	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	276492,86	–	276493	–	276493	–	276493
					–	–	–	–			
118	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	308117,86	–	308118	–	308118	–	308118
					–	–	–	–			
119	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	346971,43	–	346971	–	346971	–	346971
					–	–	–	–			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14259800	–	–	–	14259803
							–	–	14259803	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				14259803				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14259803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14259803				
		РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
120	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	26	58009,29	–	1508241	–	1508241	–	1508241
					–	–	–	–			
121	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	22	78610,71	–	1729436	–	1729436	–	1729436
					–	–	–	–			
122	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Стол со скамьями и навесом код 2604	шт	9	392150,00	–	3529350	–	3529350	–	3529350
					–	–	–	–			
123	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван-качель код 2607	шт	1	344260,71	–	344261	–	344261	–	344261
					–	–	–	–			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7111288	–	–	–	7111288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				7111288				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7111288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7111288				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								52788861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8097009				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4701460			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2220309			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5926077		
		- Перевозка грузов	Тенге				1321166				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						21371091		
		- Накладные расходы	Тенге							9044817	
		- Сметная прибыль	Тенге							2327248	
		Итого с временными, 1,04 %					53 115 605				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					53 544 156				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					54 187 618				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					56 891 366				
		Налог на добавленную стоимость 12%					6 826 964				
		Итого с НДС					63 718 329				
		Всего					63 718 329				
		Тендерная скидка					1 274 367				
		Итого к оплате					62 443 963				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

_____ **Юдин Д.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Чикаев М.Н.**

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: 13 военный городок, 5

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 17
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	1,291	4019,28	1347,30	5189	1739	--	3043	8891
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	3450	777		659	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	3,04676	79,00	--	241	--		--	260
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	3,04676	1697,00	--	5170	--		--	5584
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	129,1	784,64	--	101297	--	--	109401	227554
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	101297	--		16856	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	13,9428	504,00	--	7027	--		--	7589
		СП - 8%			--	--	--	--		562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	13,9428	1697,00	–	23661	–		–	25554
		СП - 8%			–	–	–	–		1893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				142585	1739	–	112444	275432
							104747	777	–	20403	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142585				
	Всего заработная плата		Тенге					105524			
	Транспортные расходы		Тенге				36099				
		Накладные расходы	Тенге				112444				
		Сметная прибыль	Тенге				20402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					105524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				275432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					105524			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
7	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,928155	2109,24	–	1958	–	–	1410	3637
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	1958	–		269	
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	37,77375	261,00	–	9859	–		–	10648
		СП - 8%			–	–	–	–		789	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	36,6945	1697,00	–	62271	–		–	67252
		СП - 8%			–	–	–	–		4982	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	21,585	16,48	13,79	356	298	1	133	528
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	57	128		39	
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	14,39	6343,24	1617,14	91279	23271	55043	22326	122693
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	12965	11041		9088	
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	143,9	1821,05	30,07	262049	4326	99721	172599	469419
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	158002	1811		34772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	6,1877	29213,00	–	180761	–	180761	–	195222
		СП - 8%			–	–	–	–		14461	
		Поребрик									
14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	12,13	2109,24	–	25585	–	–	18421	47527
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	–	25585	–		3521	
15	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	20,621	261,00	–	5382	–		–	5813
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
16	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	20,621	1697,00	–	34994	–		–	37793
		СП - 8%			–	–	–	–		2800	
17	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,13	16,48	13,79	200	167	1	75	297
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	32	72		22	
18	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,852	6343,24	1617,14	30777	7846	18559	7528	41370
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	4372	3723		3064	
19	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	121,3	1821,05	30,07	220893	3647	84059	145491	395695
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	133187	1527		29311	
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,9408	29213,00	–	56697	–	56697	–	61232
		СП - 8%			–	–	–	–		4536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				983060	39555	494842	367983	1459126
							336158	18302	–	108085	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				983060				
	Материалы		Тенге				257383				
	Всего заработная плата		Тенге					354460			
	Местные материалы		Тенге				237458				
	Транспортные расходы		Тенге				112505				
		Накладные расходы	Тенге				367982				
		Сметная прибыль	Тенге				108083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1459126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					354460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1459126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					354460			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	53	42	180
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	39	8		13	
22	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0306	16804,00	–	514	--	514	--	555
		СП - 8%			–	–	–	--		41	
		Люки									
23	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	--	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
24	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
25	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	–	24256	--	24256	--	26196
		СП - 8%			–	–	–	--		1940	
26	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	--		--	34
		СП - 8%			–	–	–	--		3	
27	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	--		--	34
		СП - 8%			–	–	–	--		3	
28	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	–	37	--		--	39
		СП - 8%			–	–	–	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27989	380	24937	2722	33165
							2572	182	–	2457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3733				
	Материалы		Тенге				166				
	Всего заработная плата		Тенге					2754			
	Местные материалы		Тенге				514				
	Транспортные расходы		Тенге				100				
		Накладные расходы	Тенге				2722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2754			
		РАЗДЕЛ 4. Брусчатое покрытие тротуаров									
29	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	7,67	2742,01	--	21031	--	--	15142	39068
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	21031	--		2894	
30	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	13,039	261,00	--	3403	--		--	3675
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
31	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	13,039	1697,00	--	22127	--		--	23897
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
32	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,67	16,48	13,79	126	106	--	47	188
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	20	46		14	
33	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	29,5	696,37	136,62	20543	4030	8377	10254	33260
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8136	1358		2464	
34	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	29,5	931,15	136,62	27469	4030	15303	10254	40740
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8136	1358		3018	
35	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	29,5	507,50	136,62	14971	4030	2805	10254	27243
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8136	1358		2018	
36	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	29,5	1318,88	128,54	38907	3792	241	33865	78594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	34874	1153		5822	
37	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	29,5	3315,00	--	97793	--	97793	--	105616
		СП - 8%			--	--	--	--		7823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				246370	15988	124519	79816	352281
							80334	5272	--	26095	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246370				
	Материалы		Тенге				298				
	Всего заработная плата		Тенге					85606			
	Местные материалы		Тенге				124219				
	Транспортные расходы		Тенге				25530				
		Накладные расходы	Тенге				79816				
		Сметная прибыль	Тенге				26095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					85606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				352281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					85606			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
38	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	8,06	2742,01	--	22101	--	--	15912	41054
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	--	22101	--		3041	
39	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	13,702	261,00	--	3576	--		--	3862
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
40	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	13,702	1697,00	--	23252	--		--	25112
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
41	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,06	16,48	13,79	133	111	1	50	197
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	21	48		15	
42	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	31	696,37	136,62	21587	4235	8802	10775	34952
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8550	1427		2589	
43	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	31	931,15	136,62	28865	4235	16080	10775	42812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8550	1427		3171	
44	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	31	507,50	136,62	15732	4235	2947	10775	28628
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	8550	1427		2121	
45	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	31	1318,88	128,54	40885	3985	253	35587	82590
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	36647	1212		6118	
46	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	31	3315,00	–	102765	–	102765	–	110986
		СП - 8%			–	–	–	–		8221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				258898	16801	130848	83874	370193
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84419	5540	–	27422	
	Материалы		Тенге				258898				
	Всего заработная плата		Тенге				314				
	Местные материалы		Тенге					89959			
	Транспортные расходы		Тенге				130535				
		Накладные расходы	Тенге				26829				
		Сметная прибыль	Тенге				83874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				370194				75
		Сметная заработная плата	Тенге					89959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				370194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					89959			

РАЗДЕЛ 6. Ограждение палисадника /Тип 1/

47	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	24	2563,60	–	61526	–	–	44299	114291
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	61526	–		8466	
48	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,216	6343,24	1617,14	1370	349	826	335	1842
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	195	166		136	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,648	20965,32	1097,63	13586	711	12029	917	15663
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	846	162		1160	
50	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0852	25354,71	12073,50	2160	1029	506	645	3029
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	625	310		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	809,00	–	19416	–	19416	–	20969
		СП - 8%			–	–	–	–		1553	
52	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,824832	169148,10	38277,14	139519	31572	4290	79314	236340
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	103657	11291		17507	
53	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,824832	59952,04	2469,65	49450	2037	2980	30943	86825
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	44433	412		6431	
54	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,337776	249771,00	–	84367	–	84367	–	91116
		СП - 8%			–	–	–	–		6749	
55	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм	т	0,46608	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
56	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06384	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
57	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,003696	224711,00	–	831	–	831	–	897
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
58	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	10,68	393,04	–	4198	–	–	2896	7662
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	4198	–		568	
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,72	87,89	2,27	3755	97	1682	1372	5536
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1976	12		410	
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	85,44	92,87	1,62	7935	139	5487	1610	10308
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	2309	24		764	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				388112	35934	132414	162331	594478
							219766	12375	–	44034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				177566				
	Материалы		Тенге				20023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					71413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85197				
		Накладные расходы	Тенге				51429				
		Сметная прибыль	Тенге				18320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				247315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					71413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				191129				
	Материалы		Тенге				7776				
	Всего заработная плата		Тенге					160728			
		Накладные расходы	Тенге				110902				
		Сметная прибыль	Тенге				24163				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					160728			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19416				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19416				
		Сметная прибыль	Тенге				1553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				594479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					232141			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
61	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**6**	**2563,60**	**--**	**15382**	**--**	**--**	**11075**	**28573**
		НР - 72%; СП - 8%			**2563,60**	**--**	**15382**	**--**		**2117**	
62	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,108**	**6343,24**	**1617,14**	**685**	**175**	**413**	**168**	**921**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**97**	**83**		**68**	
63	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,27**	**20965,32**	**1097,63**	**5661**	**296**	**5013**	**382**	**6526**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,38**	**352**	**68**		**483**	
64	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,07776**	**25354,71**	**12073,50**	**1972**	**939**	**463**	**588**	**2765**
		НР - 69%; СП - 8%			**7332,36**	**3633,08**	**570**	**283**		**205**	
65	**С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,4**	**1678,00**	**--**	**24163**	**--**	**24163**	**--**	**26096**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1933**	
66	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,386628**	**169148,10**	**38277,14**	**65397**	**14799**	**2010**	**37177**	**110781**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	48588	5292		8206	
67	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,386628	59952,04	2469,65	23179	955	1397	14504	40698
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	20827	193		3015	
68	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,189618	248843,00	–	47185	–	47185	–	50960
		СП - 8%			–	–	–	–		3775	
69	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,1971	224711,00	–	44291	–	44291	–	47834
		СП - 8%			–	–	–	–		3543	
70	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	6,345	393,04	–	2494	–	–	1721	4552
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2494	–		337	
71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	25,38	87,89	2,27	2231	58	999	815	3289
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1174	7		244	
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	50,76	92,87	1,62	4714	82	3260	956	6124
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1372	14		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				237353	17304	129194	67386	329119
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90857	5939	–	24380	
	Материалы		Тенге				122642				
	Всего заработная плата		Тенге				9684				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21043			
		Накладные расходы	Тенге				91476				
		Сметная прибыль	Тенге				15117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148779				20
		Сметная заработная плата	Тенге					21043			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90548				
	Материалы		Тенге				3870				
	Всего заработная плата		Тенге					75753			
		Накладные расходы	Тенге				52270				
		Сметная прибыль	Тенге				11425				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				154243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					75753			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24163				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24163				
		Сметная прибыль	Тенге				1933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				329118				77
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					96796			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
73	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5300	шт	1	545757,14	–	545757	–		–	545757
					–	–	–	–	545757	–	
74	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	673612,50	–	673613	–		–	673613
					–	–	–	–	673613	–	
75	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	126500,00	–	126500	–		–	126500
					–	–	–	–	126500	–	
76	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	363235,71	–	363236	–		–	363236
					–	–	–	–	363236	–	
77	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	246223,21	–	246223	–		–	246223
					–	–	–	–	246223	–	
78	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	243512,50	–	243513	–		–	243513
					–	–	–	–	243513	–	
79	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	221375,00	–	221375	–		–	221375
					–	–	–	–	221375	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2420215	–	–	–	2420216
							–	–	2420216	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				2420216				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2420216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2420216				
		РАЗДЕЛ 9. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
80	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	4	58009,29	–	232037	–		–	232037
					–	–	–	–	232037	–	
81	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	Диван на металлических ножках код 2211	шт	4	78610,71	–	314443	–		–	314443
					–	–	–	–	314443	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				546480	–	–	–	546480
							–	–	546480	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				546480				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				546480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				546480				6 380 495
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				918 852				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					127 703			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48 388			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 036 754		
		- Перевозка грузов	Тенге				201 064				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2 966 696		
		- Накладные расходы	Тенге							876 556	
		- Сметная прибыль	Тенге							252 876	

		Итого с временными, 1,04 %					6 415 998				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					6 462 564				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					6 532 481				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					6 858 426				
		Налог на добавленную стоимость 12%					823 011				
		Итого с НДС					7 681 437				
		Всего					7 681 437				
		Тендерная скидка					153 629				
		Итого к оплате					7 527 808				

Заказчик:

Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"

Форма 2-В

Заказчик Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Стройка Капитальный ремонт дворовых территорий Турксибского района

Объект Благоустройство дворовых территорий по адресу: Аймаутова, 12

Договор подряда (контракт) № 217 от 12.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 18
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка существующих бордюров, дорожной одежды и очистка от мусора									
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,1119	4019,28	1347,30	4469	1498	--	2621	7657
		НР - 72%; СП - 8%			2671,98	602,08	2971	669		567	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	2,624084	79,00	--	207	--		--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,624084	1697,00	--	4453	--		--	4809
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	111,19	784,64	--	87244	--	--	94224	195985
		НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	87244	--		14517	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	12,00852	504,00	--	6052	--		--	6536
		СП - 8%			--	--	--	--		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	12,00852	1697,00	–	20378	–		–	22009
		СП - 8%			–	–	–	–		1630	
		Демонтаж ограждений и МАФ									
7	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**	т	1,104	64565,39	4790,42	71280	5289	–	45801	126448
		НР - 69%; СП - 8%			59774,98	350,39	65992	387		9367	
8	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных мафов**	т	1,104	455,00	–	502	–		–	543
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,104	1697,00	–	1873	–		–	2023
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196460	6787	–	142646	366234
							156207	1056	–	27128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125180				
	Всего заработная плата		Тенге					90885			
	Транспортные расходы		Тенге				33467				
		Накладные расходы	Тенге				96845				
		Сметная прибыль	Тенге				17762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					90885			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71280				
	Всего заработная плата		Тенге					66378			
		Накладные расходы	Тенге				45801				
		Сметная прибыль	Тенге				9367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					66378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				366235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					157263			
		РАЗДЕЛ 2.Согласно акту обследования зеленых насаждений									
		Снос деревьев									
10	Е12-180101-0304 1218-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	10	7526,36	707,60	75264	7076	–	49095	134307
		НР - 72%; СП - 8%			6818,76	–	68188	–		9949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2	4857,74	82,74	9715	165	--	6936	17983
		НР - 72%; СП - 8%			4775,00	41,43	9550	83		1332	
12	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,1	536,00	--	590	--		--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
13	С341-010104-1030 4101-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,1	837,00	--	921	--		--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
14	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,1	366,00	--	403	--		--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	5284,59	1040,63	105692	20813	81933	8551	123382
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2946	4971		9139	
		Компенсационная посадка									
16	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	10	4123,09	563,87	41231	5639	7726	26578	73233
		НР - 88%; СП - 8%			2786,61	233,59	27866	2336		5425	
17	С125-010201-0701 2501-0201-0701 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	10	9505,00	--	95050	--	95050	--	102654
		СП - 8%			--	--	--	--		7604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				328865	33693	184709	91160	453625
							108550	7390	--	33602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328865				
	Материалы		Тенге				89659				
	Всего заработная плата		Тенге					115940			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				95050				
	Транспортные расходы		Тенге				1913				
		Накладные расходы	Тенге				91160				
		Сметная прибыль	Тенге				33602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					115940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				453626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					115940			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
18	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,82302**	**2109,24**	**--**	**1736**	**--**	**--**	**1250**	**3225**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**--**	**1736**	**--**		**239**	
19	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**33,495**	**261,00**	**--**	**8742**	**--**		**--**	**9442**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**699**	
20	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**32,538**	**1697,00**	**--**	**55217**	**--**		**--**	**59634**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4417**	
21	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**19,14**	**16,48**	**13,79**	**315**	**264**	**1**	**118**	**468**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,63**	**5,94**	**50**	**114**		**35**	
22	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**12,76**	**6343,24**	**1617,14**	**80940**	**20635**	**48808**	**19797**	**108796**
		НР - 93%; СП - 8%			**901,00**	**767,26**	**11497**	**9790**		**8059**	
23	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**127,6**	**1821,05**	**30,07**	**232366**	**3836**	**88425**	**153048**	**416247**
		НР - 108%; СП - 8%			**1098,00**	**12,59**	**140105**	**1606**		**30833**	
24	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,4868**	**29213,00**	**--**	**160286**	**--**	**160286**	**--**	**173109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12823**	
		Поребрик									
25	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**13,07**	**2109,24**	**--**	**27568**	**--**	**--**	**19849**	**51210**
		НР - 72%; СП - 8%			**2109,24**	**--**	**27568**	**--**		**3793**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	22,219	261,00	–	5799	–		–	6263
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
27	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	22,219	1697,00	–	37706	–		–	40722
		СП - 8%			–	–	–	–		3016	
28	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13,07	16,48	13,79	215	180	1	81	320
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	34	78		24	
29	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,228	6343,24	1617,14	33162	8454	19998	8111	44575
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	4710	4011		3302	
30	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	130,7	1821,05	30,07	238011	3930	90572	156766	426359
		НР - 108%; СП - 8%			1098,00	12,59	143509	1645		31582	
31	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,0912	29213,00	–	61090	–	61090	–	65977
		СП - 8%			–	–	–	–		4887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				943154	37299	469181	359020	1406347
							329209	17244	–	104173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				943154				
	Материалы		Тенге				247805				
	Всего заработная плата		Тенге					346453			
	Местные материалы		Тенге				221376				
	Транспортные расходы		Тенге				107464				
		Накладные расходы	Тенге				359019				
		Сметная прибыль	Тенге				104174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1406347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					346453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1406347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					346453			
		РАЗДЕЛ 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	4151,64	1097,63	498	132	209	170	722
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	157	30		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1224	16804,00	–	2057	–	2057	–	2221
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
		Люки									
34	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	–	1055	2374
		НР - 99%; СП - 8%			988,47	77,34	988	77		176	
35	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
36	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24256,00	–	24256	–	24256	–	26196
		СП - 8%			–	–	–	–		1940	
37	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
38	С341-310103-0302 4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	Тенге за 1 тонну	0,07	455,00	–	32	–		–	34
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
39	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	Тенге за 1 тонну	0,07	522,00	–	37	–		–	39
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29905	479	26636	2850	35373
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2690	204	–	2621	
	Материалы		Тенге				5649				
	Всего заработная плата		Тенге				323				
	Местные материалы		Тенге					2894			
	Транспортные расходы		Тенге				2057				
		Накладные расходы	Тенге				100				
		Сметная прибыль	Тенге				2850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9178				3
		Сметная заработная плата	Тенге					2894			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24256				
		Сметная прибыль	Тенге				1940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2894			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
40	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	5,98	2742,01	–	16397	–	–	11806	30459
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	16397	–		2256	
41	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	10,166	261,00	–	2653	–		–	2866
		СП - 8%			–	–	–	–		212	
42	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	10,166	1697,00	–	17252	–		–	18632
		СП - 8%			–	–	–	–		1380	
43	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5,98	16,48	13,79	99	82	1	37	146
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	16	36		11	
44	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	23	696,37	136,62	16016	3142	6530	7994	25932
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	6344	1059		1921	
45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	23	931,15	136,62	21416	3142	11930	7994	31764
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	6344	1059		2353	
46	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	23	507,50	136,62	11672	3142	2186	7994	21240
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	6344	1059		1573	
47	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	23	1318,88	128,54	30334	2956	188	26403	61276
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	27190	899		4539	
48	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	23	3315,00	–	76245	–	76245	–	82345
		СП - 8%			–	–	–	–		6100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				192085	12466	97080	62228	274660
							62633	4111	–	20345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192085				
	Материалы		Тенге				233				
	Всего заработная плата		Тенге					66744			
	Местные материалы		Тенге				96849				
	Транспортные расходы		Тенге				19905				
		Накладные расходы	Тенге				62229				
		Сметная прибыль	Тенге				20345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274660				56
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					66744			
		Сметная заработная плата	Тенге				274660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								56
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					66744			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
49	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	10,92	2742,01	–	29943	--	--	21559	55622
		НР - 72%; СП - 8%			2742,01	–	29943	--		4120	
50	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	18,564	261,00	–	4845	--		--	5233
		СП - 8%			--	–	–	--		388	
51	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	18,564	1697,00	–	31503	--		--	34023
		СП - 8%			--	–	–	--		2520	
52	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10,92	16,48	13,79	180	151	--	67	267
		НР - 72%; СП - 8%			2,63	5,94	29	65		20	
53	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	42	696,37	136,62	29247	5738	11925	14599	47354
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	11584	1933		3508	
54	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	42	931,15	136,62	39108	5738	21786	14599	58003
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	11584	1933		4297	
55	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	42	507,50	136,62	21315	5738	3993	14599	38787
		НР - 108%; СП - 8%			275,81	46,03	11584	1933		2873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	42	1318,88	128,54	55393	5399	343	48214	111896
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	49651	1641		8289	
57	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	42	3315,00	–	139230	--	139230	--	150368
		СП - 8%			–	–	–	--		11138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				350764	22763	177277	113637	501553
							114373	7506	–	37153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				350764				
	Материалы		Тенге				425				
	Всего заработная плата		Тенге					121880			
	Местные материалы		Тенге				176855				
	Транспортные расходы		Тенге				36348				
		Накладные расходы	Тенге				113636				
		Сметная прибыль	Тенге				37152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				501553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				501553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					121880			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
58	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	15	2563,60	–	38454	--	--	27687	71432
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	38454	--		5291	
59	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	122	104		85	
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7517	573	9790
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	529	101		725	
61	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,05325	25354,71	12073,50	1350	643	317	403	1893
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	390	193		140	
62	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15	809,00	–	12135	–	12135	--	13106
		СП - 8%			–	–	–	--		971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,51552	169148,10	38277,14	87199	19733	2680	49571	147712
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	64786	7057		10942	
64	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	27771	257		4020	
65	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,21111	249771,00	–	52729	–	52729	–	56947
		СП - 8%			–	–	–	–		4218	
66	С121-050301-0106 2105-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I , квадрат 16х16мм**	т	0,2913	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
67	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0399	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
68	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,00231	224711,00	–	519	–	519	–	561
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
69	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	6,675	393,04	–	2624	–	–	1810	4788
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2624	–		355	
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	857	3460
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1235	7		256	
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	53,4	92,87	1,62	4959	87	3429	1006	6443
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1443	15		477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				242570	22459	82755	101455	371549
							137354	7735	–	27522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110979				
	Материалы		Тенге				12514				
	Всего заработная плата		Тенге					44633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53248				
		Накладные расходы	Тенге				32143				
		Сметная прибыль	Тенге				11450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					44633			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119456				
	Материалы		Тенге				4860				
	Всего заработная плата		Тенге					100455			
		Накладные расходы	Тенге				69314				
		Сметная прибыль	Тенге				15102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					100455			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12135				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12135				
		Сметная прибыль	Тенге				971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				371549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					145088			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
72	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	7	2563,60	–	17945	–	–	12921	33335
		НР - 72%; СП - 8%			2563,60	–	17945	–		2469	
73	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,126	6343,24	1617,14	799	204	481	195	1074
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	114	97		80	
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,315	20965,32	1097,63	6604	346	5847	446	7614
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	411	79		564	
75	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,09072	25354,71	12073,50	2300	1095	540	686	3226
		НР - 69%; СП - 8%			7332,36	3633,08	665	330		239	
76	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16,8	1678,00	–	28190	–	28190	–	30446
		СП - 8%			–	–	–	–		2255	
77	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,451066	169148,10	38277,14	76297	17266	2345	43374	129244
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	56686	6174		9574	
78	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,451066	59952,04	2469,65	27042	1114	1629	16921	47481
		НР - 69%; СП - 8%			53869,60	499,15	24299	225		3517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,221221	248843,00	–	55049	–	55049	–	59453
		СП - 8%			–	–	–	–		4404	
80	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,22995	224711,00	–	51672	–	51672	–	55806
		СП - 8%			–	–	–	–		4134	
81	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	7,4025	393,04	–	2909	–	–	2008	5310
		НР - 69%; СП - 8%			393,04	–	2909	–		393	
82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	29,61	87,89	2,27	2602	67	1165	951	3837
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	1370	8		284	
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	59,22	92,87	1,62	5500	96	3803	1116	7145
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	1601	16		529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				276912	20188	150721	78618	383971
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106000	6929	–	28442	
	Материалы		Тенге				143082				
	Всего заработная плата		Тенге				11298				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24550			
		Накладные расходы	Тенге				106722				
		Сметная прибыль	Тенге				17636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				173575				24
		Сметная заработная плата	Тенге					24550			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105639				
	Материалы		Тенге				4515				
	Всего заработная плата		Тенге					88379			
		Накладные расходы	Тенге				60982				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				179951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					88379			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28190				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28190				
		Сметная прибыль	Тенге				2255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				383972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					112929			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
84	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,050551	6343,24	1617,14	321	82	193	78	431
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	46	39		32	
85	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136**	шт	1	243512,50	–	243513	--		--	243513
					--	–	--	--	243513	--	
86	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337**	шт	1	785203,57	–	785204	--		--	785204
					--	–	--	--	785204	--	
87	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427**	шт	1	960948,21	–	960948	--		--	960948
					--	–	--	--	960948	--	
88	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155**	шт	1	221375,00	–	221375	--		--	221375
					--	–	--	--	221375	--	
89	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521**	шт	1	529944,64	–	529945	--		--	529945
					--	–	--	--	529945	--	
90	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Тренажер код 7536**	шт	1	194196,43	–	194196	--		--	194196
					--	–	--	--	194196	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2935500	82	193	78	2935611
							46	39	2935180	32	
	Стоимость оборудования		Тенге				2935180				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2935180				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				321				
	Материалы		Тенге				193				
	Всего заработная плата		Тенге					84			
		Накладные расходы	Тенге				78				
		Сметная прибыль	Тенге				32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				431				
		Сметная заработная плата	Тенге					84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2935611				
		Сметная заработная плата	Тенге					84			
		РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
91	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт	5	58009,29	–	290046	--		--	290046
					--	–	--	--	290046	--	
92	ПРАЙС ТОО "НАНУР"	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт	5	78610,71	–	393054	--		--	393054
					--	–	--	--	393054	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				683100	–	–	–	683100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	–	683100	–	
							683100				
	Стоимость оборудования		Тенге				683100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				683100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								7412027
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1017061				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156215			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52214			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1188552		
		- Перевозка грузов	Тенге				199197				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3618280		
		- Накладные расходы	Тенге							951692	
		- Сметная прибыль	Тенге							281018	

		Итого с временными, 1,04 %					7 451 482				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					7 503 230				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%					7 580 929				
		В текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961					7 959 188				
		Налог на добавленную стоимость 12%					955 102				
		Итого с НДС					8 914 290				
							8 914 290				
		Всего					178 286				
		Тендерная скидка					8 736 004				
		Итого к оплате									

Заказчик:
Аппарат Акима Турксибского района г.Алматы

Технический надзор:
ТОО "ДСП Стройинтеграция"

(физические объемы, расценки и качество выполненых работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО «Астана Проект Сервис»

Юдин Д.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Ю.

Сметчик ТОО "ТриА Холдинг"