Счет-фактура № 00000000048 от 28 февраля 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.02.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740017816, г. Атырау, проспек Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005247, от 13.11.2012

ИИК поставщика: KZ839260601154230004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №04 от 28.01.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау, ул Исатая 1К

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740017816, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840003590, г. Атырау, ул Исатая 1К

ИИК получателя: KZ349260601144663000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ №23 "Егизкуль" до села Акжайык с промежуткой в село Есбол Махамбетского района Атырауской области	работа	1	34 958 237,50	34 958 237,50	12%	4 194 988,50	39 153 226,00		
Всего по счету:					**34 958 237,50**		**4 194 988,50**	**39 153 226,00**		

Руководитель: Темирбаев Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бердигалиева А.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070840003590**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К, тел.: 29-28-73**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080740017816

Договор (контракт) Договор №04 от 28.01.2017г.

Номер документа	Дата составления
48	28.02.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ №23 "Егизкуль" до села Акжайык с промежуткой в село Есбол Махамбетского района Атырауской области	февраль		работа	1	39 153 226,00	39 153 226,00
				Итого	1,000	x	39 153 226,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Подрядчик: ТОО "Кайсар-Атырау"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство линии электропередач

Наименование объекта - Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ №23 "Егизкуль" до села Акжайык с промежуткой в село Есбол

А К Т
выполненных работ за февраль месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ								
1	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	357	1065,02	925,52	380212	330411	140749	0,89	318
		котлован		139,50	235,98	49802	84245	105	0,92	328
2	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ с металлическими подставками	133	1610,05	878,23	214136	116805	115715	3,52	468
		опора		582,19	246,42	77431	32774	105	1,03	137
3	С143019-92 Изм. и доп. вып. 7 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105	133	27400,00	--	3644200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ с металлическими подставками	2	1610,05	878,23	3220	1756	1740	3,52	7
		опора		582,19	246,42	1164	493	105	1,03	2

Наименование стройки - Строительство линии электропередач

5	С143019-96 Изм. и доп. вып.7 СН РК	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	64000,00	--	128000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен фундаментов	1840,149	665,48	8,23	1224582	15144	184046	0,47	861
		м2		81,68	3,08	150303	5668	118	0,02	28
7	С11041-60	Колпачок К6,К9	216	101,00	--	21816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11071-6 Изм. и доп. вып.3 СН РК	Зажим ПС-2	0,99	7100,00	--	7029	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРУ СЭЩ серии К-70. Установка								
9	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,54	294,75	--	159	--	180	1,89	1
		м3		294,75	--	159	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,54	134,10	--	72	--	82	0,97	1
		м3		134,10	--	72	--	113	--	--
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,54	4772,77	100,89	2577	54	103	0,85	--
		м3		123,75	38,25	67	21	118	0,18	--
12	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "БТ-577"	0,54	5652,57	462,96	3052	250	1025	11,00	6
		м3		1935,00	173,25	1045	94	90	0,85	--
13	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,54	5483,10	--	2961	--	353	3,24	2
		м3		531,00	--	287	--	123	--	--
14	С143008-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М 300 фракции 20-40 мм	0,54	3300,00	--	1782	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	884,84	389,08	885	389	366	0,94	1
		шт		153,90	136,92	154	137	126	0,55	1
16	С11011-909 Изм. и доп. вып.9 СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой	0,026	75600,00	--	1966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-22 Изм. и доп. вып.8 СН РК	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М 150	0,72	12700,00	--	9144	--	--	--	--

Наименование стройки - Строительство линии электропередач

		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки цементно-песчаному бетону	5,88	245,44	3,82	1443	22	269	0,21	1
		м2		37,35	1,44	220	8	118	0,01	--
19	Ц0108-86-1	Установка шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем	1	7747,43	2234,31	7747	2234	5285	28,00	28
		шт		5081,31	481,99	5081	482	95	2,80	3
20	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	102	21,64	--	2208	--	2077	0,12	12
		шт		21,43	--	2186	--	95	--	--
21	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в	50	24,26	2,20	1213	110	834	0,10	5
		м		17,25	0,31	863	16	95	--	--
22	Ц0108-157-1	Снятие с кабеля верхнего покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	20,4	2,30	--	47	--	45	0,02	--
		м		2,30	--	47	--	95	--	--
23	С151603-37 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка АСБ-, число жил и сечение 3х120 мм2	0,05	470353,00	--	23518	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных перевозках	8	234,30	--	1874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных перевозках	8	232,80	--	1862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5685707**	**467176**			**1712**
			Тенге			**288881**	**123936**			**499**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**56548**				
		Материалы -	Тенге			**694**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8675**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**45334**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8241**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**

Наименование стройки - Строительство линии электропередач

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1236**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3887**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**68677**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9911**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5629158**				
Материалы -			Тенге			**1082296**				
Всего заработная плата -			Тенге				**404143**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**8995**				
Местные материалы -			Тенге			**3788595**				
		Накладные расходы -	Тенге			**444627**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**222**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**66694**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**364427**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6438213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2385**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**470837**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6506890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**480748**			
26	**Е0109-62-1**	**Изготовление подставок под РНДЛ массой свыше 0,5 т в построенных условиях и на производственных базах**	**0,09**	**33051,58**	**14360,60**	**2975**	**1292**	**1581**	**91,80**	**8**
		т		**16524,00**	**2990,06**	**1487**	**269**	**90**	**10,22**	**1**
27	**Е0133-109-5 Изм. и доп. вып. 3 СН РК**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов**	**2,9**	**35517,87**	**25993,62**	**103002**	**75382**	**42999**	**48,00**	**139**
		1км		**8550,00**	**5571,27**	**24795**	**16157**	**105**	**19,95**	**58**
28	**С151607-28 Изм. и доп. вып. 20**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1**	**1,8**	**165875,00**	**--**	**298575**	**--**	**--**	**--**	**--**

Наименование стройки - Строительство линии электропередач

		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	434	429,51	394,17	186406	171069	50478	--	--
		шт		35,34	87,09	15337	37798	95	0,51	219
30	ПРАЙС	Хомут Х1	105	991,79	--	104138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-82-1	Установка зажимов	246	89,29	0,21	21965	51	17324	0,40	98
		шт		74,13	--	18236	--	95	--	--
32	ПРАЙС	Зажим ПА-2	246	317,11	--	78008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-288-7	Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в низковольтной линии	1043	3576,57	2246,86	3730367	2343475	1771510	7,00	7301
		шт		1317,38	470,49	1374024	490724	95	2,73	2846
34	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных	435,96	152,80	--	66615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных	435,96	140,00	--	61006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С010332-А15-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	465,86	241,70	--	112598	--	22520	1,02	473
		т		48,34	--	22520	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4765654**	**2591269**			**8020**
			Тенге			**1456399**	**544947**			**3124**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4340314**				
		Материалы -	Тенге			**19371**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1977070**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**298575**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1882312**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**941**

Наименование стройки - Строительство линии электропередач

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**282347**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**373358**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**6595984**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11603**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2259417**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**422365**				
Всего заработная плата -			Тенге				**22520**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**182146**				
Транспортные расходы -			Тенге			**112598**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22520**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3378**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26693**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**471578**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**484**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25898**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**2975**				
Материалы -			Тенге			**195**				
Всего заработная плата -			Тенге				**1756**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1581**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**237**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**273**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**4829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1993**			

Наименование стройки - Строительство линии электропередач

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7072390**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12097**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2287308**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10451361**	**3058445**			**9731**
			Тенге			**1745280**	**668883**			**3624**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**4396863**				
Материалы -			Тенге			**20065**				
Всего заработная плата -			Тенге				**1985745**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**343909**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1890553**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**945**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**283583**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**377245**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**6664660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11656**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2269328**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**6051523**				
Материалы -			Тенге			**1082296**				
Всего заработная плата -			Тенге				**426662**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**191140**				
Местные материалы -			Тенге			**3788595**				
Транспортные расходы -			Тенге			**112598**				
		Накладные расходы -	Тенге			**467147**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**234**

Наименование стройки - Строительство линии электропередач

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391120				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6909791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2869
		Сметная заработная плата -	Тенге				496734			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2975				
Материалы -			Тенге			195				
Всего заработная плата -			Тенге				1756			
		Накладные расходы -	Тенге			1581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1993			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13579218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14534
		Сметная заработная плата -	Тенге				2768055			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		135 792				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		54 317				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			13 769 327				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА	Тенге	2,49		34 272 782				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		685 456				
		ИТОГО	Тенге			34 958 238				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		4 194 989				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**39 153 226**				

Заказчик:
Директор
ТОО "ТЭСС-Проект"
Алдекенов О.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кайсар-Атырау"
Темирбаев Б.К.