Счет-фактура № 00000000049 от 31 марта 2017 г.

Дата совершения оборота: 31.03.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740017816, г. Атырау, проспек Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005247, от 13.11.2012

ИИК поставщика: KZ839260601154230004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №04 от 28.01.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау, ул Исатая 1К

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740017816, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840003590, г. Атырау, ул Исатая 1К

ИИК получателя: KZ349260601144663000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ №23 "Егизкуль" до села Аюкайык с промежуткой в село Есбол Махамбетского района Атырауской области	работа	1	21 269 305,36	21 269 305,36	12%	2 552 316,64	23 821 622,00		
Всего по счету:					**21 269 305,36**		**2 552 316,64**	**23 821 622,00**		

Руководитель: Темирбаев Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бердигалиева А.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К, тел.: 29-28-73** — **080740017816**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №04 от 28.01.2017г.

Номер документа	Дата составления
49	31.03.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ №23 "Егизкуль" до села Акжайык с промежуткой в село Есбол Махамбетского района Атырауской области	март		работа	1	23 821 622,00	23 821 622,00
				Итого	1,000	x	23 821 622,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Подрядчик: ТОО "Кайсар-Атырау"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство линии электропередач

Наименование объекта - Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ №23 "Егизкуль" до села Акжайык с промежуткой в село Есбол Махамбетского района

А К Т
выполненных работ за март месяц 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ								
		ВЛ-10кВ. Провода и линейная арматура								
1	Ц0108-288-7	**Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в высоковольтной линии**	986	3420,80	2149,00	3372909	2118914	1601758	7,00	6902
		шт		1260,00	450,00	1242360	443701	95	2,61	2573
2	Ц0108-82-1	**Установка зажимов**	1301	85,40	0,20	111105	260	87629	0,40	520
		шт		70,90	--	92241	--	95	--	--
3	ПРАЙСАФ "ЭСТК"	**Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б**	171	554,59	--	94835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С АФ "ЭСТК"	**Зажим аппаратный А2А**	600	295,78	--	177469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С АФ "ЭСТК"	**Зажим ПС-2**	530	129,40	--	68584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-144-5	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2**	4855	33,00	--	160215	--	150359	0,18	874
		шт		32,60	--	158273	--	95	--	--
7	С АФ "ЭСТК"	**Колпачок К-6,9**	1783	184,86	--	329611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы линейный штыревой ШФ-20	1783	556,00	--	991348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С АФ "ЭСТК"	Изолятор подвесной ПС 70Е	342	554,59	--	189670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С АФ "ЭСТК"	Ушко однолапчатое У1-7-16	171	221,84	--	37934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С АФ "ЭСТК"	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	171	110,92	--	18967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С11051-193 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы для изоляторов	171	329,00	--	56259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С АФ "ЭСТК"	Зажим ПА-2	264	129,40	--	34163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С АФ "ЭСТК"	Серьга СРС-7-16	170	110,92	--	18856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2623,06	892,04	5246	1784	3948	7,42	15
		шт		1605,89	274,00	3212	548	105	1,03	2
16	ПРАЙСАФ "ЭСТК"	Разъединитель трехполюсный РЛНД-10	2	14604,19	--	29208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-57-1)	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
18	ПРАЙСАФ "ЭСТК"	Привод ПРНЗ-10У1	2	924,32	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	5,64	1274,80	--	7190	--	7549	6,71	38
		1т		1274,80	--	7190	--	105	--	--
20	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	9,6	980,22	--	9410	--	9881	5,15	49
		1т		980,22	--	9410	--	105	--	--
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	128,18	25,26	0,06	3237	7	779	0,03	4
		м2		6,73	0,02	863	3	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	128,18	23,59	0,02	3024	3	556	0,02	3
		м2		4,82	--	618	--	90	--	--
		КЛ-10кВ. Кабельные линии								
		Земляные работы								
23	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	46,7	341,51	--	15949	--	18022	1,89	88
		м3		341,51	--	15949	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46,7	155,37	--	7256	--	8199	0,97	45
		м3		155,37	--	7256	--	113	--	--
25	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	55	115,68	--	6362	--	7189	0,62	34
		м3		115,68	--	6362	--	113	--	--
26	С11071-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкция для крепления разрядника, тип РТ 6/10 КВ	0,0006	37600,00	--	23	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы								
27	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабелев траншее	90	36,70	27,80	3303	2502	1342	0,06	5
		м		8,80	6,90	792	621	95	0,04	4
28	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	90	32,40	23,70	2916	2133	1240	0,06	5
		м		8,60	5,90	774	531	95	0,03	3
29	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	50	44,00	10,60	2200	530	1487	0,18	9
		м		29,00	2,30	1450	115	95	0,01	1
30	Ц0108-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	4	2,20	--	9	--	8	0,02	--
		м		2,20	--	9	--	95	--	--
31	Ц0108-159-6	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	554,60	--	1109	--	910	2,00	4
		шт		479,00	--	958	--	95	--	--
32	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	2908,40	1764,00	11634	7056	5711	6,00	24
		шт		1116,00	387,00	4464	1548	95	2,24	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 120 мм2	2	33,00	--	66	--	62	0,18	--
		шт		32,60	--	65	--	95	--	--
		Материалы								
34	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х130 мм2	0,00012	926300,00	--	111	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151610-19	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х70-10УЗ	4	6460,00	--	25840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,09	18600,00	--	1674	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С143008-93	Песок обогащенный	36	2300,00	--	82800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-335	Лента сигнальная ЛСЭ150	9	202,00	--	1818	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163069	12221			216
			Тенге			38079	2815			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47188				
	Материалы -		Тенге			504				
	Всего заработная плата -		Тенге				11327			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25951				
		Накладные расходы -	Тенге			10761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1614			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3477				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			61425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12941			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115882				
	Всего заработная плата -		Тенге				29567			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1841				
	Местные материалы -		Тенге			84474				
		Накладные расходы -	Тенге			33411				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5012			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34579**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**219675**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47520**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5886045**	**2133197**			**8629**
			Тенге			**1553757**	**447071**			**2592**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3698551**				
	Материалы -		Тенге			**33303**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1953178**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25951**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1855895**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**928**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**278384**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**333267**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5887712**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11887**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2231562**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2187494**				
	Материалы -		Тенге			**4770**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**47651**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2050592**				
	Местные материалы -		Тенге			**84474**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52176**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7826**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**134380**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2374050**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**288**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55477**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**8261873**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2287039**			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		82 619				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		33 047				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			8 377 539				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА	Тенге	2,49		20 852 260				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		417 045				
		ИТОГО	Тенге			21 269 306				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		2 552 317				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**23 821 622**				

Заказчик: **Подрядчик:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
Директор
ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ **Алдекенов О.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кайсар-Атырау"
_____ **Темирбаев Б.К.**