А К Т
приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: ТОО "Жаикмунай"
Подрядчик: ТОО "ПАК"
Основание: Договор № А18-426-00 от 01.11.2018 г.
Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ*
Объект: *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от удаленного манифольда "ЮГ" на манифольд М-316 УКПГ-1/2"*
Сумма договорной цены: **32 551 319,36 тенге**
Выполнено до:
Выполнено за месяц: **ноябрь 2018 г. 37,1% 12 077 897,44 тенге**
Оценка качества работ: _____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	К-во	цена за ед-цу, тенге	Стоимость работ в тенге
	ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ				
1	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**				
1	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,3 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	45	266,15	11 977
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	47,41	436,73	20 705
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1,47	3 538,92	5 189
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ НА 30М	М3	48,9	79,00	3 861
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	78,75	828,64	65 255
6	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	78,75	140,18	11 039
7	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ Т. 20СМ	М3	15,750	6 053,78	95 347
8	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	78,750	2 825,87	222 537
9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	157,5	1 824,95	287 430
10	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 3*1,5*0,16М -17 ШТ	М3	12,240	67 330,40	824 124
12	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,300	847 974,97	254 392
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				0
16	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247

20	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460
21	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
22	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,040	652 666,52	25 911
23	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	ИТОГО:				**1 940 832**
	МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				
	МОНТАЖ И СБОРКА ТРУБНЫХ УЗЛОВ БЛОКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ				
24	МОНТАЖ И СБОРКА ТРУБНЫХ УЗЛОВ БЛОКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	Т	0,394	409 412,90	161 309
25	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т ДЛЯ МОНТАЖА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ	МАШ-Ч	10,000	11 501,00	115 010
26	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	ТН	0,39	4 191,54	1 651
	ИТОГО:				**277 970**
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБНОЙ СБОРКИ НАДЗЕМНОГО УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ				
36	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ200 ММ	М	8	9 900,0	79 200
37	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ200 ММ	М	8	10 401,0	83 208
42	МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА РУ 8,0 МПА ДУ200 ММ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	ШТ	1	94 707,0	94 707
44	МОНТАЖ ТРОЙНИКА НЕРАВНОПРОХОДНОГО ДУ200-100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	58 786,0	58 786
45	СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ200-100 ММ	ШТ	1	67 902,6	67 903
46	ВРЕЗКА З/ДЕТАЛЕЙ КИПиА В ТРУБОПРОВОД	КОМП.	1	31 540,00	31 540
47	МОНТАЖ ПРИБОРОВ КИПиА (МАНОМЕТР, ТЕРМОМЕТР)	ШТ	1	16 316,00	16 316
48	МАНОМЕТР С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ СТОИМОСТЬ	ШТ	1	95 700,00	95 700
49	МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	6	5 196,00	31 176
50	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ	М	6	3 933,6	23 602
51	МОНТАЖ ОТВОДА ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	31 540,0	31 540
52	СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90* ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ	ШТ	1	32 501,0	32 501
54	МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОЙ ПАРЫ ДУ200 ММ РУ6,3 МПА	ШТ	2	60 902,4	121 805
55	СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВОЙ ПАРЫ ДУ200 ММ РУ6,3 МПА	ШТ	2	171 211,7	342 423
	ИТОГО:				**1 110 407**
2	**ВЫКИДНОЙ ТРУБОПРОВОД ГКС Д. 4" ОТ СКВАЖИНЫ ДО ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Т.1), ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 380М**				
62	РАЗБИВКА ТРАССЫ	КМ	0,350	71 500,00	25 025
63	СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,3 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М	М3	2 625	266,15	698 644
64	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М	М3	2 625	302,86	795 008
65	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М	М3	1 400	436,73	611 422

66	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	52,500	3 538,92	185 793
67	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ВЫСОТУ 0,4 М	М3	140,000	3 538,92	495 449
68	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М	М3	1 312,500	300,07	393 842
69	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	М3	1 312,500	1 149,82	1 509 139
70	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ, С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ	М	350,000	796,14	278 649
71	ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ	М	350,000	153,78	53 823
72	ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ	Т	2,275	4 191,54	9 536
	ИТОГО				**5 056 329**
3	**РАЗДЕЛ . ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТРУБОПРОВОДАМИ ГАЗА, ВОЛС, КАБЕЛЕМ 0,4 КВ В ФУТЛЯРЕ ДУ=200 1,20 М, 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.**				
73	РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ТРУБОПРОВОДАМИ И КАБЕЛЕМ	М3	120,00	3 538,92	424 670
78	КОММУНИКАЦИИ ПОДЗЕМНЫЕ. ПОДВЕШИВАНИЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА. ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ ДО 0,1 М2	М	15,000	8 104,71	121 571
	ИТОГО:				**546 241**
5	**НАДЗЕМНЫЙ УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В Т.1 (СКВАЖИНА № 231)**				
117	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М	М3	22,674	436,73	9 902
118	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	0,701	3 538,92	2 482
119	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М НА 30М	М3	23,375	79,00	1 847
120	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ИЗ ПРИВЕЗЕННОЙ ГЛИНЫ Т. 500 ММ	М2	46,750	828,64	38 739
121	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ	М2	46,750	140,18	6 553
122	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	5,625	6 053,78	34 053
123	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ Т. 2 ММ	М2	67,500	1 824,95	123 184
124	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5 М2 2П30-15-0,17Т ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА -7 ШТ	М3	5,355	67 330,40	360 554
125	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	М	22,000	6 490,75	142 797
	УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ				
250	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	1,200	3 538,92	4 247
252	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	0,400	2 233,66	893
253	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	0,400	1 149,82	460

254	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ, С УСТРОЙСТВОМ ПОДГОТОВКИ	М3	0,500	196 369,28	98 185
256	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	3,600	2 825,87	10 173
	ИТОГО :				**834 068**
6	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА ГКС Д. 4",**				
277	ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ГИДРОИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ	М	1 500	678,66	1 017 990
	ИТОГО:				**1 017 990**
	ИТОГО:				**10 783 837**
	НДС 12%				1 294 060,44
	ВСЕГО:				**12 077 897,44**

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"
"_____" _____ 2018 г.

Ген. директор _____ Кардонский В.Г.
Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

Туембаев