# А К Т
## приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

***Заказчик:*** ТОО "Жаикмунай"
***Подрядчик:*** ТОО "ПАК"
***Основание:*** Договор № А18-426-00 от 01.11.2018 г.
***Наименование стройки:*** *Чинаревское НГКМ*
***Объект:*** *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от удаленного манифольда "ЮГ" на манифольд М-316 УКПГ-1/2"*
Сумма договорной цены: **32 551 319,36 тенге**
Выполнено до: 12 077 897,44 тенге
Выполнено за месяц: **ноябрь 2018 г.** **32,6%** **10 621 158,24 тенге**
Оценка качества работ: _____

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПЛОЩАДКА УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ** | | | | |
| **1** | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ** | | | | |
| 11 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ СО СТОИМОСТЬЮ ПРИ ЦЕМЕНТНОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ | М | 36,000 | 6 490,75 | 233 667 |
| 13 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 13,05 | 3 757,60 | 49 037 |
| 14 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА | М2 | 13,05 | 809,71 | 10 567 |
| 15 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ | П.М. | 42,000 | 24 885,00 | 1 045 170 |
| | **УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ** | | | | |
| 17 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М | М3 | 1,200 | 79,00 | 95 |
| 18 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М | М3 | 0,400 | 2 568,70 | 1 027 |
| 19 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 0,400 | 2 233,66 | 893 |
| | **МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ** | | | | |
| | **МОНТАЖ И СБОРКА ТРУБНЫХ УЗЛОВ БЛОКА КАМЕРЫ ЗАПУСКА СКРЕБКОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ** | | | | |
| 27 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 7,580 | 4 208,51 | 31 901 |
| 28 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 7,580 | 906,88 | 6 874 |
| 29 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, С МАТЕРИАЛАМИ | М | 19,0000 | 1 602,48 | 30 447 |
| 30 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | М | 2,0 | 4 448,40 | 8 897 |
| 31 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100-273 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | М | 17 | 6 440,40 | 109 487 |
| 32 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | КОМПЛ | 4 | 8 614,80 | 34 459 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | КОМПЛ | 2,0 | 10 089,60 | 20 179 |
| 34 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | КОМПЛ | 3,0 | 14 139,60 | 42 419 |
| 35 | ИЗОЛЯЦИЯ СИГНАЛИЗАТОРА СКРЕБКА СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | КОМПЛ | 1,0 | 16 979,16 | 16 979 |
| | **ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБНОЙ СБОРКИ НАДЗЕМНОГО УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ** | | | | |
| 38 | МОНТАЖ ОТВОДА 90* ДУ200 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 46 848,0 | 46 848 |
| 39 | СТОИМОСТЬ ПЛАВНОИЗОГНУТОГО ОТВОДА 90* ДУ200 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 162 500,0 | 162 500 |
| 40 | МОНТАЖ ОТВОДА 45* ДУ200 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 2 | 46 848,0 | 93 696 |
| 41 | СТОИМОСТЬ ПЛАВНОИЗОГНУТОГО ОТВОДА 45* ДУ200 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 2 | 110 000,0 | 220 000 |
| 43 | МОНТАЖ АДАПТОРА FIBER CLASS. (8 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 200 ММ | ШТ | 1 | 120 000,00 | 120 000 |
| 49 | МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ | М | 4 | 5 196,00 | 20 784 |
| 50 | СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ100 ММ | М | 4 | 3 933,6 | 15 735 |
| 51 | МОНТАЖ ОТВОДА ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 31 540,0 | 31 540 |
| 52 | СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90* ДУ100 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 32 501,0 | 32 501 |
| 53 | МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ДУ100 ММ | ШТ | 2 | 53 027,0 | 106 054 |
| 56 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 5,500 | 4 208,51 | 23 147 |
| 57 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 5,500 | 906,88 | 4 988 |
| 58 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ | М | 18,0 | 1 602,48 | 28 845 |
| 59 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-159 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | М | 18,0 | 6 440,40 | 115 927 |
| 60 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | КОМПЛ | 2,0 | 16 979,16 | 33 958 |
| 61 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | КОМПЛ | 1,0 | 23 770,82 | 23 771 |
| | **ИТОГО:** | | | | **2 722 391** |
| **2** | **ВЫКИДНОЙ ТРУБОПРОВОД ГКС Д. 4" ОТ СКВАЖИНЫ ДО ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Т.1), ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 380М** | | | | |
| 62 | РАЗБИВКА ТРАССЫ | КМ | 0,030 | 71 500,00 | 2 145 |
| 63 | СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ Т. 0,3 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М | М3 | 225,000 | 266,15 | 59 884 |
| 64 | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ДО 30 М | М3 | 225,000 | 302,86 | 68 144 |
| 65 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3 В КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М | М3 | 120,000 | 436,73 | 52 408 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | М3 | 4,500 | 3 538,92 | 15 925 |
| 67 | ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ УЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ НА ВЫСОТУ 0,4 М | М3 | 12 | 3 538,92 | 42 467 |
| 68 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М 30М | М3 | 112,5 | 300,07 | 33 758 |
| 69 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ | М3 | 112,500 | 1 149,82 | 129 355 |
| 70 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФГС , ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 100 ММ, С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ГИДРОИСПЫТАНИЕМ И ОЧИСТКОЙ ТРУБОПРОВОДА ПРОПУСКОМ ОУ | М | 30,000 | 796,14 | 23 884 |
| 71 | ПРОКЛАДКА И СТОИМОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЯХ | М | 30,00 | 153,78 | 4 613 |
| 72 | ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ | Т | 0,195 | 4 191,54 | 817 |
| | **ИТОГО:** | | | | **433 400** |
| **3** | **РАЗДЕЛ . ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТРУБОПРОВОДАМИ ГАЗА, ВОЛС, КАБЕЛЕМ 0,4 КВ В ФУТЛЯРЕ ДУ=200 1,20 М, 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЙ.** | | | | |
| 74 | УКЛАДКА ФУТЛЯРА Д=200 | М | 6,00 | 25 881,60 | 155 290 |
| 75 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА | ШТ | 5,00 | 25 600,00 | 128 000 |
| 76 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ ИЛИ КАБЕЛЯ | М | 6,00 | 5 832,37 | 34 994 |
| 77 | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 200 ММ | КМ | 0,006 | 5 500 000,00 | 33 000 |
| | **ИТОГО:** | | | | **351 284** |
| **5** | **НАДЗЕМНЫЙ УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В Т.1 (СКВАЖИНА № 231)** | | | | |
| 126 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ | М3 | 1,250 | 6 434,40 | 8 043 |
| 127 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 0,3 | 6 053,78 | 1 513 |
| 128 | УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ 5 шт | М3 | 0,600 | 121 414,06 | 72 848 |
| 129 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ | М2 | 6,0 | 2 387,47 | 14 325 |
| 130 | МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т | Т | 0,240 | 847 974,97 | 203 514 |
| 131 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 15,6 | 3 757,60 | 58 799 |
| 132 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА | М2 | 15,6 | 809,71 | 12 670 |
| 133 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 0,650 | 2 233,66 | 1 452 |
| 134 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 | 0,650 | 1 149,82 | 747 |
| | **УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ (ПРИЯМКОВ) 1 ШТ** | | | | |
| 251 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 30 М | М3 | 1,200 | 79,00 | 95 |
| 255 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ | Т | 0,040 | 652 666,52 | 25 911 |
| 257 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ | П.М. | 24,000 | 24 885,00 | 597 240 |
| | **МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ** | | | | |
| 258 | МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ150 ММ | М | 6,5 | 9 381,0 | 60 976,5 |
| 259 | ТРУБА, БЕСШОВНАЯ ДУ150 ММ СТОИМОСТЬ | М | 6,5 | 12 344,0 | 80 236,0 |
| 260 | МОНТАЖ ОТВОДА ПЛАВНОИЗОГНУТОГО 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ | ШТ | 4 | 60 902,4 | 243 609,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ОТВОД ПЛАВНОИЗОГНУТЫЙ 45 ГРАД. К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ РУ6.3 МПА СТОИМОСТЬ | ШТ | 4 | 137 500,0 | 550 000,00 |
| 262 | МОНТАЖ АДАПТОРА FIBER CLASS. (4 ") К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ | ШТ | 3 | 96 000,00 | 288 000,00 |
| 263 | МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ДУ150 ММ | ШТ | 2 | 83 662,0 | 167 324,0 |
| 264 | КРАН ШАРОВЫЙ ДУ150 ММ РУ6,3 МПА СТОИМОСТЬ | ШТ | 2 | 1 291 659,6 | 2 583 319,2 |
| 265 | МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ДУ150 ММ | ШТ | 2 | 83 662,0 | 167 324,0 |
| 266 | ВРЕЗКА З/ДЕТАЛЕЙ КИПиА В ТРУБОПРОВОД | КОМП. | 2,0 | 31 540,00 | 63 080,00 |
| 267 | МОНТАЖ ПРИБОРОВ КИПиА (МАНОМЕТР, ТЕРМОМЕТР) | ШТ | 2,0 | 16 316,00 | 32 632,00 |
| 268 | МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА ПРОХОЖДЕНИЯ СКРЕБКА ДУ150 ММ | ШТ | 1 | 83 662,0 | 83 662,0 |
| 269 | МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОЙ ПАРЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ | ШТ | 3 | 56 217,6 | 168 652,80 |
| 270 | ФЛАНЦЕВАЯ ПАРА ДИАМ. 150 ММ РУ 6,3 МПА СТОИМОСТЬ | ШТ | 3 | 156 944,1 | 470 832,20 |
| 271 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 4,225 | 3 757,60 | 15 875,9 |
| 272 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 4,225 | 809,71 | 3 421,0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **5 976 103** |
| | **ИТОГО:** | | | | **9 483 177** |
| | НДС 12% | | | | 1 137 981,24 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **10 621 158,24** |

**МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140000883 | Патрубок стеклопластиковый Россия | ШТ | 11 | 23 440,11 | 257 841,18 |
| 1140000933 | Муфта стеклопластиковая | ШТ | 6 | 31 061,82 | 186 370,89 |
| 1140000934 | Фланец Россия | ШТ | 1 | 97 840,69 | 97 840,69 |
| 1140000935 | Шпилька в сборе | ШТ | 24 | 3 116,00 | 74 784,10 |
| 1140000936 | Отвод Россия | ШТ | 4 | 48 616,35 | 194 465,40 |
| 1140000948 | Фланец | ШТ | 3 | 40 877,03 | 122 631,10 |
| 1140001043 | Смазка TF-15 (кг) | ШТ | 1 | 16 427,97 | 16 427,97 |
| 1140002191 | Набор клея Easy Fit | ШТ | 26 | 7 427,70 | 193 120,28 |
| 1140002859 | Фланец 4" ASA 300 (муфта) | ШТ | 1 | 134 245,65 | 134 245,65 |
| 1140002860 | Фланец стальной 4" 300# (реверс) | ШТ | 1 | 27 895,20 | 27 895,20 |
| 1140002861 | Оборудов.для фланцев 4"(2гайки и 2шайбы) | ШТ | 8 | 7 047,21 | 56 377,67 |
| 1140002865 | Патрубок 4" L=3,05м (10фт) | ШТ | 1 | 112 969,19 | 112 969,19 |
| 1140002868 | Отвод 4" 22,5$^0$ R=1,5D | ШТ | 2 | 274 886,31 | 549 772,62 |
| 1140002870 | Лента тефлоновая (12м*25мм*0,08мм) | РУЛ | 50 | 1 743,45 | 87 172,50 |
| 1140002871 | Патрубок ремонтный 4" | ШТ | 2 | 467 536,08 | 935 072,16 |
| 1140002872 | Прокладка 4" RF | ШТ | 2 | 25 222,38 | 50 444,76 |
| 1140007652 | Трубы стеклопластиковые DN 4"PN42Bar с | ШТ | 38 | 226 725,11 | 8 615 554,13 |
| | **ИТОГО:** | | | | **11 712 985,49** |

Заказчик
"ТОО "Жаикмунай"_____
"_____"_____2018 г.

Ген. директор_____ Кардонский В.Г.
Нач. ПТО_____ Кравченко Л.А.

Гуенбаев Б.Н.

Инж. ПТО Солбов В.Т.