# А К Т
## приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

***Заказчик:*** ТОО "Жаикмунай"
***Подрядчик:*** ТОО "ПАК"
***Основание:*** Договор № А18-426-00 от 01.11.2018 г.
***Наименование стройки:*** *Чинаревское НГКМ*
***Объект:*** *: "Обустройство ЧНГКМ. Система сбора ГКС от удаленного манифольда "ЮГ" на манифольд М-316 УКПГ-1/2"*
Сумма договорной цены: **32 551 319,36 тенге**
Выполнено до: 29 868 119,68 тенге
Выполнено за месяц: **июнь 2019 г.** **8,24%** **2 683 199,68 тенге**
Оценка качества работ: _____

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **ТРУБОПРОВОД АВАРИЙНОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ ГКС, В Т.Ч. БАЙПАС ДУ=50ММ ОТ ЛИНИИ ДРЕНАЖА С КАМЕРЫ ОУ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО ОПОРАМ ( СКВАЖИНА № 228)** | | | | |
| 79 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОПОРЫ | М3 | 1,000 | 6 434,40 | 6 434 |
| 80 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 0,2 | 6 053,78 | 1 211 |
| 81 | УКЛАДКА БЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ 4 шт | М3 | 0,480 | 121 414,06 | 58 279 |
| 82 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ | М2 | 4,8 | 2 387,47 | 11 460 |
| 83 | МОНТАЖ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ , МАССОЙ ДО 0,1 Т | Т | 0,200 | 847 974,97 | 169 595 |
| 84 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 13,0 | 3 757,60 | 48 999 |
| 85 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА | М2 | 13,0 | 809,71 | 10 559 |
| 86 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 0,520 | 2 233,66 | 1 162 |
| 87 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | М3 | 0,520 | 1 149,82 | 598 |
| | **МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ** | | | | |
| | **ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ=80 ММ** | | | | |
| 88 | МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ80 ММ | М | 8,5 | 4 047,00 | 34 399,50 |
| 89 | СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ80 ММ | М | 8,5 | 5 645,63 | 47 987,83 |
| 90 | МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДУ100-80 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 2 | 40640 | 81 280,00 |
| 91 | СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ100-80 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 2 | 34116 | 68 231,04 |
| 92 | МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДУ80-50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 27053 | 27 053,00 |
| 93 | СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ80-50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 17058 | 17 057,76 |
| 94 | МОНТАЖ КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, В КОМПЛЕКТЕ С 3Х ХОДОВЫМ КРАНОМ СППК ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ | ШТ | 1 | 53 027,00 | 53 027,00 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4 МПА, В КОМПЛЕКТЕ С 3Х ХОДОВЫМ КРАНОМ СППК ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ СТОИМОСТЬ | ШТ | 1 | 836 498,00 | 836 498,00 |
| 96 | МОНТАЖ ОТВОДА 90 ДУ80 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 3 | 18472 | 55 416,00 |
| 97 | СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90 ДУ80 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 3 | 15500 | 46 500,00 |
| 98 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 2,618 | 3 757,60 | 9 837,4 |
| 99 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 2,618 | 809,71 | 2 119,8 |
| 100 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ | М | 8,5 | 1 602,48 | 13 621,08 |
| 101 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | М | 8,5 | 5 247,60 | 44 604,60 |
| 102 | ИЗОЛЯЦИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | КОМПЛ | 1,0 | 14 139,60 | 14 139,60 |
| | **ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ=50 ММ** | | | | |
| 103 | МОНТАЖ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ50 ММ | М | 3,5 | 3 886,00 | 13 601,00 |
| 104 | СТОИМОСТЬ ТРУБЫ, БЕСШОВНАЯ ДУ50 ММ | М | 3,5 | 4 366,82 | 15 283,88 |
| 105 | МОНТАЖ ТРОЙНИКА ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 25587 | 25 587,00 |
| 106 | СТОИМОСТЬ ТРОЙНИКА ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 1 | 17057 | 17 057,00 |
| 107 | МОНТАЖ ОТВОДА 90 ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 3 | 17162 | 51 486,00 |
| 108 | СТОИМОСТЬ ОТВОДА 90 ДУ50 ММ, БЕСШОВНЫЙ | ШТ | 3 | 10500 | 31 500,00 |
| 109 | МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА ДУ50 ММ | ШТ | 2 | 31946 | 63 892,00 |
| 110 | СТОИМОСТЬ ШАРОВОГО КРАНА ДУ50 ММ | ШТ | 2 | 149623 | 299 246,20 |
| 111 | ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА | М2 | 1 | 3 757,60 | 3 757,6 |
| 112 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ОДИН РАЗ | М2 | 1 | 809,71 | 809,7 |
| 113 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ | М | 3,5 | 1 602,48 | 5 608,68 |
| 114 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | М | 3,5 | 4 448,40 | 15 569,4 |
| 115 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | КОМПЛ | 2 | 10 089,60 | 20 179,2 |
| 116 | ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НА 12 КМ | ТН | 0,50 | 4 191,54 | 2 095,77 |
| | **ИТОГО:** | | | | **2 225 741,95** |
| **5** | **НАДЗЕМНЫЙ УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В Т.1 (СКВАЖИНА № 231)** | | | | |
| 273 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ | М | 11,0 | 1 602,48 | 17 627,28 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | К-во | цена за ед-цу, тенге | Стоимость работ в тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-159 ММ ЛИСТАМИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ТОЛЩИНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | М | 11,0 | 6 440,40 | 70 844,40 |
| 275 | ИЗОЛЯЦИЯ АРМАТУРЫ И ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ СЪЕМНЫМИ ПОЛУФУТЛЯРАМИ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИСТОВ АЛЛЮМИНИЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ | КОМПЛ | 4,0 | 20 374,99 | 81 500,0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **169 972** |
| | **ВСЕГО:** | | | | **2 395 714** |
| | НДС 12% | | | | 287 485,68 |
| | **ВСЕГО:** | | | | **2 683 199,68** |

Заказчик

"ТОО "Жаикмунай"_____

"_____"_____2019 г.

Ген. директор _____ Кондопуло Н.И.

Нач. ПТО _____ Кравченко Л.А.

Тулебаев Б.М.