Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«18» ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСПМК-519» г. Алматы, ул. Исаева д.15, оф.88

наименование организации, юридический адрес

в лице Сычева А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ, г. Кызылорда

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая Компания» Каримбаев М.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Инфраэнерго», ТОО «Pro Leader»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АСПМК-519», № TD-SIPE-46770-KZ-АСДУ, № ДЯИМ.411732.031

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая Компания», письмо №2117/12/11/05 от 26.09.2019г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и

дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Шкаф с однофазным счетчиком электрической энергии с Wi-Fi коммуникацией Альфа СМАРТ AS100 класс точности 1,0	шт	3 781	3 781	3 781	3 781

MC-210SP-1 (AS100CK-RML-W)					
Шкаф с однофазным счетчиком электрической энергии с Wi-Fi коммуникацией Альфа СМАРТ AS100 класс точности 1,0 и модемом GSM MC-210SP-1-GSM (AS100CK-RML-W)	шт	40	40	40	40
Шкаф с однофазным счетчиком электрической энергии с Wi-Fi коммуникацией Альфа СМАРТ AS100 класс точности 1,0 и местом под установку модема GSM MC-210SP-1-GSM (AS100CK-RML-W)	шт	400	400	400	400
Трехфазный счетчик электрической энергии типа Альфа A1140 класс точности 0,5S A1140-05-RAL-BW-4T	шт	102	102	102	102
Шкаф с трехфазным счетчиком электрической энергии, трансформаторного включения, типа Альфа AS3500 класс точности 0,5S MC-210SP-3 (AS3500-533-RAL-PB3-B-GP)	шт	1 236	1 236	1 236	1 236
Шкаф с трехфазным счетчиком электрической энергии, прямого включения, типа Альфа AS3500 класс точности 1,0 MC-210SP-3 (AS3500-134-RLM-PB2K-B-GP)	шт	110	110	110	110
Шкаф Шлюз-325R	шт	48	48	48	48
Трансформатор НТМИ-10кВ	шт	3	3	3	3
Трансформатор тока 0,4кВ	шт	4	4	4	4
Дополнительное	к-т	1	1	1	1

оборудование АСКУЭ					
Оборудование SCADA (СМиУ) в составе: - шкаф серверный системы АСДУ - 1 к-т - видеостена из 12 мониторов 55" - 1 к-т - шкаф системы гарантированного питания - 1 к-т - автоматизированное рабочее место энергодиспетчера - 1 к-т - дополнительное оборудование СМиУ - 1 к-т	к-т	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии и установка видеостены для отображения объектов АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая Компания

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01.11.2019г.;

месяц, год

окончание работ 17.11.2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 12 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяцев;

фактически, месяц:16 дней (без учета времени на подготовительные работы);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Кар-Тел» 19.11.2019г

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ТОО «АСПМК-519» готовым к приемке в эксплуатацию, Поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к АСКУЭ

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сычев А.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)