Наименование стройки -ГП "Теплоцентраль"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"
Поставщик: ТОО"Фузия"
Договор №11 от 29.05.2010г

Представляется финансовому учреждению банка при счетах за выполненные работы

Наименование строительства и его адрес: ГП "Теплоцентраль", г.Зыряновск
Наименование объекта: Районная котельная

АКТ № 7-1 от 27.09.2010г

приемки выполненных строительно-монтажных работ

ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПСВ-500 №3 за сентябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е Пр26-05-43 Э-1988/1 п5-2323	**Замена трубок Л-67 d-19х1** 10шт	19,24	5407,45 4678,66	728,79 218,64	104039 90017	14022 4207	84802 90	15,53 1,27	299 24
4	Е Пр26-05-42 - 1981/3 п05-04-	**Вальцовка латунных трубок вручную** шт	385,4	147,48 127,60	19,88 5,96	56839 49177	7662 2297	46327 90	0,42 0,03	162 12
6	1-1 ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**Стоимость трубок латунных Л-68 d-19х1мм** кг	1643	1628,50 --	-- --	2675626 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	1-2 ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	**Стоимость трубной доски** шт	0,5	1836636,00 --	-- --	918318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**3754822** **139194**	**21684** **6504**			**461** **36**

Стоимость материалов	**Тенге**	**3593944**
Транспортно-заготовительные расходы 2,5%	**Тенге**	**89849**
Сметная заработная плата	**Тенге**	**149585**