Заказчик

ГУ "Отд) пассажирского транспорта и автомобильных доро)
г.Талдыкорган".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул Абая дом №241,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 130840011397

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Устройство остановочных комплексов на конечных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№20-К	17.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Устройство остановочных комплексов на конечных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка городского маршрута №8 (м-он "Восточный" по ул Степанова)	5250735	5250735	4688156	1923094	1923094					562579	5250735
Итого за май 2014 г	5250735	5250735	4688156	1923094	1923094					562579	5250735

Руководитель ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкоргана"

Амиров Н.К

(должность, ф.и.о , подпись)

М.П.

Технадзор _____ (подпись)

Генеральный директор ТОО "СурМАК" _____ Боскынбаев А.Н

М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "СурМАК"
Договор : **№ 20-К** от 17.04.2014 г
Наименование объекта:Устройство остановочных комплексов на кончных остановках городских автобусных

маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка городского маршрута №8(м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт

приемки выполненных работ за май 2014 г

Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Заготовка материалов								
1	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	0,416	23900		9942				
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	5	24700		123500				
3	30-3-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 100 мм *м2*	70	697		48790				
4	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция свыше 40 мм *м3*	68,05	1270		86424				
		Всего прямые затраты				**268656**	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	268656
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16119
Всего	**284775**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	4556
- сметная заработная плата, тенге	642
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	3906
- сметная заработная плата, тенге	1797
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2893
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1157
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**297287**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**710552**
- материалы, тенге	642088
- сметная заработная плата, тенге	15509
Налог (2 %)	14211
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**724763**
НДС (12 %)	86972
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**811735**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Заказчик _____ Амиров Н.К.

Технический надзор _____

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Подрядчик _____ Боскынбаев А.Н.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта:Устройство остановочных комплексов на кончных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка городского маршрута №8(м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2014 г

Павильон для отдыха водителей

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Заготовка материалов								
1	1-1-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм *м2*	34,74	3910		135833				
2	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,08702	58700		5108				
3	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	2,54468	147100		374322				
4	30-9-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм *м3*	5,28	3580		18902				
5	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, одноэлементные поворотные *м2*	6	6618		39708				

6	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	3,2	10900	34880	
7	2-3-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7 *м2*	97,42	7520	732598	
8	2-3-2	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 100 мм, ПТС 130-0.7 *м2*	16,31	7030	114659	
9	62-1-10(об)	Стол обеденный *шт*	2	3225	6450	
10	62-2-7(об)	Стол закусочный *шт*	2	4085	8170	
		Всего прямые затраты			**1470630**	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1456010	– –
		оборудования, тенге			14620	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			87361	
		Всего			**1557991**	
		Временные здания и сооружения (1,6 %)			24694	
		- сметная заработная плата, тенге			3482	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			20	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			21169	
		- сметная заработная плата, тенге			9738	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			59	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			15681	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6272	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1625807**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3885679**
- материалы, тенге	3479864
- оборудование, тенге	34942
- сметная заработная плата, тенге	84063
Налог (2 %)	77714
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3963393**
НДС (12 %)	475607
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4439000**

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

_____ Амиров Н.К.

Технический надзор _____

Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____ Боскынбаев А.Н.

Заказчик

ГУ "О( ) пассажирского транспорта и автомобильных дор( )
г.Талдыкорган".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул Абая дом №241,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 130840011397

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Строительство конечного остановочного комплекса по маршруту №8 (м-он "Восточный" по ул.Степанова)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20-К	17.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство конечного остановочного комплекса по маршруту №8 (м-он "Восточный" по ул.Степанова)	15752203	15752203	4688155	5769316	1923105					562579	5250734
Итого за июль 2014 г	15752203	15752203	4688155	5769316	1923105					562579	5250734

Руководитель ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкоргана"

Заказчик М.П.

Амиров Н.К

(должность, ф.и.о , подпись)

Технадзор

ТЕХНАДЗОР Ахметова Багиля Амирхамзиновна

(должность, ф.и.о , подпись)

Исп.директор ТОО "СурМАК" Боскынбаев А.Н

М.П. (должность, ф.и.о , подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта: Строительство конечного остановочного комплекса по маршруту №8 (м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2014 г
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство покрытия тип -1								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,6706	40097,59	339,59	26889	228	126	0,58	–
		т		–	140,94	–	95	133	0,58	–
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	667	483,37	15,35	322408	10238	9758	0,0336	22
		м2 покрытия		5,94	5,06	3962	3375	133	0,01766	12
		Раздел 2 Устройство покрытия тип-2								
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	113	548,32	6,63	61960	749	16598	0,698	79
		м бортового камня								

			108,68	1,76	12281	199	133	0,0061	1
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	675	386,64	15,35	260982	10361	9877	0,0336	23
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	4010	3416	133	0,01766	12
5	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1350	45,38	–	61263	–	19	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	14	–	133	–	–
	Раздел 6 Устройство площадки под мусор									
6	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,21	8061,41	196,62	1693	41	77	1,79	–
		м3								
				272,25	74,27	57	16	105	0,3628	–
7	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,009	64100		577				
		т								
8	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	7,22	72,27	0,42	522	3	130	0,093	1
		м2 изолируемой поверхности								
				14,92	0,16	108	1	119	0,0008	–
9	Е8-6-1	Кладка ограждения площадки из кирпича силикатного	1,72	5745,24	335,84	9882	578	1677	4,54	8
		м3 кладки								
				699,75	126	1204	217	118	0,61	1
10	Е6-13-3	Устройство железобетонных монолитных сердечников	0,12	11081,44	360,48	1330	43	198	8,99	1
		м3								
				1440	136,17	173	16	105	0,6651	–
11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00287	65000		187				
		т								
12	Е6-18-2	Устройство сейсмопояса	0,082	14496,04	407,3	1189	33	219	14,4	1

		м3								
				2385	153,86	196	13	105	0,7515	–
13	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00168	65000		109				
		т								
14	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	17,68	17,43	0,12	308	2	256	0,092	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	243	1	105	0,0002	–
15	99-1-12(пл)	Мусорный контейнер	2	7429		14858				
		шт								

Раздел 7 Беседка

16	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,22	402,75	–	89	–	101	2,8	1
		м3 грунта								
				402,75	–	89	–	113	–	–
17	Е6-1-13	Бетонирование стоек беседки (бетон В7,5)	0,22	8712,95	95,97	1917	21	187	4,9	1
		м3								
				771,75	36,25	170	8	105	0,1771	–
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,22	223		49				
		м3								
19	Е9-1-1	Монтаж каркаса беседки	0,532	8493,42	3350,04	4518	1782	2165	20	11
		т конструкций								
				3690	830,84	1963	442	90	2,92	2
20	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,532	147100		78257				
		т								
21	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	44,472	20,35	0,02	905	1	167	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	185	–	90	–	–
22	Е10-5-1	Установка деревянных скамеек	0,165	22541,72	316,57	3719	52	714	22,5	4
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	575	20	120	0,58	–

23 Е12-7-2	Устройство кровель из стальных профилированных листов по деревянной обрешетке с ее устройством(прим)								
	м2 кровли	7,41	1758,96	7,95	13034	59	614	0,424	3
			66,6	2,97	494	22	119	0,0145	–
	Всего прямые затраты				**866645**	**24191**			**158**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**25724**	**7841**			**28**
					816731				
	Накладные расходы, тенге				42883				
	- заработная плата, тенге				6432				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54572				
	Всего				**964100**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				15426				
	- сметная заработная плата, тенге				2175				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				13224				
	- сметная заработная плата, тенге				6083				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9795				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3918				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1006463**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2405456**				
	- материалы, тенге				1951987				
	- сметная заработная плата, тенге				148104				
	Налог (2 %)				48109				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2453565**				

НДС (12 %)	294428
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2747993**

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

_____Амиров Н.К.

Технический надзор

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Вагиля
Амирхамзиновна

Подрядчик Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____Боскынбаев А.Н.

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта: Строительство конечного остановочного комплекса по маршруту №8 (м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №7

приемки выполненных работ за июль 2014 г

Устройство автобусного павильона

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	3,75	389,25	–	1460	–	1650	2,48	9
		м3 грунта		389,25	–	1460	–	113	–	–
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3,38	167,18	–	565	–	638	1,21	4
		м3 грунта		167,18	–	565	–	113	–	–
3	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	3,38	25,65	5,38	87	18	67	0,129	–
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	69	–	97	–	–
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,081	1886,27	100,89	153	8	15	0,85	–

	м3 основания								
			123,75	38,25	10	3	118	0,18	–
5 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов о ФМ-1,ФМ-2 под опоры	0,37	9514,75	112,36	3520	42	414	6,34	2
	м3								
			1021,5	42,44	378	16	105	0,2073	–
6 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,37	223		83				
	м3								
7 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя(ФМ-1)(ФМ-2)	5,4	245,44	3,82	1325	21	248	0,212	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	202	8	118	0,007	–
8 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00291	93997,62	304,24	274	1	101	198	1
	т								
			33075	114,75	96	–	105	0,56	–
9 Е9-17-1	Монтаж СТ-1,СТ-1а, МТ-1б, и стоек под скамью	0,17951	4646,85	2285,57	834	410	356	9,35	2
	т конструкций								
			1579,5	617,13	284	111	90	2,34	–
10 2-1-41	Конструкции опор СТ-1,СТ-1а,СТ-1б и стоек под скамью (прим)	0,17951	147100		26406				
	т								
11 Е9-1-1	Монтаж каркаса остановки	0,4395	8493,42	3350,04	3733	1472	1788	20	9
	т конструкций								
			3690	830,84	1622	365	90	2,92	1
12 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,4395	147100		64650				
	т								
13 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев под скамейку	0,06	22541,72	316,57	1353	19	259	22,5	1
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	209	7	120	0,58	–
14 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	20,14	0,23	483	6	432	0,119	3
	болт								
			19,91	0,09	478	2	90	0,0004	–

15	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,001	149300		149				
16	Е9-47-1	Облицовка каркаса павильона стальным листом и обшивка кромок полосовой сталью(прим) *м2*	13,83	51,82	2,99	717	41	622	0,299	4
				48,83	1,16	675	16	90	0,0047	–
17	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм *т*	0,0079	475300		3755				
18	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества *т*	0,3196	54900		17546				
19	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 (прим) *т*	0,0346	75900		2626				
20	Е9-30-1	Монтаж буквы "А" из круглой стали *т конструкций*	0,0025	12792,01	5522,03	32	14	16	35,9	–
				6075	1322,37	15	3	90	4,73	–
21	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм *т*	0,0025	42500		106				
22	Е10-12-3	Подшивка парапета металлосайдингом(прим) *м2 потолков*	2,79	117,12	4,48	327	12	364	0,671	2
				106,65	1,69	298	5	120	0,0082	–
23	99-1-1(пл) Де	Соффит сплошной металлосайдинг *пм*	9,3	144		1339				
24	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз каркаса стоек, облицовки павильона и буквы *м2*	52,2	36,09	0,09	1884	5	209	0,0218	1
				4,39	0,05	229	3	90	0,0002	–

25 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	52,2	62,4	0,05	3257	3	131	0,0138	1
	м2		2,77	0,02	145	1	90	0,0001	–
26 Е15-176-9	Двухслойное покрытие потолков масляными и спиртовыми лаками	1,4	225,69	–	316	–	50	0,182	–
	м2 покрытия		33,98	–	48	–	105	–	–
27 Е9-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листа	12	112,46	34,25	1350	411	643	0,317	4
	м2		51,08	8,45	613	101	90	0,0302	–
28 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12,72	1190		15137				
	м2								
29 1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0063	475300		2994				
	т								
	Всего прямые затраты				**156461**	**2483**			**44**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**7396**	**641**			**1**
					146583				
	Накладные расходы, тенге				8003				
	- заработная плата, тенге				1200				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9868				
	Всего				**174332**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				2789				
	- сметная заработная плата, тенге				393				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2391				
	- сметная заработная плата, тенге				1100				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1771				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	708
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**181991**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**434958**
- материалы, тенге	350333
- сметная заработная плата, тенге	31570
Налог (2 %)	8699
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**443657**
НДС (12 %)	53239
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**496896**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

_____ Амиров Н.К.

Технический надзор: ТЕХНАДЗОР Ахметова Багиля Амирхамзиновна

_____

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____ Боскынбаев А.Н.

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта: Строительство конечного остановочного комплекса по маршруту №8 (м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №8

приемки выполненных работ за июль 2014 г

Павильон для отдыха водителей, Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
2	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
3	Е16-9-7	Устройство футляра труб диаметром 200 мм	1	3228,72	45,33	3229	45	393	1,66	2
		м трубопровода		290,25	16,97	290	17	128	0,0829	–
4	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
5	Е15-172-4	Двухслойная масляная окраска труб(прим)	0,2	148,39	0,07	30	–	23	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	22	–	105	0,0001	–

6	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	6021,96	17,71	6022	18	349	1,49	1
		комплект		265,5	6,75	266	7	128	0,03	–
7	9-4-5	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки	1	598		598				
		шт								
8	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 25 мм (прим)	0,003	180453,4	29493,95	541	88	181	203	1
		км трубопровода		35325	11142	106	33	130	54,42	–

Раздел 2 Канализация

9	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	0,5	620,54	0,64	310	–	68	0,584	–
		м трубопровода		106,2	0,25	53	–	128	0,0012	–
10	Е16-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	12	770,87	17,67	9250	212	1795	0,66	8
		м труб		110,25	6,62	1323	79	128	0,0323	–
11	8-10-192	Причистка d 100 мм	1	489		489				
		шт								
12	Е6-1-1	Устройство бетонного упора	0,012	7287,37	66,01	87	1	2	1,35	–
		м3		195,75	24,93	2	–	105	0,1218	–
13	Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции кузбасслаком труб Д=25 мм	0,012	117368,86	16526,11	1408	198	415	116	1
		км трубопровода		20295	6243,75	244	75	130	30,49	–
		Всего прямые затраты				**24369**	**588**			**15**
						2666	**221**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				21118				

Накладные расходы, тенге	3700
- заработная плата, тенге	555
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1684

Всего	**29753**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	476
- сметная заработная плата, тенге	67
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	408
- сметная заработная плата, тенге	188
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	302
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	121
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**31060**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**74233**
- материалы, тенге	50472
- сметная заработная плата, тенге	9847
Налог (2 %)	1485
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**75718**
НДС (12 %)	9086
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**84804**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Амиров Н.К.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Боскынбаев А.Н.

Технический надзор

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта: Строительство конечного остановочного комплекса по маршруту №8 (м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт № 9

приемки выполненных работ

Павильон для отдыха водителей. Внутренние сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
2	80-1-2(пл) Т	Автоматический выключатель ВА-98-63S 63 А	1	1631		1631				
		шт								
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
4	80-1-3(пл) Эл	Автоматический выключатель ВА47-29 16 А	1	76		76				
		шт								
5	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	172,08	–	516	–	95	0,187	1
		шт		29,48	–	88	–	108	–	–
6	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
7	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 1 полюсного на ток до 25 А(прим)	2	496,94	3,06	994	6	513	1,4	3

	шт								
			236,25	1,15	473	2	108	0,0056	–
8 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
	шт								
9 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	9	62,7	0,2	564	2	495	0,34	3
	шт								
			57,8	0,1	520	1	95	–	–
10 18-1-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	9	127		1143				
	шт								
11 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,01	18000		180				
	1000шт								
12 Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	7	199,08	6,3	1394	44	594	0,483	3
	шт								
			76,05	2,5	532	18	108	0,0122	–
13 17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ	2	157		314				
	шт								
14 99-1-5(пл) Эл	Лампа накаливания 60Вт	2	21		42				
	шт								
15 99-1-1(пл)(пл	Светильник CD 218	5	4202		21010				
	шт								
16 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (для подключения ПЭТ-4)	0,006	60500		363				
	1000м								
17 18-1-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	4	66		264				
	шт								
18 80-1-4(пл) Эл	Печь ПЭТ-4 220В, 1кВт	4	1708		6832				
	шт								
19 Ц8-409-1	Прокладка кабельного канала(прим)	50	108,6	48,9	5430	2445	2461	0,22	11
	м								
			39,6	12,2	1980	610	95	0,071	4
20 99-1-2(пл)Эл	Кабельный канал 24х14 мм	9	67		603				
	шт								
21 99-1-3(пл)Эл	Кабельный канал 15х10 мм	9	41		369				
	шт								

22	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, лах и коробах, масса 1 м до 2 кг	112	38,1	3,2	4267	358	3139	0,15	17
		м кабеля								
				28,8	0,7	3226	78	95	0,004	–
23	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,049	52100		2553				
		1000м								
24	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,063	60500		3812				
		1000м								
25	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт								
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
26	80-1-1(пл) ТС	Счетчик СО-711	1	1689		1689				
		шт								
27	80-2-2(пл) Аз	Автомат ИЭК ВА 47-29 1Р 10-50А	3	116		348				
		шт								
28	99-2-3(пл)Азі	Кожух защитный на 4 автомата	1	138		138				
		шт								
29	Ц8-599-1	Монтаж ЯУО (прим)	1	961,6	22,6	962	23	393	2	2
		шт								
				412	2,3	412	2	95	0,013	–
30	80-1-2(пл) О(	ЯУО 9602-3674У3	1	14918		14918				
		шт								

	Всего прямые затраты	**72670**	**2924**	**43**
		7852	**720**	**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	36399		
	оборудования, тенге	25494		
	Накладные расходы, тенге	8289		
	- заработная плата, тенге	1243		
	- трудоемкость, чел-ч	4		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3328		
	Всего	**84287**		
	Временные здания и сооружения (1,6 %)	941		
	- сметная заработная плата, тенге	133		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	806		

- сметная заработная плата, тенге	371
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	597
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	239
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**86870**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**207619**
- материалы, тенге	86994
- оборудование, тенге	60931
- сметная заработная плата, тенге	26660
Налог (2 %)	4152
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**211771**
НДС (12 %)	25413
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**237184**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

_____ Амиров Н.К.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____ Боскынбаев А.Н.

Технический надзор

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

_____

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта: Строительство конечного остановочного комплекса по маршруту №8 (м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №10

приемки выполненных работ за июль 2014 г

Наружное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	16400		32800				
		шт								
3	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,17	7259,41	4310,78	1234	733	699	16,1	3
		км линии		2745	1169,46	467	199	105	4,45	1
4	99-1-1 (пл)	Провод СИПс-4 2х16мм	0,17	44918		7636				
		км								

5	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	9,5	51,7	2,8	491	27	251	0,16	2
					27,5	0,3	261	3	95	0,002	–
6	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
					116	2,5	464	10	95	0,015	–
7	99-1-2(пл) ЭІ	Крюк под бандаж SOT 29	шт	5	365		1825				
8	99-1-3(пл)(пг	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22 127	шт	2	414		828				
9	99-1-4(пл)ЭІ	Анкерный зажим SO 158,1	шт	2	246		492				
10	99-1-5(пл)(пг	Бандажная скрепа COT -36	шт	10	27		270				
11	99-1-6(пл) ЭІ	Бандажная стальная лента COT 37	шт	9	122		1098				
12	99-1-7(пл) ЭІ	Концевой колпачек PK 99.2595	шт	4	78		312				
13	99-1-8(пл)ЭІ	Плашечный соединительный зажим SL 37.2	шт	2	221		442				
14	99-1-12(пл)Э	Анкерный зажим SO 243	шт	3	174		522				
15	99-1-13(пл) А	Заземляющий проводник ЗП6	шт	1	102		102				
16	99-1-9(пл)АС	Кронштейн У4	шт	1	974		974				
17	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	светильник	3	1745,38	1411,25	5236	4234	1805	2,01	6
					333	239,85	999	720	105	0,81	2
18	99-1-10(пл) І	Светильник СКУ-60	шт	3	27428		82284				
19	Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2		3	1065,02	925,52	3195	2777	1183	0,89	3

	котлован								
			139,5	235,98	419	708	105	0,92	3
20 Е33-204-1	Установка опор светильника	3	4490,83	1831,4	13472	5494	8198	12	36
	опора								
			1977,75	625,01	5933	1875	105	2,34	7
21 2-1-41	Стальные конструкции опор ОМ-2(прим)	0,4401	147100		64739				
	т								
22 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	2,4	7270		17448				
	м3								
23 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	10,6	0,1	159	2	127	0,06	1
	м								
			8,8	0,1	132	2	95	–	–
24 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	52100		782				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**242498**	**16550**			**63**
					10151	**4395**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				215799				
	Накладные расходы, тенге				15185				
	- заработная плата, тенге				2278				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15461				
	Всего				**273144**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				4370				
	- сметная заработная плата, тенге				616				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				3746				
	- сметная заработная плата, тенге				1723				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2775
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1110
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**285145**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**681497**
- материалы, тенге	515760
- сметная заработная плата, тенге	55085
Налог (2 %)	13630
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**695127**
НДС (12 %)	83415
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**778542**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

_____Амиров Н.К.

Технический надзор

_____

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____Боскынбаев А.Н.

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СурМАК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта: Строительство конечного остановочного комплекса по маршруту №8 (м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №11

приемки выполненных работ

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	109,225	27,84	26,18	3041	2860	938	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	181	786	97	0,025	3
2	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	98,34	6,83	6,83	672	672	178	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	184	97	0,0061	1
3	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием(прим)	0,038	62566,88	6788,5	2378	258	2383	253	10

	км трубопровода								
			45675	2565	1736	97	130	12,52	–
4 8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2,2 мм(прим)	38	112		4256				
	м								
5 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	665,13	180,25	665	180	603	2,01	2
	врезка								
			396	67,5	396	68	130	0,33	–
6 8-6-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	1	931		931				
	м								
7 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	492		984				
	шт								
8 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт								
			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
9 9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	371		371				
	шт								
10 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	328		984				
	шт								
11 12-7-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=15 мм(прим)	1	4680		4680				
	шт								
12 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	68	–	128	–	–
13 99-1-1(пл) ИГ	Счетчик Бетар-Восток СХВ -15	1	860		860				

		шт							
14 8-10-51									
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	6	106		636				
		шт							
15 Е22-8-8	Монтаж трубы футляра	0,0004	204666,79	85907,16	82	34	66	504	–
		км трубопровода							
			95850	32451,75	38	13	130	158,5	–
16 8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	0,4	2260		904				
		м							
17 99-1-2(пл) ТС									
	Адаптер фланцевый полиэтилен -сталь d=100мм	2	4238		8476				
		шт							
18 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,51	23540,26	1879,87	35546	2839	3875	8,86	13
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	2168	813	130	2,061	3
19 Е22-38-3									
	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка							
			396	67,5	396	68	130	0,33	–
20 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект							
21 2-1-267	Стоимость стремянок металлических	0,01708	133700		2284				
		т							
22 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03584	93997,62	304,24	3369	11	1248	198	7
		т							
			33075	114,75	1185	4	105	0,56	–
23 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,8	1047,9	97,07	838	78	140	0,78	1
		м3 основания							
			112,5	36	90	29	118	0,18	–
24 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины колодца(прим)	0,88	7287,37	66,01	6413	58	204	1,35	1
		м3							
			195,75	24,93	172	22	105	0,1218	–

25	Е22-14-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 25мм(прим)	0,038	180453,4	29493,95	6857	1121	2295	203	8
	км трубопровода		35325	11142	1342	423	130	54,42	2
26	Е22-23-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 25 мм(прим)	0,038	27000,34	8426,72	1026	320	785	69,9	3
	км трубопровода		12712,5	3183,75	483	121	130	15,55	1
	Раздел 2 Канализация								
27	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,2	27,84	26,18	729	686	225	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	43	189	97	0,025	1
28	Е1-28-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	11,2	6,83	6,83	76	76	20	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	21	97	0,0061	–
29	Е23-13-3								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,12	15641,43	2308,84	33160	4895	8683	13,869	29
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	4846	1833	130	4,223	9
30	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0664	93997,62	304,24	6241	20	2314	198	13
	т		33075	114,75	2196	8	105	0,56	–
31	Е15-51-1								
	Улучшенная штукатурка стен и днища выгреба(прим)	9,42	217,83	1,96	2052	18	1082	0,611	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1026	4	105	0,0262	–
32	11-4-8								
	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				

		комплект							
33	Е22-1-1	Устройство вентиляционной отдушины из асбоцементной трубы d=100мм(прим)	0,002	386924,67	1984,82	774	4	121	270	1
		км трубопровода							
				45900	749,25	92	1	130	3,66	–
34	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт								
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
35	Е10-5-1	Изготовление и монтаж крышки утепленной (прим)	0,0038	22541,72	316,57	86	1	16	22,5	–
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	13	–	120	0,58	–
36	Е12-13-1	Теплоизоляция крышки пенопластовыми плитами (прим)	0,46	1487,03	4,93	684	2	17	0,186	–
		м2 утепляемого покрытия								
				29,25	1,85	13	1	119	0,009	–
37	1-1-821	Ручка	1	308		308				
		шт								
38	Е10-28-1	Обивка крышки кровельной неоцинкованной сталью с двух сторон(прим)	1	873,26	4,64	873	5	294	1,6	2
		м2 проемов								
				243	1,76	243	2	120	0,0085	–
		Всего прямые затраты				**156514**	**14482**			**105**
						17805	**4752**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				124227				
		Накладные расходы, тенге				27640				
		- заработная плата, тенге				4146				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11049				
		Всего				**195203**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				3123				

- сметная заработная плата, тенге	440
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2677
- сметная заработная плата, тенге	1231
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1983
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	793
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**203779**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**487032**
- материалы, тенге	296903
- сметная заработная плата, тенге	74449
Налог (2 %)	9741
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**496773**
НДС (12 %)	59613
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**556386**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкорган"

Заказчик _____ Амиров Н.К.

Технический надзор _____

ТЕХНАДЗОР Ахметова Багиля Амирхамзиновна

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____ Боскынбаев А.Н.

Казакстан Республикасы Алматы облысы Талдыкорган қ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СурМАК» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматин. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алм.обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

SANA-2001 Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта: Строительство конечного остановочного комплекса по маршруту №8 (м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №12

приемки выполненных работ за июль 2014 г

Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-8-8	Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли с добавлением растительной земли до 50 %	24	720,16	–	17284	–	13006	2,928	70
		м3 ям		420,08	–	10082	–	129	–	–
2	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	24	796,15	218,24	19108	5238	17370	2,957	71
		шт		507,83	53,2	12188	1277	129	0,223	5
3	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом	24	2030		48720				
		шт								
		Всего прямые затраты				**85112**	**5238**			**141**
						22270	**1277**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				57604				
		Накладные расходы, тенге				30376				
		- заработная плата, тенге				4556				

- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6929
Всего	**122417**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	1959
- сметная заработная плата, тенге	276
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1679
- сметная заработная плата, тенге	772
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1244
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	498
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**127797**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**305435**
- материалы, тенге	137674
- сметная заработная плата, тенге	73834
Налог (2 %)	6109
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**311544**
НДС (12 %)	37385
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**348929**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган

Заказчик _____ Амиров Н.К.

Технический надзор

ТЕХНАДЗОР Ахметова Багиля Амирхамзиновна

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Подрядчик _____ Боскынбаев А.Н.

Казакстан Республикасы Алматы облысы Талдықорған қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдықорған қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Заказчик

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул Абая дом №241,ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ41070103KSN0922000, кбе 12 БИН 130840011397

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02 мая" 2012 г №170

Подрядчик

ТОО "СурМАК",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., мкр.Самал, дом № 26, к.50, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006096481, Кбе 17 БИН 020240006029

Наименование строительства и его адрес:

Устройство остановочных комплексов на конечных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		сточник финансировани		Организационно-правовая	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		№20-К	17.04.2014 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г с начала года	из них		Стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затрат			
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС , включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Устройство остановочных комплексов на конечных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка городского маршрута №8 (м-он "Восточный" по ул Степанова)	10501469	10501469	4688156	3846211	1923117					562578	5250734
Итого за июнь 2014 г	10501469	10501469	4688156	3846211	1923117					562578	5250734

Заказчик

Руководитель ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкоргана"

Амиров Н.К

(должность, ф.и.о., подпись)

Технадзор

(подпись)

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

Боскынбаев А.Н

(должность, ф.и.о , подпись)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г № 170

Цены региона Алматинская обл

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта:Устройство остановочных комплексов на кончных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка городского маршрута №8(м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2014 г
Павильон для отдыха водителей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,52	23,36	22,08	246	232	69	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	13	58	97	0,0193	–
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,05	262,72	–	276	–	312	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	276	–	113	–	–
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,8	8554,85	311,32	32508	1183	2229	2,82	11
		м3								

4 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		441	117,61	1676	447	105	0,5744	2
	т	0,041	93997,62	304,24	3854	12	1429	198	8
			33075	114,75	1356	5	105	0,56	–
5 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	3,8	223		847				
6 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	3	245,44	3,82	736	11	137	0,212	1
			37,35	1,44	112	4	118	0,007	–
7 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции								
	м3 изоляции	4,8	761,36	261,86	3655	1257	3534	3,44	17
			499,5	99	2398	475	123	0,48	2
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
	м3 грунта	3,84	218,93	–	841	–	950	1,54	6
			218,93	–	841	–	113	–	–
9 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
	м3 основания	1,92	1886,27	100,89	3622	194	367	0,85	2
			123,75	38,25	238	73	118	0,18	–
10 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки, бетон В10, толщ 8 см								
	м3	1,536	7613,77	66,01	11695	101	356	1,35	2
			195,75	24,93	301	38	105	0,1218	–
Раздел 2 Устройство павильона для отдыха водителей									
11 Е9-1-1	Монтаж каркаса (основания, позиция Бг1, Бг2, Бп 1)								
	т конструкций	0,8192	8493,42	3350,04	6958	2744	3334	20	16
			3690	830,84	3023	681	90	2,92	2
12 Е9-1-1	Монтаж каркаса(позиции Сгп-1, Сгп-2								
	т конструкций	0,0904	8493,42	3350,04	768	303	368	20	2

13	Е9-1-1	Монтаж каркаса(позиции Бп1-1,Бп1-2)	0,1311	3690	830,84	334	75	90	2,92	–
		т конструкций		8493,42	3350,04	1113	439	534	20	3
14	Е9-1-1	Монтаж каркаса(позиции ВС-1,ВС-2)	0,11878	3690	830,84	484	109	90	2,92	–
		т конструкций		8493,42	3350,04	1009	398	483	20	2
15	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м		3690	830,84	438	99	90	2,92	–
		м2	61,42	675,17	350,52	41469	21529	18697	1,52	93
16	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м		249,75	88,47	15340	5434	90	0,3104	19
		м2	16,31	675,17	350,52	11012	5717	4964	1,52	25
17	Е9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м		249,75	88,47	4073	1443	90	0,3104	5
		м2	36	226,98	120,76	8171	4347	3120	0,4	14
18	99-1-1(пл)(пг Накладка наружного угла ДЭ -458-7(ДЭ-45)	*мп*	10,94	66,6 599	29,7	2398 6553	1069	90	0,107	4
19	99-1-2(пл)(пг Нащельник стеновой ДЭ-250-6(ДЭ-59)	*мп*	77,7	362		28127				
20	99-1-3(пл)(пг Накладка торцевая ДЭ -185-2	*мп*	9,2	200		1840				
21	99-1-4(пл)(пг Нащельник фронтонный ДЭ-470-6	*мп*	16,3	563		9177				
22	99-1-5(пл)(пг Накладка внутреннего угла ДЭ-188-3(№29)	*мп*	42,3	236		9983				
23	99-1-6(пл)(пг Отсекатель воды ДЭ-178-4(№61)	*мп*	25,2	254		6401				
24	99-1-7(пл)(пг Плинтус ДЭ-250-4(№62)	*мп*	25,2	290		7308				

25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз							
		м2	31,2	21,8	0,05	680	2	164	0,0295	1
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115							
		м2		5,81	0,02	181	1	90	0,0001	–
			31,2	20,35	0,02	635	1	117	0,0213	1
27	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(позиции 3г,4г,5г,9г)							
		т стальных элементов		4,16	–	130	–	90	–	–
			0,00313	175710,1	1826,1	550	6	38	42,7	–
28	Е9-1-1	Монтаж каркаса (позиции1г,2г)							
		т конструкций		8100	690,75	25	2	140	3,37	–
			0,0687	8493,42	3350,04	583	230	280	20	1
29	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен алюкобондом							
		м2 поверхности		3690	830,84	254	57	90	2,92	–
			34,74	129,42	1,2	4496	42	4389	0,744	26
30	Е9-17-1	Монтаж стоек. Ст-1, Ст-2.Ст-3							
		т конструкций		124,65	0,45	4330	16	101	0,0022	–
			0,7335	4646,85	2285,57	3408	1676	1451	9,35	7
31	Е9-1-1	Монтаж каркаса позиция :Р-1, Р-2, Рп3							
		т конструкций		1579,5	617,13	1159	453	90	2,34	2
			0,583	8493,42	3350,04	4952	1953	2372	20	12
32	Е9-1-1	Монтаж каркаса(позиции ГС-1-1, ГС-2							
		т конструкций		3690	830,84	2151	484	90	2,92	2
			0,08702	8493,42	3350,04	739	292	354	20	2
33	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг(позиции п11, п1, п2.п3.. П1.П2, к1, к2, к3, к4, к5							
		т		3690	830,84	321	72	90	2,92	–
			0,07207	70437,87	304,24	5076	22	740	58	4
34	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм							
		м2 покрытия		9675	114,75	697	8	105	0,56	–
			32	1905,05	11,03	60962	353	3909	0,601	19
35	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе							
				95,18	4,14	3046	132	123	0,0202	1
			3,2	330,85	32,08	1059	103	1092	1,49	5

	м2 проемов								
			272,25	12,13	871	39	120	0,0592	–
36 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
	шт								
37 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	3,2	447,28	20,21	1431	65	853	1,2876	4
	м2 проемов								
			215,16	6,88	689	22	120	0,0336	–
38 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	6	472,81	19	2837	114	1612	1,303	8
	м2 проемов								
			217,73	6,18	1306	37	120	0,0302	–
39 62-3-169(об)	Стул для столовой	8	3010		24080				
	шт								
40 63-3-58(об)	Прилавок-вход	1	22790		22790				
	шт								
41 63-5-127(об)	Прилавок	1	18490		18490				
	шт								
42 76-64-131	Стеллаж	2	15803		31606				
	шт								
	Всего прямые затраты				**432743**	**43326**			**294**
					48461	**11333**			**39**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				243991				
	оборудования, тенге				96966				
	Накладные расходы, тенге				58254				
	- заработная плата, тенге				8738				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23642				
	Всего				**514639**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				6683				

- сметная заработная плата, тенге	942
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5729
- сметная заработная плата, тенге	2635
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4244
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1697
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**532992**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1273851**
- материалы, тенге	583138
- оборудование, тенге	231749
- сметная заработная плата, тенге	186540
Налог (2 %)	25477
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1299328**
НДС (12 %)	155919
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1455247**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

_____ Амиров Н.К.

Технический надзор

ТЕХНАДЗОР Ахметова Багиля Амирхамзиевна

_____

Подрядчик

Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____ Боскынбаев А.Н.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта:Устройство остановочных комплексов на кончных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка городского маршрута №8(м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2014 г
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	3,6	202,84	196,64	730	708	69	0,0349	–
		м2		6,04	8,35	22	30	133	0,0336	–
2	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя	3,6	26,75	25,93	96	93	9	0,0046	–
		м2		0,8	1,1	3	4	133	0,0044	–
3	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	383	1,81	1,81	693	693	148	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	153	97	0,00134	1

4	Е1-166-3	Устройство забордюрного упора *м3 грунта*	94	167,18	–	15715	–	17758	1,21	114
				167,18	–	15715	–	113	–	–
	Раздел 2 Устройство покрытия тип -1									
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	75	548,32	6,63	41124	497	11016	0,698	52
				108,68	1,76	8151	132	133	0,0061	–
6	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	3,375	24700		83363				
	Раздел 3 Устройство покрытия тип-2									
7	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	675	19,95	15,58	13466	10517	5863	0,0093	6
			5,085	1,03	5,5	695	3713	133	0,02686	18
8	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	0,085	24700		2100				
9	Е27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	675	214,62	18,86	144869	12731	8682	0,0215	15
				3,89	5,78	2626	3902	133	0,01978	13
10	Е27-26-5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	4050	17,62	1,51	71361	6116	3018	0,00069	3
				0,11	0,45	446	1823	133	0,00147	6
	Раздел 4 Устройство покрытия тип-3									

11	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	70	19,95	15,58	1397	1091	608	0,0093	1
	м2 корыта								
			1,03	5,5	72	385	133	0,02686	2
12	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	7	1144,68	73,75	8013	516	309	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	150	82	133	0,041	–
13	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,5	922,46	68,13	3229	238	160	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	75	45	133	0,0438	–
14	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	30	548,32	6,63	16450	199	4406	0,698	21
	м бортового камня								
			108,68	1,76	3260	53	133	0,0061	–
15	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,35	24700		33345				
	м3								
16	Е27-57-2								
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	70	99,84	42,08	6989	2946	6726	0,381	27
	м2 тротуара								
			57,38	14,85	4017	1040	133	0,0726	5
17	Е6-1-22								
	Устройство железобетонного упорного бордюра монолитного В15	1,6	9015,32	353,46	14425	566	1208	3,6	6
	м3								
			585	133,52	936	214	105	0,6521	1
18	4-1-92								
	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм	0,0177	64100		1135				
	т								

Раздел 5 Устройство покрытия тип-4

19	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	21	19,95	15,58	419	327	184	0,0093	–
	м2 корыта		1,03	5,5	22	116	133	0,02686	1
20	Е27-26-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	21	237,66	34,3	4991	720	414	0,0398	1
	м2 основания		6,01	8,8	126	185	133	0,03015	1
21	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	26	548,32	6,63	14256	172	3820	0,698	18
	м бортового камня		108,68	1,76	2826	46	133	0,0061	–
22	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,416	23900		9942				
	м3								
	Раздел 6 Мафы								
23	Т1-43-3								
	Скамья, тип I – строительные работы	2	9155,54	432,17	18311	864	3023	7,9	16
	скамья		1295,25	143,82	2591	288	105	0,702	1
24	Т1-49-7								
	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,7	7
	урна		613,8	5,64	1228	11	105	0,028	–
	Раздел 7 Устройство площадки под мусор								
25	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,2	218,93	–	482	–	545	1,54	3
	м3 грунта		218,93	–	482	–	113	–	–
26	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2,2	25,65	5,38	56	12	44	0,129	–
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	45	–	97	–	–

27	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	0,912	237,66	34,3	217	31	17	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	5	8	133	0,03015	–
28	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,51	8061,41	196,62	4111	100	186	1,79	1
		м3		272,25	74,27	139	38	105	0,3628	–
		Всего прямые затраты				**522180**	**39192**			**293**
						43632	**12268**			**49**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				439358				
		Накладные расходы, тенге				69514				
		- заработная плата, тенге				10427				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35502				
		Всего				**627196**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				10035				
		- сметная заработная плата, тенге				1415				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				8603				
		- сметная заработная плата, тенге				3957				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6372				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2549				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**654755**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1564846**				
		- материалы, тенге				1050066				
		- сметная заработная плата, тенге				192682				

Налог (2 %)	31297
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1596143**
НДС (12 %)	191537
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1787680**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

_____ Амиров Н.К.

Технический надзор

_____

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

Казахстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____ Боскынбаев А.Н.

Казахстан Республикасы Алматы обл. Талдықорған қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматы обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта:Устройство остановочных комплексов на кончных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка городского маршрута №8(м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №5

приемки выполненных работ за июнь 2014 г

Туалет на 4 очка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	154	28,89	27,85	4449	4289	1416	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	160	1300	97	0,0315	5
2	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5	791,1	–	3956	–	4470	4,272	21
		м3 грунта		791,1	–	3956	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	20	134,1	–	2682	–	3031	0,972	19
		м3 грунта								

				134,1	–	2682	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	55	6,48	6,48	356	356	113	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	116	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55	21,55	4,52	1185	249	909	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	937	–	97	–	–
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	55	14,12	12	777	660	233	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	89	151	97	0,0122	1
7	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	84	12,34	12,34	1037	1037	285	–	–
		м3 грунта		–	3,5	–	294	97	0,0134	1
	Раздел 2 Фундаменты и перекрытия выгребной ямы									
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,1	1886,27	100,89	2075	111	210	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	136	42	118	0,18	–
9	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	22,18	10499,93	954,98	232888	21181	32743	6,51	144
		м3		1075,5	330,44	23855	7329	105	1,337	30
10	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,176	41200		7251				
		т								
11	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,18	223		4946				
		м3								

12	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм *т*	0,333	63500		21146				
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	143	245,44	3,82	35098	546	6545	0,212	30
				37,35	1,44	5341	206	118	0,007	1
14	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной *м3 изолирующего слоя*	18,4	1996,52	274,19	36736	5045	23840	6,93	128
				994,5	103,5	18299	1904	118	0,5	9
15	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементно-песчаная *м2 поверхности*	8,8	169,81	4,19	1494	37	620	0,382	3
				58,05	1,58	511	14	118	0,0076	–
16	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	1,32	12038,09	241,1	15890	318	1904	8,06	11
				1282,5	91,08	1693	120	105	0,4448	1
17	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,03	67700		2031				
18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,07	65900		4613				
19	Е9-17-12	Монтаж балок *т конструкций*	0,22	8108,11	5078,47	1784	1117	752	16,29	4
				2956,64	839,11	650	185	90	2,46	1
20	4-1-130	Балки №16 *т*	0,22	91000		20020				

Раздел 3 Стены

21	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	8,8	5938,64	335,84	52260	2955	9439	5,07	45

	м3 кладки								
			783	126	6890	1109	118	0,61	5
22 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01	72779,65	422,15	728	4	100	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	83	2	118	0,77	–
23 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,3	5825,46	337,41	7573	439	1222	4,38	6
	м3 кладки								
			670,5	126	872	164	118	0,62	1
24 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,7	906,46	34,73	5167	198	1601	1,43	8
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	1283	74	118	0,0635	–
25 Е6-18-9	Устройство перемычек	0,14	14587,52	367,51	2042	51	343	13,1	2
	м3								
			2202,75	138,83	308	19	105	0,678	–
26 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,00241	61300		148				
	т								
27 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00471	61200		288				
	т								
28 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0014	62000		87				
	т								
29 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,9	10320,42	316,01	9288	284	1405	8,25	7
	м3								
			1368	119,39	1231	107	105	0,583	1
30 4-1-53	Арматура для антисейсмопояса	0,032	65000		2080				
	т								
Раздел 4 Кровля									
31 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0063	172357,31	536,06	1086	3	315	289	2
	т								
			47475	202,5	299	1	105	0,99	–
32 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00502	175710,1	1826,1	882	9	62	42,7	–

	т стальных элементов								
			8100	690,75	41	3	140	3,37	–
33 Е10-14-1	Установка стропил	0,51	21304,82	334,28	10865	170	2156	22,1	11
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	1733	64	120	0,62	–
34 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,51	573,75	28,11	293	14	82	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	63	5	120	0,052	–
35 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	23,5	567,59	8,2	13338	193	1980	0,424	10
	м2 кровли								
			67,73	3,08	1592	72	119	0,015	–
36 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	715,87	1,24	1718	3	439	0,972	2
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
37 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	23,5	20,49	0,91	482	21	142	0,029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	110	8	120	0,00168	–
Раздел 5 Отделочные работы									
38 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	54,8	219,93	3,39	12052	186	6774	0,65	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	6412	39	105	0,0505	3
39 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке внутренних стен и потолков	69,8	17,43	0,12	1217	8	1009	0,092	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	958	3	105	0,0002	–

40 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	7	219,93	3,39	1540	24	865	0,65	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	819	5	105	0,0505	–
41 Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска цоколя	7	136,4	1,65	955	12	185	0,132	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	172	4	105	0,003	–
42 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	40,7	219,93	3,39	8951	138	5031	0,65	26
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	4762	29	105	0,0505	2
43 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	40,7	17,43	0,12	709	5	589	0,092	4
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	559	2	105	0,0002	–
44 Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	12,06	168,41	9,95	2031	120	643	0,269	3
	м2 покрытия		39,6	3,74	478	45	123	0,0182	–
45 Е11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	24,12	25,86	0,67	624	16	53	0,0101	–
	м2 покрытия		1,53	0,25	37	6	123	0,0012	–
Раздел 6 Разные работы									
46 Е10-3-1	Вытяжная труба из деревянная короба	3,2	612,72	6,11	1961	20	253	0,4	1
	м2 стен (за вычетом проемов)		63,9	2,32	204	7	120	0,0113	–
47 Е11-33-1	Устройство перекрытий приямка досками	1,38	1536,74	8,54	2121	12	153	0,547	1
	м2 покрытия		86,63	3,2	120	4	123	0,0156	–
48 Е10-3-1	Устройство короба и люка из досок	1,1	612,72	6,11	674	7	88	0,4	–
	м2 стен (за вычетом проемов)		63,9	2,32	70	3	120	0,0113	–
49 Е15-163-3	Простая окраска деревянной вытяжной трубы и настила	5,7	83,17	1,22	474	7	216	0,218	1

	м2 окрашиваемой поверхности									
50	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		35,55	0,45	203	3	105	0,0022	–
		м3 основания	0,95	1886,27	100,89	1792	96	182	0,85	1
51	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки		123,75	38,25	118	36	118	0,18	–
		м2 покрытия	18,9	406,56	–	7684	–	622	0,144	3
				24,75	–	468	–	133	–	–
	Всего прямые затраты					**551524**	**39941**			**552**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**88562**	**13476**			**61**
						423022				
	Накладные расходы, тенге					113020				
	- заработная плата, тенге					16953				
	- трудоемкость, чел-ч					57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					39873				
	Всего					**704417**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)					11271				
	- сметная заработная плата, тенге					1589				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					9662				
	- сметная заработная плата, тенге					4445				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					27				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					7157				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2863				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**735370**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**1757534**				
	- материалы, тенге					1011023				
	- сметная заработная плата, тенге					322758				

Налог (2 %)	35151
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1792685**
НДС (12 %)	215122
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2007807**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

_____Амиров Н.К.

Технический надзор

_____

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____Боскынбаев А.Н.

Казакстан Республикасы Алматы облысы Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "СурМАК"

Договор : № 20-К от 17.04.2014 г

Наименование объекта:Устройство остановочных комплексов на кончных остановках городских автобусных маршрутов в г.Талдыкорган.Конечная остановка городского маршрута №8(м-он "Восточный" по ул.Степанова)

Акт №5

приемки выполненных работ за июнь 2014 г

Туалет на 4 очка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	154	28,89	27,85	4449	4289	1416	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	160	1300	97	0,0315	5
2	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5	791,1	–	3956	–	4470	4,272	21
		м3 грунта		791,1	–	3956	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	20	134,1	–	2682	–	3031	0,972	19
		м3 грунта								

			134,1	–	2682	–	113	–	–
4 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	55	6,48	6,48	356	356	113	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	116	97	0,00806	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55	21,55	4,52	1185	249	909	0,108	6
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	937	–	97	–	–
6 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	55	14,12	12	777	660	233	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	89	151	97	0,0122	1
7 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	84	12,34	12,34	1037	1037	285	–	–
	м3 грунта								
			–	3,5	–	294	97	0,0134	1
Раздел 2 Фундаменты и перекрытия выгребной ямы									
8 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,1	1886,27	100,89	2075	111	210	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	136	42	118	0,18	–
9 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	22,18	10499,93	954,98	232888	21181	32743	6,51	144
	м3								
			1075,5	330,44	23855	7329	105	1,337	30
10 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,176	41200		7251				
	т								
11 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,18	223		4946				
	м3								

12 4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,333	63500		21146				
	т								
13 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	143	245,44	3,82	35098	546	6545	0,212	30
	м2 поверхности		37,35	1,44	5341	206	118	0,007	1
14 Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	18,4	1996,52	274,19	36736	5045	23840	6,93	128
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	18299	1904	118	0,5	9
15 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементно-песчаная	8,8	169,81	4,19	1494	37	620	0,382	3
	м2 поверхности		58,05	1,58	511	14	118	0,0076	–
16 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,32	12038,09	241,1	15890	318	1904	8,06	11
	м3		1282,5	91,08	1693	120	105	0,4448	1
17 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03	67700		2031				
	т								
18 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07	65900		4613				
	т								
19 Е9-17-12	Монтаж балок	0,22	8108,11	5078,47	1784	1117	752	16,29	4
	т конструкций		2956,64	839,11	650	185	90	2,46	1
20 4-1-130	Балки №16	0,22	91000		20020				
	т								
Раздел 3 Стены									
21 Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	8,8	5938,64	335,84	52260	2955	9439	5,07	45

	м3 кладки								
			783	126	6890	1109	118	0,61	5
22 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01	72779,65	422,15	728	4	100	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	83	2	118	0,77	–
23 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,3	5825,46	337,41	7573	439	1222	4,38	6
	м3 кладки								
			670,5	126	872	164	118	0,62	1
24 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,7	906,46	34,73	5167	198	1601	1,43	8
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	1283	74	118	0,0635	–
25 Е6-18-9	Устройство перемычек	0,14	14587,52	367,51	2042	51	343	13,1	2
	м3								
			2202,75	138,83	308	19	105	0,678	–
26 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,00241	61300		148				
	т								
27 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00471	61200		288				
	т								
28 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0014	62000		87				
	т								
29 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,9	10320,42	316,01	9288	284	1405	8,25	7
	м3								
			1368	119,39	1231	107	105	0,583	1
30 4-1-53	Арматура для антисейсмопояса	0,032	65000		2080				
	т								
Раздел 4 Кровля									
31 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0063	172357,31	536,06	1086	3	315	289	2
	т								
			47475	202,5	299	1	105	0,99	–
32 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00502	175710,1	1826,1	882	9	62	42,7	–

	т стальных элементов								
			8100	690,75	41	3	140	3,37	–
33 Е10-14-1	Установка стропил	0,51	21304,82	334,28	10865	170	2156	22,1	11
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	1733	64	120	0,62	–
34 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,51	573,75	28,11	293	14	82	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	63	5	120	0,052	–
35 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	23,5	567,59	8,2	13338	193	1980	0,424	10
	м2 кровли								
			67,73	3,08	1592	72	119	0,015	–
36 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	715,87	1,24	1718	3	439	0,972	2
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
37 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	23,5	20,49	0,91	482	21	142	0,029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	110	8	120	0,00168	–
Раздел 5 Отделочные работы									
38 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	54,8	219,93	3,39	12052	186	6774	0,65	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	6412	39	105	0,0505	3
39 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке внутренних стен и потолков	69,8	17,43	0,12	1217	8	1009	0,092	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	958	3	105	0,0002	–

40 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	7	219,93	3,39	1540	24	865	0,65	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	819	5	105	0,0505	–
41 Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска цоколя	7	136,4	1,65	955	12	185	0,132	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	172	4	105	0,003	–
42 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	40,7	219,93	3,39	8951	138	5031	0,65	26
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	4762	29	105	0,0505	2
43 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	40,7	17,43	0,12	709	5	589	0,092	4
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	559	2	105	0,0002	–
44 Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	12,06	168,41	9,95	2031	120	643	0,269	3
	м2 покрытия		39,6	3,74	478	45	123	0,0182	–
45 Е11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	24,12	25,86	0,67	624	16	53	0,0101	–
	м2 покрытия		1,53	0,25	37	6	123	0,0012	–
Раздел 6 Разные работы									
46 Е10-3-1	Вытяжная труба из деревянная короба	3,2	612,72	6,11	1961	20	253	0,4	1
	м2 стен (за вычетом проемов)		63,9	2,32	204	7	120	0,0113	–
47 Е11-33-1	Устройство перекрытий приямка досками	1,38	1536,74	8,54	2121	12	153	0,547	1
	м2 покрытия		86,63	3,2	120	4	123	0,0156	–
48 Е10-3-1	Устройство короба и люка из досок	1,1	612,72	6,11	674	7	88	0,4	–
	м2 стен (за вычетом проемов)		63,9	2,32	70	3	120	0,0113	–
49 Е15-163-3	Простая окраска деревянной вытяжной трубы и настила	5,7	83,17	1,22	474	7	216	0,218	1

	м2 окрашиваемой поверхности									
50 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		35,55	0,45	203	3	105	0,0022	–
	м3 основания	0,95	1886,27	100,89	1792	96	182	0,85	1
51 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки		123,75	38,25	118	36	118	0,18	–
	м2 покрытия	18,9	406,56	–	7684	–	622	0,144	3
			24,75	–	468	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**551524**	**39941**			**552**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**88562**	**13476**			**61**
					423022				
	Накладные расходы, тенге				113020				
	- заработная плата, тенге				16953				
	- трудоемкость, чел-ч				57				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39873				
	Всего				**704417**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				11271				
	- сметная заработная плата, тенге				1589				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				9662				
	- сметная заработная плата, тенге				4445				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7157				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2863				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**735370**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1757534**				
	- материалы, тенге				1011023				
	- сметная заработная плата, тенге				322758				

Налог (2 %)	35151
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1792685**
НДС (12 %)	215122
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2007807**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

_____Амиров Н.К.

Технический надзор

_____

ТЕХНАДЗОР
Ахметова Багиля
Амирхамзиновна

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СурМАК"

_____Боскынбаев А.Н.

Казакстан Республикасы Алматы облысы Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СурМАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматин. обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алм.обл. Талдыкорган қ. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан